Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	13 529 304	13 529 304	4 885 440	4 885 440					1 623 516
С НДС 12%	15 152 820	15 152 820							1 623 516

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "ПМК-5"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
на Общестроительные работы ниже 0,000 секция П-Р-02.15-5 -2шт (Смета 2-1-1)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СВАИ, РОСТВЕРК								
		ИСПЫТАНИЕ СВАЙ №11,59,101,121								
1	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2 м3	4,95	5778,64	4020,26	28604	19900	8483	4,03	20
				724,50	765,72	3586	3790	115	2,22	11
2	С143014-204 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-6 СТ РК 939-92 шт.	9	9472,00	--	85248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М								
4	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2 м3	86,9	5778,64	4020,26	502164	349361	148925	4,03	350
				724,50	765,72	62959	66541	115	2,22	193
5	С143014-204 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-6 СТ РК 939-92 шт.	190	9472,00	--	1799680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М, ЭБ-1								
9	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	4,95	5778,64	4020,26	28604	19900	8483	4,03	20
		м3		724,50	765,72	3586	3790	115	2,22	11
10	С143014-204 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-6 СТ РК 939-92	9	9472,00	--	85248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М, ЭБ-3								
14	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	7,15	5778,64	4020,26	41317	28745	12253	4,03	29
		м3		724,50	765,72	5180	5475	115	2,22	16
15	С143014-204 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-6 СТ РК 939-92	13	9472,00	--	123136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
19	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	213,48	30,83	29,14	6582	6222	1869	0,01	3
		м3		1,69	7,34	361	1566	97	0,03	5
20	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,4044	302,12	--	1935	--	2186	2,13	14
		м3		302,12	--	1935	--	113	--	--
24	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Перекидка грунта под полы)	226,704	23,36	22,08	5296	5005	1504	0,01	2
		м3		1,28	5,56	290	1260	97	0,02	4

МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК

43	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,85196	77000,00	--	65601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,57574	72000,00	--	41453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,1845	68800,00	--	150294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,07764	64500,00	--	5008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02062	53600,00	--	1105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16608	52400,00	--	8703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм (ЭБ-1)	0,033	77000,00	--	2541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

50	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (ЭБ-1)	0,01853	72000,00	--	1334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (ЭБ-1)	0,09	68800,00	--	6192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм (ЭБ-3)	0,03006	77000,00	--	2315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (ЭБ-3)	0,02231	72000,00	--	1606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (ЭБ-3)	0,07556	68800,00	--	5199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0007	53600,00	--	38	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00626	52400,00	--	328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,19651	50900,00	--	10002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2									
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТБЛОКИ Ф-1-7шт, Ф-2-1шт, Ф-3-1шт								
65	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78**	58	1551,00	--	89958	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3099491	429133			437
			Тенге			77898	82423			241
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3099491				
		Материалы -	Тенге			107472				
		Всего заработная плата -	Тенге				160321			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			301718				
		Местные материалы -	Тенге			2183270				
		Накладные расходы -	Тенге			183704				92
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				27556			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			196992				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3480186				769
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				187876			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3480186				769
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				187876			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3099491	429133			437
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			77898	82423			241
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:								
			Тенге			3099491				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107472				
		Материалы -	Тенге				160321			
		Всего заработная плата -	Тенге			301718				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2183270				
		Местные материалы -	Тенге			183704				92
		Накладные расходы -	чел.-ч				27556			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			196992				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3480186				769
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				187876			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3480186				769
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				187876			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3 480 186				
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения (1,1%)	38 282
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	5 742
Итого	3 518 468
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)	108 369
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35 185
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14 074
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	3 676 095
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	10 060 643
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	201 213
ИТОГО	10 261 856
Скидка подрядчика 6%	9 646 145
НДС (12 %)	1 157 537
ВСЕГО ПО АКТУ	10 803 682

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
на Общестроительные работы ниже 0,000 секция П-У-02.15-5 (Смета 2-1-2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СВАИ, РОСТВЕРК								
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М								
5	С143014-204 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-6 СТ РК 939-92 шт.	92	9472,00 --	-- --	871424 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С143014-204 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-6 СТ РК 939-92 шт.	15	9472,00 --	-- --	142080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С143014-204 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-6 СТ РК 939-92 шт.	9	9472,00 --	-- --	85248 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
19	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	88,5	30,83	29,14	2729	2579	775	0,01	1

20	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,655	302,12	--	802	--	906	2,13	6
		м3		302,12	--	802	--	113	--	--
24	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Перекидка грунта под полы)	93,012	23,36	22,08	2173	2054	617	0,01	1
		м3		1,28	5,56	119	517	97	0,02	2
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
33	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,22035	77000,00	--	16967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,31148	72000,00	--	22427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,65692	68800,00	--	45196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,12262	64500,00	--	7909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм (ЭБ-2)	0,03255	77000,00	--	2506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

38	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (ЭБ-2)	0,01801	72000,00	--	1297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (ЭБ-2)	0,08384	68800,00	--	5768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм (ЭБ-4)	0,02833	77000,00	--	2181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (ЭБ-4)	0,02124	72000,00	--	1529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (ЭБ-4)	0,07067	68800,00	--	4862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм (КР-1)	0,0024	77000,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (КР-1)	0,0064	68800,00	--	440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0829	50900,00	--	4220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТБЛОКИ Ф-1-7шт, Ф-2-1шт, Ф-3-1шт

53	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	18	1551,00	--	27918	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1247861	4633			8
			Тенге			1071	1166			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1247861				
		Всего заработная плата -	Тенге				2237			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115487				
		Местные материалы -	Тенге			1126670				
		Накладные расходы -	Тенге			2298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1325169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1325169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2582			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1247861	4633			8
			Тенге			1071	1166			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1247861				
		Всего заработная плата -	Тенге				2237			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115487				
		Местные материалы -	Тенге			1126670				
		Накладные расходы -	Тенге			2298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1325169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2582			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1325169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2582			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1 325 169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

													20
Сметная заработная плата -		шт.		Тенге		--	--	--	--	--	--	--	--

Временные здания и сооружения (1,1%)	
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	**14 577**
Итого	2 187
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08 %)	**1 339 746**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**41 264**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**13 397**
	5 359
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	**1 399 766**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**3 830 845**
ИТОГО	**76 617**
Скидка подрядчика 6%	**3 907 462**
НДС (12 %)	**3 673 014**
ВСЕГО ПО АКТУ	**440 762**
	4 113 776

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

60115580

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Форма № 2

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года
Подготовительные работы по территории строительства
на Перенос проекта в натуру (Смета 1-1)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	1-1	Перенос проекта в натуру	--	--	80085	80085
		Всего по главе	--	--	**80085**	**80085**
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.			**80085**	**80085**
2	СН РК 8.02-02-2002 К-2,73677	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.			219175	219175
3	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	4383	4383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**223558**	**223558**
		Скидка подрядчика 6%			**210145**	**210145**
4	Решения Правительства	НДС (12%)			25217	25217
		ВСЕГО ПО АКТУ, ТЕНГЕ			**235362**	**235362**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	25 208 179	11 678 875	9 149 761	4 264 321					1 401 465
С НДС 12%	28 233 160	13 080 340							3 024 981

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска" **Форма № 2**
Подрядчик: ТОО "ПМК-5"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №4
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
на Общестроительные работы ниже 0,000 секция П-Р-02.15-5 -2шт (Смета 2-1-1) по протоколу замены №1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СВАИ, РОСТВЕРК								
		ИСПЫТАНИЕ СВАЙ №11,59,101,121								
1	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	1,1	5778,64	4020,26	6357	4422	1885	4,03	4
		м3		724,50	765,72	797	842	115	2,22	2
2	С143014-204 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-6 СТ РК 939-92	2	9472,00	--	18944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	4	400,95	187,20	1604	749	1304	1,21	5
		1свая		213,75	69,75	855	279	115	0,34	1
		Забивка свай длиной 7 м (по протоколу замены №1)								
1	Е0105-3-4	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	0,64	5955,28	4510,78	3811	2887	1185	4,47	3
		м3		787,50	822,24	504	526	115	2,35	2
2	С143014-205 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-7 СТ РК 939-92	1	10512,00	--	10512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	31,9	5778,64	4020,26	184339	128246	54669	4,03	129
		м3		724,50	765,72	23112	24426	115	2,22	71
5	С143014-204 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-6 СТ РК 939-92	26	9472,00	--	246272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	80	400,95	187,20	32076	14976	26082	1,21	97
		1свая		213,75	69,75	17100	5580	115	0,34	27
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности свай	1814,4	245,44	3,82	445326	6931	83049	0,21	385
		м2		37,35	1,44	67768	2613	118	0,01	13
8	ТОО "Спецгидрозащита"	Гидроизоляция "Пенетрон", расход 1кг на 1м2 поверхности	1814,4	--	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Забивка свай длиной 7 м (по протоколу замены №1)								
4	Е0105-3-4	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	15,36	5955,28	4510,78	91473	69286	28434	4,47	69
		м3		787,50	822,24	12096	12630	115	2,35	36
5	С143014-205 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-7 СТ РК 939-92	24	10512,00	--	252288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М, ЭБ-1								
9	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	3,85	5778,64	4020,26	22248	15478	6598	4,03	16
		м3		724,50	765,72	2789	2948	115	2,22	9
10	С143014-204 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-6 СТ РК 939-92	7	9472,00	--	66304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности свай	115,2	245,44	3,82	28275	440	5273	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4303	166	118	0,01	1
13	ТОО "Спецгидрозащита"	Гидроизоляция "Пенетрон", расход 1кг на 1м2 поверхности	115,2	415,96	--	47919	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М, ЭБ-3								
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности свай	93,6	245,44	3,82	22973	358	4284	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3496	135	118	0,01	1
18	ТОО "Спецгидрозащита"	Гидроизоляция "Пенетрон", расход 1кг на 1м2 поверхности	93,6	415,96	--	38934	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
36	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,706	2878,80	--	13548	--	3074	3,24	15
		м3		531,00	--	2499	--	123	--	--
38	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк, бетон кл.В15)	30	10635,53	353,46	319066	10604	22633	3,60	108
		м3		585,00	133,52	17550	4006	105	0,65	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1852268**	**254376**			**874**
			Тенге			**152868**	**54151**			**182**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1852268**				
	Материалы -		Тенге			**483197**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**207019**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**86853**				
	Местные материалы -		Тенге			**874973**				
		Накладные расходы -	Тенге			**238470**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**119**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35771**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**125444**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2216182**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**242789**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2216182**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**242789**			

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	42,5038	1600,00	--	68006	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	257,7584	1600,00	--	412413	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	114,4184	1600,00	--	183069	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**663489**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**663489**				
		Местные материалы -	Тенге			**663489**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**39809**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**703298**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**703298**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2515757**	**254376**			**874**
			Тенге			**152868**	**54151**			**182**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2515757**				
		Материалы -	Тенге			**483197**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**207019**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**86853**				
		Местные материалы -	Тенге			**1538462**				
		Накладные расходы -	Тенге			**238470**				**119**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**35771**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**165254**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2919481**				**1175**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**242789**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2919481**				**1175**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				**242789**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**2 919 481**				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**50 756**				
		Разница по протоколу замены №1 за счет собственных средств подрядчика				**2 868 725**				
		ИТОГО ПО АКТУ:								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружения (1,1%)	**31 556**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	4 733
Итого	**2 900 281**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)	**89 329**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**29 003**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**11 601**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**3 030 214**
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	**8 293 010**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**165 860**
ИТОГО	**8 458 870**
Скидка подрядчика 6%	**7 951 338**
НДС (12 %)	**954 161**
ВСЕГО ПО АКТУ	**8 905 499**

Примечание: Затраты превышающие сметную стоимость согласно протоколу замены №1 в сумме 157564 тенге в ценах 2016 года несет подрядчик за счет собственных средств

Заказчик

_____

Подрядчик

_____ **Шаяхин К.К.**

Технадзор

_____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "ПМК-5"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Форма № 2

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
на Общестроительные работы ниже 0,000 секция П-У-02.15-5 (Смета 2-1-2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СВАИ, РОСТВЕРК								
		ИСПЫТАНИЕ СВАЙ №18, №73, №94								
1	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	1,65	5778,64	4020,26	9535	6633	2828	4,03	7
		м3		724,50	765,72	1195	1263	115	2,22	4
2	С143014-204 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-6 СТ РК 939-92	3	9472,00	--	28416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М								
4	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	50,6	5778,64	4020,26	292399	203425	86716	4,03	204
		м3		724,50	765,72	36660	38745	115	2,22	112
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности свай	684	245,44	3,82	167881	2613	31308	0,21	145
		м2		37,35	1,44	25547	985	118	0,01	5
8	ТОО "Спецгидрозащита"	Гидроизоляция "Пенетрон", расход 1кг на 1м2 поверхности	684	415,96	--	284518	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М, ЭБ-2								
9	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	8,25	5778,64	4020,26	47674	33167	14138	4,03	33
		м3		724,50	765,72	5977	6317	115	2,22	18
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности свай	108	245,44	3,82	26508	413	4943	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4034	156	118	0,01	1
13	ТОО "Спецгидрозащита"	Гидроизоляция "Пенетрон", расход 1кг на 1м2 поверхности	108	415,96	--	44924	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М, ЭБ-4								
14	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	4,95	5778,64	4020,26	28604	19900	8483	4,03	20
		м3		724,50	765,72	3586	3790	115	2,22	11
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности свай	64,8	245,44	3,82	15905	248	2966	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2420	93	118	0,01	--
18	ТОО "Спецгидрозащита"	Гидроизоляция "Пенетрон", расход 1кг на 1м2 поверхности	64,8	415,96	--	26954	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
26	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,2035	2878,80	--	3465	--	786	3,24	4
		м3		531,00	--	639	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**976781**	**266399**			**449**
			Тенге			**80059**	**51350**			**151**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**976781**				
	Материалы -		Тенге			**242686**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**131409**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**356396**				
	Местные материалы -		Тенге			**31242**				
		Накладные расходы -	Тенге			**152169**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**76**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22825**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1196687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677
		Сметная заработная плата -	Тенге				154235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1196687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677
		Сметная заработная плата -	Тенге				154235			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		ВНУТРЕННИЕ								
72	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	26,013	1600,00	--	41621	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	40,575	1600,00	--	64920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	20,766	1600,00	--	33226	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			139766	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139766				
	Местные материалы -		Тенге			139766				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			148152				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1116548	266399			449
			Тенге			80059	51350			151
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1116548				
	Материалы -		Тенге			242686				
	Всего заработная плата -		Тенге				131409			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			356396				
	Местные материалы -		Тенге			171008				
		Накладные расходы -	Тенге			152169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22825			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1344840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				154235			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1344840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677
		Сметная заработная плата -	Тенге				154235			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 344 840**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения (1,1%)	**14 793**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2 219
Итого	**1 359 633**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08 %)	**41 877**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**13 596**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**5 439**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**1 420 545**
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	**3 887 710**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**77 754**
ИТОГО	**3 965 465**
Скидка подрядчика 6%	**3 727 537**
НДС (12 %)	**447 304**
ВСЕГО ПО АКТУ	**4 174 841**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	40 587 993	15 379 814	14 698 570	5 548 809					1 845 578
С НДС 12%	45 458 552	17 225 392							4 870 559

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "ПМК-5"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Форма № 2

Акт №6
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
на Общестроительные работы ниже 0,000 секция П-Р-02.15-5 -2шт (Смета 2-1-1)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СВАИ, РОСТВЕРК								
		ИСПЫТАНИЕ СВАЙ №11,59,101,121								
3	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	8	400,95	187,20	3208	1498	2608	1,21	10
		1свая		213,75	69,75	1710	558	115	0,34	3
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М								
6	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	160	400,95	187,20	64152	29952	52164	1,21	194
		1свая		213,75	69,75	34200	11160	115	0,34	54
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М, ЭБ-1								
11	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	16	400,95	187,20	6415	2995	5216	1,21	19
		1свая		213,75	69,75	3420	1116	115	0,34	5
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М, ЭБ-3								
16	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	13	400,95	187,20	5212	2434	4238	1,21	16
		1свая		213,75	69,75	2779	907	115	0,34	4

		1свая		213,75	69,75	1710	558	115	0,34	3
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
36	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
		м3	9,412	2878,80	--	27095	--	6147	3,24	30
				531,00	--	4998	--	123	--	--
37	E0107-64-4 прим	Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов								
		м2	86,382	631,69	5,01	54566	433	12011	0,66	57
				97,43	1,89	8416	163	140	0,01	1
38	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк, бетон кл.В15)								
		м3	20	10635,53	353,46	212711	7069	15089	3,60	72
				585,00	133,52	11700	2670	105	0,65	13
41	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	50	105,00	--	5250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	50	349,00	--	17450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	199,94	245,44	3,82	49073	764	9152	0,21	42
				37,35	1,44	7468	288	118	0,01	1
59	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст	146,5	132,03	66,18	19342	9695	14969	0,34	49
				63,23	38,95	9263	5706	100	0,06	9
60	E0146-25-17 K=20	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (длиной 400мм)								
		отверст	59	32,18	15,21	1899	897	1379	0,08	4
				14,40	8,98	850	530	100	0,01	1
61	E0146-25-17 K=4	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (длиной 240мм)								
			87,5	6,44	3,04	563	266	409	0,02	1

			1свая		213,75	69,75	1710	558	115	0,34	778710 3
			отверст		2,88	1,80	252	157	100	--	--
62	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,098255	52657,31	536,06	5174	53	4919	289,00	28
			1т		47475,00	202,50	4665	20	105	0,99	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТБЛОКИ Ф-1-7шт, Ф-2-1шт, Ф-3-1шт									
66	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный участок)		0,76	10635,53	353,46	8083	269	573	3,60	3
			м3		585,00	133,52	445	101	105	0,65	--
67	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		0,76	105,00	--	80	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
68	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		0,76	349,00	--	265	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
69	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм (С-1)		0,02376	68200,00	--	1620	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**482159**	**56324**			**526**
				Тенге			**90165**	**23377**			**93**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**482159**				
	Материалы -			Тенге			**102341**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**113541**			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1620**				
	Местные материалы -			Тенге			**231709**				
		Накладные расходы -		Тенге			**128876**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**19331**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**36662**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**647697**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**683**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**132873**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**647697**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**683**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**132873**			

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

			1свая		213,75	69,75	1710	558	115	0,34	3
71	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см									
				62,993	9414,00	--	593016	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см									
				222,252	9414,00	--	2092281	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			2685297	--			--
				Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2685297				
	Местные материалы -			Тенге			2685297				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			161118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2846415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2846415				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			3167456	56324			526
				Тенге			90165	23377			93
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3167456				
	Материалы -			Тенге			102341				
	Всего заработная плата -			Тенге				113541			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1620				
	Местные материалы -			Тенге			2917006				
		Накладные расходы -		Тенге			128876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				19331			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			197780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3494112				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							683
		Сметная заработная плата -		Тенге				132873			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3494112				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							683
		Сметная заработная плата -		Тенге				132873			
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			3 494 112				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге							

Временные здания и сооружения (1,1%)	38 435
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	5 765
Итого	3 532 547
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)	108 802
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35 325
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14 130
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	3 690 805
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	10 100 901

		1свая	213,75	69,75	1710	558	115	0,34	3	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					202 018					
ИТОГО					10 302 919					
Скидка подрядчика 6%					9 684 744					
НДС (12 %)					1 162 169					
ВСЕГО ПО АКТУ					10 846 913					

Заказчик

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Технадзор

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "ПМК-5"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №7
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
на Общестроительные работы ниже 0,000 секция П-У-02.15-5 (Смета 2-1-2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СВАИ, РОСТВЕРК								
		ИСПЫТАНИЕ СВАЙ №18, №73, №94								
3	E0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	3	400,95	187,20	1203	562	978	1,21	4
		1свая		213,75	69,75	641	209	115	0,34	1
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М								
6	E0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	92	400,95	187,20	36887	17222	29994	1,21	111
		1свая		213,75	69,75	19665	6417	115	0,34	31
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М, ЭБ-2								
11	E0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	15	400,95	187,20	6014	2808	4890	1,21	18
		1свая		213,75	69,75	3206	1046	115	0,34	5
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 6М, ЭБ-4								
16	E0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	9	400,95	187,20	3609	1685	2934	1,21	11
		1свая		213,75	69,75	1924	628	115	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
26	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			2,407	2878,80	--	6929	--	1572	3,24	8
		м3		531,00	--	1278	--	123	--	--
27	Е0107-64-4 прим	Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов								
			41,394	631,69	5,01	26148	207	5756	0,66	27
		м2		97,43	1,89	4033	78	140	0,01	--
28	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк, бетон кл В15)								
			20	10635,53	353,46	212711	7069	15089	3,60	72
		м3		585,00	133,52	11700	2670	105	0,65	13
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			20	105,00	--	2100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			20	349,00	--	6980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			76,1325	245,44	3,82	18686	291	3485	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2844	110	118	0,01	1
47	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			58,5	132,03	66,18	7724	3871	5978	0,34	20
		отверст.		63,23	38,95	3699	2279	100	0,06	4
48	Е0146-25-17 К=20	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (длиной 400мм)								
			32,5	32,18	15,21	1046	494	760	0,08	2
		отверст.		14,40	8,98	468	292	100	0,01	--
49	Е0146-25-17 К=4	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (длиной 240мм)								
			23,11	6,44	3,04	149	70	108	0,02	--
		отверст.		2,88	1,80	67	42	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,04145	52657,31	536,06	2183	22	2075	289,00	12
		1т		47475,00	202,50	1968	8	105	0,99	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТБЛОКИ Ф-1-3шт, Ф-2-1шт, Ф-3-2шт, ПОД СТОЙКИ Ф-4-2шт								
54	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный участок)	0,69	10635,53	353,46	7339	244	521	3,60	2
		м3		585,00	133,52	404	92	105	0,65	--
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,69	105,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,69	349,00	--	241	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-71 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (С-1)	0,00792	68200,00	--	540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**340560**	**34546**			**304**
			Тенге			**51896**	**13871**			**59**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340560				
	Материалы -		Тенге			52596				
	Всего заработная плата -		Тенге				65767			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			540				
	Местные материалы -		Тенге			200982				
		Накладные расходы -	Тенге			74140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			439581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				76888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			439581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				76888			

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

НАРУЖНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	40,379	9414,00	--	380128	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	121,475	9414,00	--	1143566	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1523694**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1523694**				
	Местные материалы -		Тенге			**1523694**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**91422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1615116**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1615116**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1864254**	**34546**			**304**
			Тенге			**51896**	**13871**			**59**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1864254**				
	Материалы -		Тенге			**52596**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**65767**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**540**				
	Местные материалы -		Тенге			**1724676**				
		Накладные расходы -	Тенге			**74140**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11121**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**116304**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2054697**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**400**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76888**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2054697**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**400**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76888**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			2 054 697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения (1,1%)	**22 602**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3 390
Итого	**2 077 299**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08 %)	**63 981**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**20 773**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**8 309**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**2 170 362**
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	**5 939 790**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				118 796				
		ИТОГО				6 058 586				
		Скидка подрядчика 6%				5 695 070				
		НДС (12 %)				683 408				
		ВСЕГО ПО АКТУ				6 378 479				

Заказчик

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Технадзор

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	48 057 008	7 469 015	17 393 280	2 694 710					
С НДС 12%	53 823 849	8 365 297							896 282
									5 766 841

Заказчик _____

Подрядчик _____

60115010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "ПМК-5"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Форма № 2

Акт №8
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
на Общестроительные работы ниже 0,000 секция П-Р-02.15-5 -2шт (Смета 2-1-1)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
38	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк, бетон кл.В15) м3	40	10635,53 585,00	353,46 133,52	425421 23400	14138 5341	30178 105	3,60 0,65	144 26
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	40	105,00 --	-- --	4200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	40	349,00 --	-- --	13960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
70	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2 шт	11	3608,78 447,75	394,80 140,74	39697 4925	4343 1548	9063 140	2,57 0,61	28 7
72	Е0107-49-4	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2 шт	13,5	4323,65 596,25	649,67 236,02	58369 8049	8771 3186	15730 140	3,43 1,07	46 14
74	Е0107-50-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2	6,5	1196,94	282,67	7780	1837	4112	2,04	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0107-50-2	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2		355,50	96,40	2311	627	140	0,41	3
		шт	16	1450,85	407,69	23214	6523	12877	2,44	39
78	Е0107-50-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2		429,75	145,11	6876	2322	140	0,63	10
		шт	5	1723,42	568,53	8617	2843	4699	2,78	14
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент наружных панелей		488,25	182,97	2441	915	140	0,81	4
		м3	27,16	105,00	--	2852	--	--	--	--
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент внутренних панелей		--	--	--	--	--	--	--
		м3	37,3215	105,00	--	3919	--	--	--	--
		Узлы стыков панелей		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами								
		м	98,52	88,03	2,43	8673	239	924	0,04	4
88	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами		5,78	0,92	569	91	140	--	--
		м	50,5	57,79	3,61	2919	182	1355	0,11	6
		Вентиляционные блоки		17,80	1,37	899	69	140	0,01	--
89	Е0107-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т								
		шт	9	571,16	302,34	5140	2721	4095	1,33	12
90	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см		219,15	105,82	1972	952	140	0,44	4
		м2	15,9984	2040,00	--	32637	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

109	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	519,305	3240,00	--	1682548	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	519,305	45,00	--	23369	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	38,592	9,00	--	347	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	154,6505	35,00	--	5413	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	С143017-63-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,76-4,05 м	57,312	87,00	--	4986	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	С143017-67-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м	56,9734	221,00	--	12591	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	С143017-68-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,26-5,55 м	11,726	261,00	--	3060	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	156,7104	389,00	--	60960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
117	С143017-76-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,66-7,95 м	43,3402	657,00	--	28475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2459147	41598			306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			51443	15051			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2459147				
	Материалы -		Тенге			104874				
	Всего заработная плата -		Тенге				66494			
	Местные материалы -		Тенге			2261232				
		Накладные расходы -	Тенге			83032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12455			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2694710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				78949			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2694710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				78949			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			2 694 710				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							
		Сметная заработная плата -	**Тенге**							

Временные здания и сооружения (1,1%)	29 642
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	4 446
Итого	2 724 352
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)	83 910
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27 244
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10 897
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	2 846 403
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	7 789 962
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	155 799
ИТОГО	7 945 761
Скидка подрядчика 6%	7 469 015
НДС (12 %)	896 282
ВСЕГО ПО АКТУ	8 365 297

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "ПМК-5"
Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	105 398 486	57 341 478	38 081 235	20 687 955					6 880 977
С НДС 12%	118 046 304	64 222 455							12 647 818

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма № 2

азчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"
дрядчик: ТОО "ПМК-5"
аименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
аименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №9
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года
5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
на Общестроительные работы ниже 0,000 секция П-Р-02.15-5 -2шт (Смета 2-1-1)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы по подвалу								
25	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /подвал/ (площадью 1267,3м2) (толщ.100 мм)	20,6104	2878,80	--	59333	--	13461	3,24	67
		м3		531,00	--	10944	--	123	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
57	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	95,81	240,67	4,19	23059	401	6742	0,38	37
		м2		58,05	1,58	5562	151	118	0,01	1
59	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	146,5	132,03	66,18	19342	9695	14969	0,34	49
		отверст.		63,23	38,95	9263	5706	100	0,06	9
60	E0146-25-17 K=20	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (длиной 400мм)	59	32,18	15,21	1899	897	1379	0,08	4
		отверст.		14,40	8,98	850	530	100	0,01	1

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	146-25-17 К=4	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (длиной 240мм)	87,5	6,44	3,04	563	266	409	0,02	1
		отверст.		2,88	1,80	252	157	100	--	--
62	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,09826	52657,31	536,06	5174	53	4919	289,00	28
		1т		47475,00	202,50	4665	20	105	0,99	--
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		Вентиляционные блоки								
90	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см	6,3994	2040,00	--	13055	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. БАЛКОНЫ								
92	С143021-27 прим.	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру (Плиты балконов)	3,961901	16400,00	--	64975	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143016-2	Элементы наружных стен однослойные плоские из тяжелого бетона плотностью 1900кг/м3 и более, толщина 20 см (толщ.18см)	3,81376	2340,00	--	8924	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**73899**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**73899**				
	Местные материалы -		Тенге			**73899**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4434**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**78333**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**78333**				
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы								
96	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	4,49	3790,00	--	17017	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/								
	м2	3,682	4720,00	--	17379	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			34396	--			--
		Тенге			--	--			--
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34396				
Местные материалы -		Тенге			34396				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2064				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36460				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36460				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			230720	11313			187
		Тенге			31536	6564			11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230720				
Материалы -		Тенге			1113				
Всего заработная плата -		Тенге				38100			
Местные материалы -		Тенге			186758				
	Накладные расходы -	Тенге			41880				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6282			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16356				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288956				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
	Сметная заработная плата -	Тенге				44382			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			288956				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
	Сметная заработная плата -	Тенге				44382			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			288 956				
	Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							
	Сметная заработная плата -	**Тенге**							

Временные здания и сооружения (1,1%)	**3 179**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	**477**
Итого	**292 135**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)	**8 998**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**2 921**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**1 169**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**305 222**
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	**835 324**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**16 706**
ИТОГО	**852 031**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Скидка подрядчика 6%				800 909				
	НДС (12 %)				96 109				
	ВСЕГО ПО АКТУ				897 018				

Заказчик

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Технадзор

У "Отдел строительства г.Петропавловска"

Форма № 2

ик: ТОО "ПМК-5"

нование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

менование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №10

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

на Общестроительные работы ниже 0,000 секция П-У-02.15-5 (Смета 2-1-2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
45	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	40,865	240,67	4,19	9835	171	2875	0,38	16
		м2		58,05	1,58	2372	65	118	0,01	--
47	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	58,5	132,03	66,18	7724	3871	5978	0,34	20
		отверст.		63,23	38,95	3699	2279	100	0,06	4
48	Е0146-25-17 К=20	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (длиной 400мм)	32,5	32,18	15,21	1046	494	760	0,08	2
		отверст.		14,40	8,98	468	292	100	0,01	--
49	Е0146-25-17 К=4	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (длиной 240мм)	28,89	6,44	3,04	186	88	135	0,02	--
		отверст.		2,88	1,80	83	52	100	--	--
50	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,04145	52657,31	536,06	2183	22	2075	289,00	12

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1т		47475,00	202,50	1968	8	105	0,99	--
	РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
	Вентиляционные блоки								
С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см								
	м2	4,363	2040,00	--	8901	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8901**	--			--
		Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8901**				
	Местные материалы -	Тенге			**8901**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9435**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9435**				
	РАЗДЕЛ 3. БАЛКОНЫ								
89 С143021-27 прим.	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру (Плиты балконов)								
	м3	1,45834	16400,00	--	23917	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**23917**	--			--
		Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**23917**				
	Местные материалы -	Тенге			**23917**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1435**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**25352**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**25352**				
	РАЗДЕЛ 4.Лестницы								
91 С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/								
	м2	2,1714	3790,00	--	8230	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**8230**	--			--
		Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8230**				
	Местные материалы -	Тенге			**8230**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**494**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8723**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**8723**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
102	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	87,144	3240,00	--	282347	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
103	С143017-8-А								
	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	87,144	45,00	--	3921	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
104	С143017-60-13								
	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	5,92	9,00	--	53	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С143017-61-13								
	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	7,65	35,00	--	268	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
106	С143017-66-13								
	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	4,67	185,00	--	864	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С143017-69-13								
	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	7,07	301,00	--	2128	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
108	С143017-70-13								
	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	31,45	346,00	--	10882	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
109	С143017-72-13								
	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,46-6,75 м	8,18	442,00	--	3616	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143017-73-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м	8,22	492,00	--	4044	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
111 С143017-76-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,66-7,95 м	13,94	657,00	--	9159	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			317281	--			--
		Тенге			--	--			--
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			317281				
Местные материалы -		Тенге			317281				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19037				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			336318				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			336318				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			379301	4647			50
		Тенге			8590	2695			4
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379301				
Материалы -		Тенге			477				
Всего заработная плата -		Тенге				11285			
Местные материалы -		Тенге			365587				
	Накладные расходы -	Тенге			11823				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1773			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23467				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			414591				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
	Сметная заработная плата -	Тенге				13059			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			414591				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
	Сметная заработная плата -	Тенге				13059			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			414 591				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения (1,1%)	**4 561**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	684
Итого	**419 152**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08 %)	**12 910**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**4 192**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**1 677**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:								
	- в базовых ценах 2001 года				437 929				
	- в текущих ценах 2016 года с К-2,737				1 198 514				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				23 970				
	ИТОГО				1 222 484				
	Скидка подрядчика 6%				1 149 135				
	НДС (12 %)				137 896				
	ВСЕГО ПО АКТУ				1 287 032				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"
ик: ТОО "ПМК-5"

Форма № 2

нование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
менование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №11

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года
5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
на Общестроительные работы выше 0,000 секция П-Р-02.15-5 (Смета 2-1-3)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
2	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	169,944	9414,00	--	1599853	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	530,062	9414,00	--	4990005	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ,								
6	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	59,4619	1600,00	--	95139	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	186,934	1600,00	--	299094	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см (ВС102,103-4шт, ВС202,203-12шт, ВС302,303-4шт)	44,0641	2600,00	--	114567	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	466,825	1600,00	--	746920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см								
		м2	33,4507	2600,00	--	86972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см								
		м2	25,456	1600,00	--	40730	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционные блоки								
23	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см (1-4 этажи)								
		м2	75,5251	2040,00	--	154071	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см (5-й этаж)								
		м2	19,6416	2040,00	--	40069	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8167420**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8167420**				
	Местные материалы -		Тенге			**8167420**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**490045**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8657465**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8657465**				
		РАЗДЕЛ 2. БАЛКОНЫ								
31	С143021-27 прим	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру (Плиты балконов)								
		м3	19,0892	16400,00	--	313063	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С143016-2	Элементы наружных стен однослойные плоские из тяжелого бетона плотностью 1900кг/м3 и более, толщина 20 см (толщ.18см)								
		м2	23,9776	2340,00	--	56108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С143021-27	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру								
		м3	8,95181	16400,00	--	146810	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**515980**	--			--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515980				
		Местные материалы -	Тенге			515980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			546939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			546939				
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
37	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	67,5054	3790,00	--	255845	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	25,0925	4720,00	--	118437	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**374282**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**374282**				
		Местные материалы -	Тенге			**374282**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22457**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**396739**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**396739**				
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
49	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1041,7	3240,00	--	3375108	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1041,7	45,00	--	46877	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	8,8704	9,00	--	80	--	--	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	м2	--	--	--	--	--	--	--
			214,174	35,00	--	7496	--	--	--	--
53	С143017-63-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,76-4,05 м	м2	--	--	--	--	--	--	--
			131,818	87,00	--	11468	--	--	--	--
54	С143017-67-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м	м2	--	--	--	--	--	--	--
			141,905	221,00	--	31361	--	--	--	--
55	С143017-68-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,26-5,55 м	м2	--	--	--	--	--	--	--
			36,7307	261,00	--	9587	--	--	--	--
56	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	--	--	--	--	--	--	--
			409,153	389,00	--	159161	--	--	--	--
57	С143017-76-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,66-7,95 м	м2	--	--	--	--	--	--	--
			99,0508	657,00	--	65076	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3706213**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3706213**				
		Местные материалы -	Тенге			**3706213**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**222373**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3928586**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**3928586**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12763895**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12763895**				
		Местные материалы -	Тенге			**12763895**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**765834**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13529729**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13529729**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**13 529 729**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	Временные здания и сооружения (1,1%)				148 827				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				22 324				
	Итого				13 678 556				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)				421 300				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				136 786				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				54 714				
	Итого:								
	- в базовых ценах 2001 года				14 291 355				
	- в текущих ценах 2016 года с К-2,737				39 112 212				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				782 244				
	ИТОГО				39 894 457				
	Скидка подрядчика 6%				37 500 789				
	НДС (12 %)				4 500 095				
	ВСЕГО ПО АКТУ				42 000 884				

Заказчик

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Технадзор

ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"
ик: ТОО "ПМК-5"

Форма № 2

енование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
менование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №12

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года
5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
наОбщестроительные работы выше 0,000 секция П-У-02.15-5 (Смета 2-1-4)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ								
2	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см м2	75,3952	9414,00	--	709771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см м2	255,0128	9414,00	--	2400691	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см м2	61,9468	9414,00	--	583167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ								
8	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см м2	34,2688	1600,00	--	54830	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см м2	41,2316	1600,00	--	65971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см (ВС250-3шт, ВС350-1шт) м2	15,264	2600,00	--	39686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см								
		м2	75,3816	1600,00	--	120611	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см (ВС244-3шт, ВС344-1шт, ВС150-1шт)								
		м2	26,0684	2600,00	--	67778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см								
		м2	24,7552	1600,00	--	39608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см (ВС144-1шт)								
		м2	6,1664	2600,00	--	16033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционные блоки								
26	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см (1-4 этажи)								
		м2	25,17504	2040,00	--	51357	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см (5-й этаж)								
		м2	6,5472	2040,00	--	13356	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4162859**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4162859**				
	Местные материалы -		Тенге			**4162859**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**249772**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4412631**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4412631**				
		РАЗДЕЛ 2. БАЛКОНЫ								
29	С143021-27 прим	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру (Плиты балконов)								
		м3	7,026528	16400,00	--	115235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С143021-27	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру								
	м3	3,5662848	16400,00	--	58487	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			173722	--			--
		Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173722				
	Местные материалы -	Тенге			173722				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184145				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			184145				

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

33	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/								
		м2	20,1168	3790,00	--	76243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/								
		м2	12,54624	4720,00	--	59218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			135461	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135461				
	Местные материалы -		Тенге			135461				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			143589				

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

45	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	443,8652	3240,00	--	1438123	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
		м2	443,8652	45,00	--	19974	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м								
		м2	29,5064	9,00	--	266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м								
		м2	38,256	35,00	--	1339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м								
		м2	23,376	185,00	--	4325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м								
		м2	35,3616	301,00	--	10644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м								
		м2	157,4558	346,00	--	54480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	С143017-72-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,46-6,75 м								
		м2	40,905	442,00	--	18080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	С143017-73-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м								
		м2	49,32096	492,00	--	24266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	С143017-76-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,66-7,95 м								
		м2	69,6832	657,00	--	45782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1617278**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1617278**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
естные материалы -									
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1617278				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97037				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1714314				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1714314				
		Тенге			6089320	--			
Стоимость общестроительных работ -					--	--			--
Местные материалы -		Тенге							--
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6089320				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6089320				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			365359				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6454679				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			6454679				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			6 454 679				
		Тенге							

Временные здания и сооружения (1,1%)	
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	71 001
Итого	10 650
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)	6 525 680
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	200 991
	65 257
Итого:	26 103
- в базовых ценах 2001 года	
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	6 818 031
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	18 659 411
ИТОГО	373 188
Скидка подрядчика 6%	19 032 599
НДС (12 %)	17 890 643
ВСЕГО ПО АКТУ	2 146 877
	20 037 521

Заказчик

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Технадзор

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	190 352 707	84 954 221	60 731 459	30 650 224					
С НДС 12%	213 195 031	95 148 727							10 194 506
									22 842 324

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска" **Форма № 2**

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №13

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
на Общестроительные работы ниже 0,000 секция П-Р-02.15-5 -2шт (Смета 2-1-1)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,4044	134,10	--	859	--	970	0,97	6
		м3		134,10	--	859	--	113	--	--
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	213,48	6,48	6,48	1383	1383	436	--	--
		м3		--	2,10	--	449	97	0,01	2
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	213,48	21,55	4,52	4600	964	3526	0,11	23
		м3		17,03	--	3636	--	97	--	--
		Полы по подвалу								
25	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /подвал/ (площадью 1267,3м2) (толщ.100 мм)	30,9156	2878,80	--	89000	--	20192	3,24	100
		м3		531,00	--	16416	--	123	--	--
		Полы в тепловом узле, электрощитовой, помещении уборочного инвентаря								
26	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	51,5	669,10	24,55	34458	1264	3106	0,26	14
		м2		39,83	9,20	2051	474	123	0,04	2
30	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.150мм) под ступени	0,984	1878,53	24,55	1848	24	59	0,26	--
		м2		39,83	9,20	39	9	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6					
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
37	Е0107-64-4 прим.	Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов	86,382	631,69	5,01	54566	433	12011	0,66	57
		м2		97,43	1,89	8416	163	140	0,01	1
38	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк, бетон кл.В15)	20,4	10635,53	353,46	216965	7211	15391	3,60	73
		м3		585,00	133,52	11934	2724	105	0,65	13
39	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк ЭБ-1, бетон кл.В15)	3,67	10635,53	353,46	39032	1297	2769	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2147	490	105	0,65	2
40	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк ЭБ-3, бетон кл.В15)	4,39	10635,53	353,46	46690	1552	3312	3,60	16
		м3		585,00	133,52	2568	586	105	0,65	3
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	28,46	105,00	--	2988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	28,46	349,00	--	9933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	95,81	240,67	4,19	23059	401	6742	0,38	37
		м2		58,05	1,58	5562	151	118	0,01	1
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	199,94	245,44	3,82	49073	764	9152	0,21	42
		м2		37,35	1,44	7468	288	118	0,01	1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТБЛОКИ Ф-1-7шт, Ф-2-1шт, Ф-3-1шт								
64	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	58	369,45	172,69	21428	10016	11083	0,48	28
		шт		76,28	60,21	4424	3492	140	0,24	14
66	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный участок)	0,76	10635,53	353,46	8083	269	573	3,60	3
		м3		585,00	133,52	445	101	105	0,65	--

1										
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,76	105,00	--	80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,76	349,00	--	265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (С-1)	0,02376	68200,00	--	1620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
70	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	11	3608,78	394,80	39697	4343	9063	2,57	28
		шт		447,75	140,74	4925	1548	140	0,61	7
72	Е0107-49-4	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2	13,5	4323,65	649,67	58369	8771	15730	3,43	46
		шт		596,25	236,02	8049	3186	140	1,07	14
74	Е0107-50-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2	6,5	1196,94	282,67	7780	1837	4112	2,04	13
		шт		355,50	96,40	2311	627	140	0,41	3
76	Е0107-50-2	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2	16	1450,85	407,69	23214	6523	12877	2,44	39
		шт		429,75	145,11	6876	2322	140	0,63	10
78	Е0107-50-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2	5	1723,42	568,53	8617	2843	4699	2,78	14
		шт		488,25	182,97	2441	915	140	0,81	4
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент наружных панелей	27,16	105,00	--	2852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент внутренних панелей	37,3215	105,00	--	3919	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стыков панелей								
85	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки (Заделка стыков бетоном кл.В25)	4,8	11226,09	283,24	53885	1360	4179	4,15	20

		м3		722,25	106,99	3467	514	105	0,52	3
86	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23	52400,00	--	12052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	98,52	88,03	2,43	8673	239	924	0,04	4
		м		5,78	0,92	569	91	140	--	--
88	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	50,5	57,79	3,61	2919	182	1355	0,11	6
		м		17,80	1,37	899	69	140	0,01	--
		Вентиляционные блоки								
89	Е0107-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	9	571,16	302,34	5140	2721	4095	1,33	12
		шт		219,15	105,82	1972	952	140	0,44	4
90	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см	9,599	2040,00	--	19582	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. БАЛКОНЫ								
91	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	12	1239,09	475,71	14869	5708	11393	2,63	32
		шт		515,25	162,92	6183	1955	140	0,64	8
92	С143021-27 прим.	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру (Плиты балконов)	5,942851	16400,00	--	97463	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	4	3608,78	394,80	14435	1579	3296	2,57	10
		шт		447,75	140,74	1791	563	140	0,61	2
94	С143016-2	Элементы наружных стен однослойные плоские из тяжелого бетона плотностью 1900кг/м3 и более, толщина 20 см (толщ.18см)	5,72064	2340,00	--	13386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы								

96	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	6,73	3790,00	--	25507	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	5,222	4720,00	--	24648	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.ВХОДНАЯ ЛЕСТНИЦА И ТАМБУР								
100	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см (С1)	11,6688	2780,00	--	32439	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см (С2,С3)	24,932	2780,00	--	69311	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	12,7008	3790,00	--	48136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	13,608	4720,00	--	64230	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
107	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	82	944,89	200,77	77481	16463	42522	1,74	143
		шт		299,25	71,15	24539	5834	140	0,31	25
108	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	32	1529,72	373,54	48951	11953	26917	2,66	85
		шт		465,75	135,07	14904	4322	140	0,61	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1383485**	**90101**			**863**
			Тенге			**144891**	**31826**			**140**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1383485**				
		Материалы -	Тенге			**239660**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**176717**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**13672**				
		Местные материалы -	Тенге			**895161**				
		Накладные расходы -	Тенге			**230483**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**115**

	Сметная заработная плата в т.ц. -	Тенге				34872			
	Непредвиденные затраты -	Тенге			96838				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1710807				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1118
	Сметная заработная плата -	Тенге				211290			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1710807				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1118
	Сметная заработная плата -	Тенге				211290			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	1 710 807
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**	
Сметная заработная плата -	**Тенге**	

Временные здания и сооружения (1,1%)	18 819
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2 823
Итого	1 729 626
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)	53 272
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17 296
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6 919
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	1 807 113
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	4 945 661
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	98 913
ИТОГО	5 044 574
Скидка подрядчика 6%	4 741 899
НДС (12 %)	569 028
ВСЕГО ПО АКТУ	5 310 927

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Акт №14

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
на Общестроительные работы ниже 0,000 секция П-У-02.15-5 (Смета 2-1-2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,655	134,10	--	356	--	402	0,97	3
		м3		134,10	--	356	--	113	--	--
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	88,5	6,48	6,48	573	573	181	--	--
		м3		--	2,10	--	186	97	0,01	1
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,5	21,55	4,52	1907	400	1462	0,11	10
		м3		17,03	--	1507	--	97	--	--
		Полы по подвалу								
25	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /подвал/ (площадью 232,53м2) (толщ.100 мм)	23,253	2878,80	--	66941	--	15187	3,24	75
		м3		531,00	--	12347	--	123	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
27	Е0107-64-4 прим.	Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов	41,394	631,69	5,01	26148	207	5756	0,66	27
		м2		97,43	1,89	4033	78	140	0,01	--
28	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк, бетон кл.В15)	17,17	10625,53	353,46	182612	6069	12954	3,60	62
		м3		585,00	133,52	10044	2293	105	0,65	11

29	E0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк ЭБ-2, бетон кл.В15)	3,37	10635,53	353,46	37969	1262	2693	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2088	477	105	0,65	2
30	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк ЭБ-4, бетон кл.В15)	4,05	10635,53	353,46	43074	1432	3056	3,60	15
		м3		585,00	133,52	2369	541	105	0,65	3
31	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,79	105,00	--	2603	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	24,79	349,00	--	8652	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	40,865	240,67	4,19	9835	171	2875	0,38	16
		м2		58,05	1,58	2372	65	118	0,01	--
46	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	76,1325	245,44	3,82	18686	291	3485	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2844	110	118	0,01	1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТБЛОКИ Ф-1-3шт, Ф-2-1шт, Ф-3-2шт, ПОД СТОЙКИ Ф-4-2шт								
52	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	18	369,45	172,69	6650	3108	3440	0,48	9
		шт		76,28	60,21	1373	1084	140	0,24	4
54	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный участок)	0,69	10635,53	353,46	7339	244	521	3,60	2
		м3		585,00	133,52	404	92	105	0,65	--
55	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,69	105,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,69	349,00	--	241	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм (С-1)	0,00792	68200,00	--	540	--	--	--	--

58	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01788	53600,00	--	958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,02	51000,00	--	1020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02136	93997,62	304,24	2008	6	744	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	706	2	105	0,56	--
61	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,01546	4646,85	2285,57	72	35	31	9,35	--
		т		1579,50	617,13	24	10	90	2,34	--
62	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,01546	542,84	144,52	8	2	4	1,34	--
		т		292,50	--	5	--	90	--	--
63	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,01546	172800,00	--	2671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С Ч.2.Т.Ч.32	Надбавка на сталь С255 Ст3пс6	0,01546	3385,00	--	52	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,79	21,80	0,05	17	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
66	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,79	40,72	0,04	32	--	6	0,04	--
		м2		8,32	--	7	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ								
67	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	9	3608,78	394,80	32479	3553	7415	2,57	23
		шт		447,75	140,74	4030	1267	140	0,61	6

69	E0107-49-4	Установка стеновых панелей наружных и капитальных по периметру панельных с разрезной на этаж площадью до 15 м2								
		шт	15	4323,65	649,67	64855	9745	17478	3,43	51
				596,25	236,02	8944	3540	140	1,07	16
		ВНУТРЕННИЕ								
71	E0107-50-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2								
		шт	6	1196,94	282,67	7182	1696	3796	2,04	12
				355,50	96,40	2133	578	140	0,41	2
73	E0107-50-2	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2								
		шт	5	1450,85	407,69	7254	2038	4024	2,44	12
				429,75	145,11	2149	726	140	0,63	3
75	E0107-50-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2								
		шт	2	1723,42	568,53	3447	1137	1879	2,78	6
				488,25	182,97	977	366	140	0,81	2
77	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент наружных панелей								
		м3	30,82	105,00	--	3236	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент внутренних панелей								
		м3	15,724	105,00	--	1651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стыков панелей								
82	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки (Заделка стыков бетоном кл.B25)								
		м3	1,3	11226,09	283,24	14594	368	1132	4,15	5
				722,25	106,99	939	139	105	0,52	1
83	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм								
		т	0,06	52400,00	--	3144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	E0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами								
		м	80,8	88,03	2,43	7113	196	758	0,04	3
				5,78	0,92	467	74	140	--	--
85	E0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами								
		м	52,52	57,79	3,61	3035	190	1410	0,11	6
				17,80	1,37	935	72	140	0,01	--
		Вентиляционные блоки								
86	E0107-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т								
		шт	6	571,16	302,34	3427	1814	2730	1,33	8
				219,15	105,82	1315	635	140	0,44	3

87	С143018-21	Заделка внутренних углов вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 11079-88/, толщина 30 см м2	6,545	2040,00 --	-- --	13353 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 3. БАЛКОНЫ									
89	С143021-27 прим.	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру (Плиты балконов) м3	2,1875	16400,00 --	-- --	35875 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 5.ВХОДНАЯ ЛЕСТНИЦА И ТАМБУР									
93	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см (С4,С6,С7,С8) м2	12,3612	2780,00 --	-- --	34364 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см (С5) м2	6,8952	2780,00 --	-- --	19169 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/ м2	8,487	3790,00 --	-- --	32166 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ м2	1,8	4720,00 --	-- --	8496 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
102	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	130,716	3240,00 --	-- --	423520 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
103	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	130,716	45,00 --	-- --	5882 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --

101	С143017-59-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	8,874	9,00	--	80	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	11,472	35,00	--	402	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	7,008	185,00	--	1296	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	10,608	301,00	--	3193	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	47,232	346,00	--	16342	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
109	С143017-72-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,46-6,75 м	12,27	442,00	--	5423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	С143017-73-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м	12,33	492,00	--	6066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	С143017-76-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,66-7,95 м	20,91	657,00	--	13738	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1191818**	**34539**			**378**
			Тенге			62372	**12334**			56
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1189066				
		Материалы -	Тенге			124021				
		Всего заработная плата -	Тенге				**74667**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5715				
		Местные материалы -	Тенге			962485				
		Накладные расходы -	Тенге			93386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47

	Сметная заработная плата :	Тенге							
	Накладные расходы в непредвиденные затраты :	Тенге			76947				
ВСЕГО, Стоимость строительных работ :		Тенге			1389400				
	Нормативная трудоемкость :	чел.-ч							480
	Сметная заработная плата :	Тенге				88678			
Стоимость металлоконструкций работ :		Тенге			2782				
Материалы :		Тенге			14				
Всего заработная плата :		Тенге				38			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2671				
	Накладные расходы -	Тенге			35				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167				
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			2954				
	Сметная заработная плата -	Тенге				44			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1362353				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							480
	Сметная заработная плата -	Тенге				88719			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	1 362 353
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	
Сметная заработная плата -	Тенге	
Временные здания и сооружения (1,1%)		14 986
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		2 248
Итого		1 377 339
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08 %)		42 422
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		13 773
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		5 509
Итого:		
- в базовых ценах 2001 года		1 439 044
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737		3 938 338
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		78 767
ИТОГО		4 017 104
Скидка подрядчика 6%		3 776 078
НДС (12 %)		453 129
ВСЕГО ПО АКТУ		4 229 207

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Шаяхин К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "ПМК-5"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Форма № 2

Акт №16
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
наОбщестроительные работы выше 0,000 секция П-У-02.15-5 (Смета 2-1-4)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ								
2	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	113,0928	9414,00	--	1064656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	382,5192	9414,00	--	3601037	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	92,9202	9414,00	--	874751	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ								
8	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	41,12256	1600,00	--	65796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	49,47792	1600,00	--	79165	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см (ВС250-3шт, ВС350-1шт)	18,3168	2600,00	--	47624	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	90,45792	Страниц1600,00	--	144733	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
37	Е0107-64-4 прим.	Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов	86,382	631,69	5,01	54566	433	12011	0,66	57
		м2		97,43	1,89	8416	163	140	0,01	1
38	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк, бетон кл.В15)	20,4	10635,53	353,46	216965	7211	15391	3,60	73
		м3		585,00	133,52	11934	2724	105	0,65	13
39	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк ЭБ-1, бетон кл.В15)	3,67	10635,53	353,46	39032	1297	2769	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2147	490	105	0,65	2
40	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк ЭБ-3, бетон кл.В15)	4,39	10635,53	353,46	46690	1552	3312	3,60	16
		м3		585,00	133,52	2568	586	105	0,65	3
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	28,46	105,00	--	2988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	28,46	349,00	--	9933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	95,81	240,67	4,19	23059	401	6742	0,38	37
		м2		58,05	1,58	5562	151	118	0,01	1
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	199,94	245,44	3,82	49073	764	9152	0,21	42
		м2		37,35	1,44	7468	288	118	0,01	1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТБЛОКИ Ф-1-7шт, Ф-2-1шт, Ф-3-1шт								
64	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	58	369,45	172,69	21428	10016	11083	0,48	28
		шт		76,28	60,21	4424	3492	140	0,24	14
66	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный участок)	0,76	10635,53	353,46	8083	269	573	3,60	3
		м3		585,00	133,52	445	101	105	0,65	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,76	105,00	--	80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,76	349,00	--	265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (С-1)	0,02376	68200,00	--	1620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
70	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	11	3608,78	394,80	39697	4343	9063	2,57	28
		шт		447,75	140,74	4925	1548	140	0,61	7
72	Е0107-49-4	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2	13,5	4323,65	649,67	58369	8771	15730	3,43	46
		шт		596,25	236,02	8049	3186	140	1,07	14
74	Е0107-50-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2	6,5	1196,94	282,67	7780	1837	4112	2,04	13
		шт		355,50	96,40	2311	627	140	0,41	3
76	Е0107-50-2	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2	16	1450,85	407,69	23214	6523	12877	2,44	39
		шт		429,75	145,11	6876	2322	140	0,63	10
78	Е0107-50-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2	5	1723,42	568,53	8617	2843	4699	2,78	14
		шт		488,25	182,97	2441	915	140	0,81	4
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент наружных панелей	27,16	105,00	--	2852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент внутренних панелей	37,3215	105,00	--	3919	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стыков панелей								
85	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки (Заделка стыков бетоном кл.В25)	4,8	11226,09	283,24	53885	1360	4179	4,15	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,23	737,31 52400,00	106,99 --	3467 12052	314 --	105 --	0,32 --	3 --
87	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами м	98,52	88,03 5,78	2,43 0,92	8673 569	239 91	924 140	0,04 --	4 --
88	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами м	50,5	57,79 17,80	3,61 1,37	2919 899	182 69	1355 140	0,11 0,01	6 --
		Вентиляционные блоки								
89	Е0107-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т шт	9	571,16 219,15	302,34 105,82	5140 1972	2721 952	4095 140	1,33 0,44	12 4
90	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см м2	9,599	2040,00 --	-- --	19582 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 3. БАЛКОНЫ								
91	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2 шт	12	1239,09 515,25	475,71 162,92	14869 6183	5708 1955	11393 140	2,63 0,64	32 8
92	С143021-27 прим.	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру (Плиты балконов) м3	5,942851	16400,00 --	-- --	97463 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2 шт	4	3608,78 447,75	394,80 140,74	14435 1791	1579 563	3296 140	2,57 0,61	10 2
94	С143016-2	Элементы наружных стен однослойные плоские из тяжелого бетона плотностью 1900кг/м3 и более, толщина 20 см (толщ.18см) м2	5,72064	2340,00 --	-- --	13386 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы								

98	[illegible]	[illegible] м3	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			3,333	4720,00	--	24648	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.ВХОДНАЯ ЛЕСТНИЦА И ТАМБУР									
100	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см (С1) м2	11,6688	2780,00	--	32439	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
102	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см (С2,С3) м2	24,932	2780,00	--	69311	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
104	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/ м2	12,7008	3790,00	--	48136	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
106	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ м2	13,608	4720,00	--	64230	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
107	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	82	944,89	200,77	77481	16463	42522	1,74	143	
				299,25	71,15	24539	5834	140	0,31	25	
108	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	32	1529,72	373,54	48951	11953	26917	2,66	85	
				465,75	135,07	14904	4322	140	0,61	19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1383485**	**90101**			**863**	
			Тенге			**144891**	**31826**			**140**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1383485					
		Материалы -	Тенге			**239660**					
		Всего заработная плата -	Тенге				**176717**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**13672**					
		Местные материалы -	Тенге			**895161**					
		Накладные расходы -	Тенге			230483					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**115**	

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44874				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96838					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1710807					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1118
		Сметная заработная плата -	Тенге				211290				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1710807					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1118
		Сметная заработная плата -	Тенге				211290				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 710 807					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге								

Временные здания и сооружения (1,1%)	**18 819**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	**2 823**
Итого	**1 729 626**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)	**53 272**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**17 296**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**6 919**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**1 807 113**
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	4 945 661
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	98 913
ИТОГО	**5 044 574**
Скидка подрядчика 6%	**4 741 899**
НДС (12 %)	**569 028**
ВСЕГО ПО АКТУ	**5 310 927**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "ПМК-5"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО
Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №14
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
на Общестроительные работы ниже 0,000 секция П-У-02.15-5 (Смета 2-1-2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,655	134,10	--	356	--	402	0,97	3
		м3		134,10	--	356	--	113	--	--
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	88,5	6,48	6,48	573	573	181	--	--
		м3		--	2,10	--	186	97	0,01	1
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,5	21,55	4,52	1907	400	1462	0,11	10
		м3		17,03	--	1507	--	97	--	--
		Полы по подвалу								
25	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /подвал/ (площадью 232,53м2) (толщ.100 мм)	23,253	2878,80	--	66941	--	15187	3,24	75
		м3		531,00	--	12347	--	123	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
27	Е0107-64-4 прим.	Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов	41,394	631,69	5,01	26148	207	5756	0,66	27
		м2		97,43	1,89	4033	78	140	0,01	--
28	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк, бетон кл.В15)	17,17	10635,53	353,46	182612	6069	12954	3,60	62
		м3		585,00	133,52	10044	2293	105	0,65	11

29	E0106-1-33	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк Эб-3, бетон кл.В15)								
		м3	3,57	10635,53 585,00	353,46 133,52	37969 2088	1262 477	4693 105	3,60 0,65	13 3
30	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный ростверк Эб-4, бетон кл.В15)								
		м3	4,05	10635,53 585,00	353,46 133,52	43074 2369	1433 541	5036 105	3,60 0,65	15 3
31	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	24,79	105,00 --	-- --	2603 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	24,79	349,00 --	-- --	8652 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов								
		м2	40,865	240,67 58,05	4,19 1,58	9835 2372	171 65	2875 118	0,38 0,01	16 --
46	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	76,1325	245,44 37,35	3,82 1,44	18686 2844	291 110	3485 118	0,21 0,01	16 1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТБЛОКИ Ф-1-3шт, Ф-2-1шт, Ф-3-2шт, ПОД СТОЙКИ Ф-4-2шт								
52	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
		шт	18	369,45 76,28	172,69 60,21	6650 1373	3108 1084	3440 140	0,48 0,24	9 4
54	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Монолитный участок)								
		м3	0,69	10635,53 585,00	353,46 133,52	7339 404	244 92	521 105	3,60 0,65	2 --
55	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	0,69	105,00 --	-- --	72 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	0,69	349,00 --	-- --	241 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (С-1)								
			0,00792	68200,00	--	540	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-22 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01788	53600,00	--	958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-25 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,02	51000,00	--	1020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02136	93997,62	304,24	2008	6	744	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	706	2	105	0,56	--
61	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,01546	4646,85	2285,57	72	35	31	9,35	--
		т		1579,50	617,13	24	10	90	2,34	--
62	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,01546	542,84	144,52	8	2	4	1,34	--
		т		292,50	--	5	--	90	--	--
63	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,01546	172800,00	--	2671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С Ч.2.Т.Ч.32	Надбавка на сталь С255 Ст3пс6	0,01546	3385,00	--	52	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,79	21,80	0,05	17	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
66	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,79	40,72	0,04	32	--	6	0,04	--
		м2		8,32	--	7	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ								
67	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	9	3608,78	394,80	32479	3553	7415	2,57	23
		шт		447,75	140,74	4030	1267	140	0,61	6

69	E0107-49-4	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2								
			11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		100		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	140	1,07	16
		ВНУТРЕННИЕ								
71	E0107-50-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 8 м2								
			8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13
		100		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	140	0,41	3
73	E0107-50-2	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2								
			5	1450,85	407,69	7254	2038	4024	2,44	12
		шт		429,75	145,11	2149	726	140	0,63	3
75	E0107-50-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2								
			2	1723,42	568,53	3447	1137	1879	2,78	6
		шт		488,25	182,97	977	366	140	0,81	2
77	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент наружных панелей								
			30,82	105,00	--	3236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент внутренних панелей								
			15,724	105,00	--	1651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стыков панелей								
82	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки (Заделка стыков бетоном кл.В25)								
			1,3	11226,09	283,24	14594	368	1132	4,15	5
		м3		722,25	106,99	939	139	105	0,52	1
83	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,06	52400,00	--	3144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	E0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами								
			80,8	88,03	2,43	7113	196	758	0,04	3
		м		5,78	0,92	467	74	140	--	--
85	E0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами								
			52,52	57,79	3,61	3035	190	1410	0,11	6
		м		17,80	1,37	935	72	140	0,01	--
		Вентиляционные блоки								
86	E0107-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т								
			6	571,16	302,34	3427	1814	2730	1,33	8
		шт		219,15	105,82	1315	635	140	0,44	3

87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		РАЗДЕЛ 4. БАЛКОНЫ								
89	С143021-37 прим	Плиты /марки/ для перекрытия балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру (Плиты балконов)								
		м3	2,1875	16400,00	--	35875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.ВХОДНАЯ ЛЕСТНИЦА И ТАМБУР								
93	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см (С4,С6,С7,С8)								
		м2	12,3612	2780,00	--	34364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см (С5)								
		м2	6,8952	2780,00	--	19169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/								
		м2	8,487	3790,00	--	32166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/								
		м2	1,8	4720,00	--	8496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
102	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	130,716	3240,00	--	423520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
		м2	130,716	45,00	--	5882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	8,874	9,00	--	80				
		м2		--	--	--				
105	С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	11,472	35,00	--	402				
		м2		--	--	--				
106	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	7,008	185,00	--	1296	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	10,608	301,00	--	3193	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	47,232	346,00	--	16342	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
109	С143017-72-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,46-6,75 м	12,27	442,00	--	5423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	С143017-73-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м	12,33	492,00	--	6066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	С143017-76-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,66-7,95 м	20,91	657,00	--	13738	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1191818**	**34539**			**378**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62372	**12334**			56
		Материалы -	Тенге			**1189066**				
		Всего заработная плата -	Тенге			124021				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**74667**			
		Местные материалы -	Тенге			5715				
		Накладные расходы -	Тенге			962485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			93386				**47**

		Сметная заработная плата в Н.Р. -								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76947	11000			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1389400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							480
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				88675			
Материалы -			Тенге			2752				
Всего заработная плата -			Тенге			14				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				38			
		Накладные расходы -	Тенге			2671				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			167				
		Сметная заработная плата -	Тенге			2954				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				44			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1362353				
		Сметная заработная плата -	Тенге							480
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				88719			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1 362 353				
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения (1,1%)	
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	14 986
Итого	2 248
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08 %)	1 377 339
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42 422
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13 773
	5 509
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	1 439 044
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	3 938 338
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	78 767
ИТОГО	4 017 104
Скидка подрядчика 6%	3 776 078
НДС (12 %)	453 129
ВСЕГО ПО АКТУ	4 229 207

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Шаяхин К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Форма № 2

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №16

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО
наОбщестроительные работы выше 0,000 секция П-У-02.15-5 (Смета 2-1-4)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ								
2	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	113,0928	9414,00	--	1064656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	382,5192	9414,00	--	3601037	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	92,9202	9414,00	--	874751	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ								
8	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	41,12256	1600,00	--	65796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	49,47792	1600,00	--	79165	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см (ВС250-3шт, ВС350-1шт)	18,3168	2600,00	--	47624	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	90,45792	1600,00	--	144733	--	--	--	--

		[illegible] м2	31,38208	3600,00	--	81333	--	--	--	--
16	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см м2	29,70624	1600,00	--	47530	--	--	--	--
17	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см (ВС144-1шт) м2	7,39968	2600,00	--	19239	--	--	--	--
		Узлы стыков панелей								
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,068	52400,00	--	3563	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. БАЛКОНЫ								
29	С143021-27 прим	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру (Плиты балконов) м3	8,431834	16400,00	--	138282	--	--	--	--
31	С143021-27	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру м3	4,279542	16400,00	--	70184	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
33	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/ м2	24,14016	3790,00	--	91491	--	--	--	--
35	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ м2	15,05549	4720,00	--	71062	--	--	--	--

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

45	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	532,63824	3240,00	--	1725748	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	532,63824	45,00	--	23969	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	35,40768	9,00	--	319	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	45,9072	35,00	--	1607	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	28,0512	185,00	--	5189	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	42,43392	301,00	--	12773	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	188,94696	346,00	--	65376	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С143017-72-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,46-6,75 м	49,086	442,00	--	21696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С143017-73-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м	59,185152	492,00	--	29119	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		м2	81,61984	637,00	--	54918	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8341179	--			--
		Тенге			--	--			--
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8341179				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3563				
Местные материалы -		Тенге			8337616				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			500471				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8841650				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8841650				

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**8 841 650**
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**	
Сметная заработная плата -	**Тенге**	
Временные здания и сооружения (1,1%)		**97 258**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		14 589
Итого		8 938 908
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)		275 318
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		89 389
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		35 756
Итого:		
- в базовых ценах 2001 года		**9 339 371**
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737		**25 559 750**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		**511 195**
ИТОГО		**26 070 945**
Скидка подрядчика 6%		**24 506 688**
НДС (12 %)		**2 940 803**
ВСЕГО ПО АКТУ		**27 447 491**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Форма

Заказчик. ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименозание стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №15

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

на Общестроительные работы выше 0,000 секция П-Р-02.15-5 (Смета 2-1-3)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	17	3608,78	394,80	61349	6712	14006	2,57	44
		шт		447,75	140,74	7612	2393	140	0,61	10
2	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	254,917	9414,00	--	2399789	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0107-49-4	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2	23	4323,65	649,67	99444	14942	26799	3,43	79
		шт		596,25	236,02	13714	5428	140	1,07	25
4	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	795,092	9414,00	--	7484998	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ								
5	Е0107-50-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2	8	1196,94	282,67	9576	2261	5061	2,04	16
		шт		355,50	96,40	2844	771	140	0,41	3
6	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	71,35432	1600,00	--	114167	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0107-50-2	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2	11	1450,85	407,69	15959	4485	8853	2,44	27
		шт		429,75	145,11	4727	1596	140	0,63	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	224,3218	1600,00	--	358915	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см (ВС102,103-4шт, ВС202,203-12шт, ВС302,303-4шт)	52,87688	2600,00	--	137480	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-50-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2	17	1723,42	568,53	29298	9665	15975	2,78	47
		шт		488,25	182,97	8300	3110	140	0,81	14
11	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	560,1893	1600,00	--	896303	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см	40,14088	2600,00	--	104366	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0107-50-4	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2	1	2034,52	622,52	2035	623	1201	3,70	4
		шт		657,00	201,08	657	201	140	0,89	1
14	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	30,5472	1600,00	--	48876	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стыков панелей								
18	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки (Заделка стыков бетоном кл.В25)	4,768	11226,09	283,24	53526	1350	4152	4,15	20
		м3		722,25	106,99	3444	510	105	0,52	2
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2112	52400,00	--	11067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	126,1056	88,03	2,43	11101	306	1183	0,04	5
		м		5,78	0,92	729	116	140	--	1

21	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	113,44	57,79	3,61	6556	410	3045	0,11	
		м		17,80	1,37	2019	155	140	0,01	
		Вентиляционные блоки								
23	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см (1-4 этажи)	90,63016	2040,00	--	184886	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см (5-й этаж)	23,56992	2040,00	--	48083	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная опора								
25	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	3,52	175,98	88,16	619	310	483	0,45	2
		отверст		85,05	52,04	299	183	100	0,08	--
		РАЗДЕЛ 2. БАЛКОНЫ								
31	С143021-27 прим	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру (Плиты балконов)	22,90696	16400,00	--	375674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143016-2	Элементы наружных стен однослойные плоские из тяжелого бетона плотностью 1900кг/м3 и более, толщина 20 см (толщ.18см)	28,77312	2340,00	--	67329	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С143021-27	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру	10,74217	16400,00	--	176172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
37	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	81,00656	3790,00	--	307015	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	30,11096	4720,00	--	142124	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

49	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	1250,04	3240,00 --	-- --	4050130 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	1250,04	45,00 --	-- --	56252 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м м2	10,6445	9,00 --	-- --	96 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м м2	257,008	35,00 --	-- --	8995 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С143017-63-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,76-4,05 м м2	158,181	87,00 --	-- --	13762 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С143017-67-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м м2	170,287	221,00 --	-- --	37633 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	С143017-68-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,26-5,55 м м2	44,0769	261,00 --	-- --	11504 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	490,983	389,00 --	-- --	190992 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	С143017-76-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,66-7,95 м м2	118,861	657,00 --	-- --	78092 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		Тенге			17594162	41004			
		Тенге			44345	14465			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17594162				
Материалы -		Тенге			120741				
Всего заработная плата -		Тенге				58810			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11067				
Местные материалы -		Тенге			17376944				
	Накладные расходы -	Тенге			80757				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12114			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1060495				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18735414				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
	Сметная заработная плата -	Тенге				70924			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18735414				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
	Сметная заработная плата -	Тенге				70924			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	18 735 414
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**	
Сметная заработная плата -	**Тенге**	

Временные здания и сооружения (1,1%)	206 090
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	30 913
Итого	18 941 504
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)	583 398
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	189 415
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	75 766
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	19 790 083
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	54 160 988
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1 083 220
ИТОГО	55 244 208
Скидка подрядчика 6%	51 929 555
НДС (12 %)	6 231 547
ВСЕГО ПО АКТУ	58 161 102

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	213 277 091	22 924 384	91 381 683	30 650 224					2 750 926
С НДС 12%	238 870 341	25 675 310							25 593 250

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Форма № 2

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №17

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

на Общестроительные работы выше 0,000 секция П-Р-02.15-5 (Смета 2-1-3)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	4	3608,78	394,80	14435	1579	3296	2,57	10
		шт		447,75	140,74	1791	563	140	0,61	2
3	Е0107-49-4	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2	5	4323,65	649,67	21618	3248	5826	3,43	17
		шт		596,25	236,02	2981	1180	140	1,07	5
		ВНУТРЕННИЕ								
5	Е0107-50-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2	2	1196,94	282,67	2394	565	1265	2,04	4
		шт		355,50	96,40	711	193	140	0,41	1
6	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	17,83858	1600,00	--	28542	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0107-50-2	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2								
		шт	3	1450,85	407,69	4353	1223	2414	2,44	7
				429,75	145,11	1289	435	140	0,63	2
8	C143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см								
		м2	56,0804	1600,00	--	89729	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	C143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см (ВС102,103-4шт, ВС202,203-12шт, ВС302,303-4шт)								
		м2	13,21922	2600,00	--	34370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	E0107-50-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2								
		шт	5	1723,42	568,53	8617	2843	4699	2,78	14
				488,25	182,97	2441	915	140	0,81	4
11	C143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см								
		м2	140,0473	1600,00	--	224076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	C143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см								
		м2	10,03522	2600,00	--	26092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	C143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см								
		м2	7,6368	1600,00	--	12219	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционные блоки								
23	C143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см (1-4 этажи)								
		м2	98,18264	2040,00	--	200293	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см (5-й этаж)								
		м2	25,53408	2040,00	--	52090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. БАЛКОНЫ								
31	С143021-27 прим	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру (Плиты балконов)								
		м3	5,726736	16400,00	--	93918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С143016-2	Элементы наружных стен однослойные плоские из тяжелого бетона плотностью 1900кг/м3 и более, толщина 20 см (толщ.18см)								
		м2	7,19328	2270,00	--	16329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С143021-27	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру								
		м3	2,68554	16400,00	--	44043	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
36	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/								
		м2	20,25164	3790,00	--	76754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/								
		м2	7,52774	4720,00	--	35531	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
47	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		шт	51	944,89	200,77	48190	10239	26447	1,74	89
				299,25	71,15	15262	3629	140	0,31	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E0107-45-6	Установка панелей в опирании на два стороны площадью до 10 м2	44	1383,18 461,73	139,34 11,61	61338 20481	1010 337	44011 146	3,66 0,61	117 27
49	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	312,51	3240,00 --	-- --	1013333 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	312,51	45,00 --	-- --	14063 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м м2	2,6611	9,00 --	-- --	24 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м м2	64,2525	35,00 --	-- --	2249 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С143017-63-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,76-4,05 м м2	39,545	87,00 --	-- --	3440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С143017-67-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м м2	42,5714	221,00 --	-- --	9408 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	С143017-68-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,26-5,55 м м2	11,0192	261,00 --	-- --	2876 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	122,746	389,00 --	-- --	47748 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143017-76-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,66-7,95 м								
		м2	29,7152	657,00	--	19523	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	2,57005	52400,00	--	134671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 9. ОКНА И ДВЕРИ

Оконные проемы

361	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99								
		м2	147,1025	6596,00	--	970288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
363	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
		м2	85,1875	6433,00	--	548011	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
365	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	2,175	4884,00	--	10623	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
366	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	3,335	4884,00	--	16288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	С12061-705 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
		м2	21,375	5618,00	--	120085	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
369	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм								
		м	191,7895	2030,00	--	389333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
371	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой								
		м2	95,325	10900,00	--	1039043	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
383	С11011-920	Стекло листовое, толщина 4 мм								
		м2	63,5	574,00	--	36449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Дверные проемы								
386	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
		м2	8,4	13000,00	--	109200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5586751**	**36134**			**259**
			Тенге			**44969**	**12858**			**57**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5586751**				
	Материалы -		Тенге			**41667**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**57826**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3373990**				
	Местные материалы -		Тенге			**2089992**				
		Накладные расходы -	Тенге			**80957**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12144**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**340062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6007770**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**356**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	Тенге				69970			
		ИТОГО ПРЕЦЕНТ:	Тенге			6007770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				69970			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			6 007 770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения (1,1%)	66 085
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	9 913
Итого	6 073 855
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08 %)	187 075
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60 739
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24 295
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	6 345 964
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	17 367 471
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	347 349
ИТОГО	17 714 820
Скидка подрядчика 6%	16 651 931
НДС (12 %)	1 998 232
ВСЕГО ПО АКТУ	18 650 163

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №18

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

наОбщестроительные работы выше 0,000 секция П-У-02.15-5 (Смета 2-1-4)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		ВНУТРЕННИЕ								
8	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	10,28064	1600,00	--	16449	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	12,36948	1600,00	--	19791	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см (ВС250-3шт, ВС350-1шт)	4,5792	2600,00	--	11906	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	22,61448	1600,00	--	36183	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см (ВС244-3шт, ВС344-1шт, ВС150-1шт)	7,82052	2600,00	--	20333	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	
16	С143016-14	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 18 см	7,42656	1600,00	--	11882	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщина 20 см (ВС144-1шт)	1,84992	2600,00	--	4810	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционные блоки								
26	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см (1-4 этажи)	37,76256	2040,00	--	77036	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см (5-й этаж)	9,8208	2040,00	--	20034	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. БАЛКОНЫ								
29	С143021-27 прим	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру (Плиты балконов)	2,107958	16400,00	--	34571	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143021-27	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру	1,0698852	16400,00	--	17546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
33	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	6,03504	3790,00	--	22873	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	3,76387	4720,00	--	17765	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								

1	2	3								
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
45	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	133,15956	3240,00	--	431437	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	133,15956	45,00	--	5992	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	8,85192	9,00	--	80	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	11,4768	35,00	--	402	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	7,0128	185,00	--	1297	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	10,60848	301,00	--	3193	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	47,23674	346,00	--	16344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С143017-72-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,46-6,75 м	12,2715	442,00	--	5424	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С143017-73-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м	14,796288	492,00	--	7280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3								
54	С143017-76-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,66-7,95 м	20,90496	657,00	--	13718	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,06	52400,00	--	55544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02501	53000,00	--	1326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА И ДВЕРИ								
		Оконные проемы								
232	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	75,4	6596,00	--	497338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
234	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	17,0375	6433,00	--	109602	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
236	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,6675	4884,00	--	8144	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
238	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	9,31	5618,00	--	52304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2									
240	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм четырехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	2,9555	6596,00	--	19494	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
243	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	78,71417	2030,00	--	159790	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
255	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	31,775	10900,00	--	346348	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
256	С11011-920	Стекло листовое, толщина 4 мм	21,29	574,00	--	12220	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Дверные проемы								
258	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,88	13000,00	--	76440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2134913**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2134913**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1338550**				
	Местные материалы -		Тенге			**796363**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**128095**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2263008**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2263008**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2 263 008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временные здания и сооружения (1,1%)				**24 893**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				3 734				
		Итого				**2 287 901**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в								

1	2	
	зимнее время (3,08 %)	[illegible]
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22 879
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9 152
	Итого:	
	- в базовых ценах 2001 года	2 390 399
	- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	6 541 982
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	130 840
	ИТОГО	6 672 822
	Скидка подрядчика 6%	6 272 453
	НДС (12 %)	752 694
	ВСЕГО ПО АКТУ	7 025 147

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	224 694 785	11 417 694	95 501 018	4 119 335					1 370 123
С НДС 12%	251 658 158	12 787 817							26 963 373

Заказчик _____

Подрядчик _____

...мик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Форма № 2

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №19

приемки выполненных работ за январь месяц 2018 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

на Общестроительные работы ниже 0,000 секция II-Р-02.15-5 -2шт (Смета 2-1-1)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы										
98	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку, без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	0,3	4720,00	--	1416	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1416	--			--		
			Тенге			--	--			--		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1416						
	Местные материалы -		Тенге			1416						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1501						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1501						
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ										
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ										
		По протоколу замены №2										
118	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	944,89	200,77	11339	2409	6223	1,74	21		
		шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
120 С143017-8-А К=11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	85,41	3240,00 --	-- --	276728 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	По проектной смете 2-1-1 м2	85,41	45,00 --	-- --	3843 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122 Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки (заделка стыков,горизонтальные узлы) м3	10,5	11226,09 722,25	283,24 106,99	117874 7584	2974 1123	9142 105	4,15 0,52	44 5
123 С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,59	52400,00 --	-- --	30916 --	-- --	-- --	-- --	-- --
124 С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,43	53000,00 --	-- --	22790 --	-- --	-- --	-- --	-- --
125 Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м т	0,170176	8108,11 2956,64	5078,47 839,11	1380 503	864 143	581 90	16,29 2,46	3 --
126 Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,170176	2452,13 1230,75	545,76 --	417 209	93 --	188 90	5,25 --	1 --
127 С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей т	0,0724	91800,00 --	-- --	6646 --	-- --	-- --	-- --	-- --
128 С11011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,097776	71100,00 --	-- --	6952 --	-- --	-- --	-- --	-- --

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									779970
1-50	Е8113-16-6 Окрасковка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,9 м2	21,80	0,05	107	--	26	0,03	--
			5,81	0,02	28	--	90	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			478993	6341			68
		Тенге			11916	2120			10
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			470549				
	Материалы -	Тенге			5082				
	Всего заработная плата -	Тенге				13180			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60658				
	Местные материалы -	Тенге			388223				
	Накладные расходы -	Тенге			15391				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2309			8
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515096				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				15489			81
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8443				
	Материалы -	Тенге			127				
	Всего заработная плата -	Тенге				855			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6646				
	Накладные расходы -	Тенге			770				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9766				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				971			4
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			524862				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				16460			86
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			480409	6341			68
		Тенге			11916	2120			10
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471965				
	Материалы -	Тенге			5082				
	Всего заработная плата -	Тенге				13180			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60658				
	Местные материалы -	Тенге			389639				
	Накладные расходы -	Тенге			15391				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2309			8
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			516597				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				15489			81

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8443				
Материалы -		Тенге			127				
Всего заработная плата -		Тенге				855			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6646				
	Накладные расходы -	Тенге			770				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115			
	Ценообразуемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553				
ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9766				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				971			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			526363				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
	Сметная заработная плата -	Тенге				16460			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			526 363				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения (1,1%)	5 790
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	868
Итого	532 153
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)	16 390
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5 322
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 129
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	555 993
- в текущих ценах 2016 года с К-2,737	1 521 629
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	30 433
ИТОГО	1 552 061
Скидка подрядчика 6%	1 458 937
НДС (12 %)	175 072
ВСЕГО ПО АКТУ	1 634 010

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №20

приемки выполненных работ за январь месяц 2018 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

на Общестроительные работы ниже 0,000 секция II-У-02.15-5 (Смета 2-1-2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы								
91	С143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85								
			3,2571	3790,00	--	12344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12344	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12344				
		Местные материалы -	Тенге			12344				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13085				
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
100	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			16	944,89	200,77	15118	3212	8297	1,74	28
		шт		299,25	71,15	4788	1138	140	0,31	5
101	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			23	1529,72	373,54	35184	8591	19346	2,66	61
		шт		465,75	135,07	10712	3107	140	0,61	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	0,004	-9,00	--	-1	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	0,002	-35,00	--	-1	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	0,002	185,00	--	1	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	0,002	301,00	--	1	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	0,038	346,00	--	13	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		По протоколу замены №2								
112	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	944,89	200,77	945	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
113	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	9,105	3240,00	--	29500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	С143017-8-А К=11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	9,105	45,00	--	410	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		По проектной смете 2-1-2								
115	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки (заделка стыков,горизонтальные узлы)	37,6	11226,09	283,24	422101	10650	32738	4,15	156
		м3		722,25	106,99	27157	4023	105	0,52	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,06 52400,00 --	-- --	55544 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,425 53000,00 --	-- --	22525 --	-- --	-- --	-- --	-- --
118	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	0,19206 8108,11 2956,64	5078,47 839,11	1557< 568	975 161	656 90	16,29 2,46	-- --
119	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,19206 2452,13 1230,75	545,76 --	471 236	105 --	213 90	5,25 --	-- --
120	СН011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,19206 71100,00 --	-- --	13655 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,05 21,80 5,81	0,05 0,02	110 29	-- --	26 90	0,03 --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**597133**	**23735**			**251**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**43790**	**8500**			**39**
		Материалы -	Тенге			**595105**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**19555**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**51325**			
		Местные материалы -	Тенге			**91724**				
		Накладные расходы -	Тенге			**418187**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**60927**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**9139**			**30**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**39362**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**695394**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2028**	**60464**			**316**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			144				
	Всего заработная плата -		Тенге				965			
		Накладные расходы -	Тенге			869				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			698465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				61559			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			609478	23735			251
			Тенге			43790	8500			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607449				
	Материалы -		Тенге			19555				
	Всего заработная плата -		Тенге				51325			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91724				
	Местные материалы -		Тенге			430531				
		Накладные расходы -	Тенге			60927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			708479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				60464			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2028				
	Материалы -		Тенге			144				
	Всего заработная плата -		Тенге				965			
		Накладные расходы -	Тенге			869				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1096			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			711550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				61559			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			711 550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения (1,1%)	**7 827**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 174
Итого	**719 377**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зимнее время (3,08%)				22 157				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 194				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 878				
		Итого:								
		- в базовых ценах 2001 года				751 605				
		- в текущих ценах 2016 года с К-2,737				2 056 974				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				41 139				
		ИТОГО				2 098 113				
		Скидка подрядчика 6%				1 972 226				
		НДС (12 %)				236 667				
		ВСЕГО ПО АКТУ				2 208 893				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

...к: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска" **Форма № 2**

...рядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №21

приемки выполненных работ за январь месяц 2018 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

на Общестроительные работы выше 0,000 секция П-Р-02.15-5 (Смета 2-1-3)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		Вентиляционные блоки								
22	E0107-55-6	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т								
			*18	782,24	399,58	14080	7192	11534	1,92	35
		шт		319,50	138,19	5751	2487	140	0,56	10
23	C143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см (1-4 этажи)								
			75,5251	-2040,00	--	-154071	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	C143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см (5-й этаж)								
			19,6416	-2040,00	--	-40069	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная опора								
26	E0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм (Монолитная опора)								
			0,14	20610,59	334,73	2885	47	597	24,80	3
		м3		3937,50	126,45	551	18	105	0,62	--
27	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,006712	5239,08	327,33	35	2	14	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	13	1	105	0,60	--
28	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,00044	53600,00	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТ2041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
	т	0,006272	68200,00	--	428	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-176688**	**7242**			**38**
		Тенге			**6315**	**2506**			**10**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-176688				
Материалы -		Тенге			1043				
Всего заработная плата -		Тенге				8821			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			451				
Местные материалы -		Тенге			-191739				
	Накладные расходы -	Тенге			12145				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1822			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-9873				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-174415				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
	Сметная заработная плата -	Тенге				10643			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-174415				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
	Сметная заработная плата -	Тенге				10643			
	РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
36 E0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	4	939,46	477,08	3758	1908	3198	2,37	9
	шт		405,00	166,12	1620	664	140	0,68	3
38 E0107-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т	4	1654,68	506,21	6619	2025	3051	2,16	9
	шт		371,25	173,52	1485	694	140	0,65	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10377**	**3933**			**18**
		Тенге			**3105**	**1359**			**5**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10377**				
Материалы -		Тенге			**2810**				
Всего заработная плата -		Тенге				**4464**			
Местные материалы -		Тенге			**528**				
	Накладные расходы -	Тенге			**6249**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**937**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**998**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17623**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**5401**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**17623**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				5401			

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

По протоколу замены №2

58	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			6	944,89	200,77	5669	1205	3111	1,74	10
		шт		299,25	71,15	1796	427	140	0,31	2
59	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			61,53	3240,00	--	199357	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С143017-8-А К-11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
			61,53	45,00	--	2769	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		По проектной смете 2-1-3								
62	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки (заделка стыков,горизонтальные узлы)								
			9,38	11226,09	283,24	105301	2657	8167	4,15	39
		м3		722,25	106,99	6775	1004	105	0,52	5
64	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,396	53000,00	--	20988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м								
			0,150621	8108,11	5078,47	1221	765	515	16,29	2
		т		2956,64	839,11	445	126	90	2,46	--
66	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			0,150621	2452,13	545,76	369	82	167	5,25	1
		т		1230,75	--	185	--	90	--	--
67	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей								
			0,0724	91800,00	--	6646	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СП011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,078221	71100,00	--	5562	--	--	--	--
69	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	--	--	--	--	--	--	--
			4,414	21,80	0,05	96	--	23	0,03	--
			м2	5,81	0,02	26	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**347979**	**4709**			**53**
			Тенге			**9227**	**1557**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**339742**				
	Материалы -		Тенге			**3874**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10026**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**26550**				
	Местные материалы -		Тенге			**296861**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11302**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1695**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21063**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372106**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11722**			
	Стоимость металломонтажных работ,-		Тенге			**8237**				
	Материалы -		Тенге			**113**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**757**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6646**				
		Накладные расходы -	Тенге			**681**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**102**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**535**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9453**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**859**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**381560**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12581**			
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК								
73	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	23	1912,51	372,83	43988	8575	19907	3,72	86
			м3	594,00	139,50	13662	3208	118	0,68	16
		По протоколу замены №2								

2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	С ТОО""	Стоимость газобетонных блоков 40х40х12									
				307,1232	4241,18	--	1302564	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		По проектной смете 2-1-3									
75	Е0146-31-1	Пробивка борозд для укладки арматуры в газобетонных стенах									
				443,58	42,56	19,79	18879	8778	13414	0,13	60
			м		22,77	7,47	10100	3314	100	0,04	16
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций									
				0,17521	8679,65	422,15	1521	74	1740	56,40	10
			т		8257,50	157,50	1447	28	118	0,77	--
77	С12041-22 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм									
				0,17521	53600,00	--	9391	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0109-25-1	Монтаж перемычек из уголковой стали L50х5									
				0,27197	5030,50	2020,02	1368	549	679	14,10	4
			т		2272,50	502,43	618	137	90	1,79	--
79	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков									
				0,27197	114900,00	--	31249	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
				14,1422	21,80	0,05	308	1	74	0,03	--
			м2		5,81	0,02	82	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**1409268**	**17978**			**159**
				Тенге			**25909**	**6687**			**32**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1376651**				
	Материалы -			Тенге			**1028**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**31841**			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1311955**				
	Местные материалы -			Тенге			**20948**				
		Накладные расходы -		Тенге			**35135**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**5270**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**84707**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1496493**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**205**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**37111**			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**32617**				
	Материалы -			Тенге			**201**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**755**			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**31249**				
		Накладные расходы -		Тенге			**679**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**102**			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1998				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35295				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата -	Тенге				857			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1531787				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
	Сметная заработная плата -	Тенге				37968			

РАЗДЕЛ 9. ОКНА И ДВЕРИ

Оконные проемы

360	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 /3-е остекление/ (ОК-1,ОК-1л)	29,4205 м2	485,61 244,55	19,79 6,57	14287 7195	582 193	8866 120	1,46 0,03	43 1
362	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	17,0375 м2	427,50 185,83	19,32 6,39	7284 3166	329 109	3930 120	1,11 0,03	19 1
364	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,102 м2	498,09 230,97	19,17 6,18	549 255	21 7	314 120	1,38 0,03	2 --

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
		4,275	472,81	19,00	2021	81	1149	1,30	6
	м2		217,73	6,18	931	26	120	0,03	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**24141**	**1014**			**69**
		Тенге			**11546**	**336**			**2**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
Материалы -		Тенге			**24141**				
Всего заработная плата -		Тенге			**11581**				
	Накладные расходы -	Тенге				**11882**			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**14258**				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**7**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**2139**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2304**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**40703**				
	Сметная заработная плата -	Тенге							**78**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**14020**			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**40703**				
	Сметная заработная плата -	Тенге							**78**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1615076**	**34875**			**338**
		Тенге			**56102**	**12444**			**57**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1574222**				
Материалы -		Тенге			**20336**				
Всего заработная плата -		Тенге				**67034**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1338956**				
Местные материалы -		Тенге			**126598**				
	Накладные расходы -	Тенге			**79089**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11863**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99199**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1752509**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**426**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**78897**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**40854**				
Материалы -		Тенге			**313**				
Всего заработная плата -		Тенге				**1512**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37896**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1361**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2533				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44748				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата -	Тенге				1716			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1797257				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
	Сметная заработная плата -	Тенге				80613			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1 797 257				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	Временные здания и сооружения (1,1%)				19 770				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2 965				
	Итого				1 817 027				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,08%)				55 964				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18 170				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7 268				
	Итого:								
	- в базовых ценах 2001 года				1 898 430				
	- в текущих ценах 2016 года с К-2,737				5 195 573				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				103 911				
	ИТОГО				5 299 485				
	Скидка подрядчика 6%				4 981 516				
	НДС (12 %)				597 782				
	ВСЕГО ПО АКТУ				5 579 297				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного крупнопанельного 78 квартирного жилого дома в г.Петропавловске СКО

Наименование объекта: 5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

Акт №22

приемки выполненных работ за январь месяц 2018 года

5-ти этажный крупнопанельный 78 квартирный жилой дом в г.Петропавловске СКО

наОбщестроительные работы выше 0,000 секция II-У-02.15-5 (Смета 2-1-4)

N пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на ед.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на ед.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ										
1	E0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	9	3608,78	394,80	32479	3553	7415	2,57	23		
		шт		447,75	140,74	4030	1267	140	0,61	6		
3	E0107-49-4	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2	14	4323,65	649,67	60531	9095	16312	3,43	48		
		шт		596,25	236,02	8348	3304	140	1,07	15		
5	E0107-49-5	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 25 м2	2	6816,43	957,26	13633	1915	3091	4,47	9		
		шт		776,25	327,53	1553	655	140	1,51	3		
		ВНУТРЕННИЕ										
7	E0107-50-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2	4	1196,94	282,67	4788	1131	2531	2,04	8		
		шт		355,50	96,40	1422	386	140	0,41	2		
9	E0107-50-2	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2	4	1450,85	407,69	5803	1631	3219	2,44	10		
		шт		429,75	145,11	1719	580	140	0,63	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0107-50-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2								
			4	1723,42	568,53	6894	2274	3759	2,78	11
		шт		488,25	182,97	1953	732	140	0,81	3
15	Е0107-50-4	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2								
			1	2034,52	622,52	2035	623	1201	3,70	4
		шт		657,00	201,08	657	201	140	0,89	1
		Узлы стыков панелей								
21	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки (Заделка стыков бетоном кл В25)								
			1,76	11226,09	283,24	19758	499	1532	4,15	7
		м3		722,25	106,99	1271	188	105	0,52	1
		Вентиляционные блоки								
25	Е0107-55-6	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т								
			6	782,24	399,58	4693	2397	3845	1,92	12
		шт		319,50	138,19	1917	829	140	0,56	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**150614**	**23117**			**132**
			Тенге			**22869**	**8142**			**36**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150614				
	Материалы -		Тенге			64486				
	Всего заработная плата -		Тенге				31011			
	Местные материалы -		Тенге			40142				
		Накладные расходы -	Тенге			42905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				37447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			205130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				37447			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
32	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т								
			2	939,46	477,08	1879	954	1599	2,37	5
		шт		405,00	166,12	810	332	140	0,68	1
34	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т								
			2	1654,68	506,21	3309	1012	1525	2,16	4
		шт		371,25	173,52	743	347	140	0,65	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5188**	**1967**			**9**
			Тенге			**1553**	**679**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5188**				
	Материалы -		Тенге			**1405**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -		Тенге				2232			
Местные материалы -		Тенге			264				
	Накладные расходы -	Тенге			3124				
	Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в НР -	Тенге				469			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			499				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8812				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата -	Тенге				2700			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8812				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата -	Тенге				2700			

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

43	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	16	944,89	200,77	15118	3212	8297	1,74	28
		шт		299,25	71,15	4788	1138	140	0,31	5
44	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	23	1529,72	373,54	35184	8591	19346	2,66	61
		шт		465,75	135,07	10712	3107	140	0,61	14
		По протоколу замены №2								
55	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	944,89	200,77	945	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
56	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	9,105	3240,00	--	29500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С143017-8-А К=11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	9,105	45,00	--	410	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		По проектной смете 2-1-4								
58	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки (заделка стыков,горизонтальные узлы)	7,52	11226,09	283,24	84420	2130	6548	4,15	31
		м3		722,25	106,99	5431	805	105	0,52	4

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-23 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05999	53000,00	--	3179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,1068552	8108,11	5078,47	866	543	365	16,29	2
		т		2956,64	839,11	316	90	90	2,46	--
62	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1068552	2452,13	545,76	262	58	118	5,25	1
		т		1230,75	--	132	--	90	--	--
63	С11011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1068552	71100,00	--	7597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,09	4646,85	2285,57	418	206	178	9,35	1
		т		1579,50	617,13	142	56	90	2,34	--
65	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,09	542,84	144,52	49	13	24	1,34	--
		т		292,50	--	26	--	90	--	--
66	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,09	172800,00	--	15552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С Ч 2 Т Ч.32	Надбавка на сталь С255 Ст3пс6	0,09	3385,00	--	305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,79	21,80	0,05	104	--	25	0,03	--
		м2		5,81	0,02	28	--	90	--	--
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК								
		По протоколу замены №2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С ТОО "Сакина"	Стоимость газобетонных блоков 40Х40Х12 -	135,7056	4241,18	--	575551	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			769462	14954			125
			Тенге			21875	5266			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			752314				
	Материалы -		Тенге			10069				
	Всего заработная плата -		Тенге				26379			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			586633				
	Местные материалы -		Тенге			120219				
		Накладные расходы -	Тенге			34735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5210			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				31590			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17147				
	Материалы -		Тенге			160				
	Всего заработная плата -		Тенге				761			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15552				
		Накладные расходы -	Тенге			685				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1070				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			853174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				32454			

РАЗДЕЛ 7. ОКНА И ДВЕРИ

Оконные проемы

231	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 /3-е остекление/ (ОК-1,ОК-1л)	15,08	485,61	19,79	7323	298	4544	1,46	22
		м2		244,55	6,57	3688	99	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					
233	Г0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,4075	427,50	19,32	1457	66	786	1,11	4
		м2		185,83	6,39	633	22	120	0,03	--
235	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,3335	498,09	19,17	166	6	95	1,38	--
		м2		230,97	6,18	77	2	120	0,03	--
237	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,862	472,81	19,00	880	35	500	1,30	2
		м2		217,73	6,18	405	12	120	0,03	--
239	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых (4-хстворчатых)/в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	0,5911	348,93	18,88	206	11	126	1,02	1
		м2		171,01	6,57	101	4	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**10032**	**417**			**29**
			Тенге			**4905**	**138**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10032**				
	Материалы -		Тенге			**4711**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -		Тенге			6052	5043			
	Накладные расходы -	Тенге							3
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				908			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			965				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17049				33
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5951			
	Сметная заработная плата -	Тенге			17049				33
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5951			
	Сметная заработная плата -	Тенге			935296	40455			295
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			51201	14226			63
					918149				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80670				
Материалы -		Тенге				64666			
Всего заработная плата -		Тенге			586633				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			160625				
Местные материалы -		Тенге			86816				43
	Накладные расходы -	чел.-ч				13022			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			60298				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1065262				398
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				77688			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			17147				
	Сметная заработная плата -	Тенге			160				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				761			
Материалы -		Тенге			15552				
Всего заработная плата -		Тенге			685				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				103			
	Накладные расходы -	Тенге			1070				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			18902				4
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч				864			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			1084165				402
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				78552			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			1 084 165				
	Сметная заработная плата -	**Тенге**							
	ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч							
	Нормативная трудоемкость -	Тенге							
	Сметная заработная плата -				**11 926**				
	Временные здания и сооружения (1,1%)				1 789				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**1 096 091**				
	Итого								
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зимнее время (3.08%)				33 760				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10 961				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 384				
		Итого:				1 145 196				
		- в базовых ценах 2001 года				3 134 142				
		- в текущих ценах 2016 года с К-2,737				62 683				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				3 196 825				
		ИТОГО				3 005 015				
		Скидка подрядчика 6%				360 602				
		НДС (12 %)				3 365 617				
		ВСЕГО ПО АКТУ								

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Шаяхин К.К.