Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аман Құрылыс»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»

Наименование стройки: "Строительство 7-и этажный жилых домов на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№2	01.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**5 623 961,79**							**602 567,33**	
в.т.ч. За отчетный период	**5 623 961,79**							**602 567,33**	**5 623 961,79**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Аман Құрылыс"

Директор_____Маштаев А.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"

Директор_____Джанабергенов Ш.А

БИН 040 540 005 907

Заказчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Орион LTD"

Стройка: "Строительство 7-и этажный жилых домов на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №2 от 01.07.2023 года

АКТ
приемки выполненных строительно - монтажных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**45,84645**		**35169,61**	**4287,79**	**1612402**	**196580**	**1014302**	**417150**	**2191916**
		НР - 93%; СП - 8%;				**8757,93**	**1025,78**	**401520**	**47028**		**162364**	
		Формула объема = (893+407+83).0,8.0,65.0,85.0,5.0,15										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									
	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	13,41467127 (1000 шт.)									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. X0,9 }	9,9028332 ($м^3$)									
		Состав работ:										
		1. Кладка конструкций из кирпича										
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
2	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**178,999352**		**6277,16**	**394,71**	**1123608**	**70653**	**539096**	**493276**	**1746234**
		НР - 93%; СП - 8%;				**2870,73**	**92,43**	**513859**	**16545**		**129350**	
		Формула объема = (4386+180,31).0,8.0,7.0,35.0,2										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$									
	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	3,70528659 ($м^3$)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	6,94660685 (1000 шт.)								
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 { на ед.изм. Х0,9 }	3,70528659 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки									
		2. Установка арматуры									
		3. Кладка конструкций из кирпича									
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/									
3	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	т	0,1981807	99044,21	3351,46	19629	664	--	17827	40453
		НР - 93%; СП - 8%;			95692,75	1033,43	18964	205		2996	
		Формула объема = 4163,46.0,001.0,8.0,7.0,85.0,5.0,2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
		Состав работ:									
		1. Укладка арматурных сеток									
		ОБШИВКА ГИЛЬЗЫ /АС. Лист 9, прим.13.5/									
4	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щиты. Укладка**	$м^2$	0,3966667	4889,41	181,47	1939	72	1749	134	2239
		НР - 90%; СП - 8%;			297,94	77,35	118	31		166	
		Формула объема = (0,3:0,045).0,7.0,85.0,5.0,2									
		Состав работ:									
		1. Укладка щитов подпольных каналов с пристрожкой и пригонкой по месту									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2757578**	**267969**	**1555147**	**928387**	**3980842**
							934461	**63809**	**--**	**294876**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**2757578**				
	Материалы		тенге				**1555147**				
	Всего заработная плата		тенге					**998270**			
		Накладные расходы	тенге				**928387**				
		Сметная прибыль	тенге				**294876**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3980841**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
		Сметная заработная плата	тенге					998270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3980841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
		Сметная заработная плата	тенге					998270			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
5	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	33,012	790,21	353,61	26086	11674	6286	12563	41741
		НР - 118%; СП - 8%;			246,14	76,36	8126	2521		3092	
		Формула объема = (2007-42).0,7.0,6.0,8.0,5.0,1									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Укладка постели из раствора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства									
		3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки									
		4. Прием и укладка перемычки									
		5. Заделка стыков и швов раствором									
6	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**0,8064**	**3305,30**	**1914,30**	**2665**	**1543**	**30**	**1682**	**4694**
		НР - 118%; СП - 8%;			**1353,94**	**413,37**	**1092**	**333**		**348**	
		Формула объема = 42.0,8.0,6.0,8.0,5.0,1									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Укладка перемычек									
7	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,6128**	**14157,01**	**6481,11**	**22832**	**10452**	**1500**	**16335**	**42300**
		НР - 118%; СП - 8%;			**6745,94**	**1837,44**	**10880**	**2963**		**3133**	
		Формула объема = (12+84).0,7.0,6.0,8.0,5.0,1									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Сварка закладных и монтажных изделий									
		2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном									
8	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,152**	**2448,51**	**85,08**	**2821**	**98**	**635**	**2488**	**5734**
		НР - 118%; СП - 8%;			**1812,10**	**18,37**	**2088**	**21**		**425**	
		Формула объема = (6+42).0,6.0,8.0,5.0,1									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Заполнение швов раствором									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**54404**	**23767**	**8451**	**33068**	**94469**
							22186	**5838**	**--**	**6998**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**54404**				
	Материалы		тенге				**8452**				
	Всего заработная плата		тенге					**28024**			
		Накладные расходы	тенге				**33068**				
		Сметная прибыль	тенге				**6998**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**94470**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					**28024**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**94470**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					**28024**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4075311**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**956647**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**291736**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**69647**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1563599**		
		- Накладные расходы	тенге							**961455**	
		- Сметная прибыль	тенге							**301874**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Итого по акту			Тенге									4 075 311,00
В том числе: стоимость оборудования прочих затрат			Тенге									
Итого с временными зданиями и сооружениями, 0,9%			Тенге		0,9%							4 111 988,799
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,42%			Тенге		0,42%							4 129 259,152
Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге									441 904,00
Непредвиденные работы и затраты -2%			Тенге		2%							82 585,18
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге									4 653 748,335
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %			Тенге									5 021 394,453
НДС 12%			Тенге		12%							602 567,33
Итого с НДС			Тенге									5 623 961,79

Утверждаю:

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Аман Курылыс"
Директор _____ Маштаев А.И.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Орион LTD"
Директор _____ Жаканабергенов Ш.А