SANA 2024.6Д от 12.06.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области",БИН 140340017022
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство медицинского пункта в селе Курылысшы с.з.г. Экибастуз Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Объект Строительство медицинского пункта в селе Курылысшы с.з.г. Экибастуз Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 159/1 от2024-09-12

Акт выполненных работ №2

от 04.10.2024

на общестроительные работы по чертежам - АР

Основание: ЛС № 2-01-03-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2.1. Кладка внутренних стен (лист 8)					
1	9	6105-0101-1102	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м3	8,96	28051	251 337	
2	10	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	1 м3	2,94	37588	110 509	Казахстан
3	11	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	5,8408	36236	211 647	Казахстан
			Подраздел 2.2. Утеплитель для наружних стен (лист 8)					
4	12	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	76,47727	1877	143 548	
			Подраздел 2.3. Кладка наружних стен (лист 8)					
5	14	6105-0101-1102	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м3	23,69	28051	664 528	

6	15	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	0,24401	63122	15 402	Казахстан
7	16	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	23,2162	36236	841 262	Казахстан
8	17	1114-0301-0201	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,1	21417	280 563	
9	18	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	3,144	19436	61 107	Казахстан
10	19	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 1000 шт.	4,978	76141,39	379 032	Казахстан
			Подраздел 2.4. Перемычки (лист 9)					
11	20	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04151	64355	2 671	
12	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,005	341021	1 705	Казахстан
13	22	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,03651	318711	11 636	Казахстан
			Подраздел 2.6. Сетка С-1, С-2, С-3					
14	23	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,64228	397503	255 308	
			Подраздел 2.7. Детали на стены и перегородки (лист 19)					
15	24	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,02398	308247	7 392	
16	25	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,02398	1115764	26 756	Казахстан
			Подраздел 4.2. ОК-1					
17	61	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6,48	8220	53 266	
18	62	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехзлементный - с одной поворотно-откидной створкой (двухкамерный прим.8)	1 м2	6,48	45657	295 857	Казахстан
			Подраздел 4.3. ОК-2					

19	63	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	0,08	10780	862	
20	64	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (двухкамерный прим.8)	1 м2	0,09	39032	3 513	Казахстан
			Подраздел 4.4. Жр-1					
21	65	6118-0202-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	6567	13 134	
22	66	261-302-0119	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	1 м2	0,24	4661	1 119	
			Подраздел 4.5. Фр-1					
23	67	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	1,2	10780	12 936	
24	68	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (двухкамерный прим.8)	1 м2	1,2	39032	46 838	Казахстан
25	69	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	4,3	3522	15 145	
26	70	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	3,9	1565	6 104	Казахстан
27	71	223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	1 м	0,4	1043	417	Казахстан
			Подраздел 4.7. Дв-1,Дв-2					
28	73	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	6,3	58830	370 629	
			Подраздел 4.8. Дв-3, Дв-4, Дв-5					
29	75	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	7,56	51666	390 595	Казахстан
30	76	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	1,68	54732	91 950	Казахстан
31	77	6108-0208-0101	Обивка дверного блока /отбойная пластина/	м2	0,132	6782	895	
			Итого:				4567663,03	

Всего	**4567663,03**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3% , с Кветер = 1)	333439,40
Итого с общеплощадочными затратами	**4901102,44**
Сметная прибыль (5%)	245055,12
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**4901,10**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**5151058,66**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 3 квартал, (Кпер = 1,055700000)	**5437972,63**
Итого с понижающим к=0.98	**5329213,18**
НДС (12%)	639505,58
Всего по акту	**5968718,76**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области",БИН 140340017022

Заместитель руководителя управления Сатабаев А.Т.

Руководитель тех.отдела ПГС

Руководитель ОКС

Главынй специалист ОКС

Подрядчик:ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034

Руководитель Лавренюк Д.Н.

Авторский надзор ТОО"СК АБС Проект"
эксперт по авторскому надзору

"СК АБС Проект" Олейник Е.М.

Технический надзор ТОО"Елорда Инжиниринг"

Досанов Т.Ж. Эксперт по техническому надзору

Музафар С.Е. Апсалямов А.К.

Алиев Р.З.