Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«__» _____ 202__ г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ММСК Курылыс» г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Дарабоз»дом 39,кв.42,
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального Директора Шарипова Саната Ирбулатовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт фасадной части и кровли здания ремонтного цеха с административно-бытовым корпусом на станции Алматы-2 РК, г. Алматы, ул.Тобаякова 2А**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Вагонсервис» г.Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 19, блок С. Директор Алматинского филиала Абылкаиров Нуржан Бекжанович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «СИТ-Строй», рабочий проект 276335-2019-2
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО «Вагонсервис» приказ № 672 от 20.12.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

«Капитальный ремонт фасадной части и кровли здания ремонтного цеха с административно-бытовым корпусом на станции Алматы-2

Показатели	Наименование служебных построек			
	Административно-бытовый корпус (БЛОК А)	Ремонтный цех (БЛОК Б)	Ремонтный цех (БЛОК В)	Ремонтный цех (БЛОК Г,Д)
Габариты	Размеры в осях 14,16х39,5	размеры в осях 14,76х60,0 м.	размеры в осях 14,76х20,69 м.	размеры в осях 14,76х17,84 м.
Площадь (м 2)	1029,0м2	1472,1м2		
Объем строения (м 3)	5317,6м3	7946,5м3		
Высота строения (м)	3,2м	4,6-2,9м	5,0м	5,0м
Фундамент	Бутобетонные	железобетонные столбчатые с обвязкой из бутобетонных лент.		
Стены	Кирпичная кладка	Кирпичная кладка	Кирпичная кладка	Кирпичная кладка
Перекрытия	ж/бетонные плиты	ж/бетонные плиты	ж/бетонные плиты	ж/бетонные плиты

5.Участок производства работ по капитальному ремонту здания ремонтного цеха с административно-бытовым корпусом и складами расположен по адресу ул. Тобаякова №2а, Жетысуский район, г. Алматы. Проектируемый объект находится в 140 м севернее от здания ЖД вокзала Алматы-2.

Проектом предусматривается капитальный ремонт объекта:

- замена кровли с отделкой фасадов ремонтного цеха с административно-бытовым корпусом. Ремонтный цех с административно-бытовым корпусом состоит из двух блоков, разделенных между собой деформационными швами: ремонтный цех и административно-бытовой блок. Также ремонтный цех имеет дополнительный деформационный шов в осях 19-20.

Проектом предусматривается капитальный ремонт кровли и фасадов пяти блоков. Конструктивная схема блока АБК – перекрестно-стеновая; ремонтного цеха – железобетонные рамы, опирающиеся по наружным краям на несущие стены из кирпичной кладки толщиной 510 мм.

Наружные несущие стены блока АБК выполнены из кирпичной кладки керамического полнотелого кирпича толщиной 510 мм. Внутренние несущие стены выполнены из кирпичной кладки толщиной 380 мм. Заполнение каркаса ремонтного цеха – кладка из кирпича толщиной 380 мм. Также в существующем административно-бытовом корпусе и ремонтном цехе присутствуют кирпичные перегородки толщиной 120 мм и 250 мм.

Перекрытия и покрытия блока АБК устроены из сборных железобетонных пустотных плит. В ремонтном цехе покрытие выполнено из сборных железобетонных ребристых плит.

Данным капитальным ремонтом предусматривается:

- Кровля - из металлочерепицы по деревянным конструкциям.
- Фасады - из металлического сайдинга.
- Цоколь - из керамогранитных плит.
- Пожарная лестница - из металлических конструкции.
- Крыльца из металлочерепицы по деревянным конструкциям.

Согласно проектно-сметной документации были выполнены следующие объемы и виды работ: 1. Блок А. Демонтаж пожарной лестницы 0,1011 т н., демонтаж покрытия навеса и кровли из профлиста 809,1 м2, демонтаж обрешетки и стропил в объеме 734 м2, разборка покрытия из рубероида 620,09 м2, разборка утеплителя из керамзита 31 м3, демонтаж кирпичного фронтона 27,16 м3, демонтаж деревянного фронтона 757,7 м2.

Блоки Б,В,Г. Демонтаж покрытий навеса из профлиста 380м2, демонтаж м/конструкций навеса 1,2511тн., демонтаж покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов 1700 м2, демонтаж обрешетки 1700 м2, демонтаж стропил 1700 м2, разборка покрытия кровли из двух слоем рубероида 1550 м2, демонтаж утеплителя из керамзитового гравия 77,5м3, демонтаж кирпичного фронтона 75,16 м3.

Блок Д. Демонтаж обшивки фасада из профлиста 128,88 м2. Демонтированный материал был очищен от мусора.

После демонтажных работ были выполнены следующие виды и объемы работ. Блок А. Кладка кирпичного парапета 28,04 м3, монолитная железобетонная обвязка 6,323 м3 и бетонных столбиков для стоек из бетона марки В15, установлены металлические решетки МР1 12 шт, установлены деревянные конструкции под покрытие 25,51 м3, устройство покрытия кровли из металлочерепицы 684 м2, Устройство утеплителя из теплоизоляционных плит ISOVER OL-E 560,9 м2, устройство снегозадержателя 0,162 тн, устройство металлического ограждения кровли 0,36048 тн, устройство слуховых окон с покрытием из металлочерепицы 6 м2, устройство козырька 3 шт. По фасаду выполнены работы по устройству теплоизоляции 642,93 м2, с облицовкой металлосайдингом по металлическому каркасу 642,93 м2, цоколь был облицован керамогранитом 85 м2.

Блоки Б,В,Г. Кладка кирпичного парапета 68,74 м3, монолитная железобетонная обвязка 16,98 м3 и бетонных столбиков для стоек из бетона марки В15, установлены металлические решетки МР1 42 шт, установлены деревянные конструкции под покрытие 60,03 м3, устройство покрытия кровли из металлочерепицы 1870 м2, Устройство утеплителя из теплоизоляционных плит ISOVER OL-E 1700 м2, устройство снегозадержателя 0,162 тн, устройство металлического ограждения кровли 0,9012 тн, устройство слуховых окон с покрытием из металлочерепицы 18 м2, устройство козырька 8 шт. По фасаду выполнены работы по устройству теплоизоляции 877 м2, с облицовкой металлосайдингом по металлическому каркасу 877 м2, цоколь был облицован керамогранитом 205 м2.

Блок Д. По фасаду выполнены работы по устройству теплоизоляции 302,39м2, с облицовкой металлосайдингом по металлическому каркасу 302,39 м2, цоколь был облицован керамогранитом 25 м2. После окончания работ мусор вывезен на свалку.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2021 г.;
месяц, год

окончание работ март 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4;
фактически 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт фасадной части и кровли здания ремонтного цеха с административно-бытовым корпусом на станции Алматы-2 г.Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ММСК Курылыс» Генеральный Директор Шарипов С.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.