Форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Северное строительство"

Подрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ ПО УЛ. 3-Я СЕННАЯ, 54 "А"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за
ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала строительст ва по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за НОЯБРЬ) без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них	стоимость прочих затарат не входящих в СМР в сметных базовом уровне цен 2020 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	3	4	5	7	8	9		10
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ ПО УЛ. 3-Я СЕННАЯ, 54 "А"	57 030 747	50 920 310	50 920 310	50 920 310				6 110 437	57 030 747

Заказчик:
БИН 110340008711
Директор ТОО"Северное строительство" _____ Дронов В.Б.
М.П.(подпись).

Подрядчик:
БИН 110340008711
Директор ТОО"Северное строительство" _____ Дронов В.Б.
М.П.(подпись).

Эксперт технического надзора:
ТОО "NeoCenter" БИН 161240013855
аттестат № KZ14VJE00065032; KZ41VJE00065031 от 28.04.2021 г., KZ74VJE00064922 от 26.04.2021 г.,
_____ Савин С.В.
М.П.(подпись).

Заказчик: ТОО "Северное строительство"

Подрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ ПО УЛ. 3-Я СЕННАЯ, 54 "А"

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-01, Строительная часть здания ниже отметки 0,000											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	65,6	359,05	359,05	23554	23554	–	4051	29813
		НР - 72%; СП - 8%			–	85,77	–	5627		2208	
2	С3412-101-0215 412-101-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	114,8	45,00	–	5166	–		–	5579
		СП - 8%			–	–	–	–		413	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	65,6	41,63	36,69	2731	2407	17	720	3727
		НР - 72%; СП - 8%			4,68	10,55	307	692		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м³ грунта	352,66	370,44	370,44	130639	130639	–	22468	165355
		НР - 72%; СП - 8%			–	88,49	–	31207		12248	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)	м³ грунта	352,66	79,69	79,69	28103	28103	–	5882	36704
		НР - 72%; СП - 8%			–	23,17	–	8171		2719	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	12,94	2507,86	–	32452	–	–	23365	60283
		НР - 72%; СП - 8%			2507,86	–	32452	–		4465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	365,6	68,19	68,19	24930	24930	–	5221	32564
					–	19,83	–	7250		2413	
8	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м³ мокрого грунта	189	1780,98	1780,98	336605	336605	–	164766	541481
					–	1210,81	–	228843		40110	
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	354,63	55,85	55,85	19806	19806	–	4146	25867
					–	16,24	–	5759		1915	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка вручную) НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	10,97	1308,54	–	14355	–	–	10335	26666
					1308,54	–	14355	–		1975	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	365,6	247,68	120,19	90552	43942	–	47480	149074
					127,49	52,89	46610	19337		11041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				708893	609986	17	288434	1077110
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				93724	306886	–	79783	
	Материалы		Тенге				708893				
	Всего заработная плата		Тенге				17				
	Транспортные расходы		Тенге					400610			
		Накладные расходы	Тенге				5166				
		Сметная прибыль	Тенге				288434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79783				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1077110				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					400610			297
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1077110				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					400610			297
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м³ основания	8,1	11727,92	2688,31	94996	21776	62571	18337	122399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1314,71	1119,48	10649	9068		9067	
13	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	29	3015,26	1778,15	87443	51567	18283	34079	131244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			606,65	389,23	17593	11288		9722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	3405,38	1743,59	23838	12206	6721	8948	35409
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			701,61	381,66	4911	2672		2623	
15	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	54	4360,51	2221,11	235468	119940	57844	99048	361277
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1068,23	486,19	57684	26254		26761	
16	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	7128,60	3895,58	106929	58434	24087	43894	162889
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1627,17	852,72	24408	12791		12066	
17	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	49,225	43891,00	–	2160534	–	2160534	–	2333377
		СП - 8%			–	–	–	–		172843	
18	СЦРК8.04-08-2020 СТСЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104тб.4п.2,3,4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента ФБС	м³	49,225	270,00	–	13291	–	13291	–	14354
		СП - 8%			–	–	–	–		1063	
19	СЦ СТСЦ РК8.04-2020т.ч.р.2104т.5п.1.1	Надбавка по морозостойкости на бетон кл.В7,5 F50-1%(22049.1%=220,49) ФБС	м³	49,225	220,49	–	10854	–	10854	–	11722
		СП - 8%			–	–	–	–		868	
20	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В7,5)	м³	2,77	9694,71	2141,19	26854	5931	7494	13378	43450
		НР - 91%; СП - 8%			4848,14	458,93	13429	1271		3219	
21	Е11-061501-0108 1106-1501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление	м³	2,77	20371,85	1708,77	56430	4733	41260	11253	73098
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3767,90	696,42	10437	1929		5415	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05792	399352,00	–	23130	–	23130	–	24980
		СП - 8%			–	–	–	–		1850	
23	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05792	30244,83	1389,00	1752	80	23	1526	3541
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28471,83	489,14	1649	28		262	
24	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство арматурного шва из бетона кл.В7,5,F50)	м³	5,48	38362,39	3128,47	210226	17144	157862	35183	265041
		НР - 91%; СП - 8%			6427,01	628,14	35220	3442		19633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-060301-0101 1106-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м² площади горизонтальной проекции ростверков	56	2749,71	29,81	153984	1669	70739	74717	246997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1456,72	9,47	81576	530		18296	
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,3996	383478,00	--	153238	--	153238	--	165497
					--	--	--	--		12259	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,11929	399352,00	--	47639	--	47639	--	51450
					--	--	--	--		3811	
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	238,1	1204,24	29,55	286730	7036	179573	94004	411192
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			420,50	4,03	100121	960		30458	
29	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	28	4273,75	10,76	119665	301	110160	8631	138559
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			328,71	2,73	9204	76		10264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3813001	300817	3145303	442998	4596479
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				366881	70309	--	340480	
	Материалы		Тенге				3813001				
	Всего заработная плата		Тенге				736616				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					437190			
		Накладные расходы	Тенге				2408686				
		Сметная прибыль	Тенге				442998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				340480				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4596479				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					437190			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4596479				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								259
			Тенге					437190			
		Локальная смета 02-01-02, Строительная часть здания выше отметки 0,000									
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
30	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 400 мм) *НР - 95%; СП - 8%*	м³ кладки	169,44	13354,79	4246,46	2262836	719520	459676	1147487	3683148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6395,42	886,55	1083640	150217		272826	
31	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 *СП - 8%*	м³	155,8848	32887,00	--	5126583	--	5126583	--	5536710
					--	--	--	--		410127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 200 мм)	м³ кладки	4,624	13354,79	4246,46	61753	19635	12546	31315	100513
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6395,42	886,55	29572	4099		7445	
33	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	4,25408	32887,00	–	139904	–	139904	–	151096
		СП - 8%			–	–	–	–		11192	
34	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 100 мм)	м³ кладки	4,44	13354,79	4246,46	59295	18854	12045	30069	96513
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6395,42	886,55	28396	3936		7149	
35	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	4,0848	32887,00	–	134337	–	134337	–	145084
		СП - 8%			–	–	–	–		10747	
36	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	1	9602,06	412,94	9602	413	6167	2901	13503
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3021,70	97,32	3022	97		1000	
37	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,2909	586060,16	3604,37	756545	4653	621912	122188	949032
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			100689,79	1088,04	129980	1405		70299	
38	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычки из уголка)	т конструкций	1,249	44188,73	13995,25	55192	17480	6844	25163	86783
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24714,48	4483,42	30868	5600		6428	
39	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,996	463375,00	–	461522	–	461522	–	498444
		СП - 8%			–	–	–	–		36922	
40	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,263	545661,00	–	143509	–	143509	–	154990
		СП - 8%			–	–	–	–		11481	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	33,723	114,81	3,21	3872	108	1611	1495	5796
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,85	0,38	2153	13		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	67,446	95,59	2,34	6447	158	3772	1754	8858
					37,32	0,38	2517	26		656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9221397	780821	7130428	1362372	11430470
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1310148	165393	–	846701	
	Материалы		Тенге				9166205				
	Всего заработная плата		Тенге				1117725				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1439073			
		Накладные расходы	Тенге				6005855				
		Сметная прибыль	Тенге				1337209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				840273				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				11343687				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1439073			919
	Материалы		Тенге				55192				
	Всего заработная плата		Тенге				6843				
		Накладные расходы	Тенге					36468			
		Сметная прибыль	Тенге				25163				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6428				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				86783				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					36468			22
		Нормативная трудоемкость	Тенге				11430470				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					1475541			941
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия									
43	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	24	4213,29	1212,65	101119	29104	46518	37042	149214
					1062,36	245,61	25497	5895		11053	
44	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	14	5628,74	1428,84	78802	20004	40769	25971	113155
					1287,81	284,30	18029	3980		8382	
45	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 СП - 8%	м²	244,8	10473,00	–	2563790	–	2563790	–	2768893
					–	–	–	–		205103	
46	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство армопояса (бетон В20) НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	15,24	57064,94	7409,25	869670	112917	528065	228412	1185928
					15005,76	1464,20	228688	22314		87847	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,06993	399352,00	–	27927	–	27927	–	30161
					–	–	–	–		2234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,18613	383478,00	–	71377	–	71377	–	77087
					–	–	–	–		5710	
49	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,25606	4448,30	592,51	1139	152	96	615	1894
					3478,85	2,01	891	1		140	
50	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство лестничной площадки с арматурным каркасом НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	0,6	55073,57	4177,20	33044	2506	22069	8171	44512
					14114,63	850,64	8469	510		3297	
51	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,053	383478,00	–	20324	–	20324	–	21950
					–	–	–	–		1626	
52	С1214-201-0203 214-201-0203 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм СП - 8%	т	0,052	607568,00	–	31594	–	31594	–	34121
					–	–	–	–		2527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3798786	164683	3352529	300211	4426916
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				281574	32700	–	327919	
		Материалы	Тенге				3797647				
		Всего заработная плата	Тенге				637422				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					313382			
		Накладные расходы	Тенге				2715012				
		Сметная прибыль	Тенге				299596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				327779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4425022				
		Сметная заработная плата	Тенге								190
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					313382			
		Материалы	Тенге				1139				
		Всего заработная плата	Тенге				97				
		Накладные расходы	Тенге					892			
		Сметная прибыль	Тенге				615				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				140				
		Сметная заработная плата	Тенге				1894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					892			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4426916				
		Сметная заработная плата	Тенге								190
		РАЗДЕЛ 5.Лестница						314274			
53	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,4576	108381,52	36486,64	49595	16696	7097	21808	77115
					56385,06	12682,00	25802	5803		5712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (лестница на чердак)	т конструкций	0,0492	108381,52	36486,64	5332	1795	763	2345	8291
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			56385,06	12682,00	2774	624		614	
55	Е11-060301-0101 1106-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м² площади горизонтальной проекции ростверков	4,3	2749,71	29,81	11824	128	5432	5737	18966
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1456,72	9,47	6264	41		1405	
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,43	35980,05	1755,90	15471	755	13897	888	17668
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1905,12	365,30	819	157		1309	
57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	25,14	114,81	3,21	2886	81	1200	1114	4320
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,85	0,38	1605	10		320	
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	25,14	95,59	2,34	2403	59	1406	654	3302
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			37,32	0,38	938	10		245	
59	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 (лестница на чердак)	м² окрашиваемой поверхности	2,78	768,59	1,53	2137	4	400	1388	3807
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			623,48	0,73	1733	2		282	
60	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,3	22038,00	122,91	226991	1266	217385	10460	256447
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			809,68	50,94	8340	525		18996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				316639	20784	247580	44394	389916
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48275	7172	–	28883	
	Материалы		Тенге				261712				
	Всего заработная плата		Тенге				239720				
		Накладные расходы	Тенге					20444			
		Сметная прибыль	Тенге				20241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				304510				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					20444			
	Материалы		Тенге				54927				
	Всего заработная плата		Тенге				7860				
								35003			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				24153				
		Сметная прибыль	Тенге				6326				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				85406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					35003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				389916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					55447			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
61	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	133,65	2287,17	117,21	305680	15665	160832	123629	463654
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			966,58	17,48	129183	2336		34345	
62	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	133,65	1383,91	57,95	184960	7745	99270	74519	280238
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			583,20	9,96	77945	1331		20759	
63	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	2,23	187242,86	1174,18	417552	2618	334452	73319	530141
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			36090,53	441,28	80482	984		39270	
64	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	2,23	11828,48	89,05	26378	199	23189	2769	31478
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1340,98	38,56	2990	86		2332	
65	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м² покрытия	24,3	3854,81	59,25	93672	1439	80607	11007	113053
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			478,45	24,83	11626	603		8374	
66	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м² покрытия	41,5	5560,39	90,34	230756	3749	206276	20074	270896
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			499,54	37,90	20731	1573		20066	
67	Е11-100114-0507 1110-0114-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м² покрытия	61,8	6767,89	117,79	418256	7280	378696	31799	486059
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			522,33	49,38	32280	3052		36004	
68	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	127,6	412,62	4,13	52650	527	45637	6043	63389
		НР - 90%; СП - 8%									
					50,83	1,79	6486	228		4696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м² кровли	189	1143,61	31,00	216142	5859	15607	181189	429117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1030,03	12,00	194676	2268		31786	
70	С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	м²	217,35	3915,00	–	850925	–	850925	–	918999
					–	–	–	–		68074	
71	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м² покрытия	29,7	4960,91	22,43	147339	667	97979	44946	207668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1639,49	5,44	48693	162		15383	
72	Е11-260201-0108 1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо (вентшахта) НР - 76%; СП - 8%	м²	1,65	1394,40	16,96	2301	28	464	1381	3977
					1096,54	4,84	1809	8		295	
73	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 СП - 8%	м³	0,15	43327,00	–	6499	–	6499	–	7019
					–	–	–	–		520	
74	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Обивка сталью оцинкованной НР - 90%; СП - 8%	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	1,66	4015,84	9,38	6666	16	5778	792	8054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			525,58	4,23	872	7		597	
75	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	133,65	1160,68	39,18	155125	5236	109472	37953	208524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			302,41	6,25	40417	835		15446	
76	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР - 92%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	133,65	958,04	34,13	128042	4561	97145	24876	165151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			197,05	5,27	26336	704		12233	
77	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР - 92%; СП - 8%	м² утепляемого покрытия	133,65	715,30	209,28	95600	27970	–	70071	178925
					506,02	63,86	67630	8535		13254	
78	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 СП - 8%	м³	13,76595	43327,00	–	596437	–	596437	–	644152
					–	–	–	–		47715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м труб	27,4	2200,94	141,94	60306	3889	1774	51222	120450
					1994,27	37,70	54643	1033		8922	
80	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	м	27,4	3310,00	–	90694	–	90694	–	97950
					–	–	–	–		7256	
81	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	4	3680,00	–	14720	–	14720	–	15898
					–	–	–	–		1178	
82	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	4	3330,00	–	13320	–	13320	–	14386
					–	–	–	–		1066	
83	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Желоба подвесные. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м желобов	53,72	3088,42	18,18	165910	977	139743	23445	204504
					468,91	5,47	25190	294		15149	
84	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	слуховое окно	1	36117,30	1274,04	36117	1274	24588	9714	49498
					10255,26	538,14	10255	538		3667	
85	Е11-100106-0402 1110-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Приборы оконные. Установка НР - 90%; СП - 8%	комплект	1	786,51	6,52	787	7	–	704	1611
					779,99	2,62	780	3		119	
86	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке СП - 8%	пара	1	3218,00	–	3218	–	3218	–	3475
					–	–	–	–		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4320052	89706	3397322	789452	5518267
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				833024	24580	–	408763	
	Материалы		Тенге				4320052				
	Всего заработная плата		Тенге				1821507				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					857604			
		Накладные расходы	Тенге				1575813				
		Сметная прибыль	Тенге				789452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				408763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5518267				
		Сметная заработная плата	Тенге								504
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					857604			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5518267				
		Сметная заработная плата	Тенге								504
								857604			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
		Окна									
87	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м²	13,39	4345,44	255,03	58185	3415	28669	24992	89831
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1949,29	124,56	26101	1668		6654	
88	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка *СП - 8%*	м²	13,39	38517,00	–	515743	–	515743	–	557002
					–	–	–	–		41259	
89	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м² поверхности	14,8	648,54	9,83	9598	146	–	7234	18179
					638,71	4,43	9453	66		1347	
90	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 *СП - 8%*	м³	3,0488	17627,00	–	53741	–	53741	–	58040
					–	–	–	–		4299	
91	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м² поверхности	14,7	5293,13	13,75	77809	202	56636	15987	101300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1426,58	4,43	20971	65		7504	
92	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	10	1498,90	7,34	14989	73	11637	2983	19409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			327,90	3,50	3279	35		1438	
93	С1223-501-0117 223-501-0117 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм *СП - 8%*	м	10	2672,00	–	26720	–	26720	–	28858
		Двери			–	–	–	–		2138	
94	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м²	5,2	2651,68	258,18	13789	1343	4702	7560	23057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1489,28	126,07	7744	656		1708	
95	С1223-203-0102 223-203-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м²	1,8	43816,00	–	78869	–	78869	–	85179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		6310	
96	С1223-203-0209 223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный СП - 8%	м²	3,4	40624,00	–	138122	–	138122	–	149172
					–	–	–	–		11050	
97	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР - 76%; СП - 8%	м² поверхности	2,1	648,54	9,83	1362	20	–	1026	2580
					638,71	4,43	1341	9		191	
98	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 СП - 8%	м³	0,4326	17627,00	–	7625	–	7625	–	8235
					–	–	–	–		610	
99	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² поверхности	2,1	5293,13	13,75	11116	29	8091	2284	14472
					1426,58	4,43	2996	9		1072	
100	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	10,4	2466,51	123,02	25652	1279	6594	16488	45511
					1709,50	52,04	17779	541		3371	
101	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	м²	10,4	7373,00	–	76679	–	76679	–	82813
					–	–	–	–		6134	
102	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м коробок	52	485,82	1,79	25263	93	18881	5698	33438
					120,95	0,81	6289	42		2477	
103	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	10	527,00	–	5270	–	5270	–	5692
					–	–	–	–		422	
104	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке СП - 8%	пара	5	3218,00	–	16090	–	16090	–	17377
					–	–	–	–		1287	
105	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м откосов	26	803,59	1,06	20893	28	4999	12693	36273
					610,22	–	15866	–		2687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	7,2	4080,56 3489,47	73,76 32,27	29380 25124	531 232	3725	17496 3750	50626
107	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный *СП - 8%*	м²	3,6	72945,00 –	– –	262602 –	– –	262602	– 21008	283610
108	С1223-207-0104 223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный *СП - 8%*	м²	3,6	37497,00 –	– –	134989 –	– –	134989	– 10799	145788
109	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	1,26	2651,68 1489,28	258,18 126,07	3341 1876	325 159	1140	1832 414	5587
110	С1223-301-0202 223-301-0202 РСНБ РК 2022	Дверь из ПВХ профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла *СП - 8%*	м²	1,26	90360,00 –	– –	113854 –	– –	113854	– 9108	122962
		Ворота									
111	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,4719	243991,48 88238,30	121307,72 20756,47	115140 41640	57245 9795	16255	35490 12050	162680
112	С1223-401-0202 223-401-0202 РСНБ РК 2022	Ворота распашные Г *СП - 8%*	шт.	1	632903,00 –	– –	632903 –	– –	632903	– 50632	683535
113	Е11-260201-0108 1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м²	17,5	1394,40 1096,54	16,96 4,84	24402 19189	297 85	4916	14648 3124	42174
114	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 *СП - 8%*	м³	0,8	19969,00 –	– –	15975 –	– –	15975	– 1278	17253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² обшивки стен (плиты OSB)	17,5	3546,81	22,02	62069	386	38586	20943	89653
					1319,85	9,87	23097	173		6641	
116	Е11-150403-0304 1115-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² окрашиваемой поверхности	49,34	1615,26	4,06	79697	201	6616	58378	149121
					1477,09	1,88	72880	93		11046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2651867	65613	2290629	245732	3129407
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295625	13628	–	231808	
	Материалы		Тенге				2507347				
	Всего заработная плата		Тенге				191467				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					232462			
		Накладные расходы	Тенге				2079182				
		Сметная прибыль	Тенге				192746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				216008				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2916101				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					232462			144
	Материалы		Тенге				144520				
	Всего заработная плата		Тенге				19980				
		Накладные расходы	Тенге					76791			
		Сметная прибыль	Тенге				52986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15800				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				213306				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					76791			42
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3129407				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					309253			186
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
117	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² оштукатуриваемой поверхности	679,93	2012,09	106,92	1368080	72698	366312	791364	2332200
					1366,42	88,44	929070	60133		172757	
118	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Декоративное оштукатуривание НР - 80%; СП - 8%	м² оштукатуриваемой поверхности	371,155	1769,67	24,01	656822	8912	290306	288588	1021044
					963,49	8,43	357604	3129		75634	
119	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² окрашиваемой поверхности	318,536	608,00	4,49	193670	1430	65574	101861	319173
					397,65	2,07	126666	659		23642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² окрашиваемой поверхности	173,856	763,88	1,95	132805	339	38031	75676	225159
					543,18	0,92	94435	160		16678	
121	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² окрашиваемой поверхности	143,27	1133,49	7,28	162395	1043	40502	97065	280217
					843,51	3,37	120850	483		20757	
122	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² поверхности облицовки	62,59	5002,63	21,45	313115	1342	148170	131375	480049
					2613,88	9,83	163603	615		35559	
123	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	108,67	15464,39	8,32	1680515	904	1597449	65730	1885945
					756,07	–	82162	–		139700	
124	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 м карниза (галтели)	92,7	482,02	–	44683	–	9290	28314	78837
					381,80	–	35393	–		5840	
125	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (вагонка) НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	26,33	3286,66	25,08	86538	660	69447	15056	109721
					624,06	11,28	16431	297		8128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4638623	87328	2625081	1595029	6732347
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1926214	65476	–	498695	
	Материалы		Тенге				4638623				
	Всего заработная плата		Тенге				2625079				
		Накладные расходы	Тенге					1991690			
		Сметная прибыль	Тенге				1595029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				498695				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6732347				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1991690			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6732347				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1189
			Тенге					1991690			
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
126	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,04	17022,69	2623,67	34726	5353	19697	11106	49499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4742,91	1048,82	9676	2140		3667	
127	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	2,04	33884,16	12,21	69124	25	58169	10274	85750
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5357,73	--	10930	--		6352	
128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06-	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 50 мм)	м² стяжки	105,15	1026,39	35,09	107925	3689	52335	50791	171412
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			493,59	20,27	51901	2131		12697	
129	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	105,15	817,52	36,06	85962	3792	78318	5609	98897
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,63	20,11	3852	2115		7326	
130	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	27,4	2287,17	117,21	62668	3212	32972	25346	95055
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			966,58	17,48	26484	479		7041	
131	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	27,4	1383,91	57,95	37919	1588	20351	15277	57452
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			583,20	9,96	15980	273		4256	
132	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	51,84	6966,91	194,75	361165	10096	272377	78142	474451
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1517,97	85,62	78692	4439		35144	
133	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	82,87	3646,82	60,57	302212	5019	266413	30862	359720
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,43	24,75	30780	2051		26646	
134	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	20,2	2431,28	17,24	49112	348	40766	7640	61293
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			395,93	6,45	7998	130		4540	
135	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	76	301,63	3,09	22924	235	13343	8875	34342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			122,98	1,24	9346	94		2544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1133737	33357	854741	243922	1487872
		Стоимость общестроительных работ					245639	13852	–	110213	
		Материалы	Тенге				1133737				
		Всего заработная плата	Тенге				854743				
		Накладные расходы	Тенге					259491			
		Сметная прибыль	Тенге				243922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				110213				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1487872				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					259491			163
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1487872				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					259491			163
		РАЗДЕЛ 10.Входная группа									
136	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	87,52	2012,09	106,92	176098	9357	47152	101864	300199
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1366,42	88,44	119589	7740		22237	
137	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Декоративное оштукатуривание	м² оштукатуриваемой поверхности	87,52	1769,67	24,01	154882	2102	68455	68050	240767
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			963,49	8,43	84325	738		17835	
138	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	87,52	608,00	4,49	53212	393	18017	27987	87695
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			397,65	2,07	34802	181		6496	
139	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,23	16925,69	2623,67	20819	3227	11758	6696	29717
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4742,91	1048,82	5834	1290		2201	
140	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,845	38985,18	12,21	71928	23	62020	9292	87717
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5357,73	–	9885	–		6498	
141	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	12,3	4914,67	194,75	60450	2395	39384	18541	85310
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1517,97	85,62	18671	1053		6319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м²	12,3	2106,70	214,02	25912	2632	–	19603	49156
					1892,68	99,47	23280	1223		3641	
143	С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе *СП - 8%*	м²	12,3	12528,00	–	154094	–	154094	–	166422
					–	–	–	–		12328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				717395	20129	400880	252033	1046983
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				296386	12225	–	77555	
	Материалы		Тенге				717395				
	Всего заработная плата		Тенге				246786				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					308611			
		Накладные расходы	Тенге				154094				
		Сметная прибыль	Тенге				252033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1046983				
		Сметная заработная плата	Тенге								186
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					308611			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1046983				
		Сметная заработная плата	Тенге								186
								308611			
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									
144	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² поверхности облицовки	291,98	5078,68	18,16	1482873	5302	640079	670859	2326029
					2868,32	3,70	837492	1080		172297	
145	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета *СП - 8%*	м²	321,178	10842,00	–	3482212	–	3482212	–	3760789
					–	–	–	–		278577	
146	С1234-101-0303 234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³ *СП - 8%*	м³	30,6579	25157,00	–	771261	–	771261	–	832962
					–	–	–	–		61701	
147	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м²	291,98	137,00	–	40001	–	40001	–	43201
					–	–	–	–		3200	
148	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	15,32	2996,72	5,78	45910	89	35846	8000	58223
					651,12	1,63	9975	25		4313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5822257	5391	4969399	678859	7021204
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				847467	1105	–	520088	
							5822257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				675925				
	Всего заработная плата		Тенге					848572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4293474				
		Накладные расходы	Тенге				678859				
		Сметная прибыль	Тенге				520088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7021204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата	Тенге					848572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7021204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата	Тенге					848572			
		Локальная смета 02-01-03, Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 12. Отопление									
149	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	175	1424,52	2,95	249291	516	658	243203	531893
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1417,81	0,28	248117	49		39400	
150	Коммерческое предложение	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009, производитель GIACOMINI	м	173,25	716,70	–	124168	–	124168	–	134102
		СП - 8%			–	–	–	–		9934	
151	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	175	319,21	3,76	55862	659	995	39062	102517
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			309,76	0,26	54208	46		7593	
152	Коммерческое предложение	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм, производитель GIACOMINI	м	176,75	135,00	–	23861	–	23861	–	25770
		СП - 8%			–	–	–	–		1909	
153	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2173,36	27,84	10867	140	7895	2825	14787
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			566,36	10,11	2832	51		1095	
154	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1777,15	27,84	35543	557	23659	11299	50589
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			566,36	10,11	11327	202		3747	
155	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2558,52	27,84	89548	975	68750	19773	118067
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			566,36	10,11	19823	354		8746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	8	708,00	–	5664	–	5664	–	6117
					–	–	–	–		453	
157	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы стальные панельные. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	кВт	21,67	1540,66	119,24	33386	2584	8094	23494	61431
					1047,89	58,43	22708	1266		4550	
158	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт СП - 8%	секция	110	3065,00	–	337150	–	337150	–	364122
					–	–	–	–		26972	
159	С1245-106-0101 245-106-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов СП - 8%	шт.	11	4000,00	–	44000	–	44000	–	47520
					–	–	–	–		3520	
160	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	3000,67	121,30	6001	242	608	5086	11974
					2575,70	19,07	5151	38		887	
161	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	1	3966,00	–	3966	–	3966	–	4283
					–	–	–	–		317	
162	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	273,41	–	547	–	39	498	1128
					253,91	–	508	–		84	
163	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	2	320,00	–	640	–	640	–	691
					–	–	–	–		51	
164	Е11-181101-0202 1118-1101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 узел	2	8694,64	178,90	17389	358	2686	14212	34129
					7172,55	78,57	14345	157		2528	
165	С1245-509-0107 245-509-0107 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 423 мм СП - 8%	шт.	1	60742,00	–	60742	–	60742	–	65601
					–	–	–	–		4859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С1245-509-0303 245-509-0303 РСНБ РК 2022	Аксессуары коллекторных групп Кронштейн для коллекторов СП - 8%	шт.	1	3092,00	–	3092	–	3092	–	3339
					–	–	–	–		247	
167	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	11	661,37	0,85	7275	9	215	6914	15324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			641,02	0,38	7051	4		1135	
168	С1245-405-0902 245-405-0902 РСНБ РК 2022 прим.	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Дизайн, М28х1,5 (Giacomini, Италия) СП - 8%	шт.	11	5325,00	–	58575	–	58575	–	63261
					–	–	–	–		4686	
169	Коммерческое предложение	Группа термостатическая для двухтрубных систем с угловым клапаном, (Giacomini, Италия) СП - 8%	шт	11	17425,00	–	191675	–	191675	–	207009
					–	–	–	–		15334	
170	Коммерческое предложение	Хромированная трубка для групп для однотрубных и двухтрубных систем, для соединения верхнего и нижнего узла (GIACOMINI, Италия) СП - 8%	шт	11	10402,00	–	114422	–	114422	–	123576
					–	–	–	–		9154	
171	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	1352,35	23,60	1352	23	15	1296	2860
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1314,35	8,39	1314	8		212	
172	С1245-509-0315 245-509-0315 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный (ШРН-5) СП - 8%	шт.	1	32586,00	–	32586	–	32586	–	35193
					–	–	–	–		2607	
173	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м²	6,62	114,81	3,21	760	22	315	293	1138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,85	0,38	423	3		84	
174	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м²	6,62	191,19	4,68	1266	31	741	344	1739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			74,65	0,76	494	5		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1509628	6116	1115211	368299	2028160
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				388301	2183	–	150233	
	Материалы		Тенге				604303				
	Всего заработная плата		Тенге				2053				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					55179			
		Накладные расходы	Тенге				546415				
		Сметная прибыль	Тенге				39699				
							51518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				695520				33
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					55179			
		Сметная заработная плата	Тенге				905325				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				112619				
		Материалы	Тенге					335305			
		Всего заработная плата	Тенге				454126				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1180				
		Сдача и испытание	Тенге				328600				
		Накладные расходы	Тенге				98715				
		Сметная прибыль	Тенге				1332640				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								187
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					335305			
		Сметная заработная плата	Тенге				2028160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					390484			220
		РАЗДЕЛ 13. Вентиляция									
175	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	2,4	9216,63	75,78	22120	182	15500	6381	30781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2682,45	30,48	6438	73		2280	
176	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	2017,85	77,04	2018	77	7	1915	4248
					1934,04	20,02	1934	20		315	
177	С1246-304-0105 246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	1	2131,00	–	2131	–	2131	–	2301
					–	–	–	–		170	
178	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР - 76%; СП - 8%	м³ изоляции	0,2	33842,24	2285,56	6768	458	634	4470	12137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28378,11	1027,59	5676	206		899	
179	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 СП - 8%	м³	0,2	11573,00	–	2315	–	2315	–	2500
					–	–	–	–		185	
180	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР - 76%; СП - 8%	м² поверхности покрытия изоляции	1	5837,75	198,30	5838	199	2590	2334	8826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3049,05	21,76	3049	22		654	
181	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15693,08	68,23	15693	68	14707	919	17941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			917,86	20,02	918	20		1329	
182	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Кондиционер, масса до 0,25 т. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	агрегат	2	15142,30 13063,84	1155,26 323,17	30285 26128	2310 646	1847	26239 4522	61045
183	Коммерческое предложение	Стоиомть кондицинера (кабинет директора) СП - 8%	шт	1	111598,21 --	-- --	111598 --	-- --	111598	-- 8928	120526
184	Коммерческое предложение	Стоиомть кондицинера СП - 8%	шт	1	133901,79 --	-- --	133902 --	-- --	133902	-- 10712	144614
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				332668	3294	285231	42258	404920
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44143	987	--	29994	
	Материалы		Тенге				262552				
	Всего заработная плата		Тенге				3226				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8953			
		Накладные расходы	Тенге				249946				
		Сметная прибыль	Тенге				6804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				290904				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					8953			
	Материалы		Тенге				70116				
	Всего заработная плата		Тенге				32060				
	Сдача и испытание		Тенге					36177			
		Накладные расходы	Тенге				1812				
		Сметная прибыль	Тенге				35454				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114016				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					36177			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				404920				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
		Локальная смета 02-01-04, Электроснабжение						45130			
185	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	549	315,01 263,27	2,55 0,09	172940 144535	1400 49	27005	104101 22163	299205
186	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	20	236,35 199,02	0,89 0,08	4727 3980	18 2	729	2867 608	8202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 СН - 8%	км	0,33558	249386,00	–	83689	–	83689	–	90384
					–	–	–	–		6695	
188	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 СН - 8%	км	0,1989	574495,00	–	114267	–	114267	–	123408
					–	–	–	–		9141	
189	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 СН - 8%	км	0,0204	494622,00	–	10090	–	10090	–	10897
					–	–	–	–		807	
190	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 СН - 8%	км	0,0102	956170,00	–	9753	–	9753	–	10533
					–	–	–	–		780	
191	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 СН - 8%	км	0,0153	1496269,00	–	22893	–	22893	–	24724
					–	–	–	–		1831	
192	Ц13-080201-1002 1308-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СН - 8%	м кабеля	50	1728,25	1169,05	86413	58453	9331	32071	127962
					372,57	518,28	18629	25914		9479	
193	С1243-701-0103 243-701-0103 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0 СН - 8%	км	0,051	1100192,00	–	56110	–	56110	–	60599
					–	–	–	–		4489	
194	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР - 22%; СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	4384,16	82,50	4384	82	1079	2344	7266
					3222,53	33,27	3223	33		538	
195	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СН - 8%	шт.	1	9060,00	–	9060	–	9060	–	9785
					–	–	–	–		725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	2052,38	--	30786	--	244	21990	56998
					2036,12	--	30542	--		4222	
197	С1247-204-0615 247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	3	635,00	--	1905	--	1905	--	2057
					--	--	--	--		152	
198	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	12	1888,00	--	22656	--	22656	--	24468
					--	--	--	--		1812	
199	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Коробка монтажная ответвительная для скрытой проводки, подразетник. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	63	427,34	0,49	26922	31	2698	17429	47899
					384,01	0,22	24193	14		3548	
200	С1247-202-0301 247-202-0301 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 СП - 8%	шт.	24	2362,00	--	56688	--	56688	--	61223
					--	--	--	--		4535	
201	С1243-905-0202 243-905-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Подразетник	шт.	39	144,00	--	5616	--	5616	--	6065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		449	
203	С1247-104-0101 247-104-0101 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 60W, мощность 60 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017 СП - 8%	шт.	16	29521,00	--	472336	--	472336	--	510123
		Строительные работы			--	--	--	--		37787	
204	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверстие	63	462,71	203,26	29151	12805	--	18368	51321
					259,45	87,65	16345	5522		3801	
205	Е11-460302-0609 1146-0302-0609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 10 см2 НР - 84%; СП - 8%	м борозд	185	206,49	12,77	38201	2362	--	30103	73769
					193,72	--	35838	--		5465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1271811	75243	907630	237690	1630259
		Стоимость монтажных работ	Тенге				288936	31573	--	120758	
							117199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				9576				
Всего заработная плата			Тенге					75085			
		Накладные расходы	Тенге				54061				
		Сметная прибыль	Тенге				13701				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				184961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					75085			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1154612				
Материалы			Тенге				32993				
Всего заработная плата			Тенге					245424			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				865063				
		Накладные расходы	Тенге				183629				
		Сметная прибыль	Тенге				107057				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1445298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					245424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1630259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					320509			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50920310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7266337				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2263268			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					748069			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30721980		
		- Перевозка грузов	Тенге				5166				
		- Накладные расходы	Тенге							6891683	
		- Сметная прибыль	Тенге							3771873	

Итого по акту:	Тенге	50 920 310
НДС 12 %	Тенге	6 110 437
Итого по акту с НДС:	**Тенге**	**57 030 747**

Заказчик:
Директор ТОО "Северное строительство"
БИН 110340008711

_____Дронов В.Б.

М.П.(подпись).

Подрядик:
Директор ТОО "Северное строительство"
БИН 110340008711

_____Дронов В.Б.

М.П.(подпись).

Расценки проверены: авторский надзор
ТОО "Проектно-производственное объединение- "Готика"
БИН 030940004911, ГСЛ №000263 ОТ 29.03.2007 г.

_____Прудовикова О.Б.

М.П.(подпись).

Эксперт технического надзора ТОО "NeoCenter"
аттестат № KZ74VJE00065032; KZ41VJE00065031 от 28.04.2021 г., KZ74VJE00064922 от 26.04.2021 г., БИН 161240013855

_____Савин С.В.

М.П.(подпись).