Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" 11 **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ», БИН 060340008938, тел.:8 701 4041155, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, Сапарлы Жол, 2, 2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Турдалиева Сембека Сапарбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП №6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района», Актюбинская область, Мартукский район, Сарыжарский с.о., с.Сарыжар**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»,**

наименование организации,

директор АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Бітірбай Жомарт Қайратұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____-_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО " Poligram ", №597080/2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» № 47 от 05.04.2022 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб	м	2 701,0		2 701,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Закольцовка осуществляется от точки подключения от существующего стального газопровода на выходе из ГРП№6 низкого давления Ø159мм, и до существующего стального надземного газопровода низкого давления Ø57мм.

Прокладка г/пр низкого давления исполнена подземно, из труб ПЭ100 SDR 17,6
Ø630*35,8мм протяженность 16,0 м
Ø225*12,8мм протяженность 2000,0 м
Ø63*3,6мм протяженность 415,0 м
Ø32*2,3мм протяженность 270,0 м

Общая протяженность газопровода низкого давления – 2701,0 м.

В точке подключения установлена задвижка подземного исполнения в ограждении размерами 2000х2000х1750мм.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **" 01 " ноября 2023 года;**
окончание работ **" 30 " ноября 2023 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;
фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак», Бітірбай Ж.К. 30.11.**.23г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____-_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП №6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ»**
Турдалиев Сембек Сапарбекович Директор
.23г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*