Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **ТОО "Кызылординский университет "Болашак"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алтын Өрлеу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство 5-этажной пристройки учебного корпуса с медицинской клиникой к зданию университета Болашак» г. Кызылорда, левый берег реки Сырдария, здание 115**
(наименование, адрес)

Обьект: **«Строительство 5-этажной пристройки учебного корпуса с медицинской клиникой к зданию университета Болашак»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01/24 от 01.09.2024 года**

Акт выполненных работ № 1
за ноябрь месяц 2024 года на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Еиница измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Общестроительные работы					
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1	"6101-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024"	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	9082	365	3314930	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	272,46	6360	1732846	
3	3	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	5 085,92	51	259382	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	1 271,48	3 286	4178083	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	5 085,92	576	2929490	
			ФУНДАМЕНТЫ					
6	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	165,88	9 402	1559604	
7	7	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	169,1976	17 146	2901062	
8	8	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	169,1976	18 833	3186498	
9	9	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	260	34 863	9064380	

10	10	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	263,9	26 089	6884887	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	31,6	387 658	12249993	
			КОЛОННА					
12	12	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	48	129 746	6227808	
13	13	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	48,72	26 089	1271056	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,4	326 596	2743406	
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ					
15	15	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	60	75 584	4535040	
16	16	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	60,9	26 089	1588820	
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44568	387 658	172771	
			СТЕНЫ					
18	18	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	672	31 317	21045024	
19	19	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	196,6272	60 353	11867041	
20	20	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	$м^2$	1 680	13 610	22864800	
21	21	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600x600x10мм	$м^2$	1 713,6	4 732	8108755	
22	22	231-102-0300 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	1 680			
23	23	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	1 713,6	18 406	31540522	
24	24	231-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели	$м^2$	1 680	5 430	9122400	
			ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
25	25	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	192	8 371	1607232	
26	26	261-101-0361 *РСНБ РК 2022*	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	192			
27	27	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1 728	8 064	13934592	
			КРОВЛЯ					

28	28	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	2 012	3 342	6724104	
29	29	261-105-0132 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$	2 072,36			
30	30	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	331,9072	31 847	10570249	
31	31	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	2 012	1 607	3233284	
32	32	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	2 012	4 307	8665684	
33	33	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	73,824	245 670	18136342	
34	34	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	73,824	3 746	276545	
35	35	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,1255008	205 945	25846	
36	36	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,4946208	725 499	358847	
37	37	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,073824	435 089	32120	
38	38	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	2 416	7 098	17148768	
39	39	261-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица	$м^2$	2 672,096			
40	40	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2 672,096	5 262	14060569	
41	41	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	2 416	144	347904	
42	42	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,14496	205 945	29854	
43	43	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,55568	725 499	403145	
44	44	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,09664	435 089	42047	
			ОКНА					
45	45	6108-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	210,6	10 481	2207299	
46	46	261-104-0120 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные	$м^2$	210,6			
47	47	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	210,6	39 305	8277633	

48	48	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	155,844	4 334	675428	
49	49	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	155,844	2 347	365766	
50	50	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	155,844	1 825	284415	
51	51	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	163,6362	462	75600	
52	52	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	163,6362	865	141545	
			ДВЕРИ					
53	53	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	21,84	10 040	219274	
54	54	261-104-0121 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные	$м^2$	21,84			
55	55	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	21,84	68 169	1488811	
56	56	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	54,6	7 972	435271	
57	57	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	125,16	5 583	698768	
58	58	223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	98,28	45 631	4484615	
59	59	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	26,88	46 953	1262097	
60	60	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	68	3 217	218756	
61	61	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	68	3 410	231880	
62	62	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	136	601	81736	
63	63	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	440	816	359040	
64	64	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса более 1 т	шт.	4	23 881	95524	
65	65	261-101-0361 *РСНБ РК 2022*	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	4			
66	66	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	8	17 558	140464	
67	67	261-101-0361 *РСНБ РК 2022*	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	8			

68	68	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	28,8	10 186	293357	
69	69	222-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	14,56	8 125	118300	
70	70	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	1,30924	239 421	313460	
71	71	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	1,30924			
72	72	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,30924	1 146 761	1501385	
73	73	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,27552	239 421	65965	
74	74	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	0,27552			
75	75	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,27552	1 146 761	315956	
76	76	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	45,95804	248	11398	
77	77	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	45,95804	192	8824	
78	78	232-602-0101 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	64	2 941	188224	
79	79	1115-0404-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Заполнения проемов оконных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	10,176	2 939	29907	
			ПОЛЫ					
80	80	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1 728	1 406	2429568	
81	81	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	35,2512	21 182	746691	
82	82	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024)*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	1 728	6 110	10558080	
83	83	261-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	$м^2$	1 762,56			
84	84	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 762,56	3 632	6401618	
85	85	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	1 848,96	1 230	2274221	
86	86	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1 867,4496	1 977	3691948	
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					

87	87	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	1 728	2 095	3620160	
88	88	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 750,272	76	361021	
89	89	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 728	1 256	2170368	
90	90	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,19232	199 032	237310	
91	91	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	11 808	3 955	46700640	
92	92	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	220,8096	24 116	5325044	
93	93	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	654,1632	1 069	699300	
94	94	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	11 808	1 355	15999840	
95	95	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	32 460,192	76	2466975	
96	96	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	11 808	1 122	13248576	
97	97	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,43904	199 032	1480607	
98	98	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	723,8	7 635	5526213	
99	99	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	738,276	2 546	1879651	
			ОТКОСЫ					
100	100	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	460	8 884	4086640	
101	101	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	19,78	23 698	468746	
102	102	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	460	3 975	1828500	
103	103	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	5 897,2	78	459982	
104	104	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	460	1 122	516120	
105	105	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2898	199 032	57679	
			ОТМОСТКА					
106	106	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	36	8 436	303696	

107	107	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	41,4	5 953	246454	
108	108	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	16,8	26 802	450274	
109	109	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,136	19 075	326869	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			424099219	
			ИТОГО ПО ОБЬЕКТУ				424099219	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%				4410632	
			Итого				428509851	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Непредвиденные работы и затраты 2%				8570197	
			Итого				**437080048**	
			ИТОГО				**437080048**	

Генеральный директор ТОО "Алтын Өрлеу" **Бакберген К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб ТОО "Алтын Өрлеу" **Игисинов Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора, ТОО "AsKen-build"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

М.П.

ТОО "Кызылординский университет "Болашак"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор проекта Асқаров Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №