Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ», совместно с АО «Алматыгазмонтаж», Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, улица Сапарлы жол, дом 2, кв.2**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Турдалиев С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159, 108мм мкр.Аксу г.Жанаозен». Мангистауская область, г.Жанаозен** наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **МПФ АО «КазТрансГаз Аймак», в лице – директора Джумагалиева Е.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ASK PROJECT 1», РП №А-25-22-ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **МПФ АО «КазТрансГазАймак» приказ №4 от 16.01.2023 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	3	-	3	-
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт	11	-	11	-
Газопровод низкого давления РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -225х13,4 СТ РК ГОСТ Р50838-2011	м	250	-	250	-
Газопровод низкого давления ГОСТ 10705-80 размерами ст.219х6,0 мм	м	1 000,0	-	1 000,0	-

Газопровод среднего давления ГОСТ 10705-80 размерами ст.108х5,0 мм	м	8,0	-	8,0	-
Устройство футляров из труб Ду315х28,6мм ПЭ при пересечении ГП с автодорогой	м	129,56	-	129,56	-
Демонтаж надземного существующего стального газопровода Ду159мм	шт	801	-	801	-
Демонтаж надземного существующего стального газопровода Ду108мм	шт	1140	-	1140	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод среднего давления выполнены из труб Ду108х5мм ГОСТ 10704-91. Антикоррозийная защита труб Д 108х5мм., ГОСТ 10704-91 - краска ПФ 115 в два слоя по грунтовке ГФ-021 за два раза.

Опоры для надземного газопровода низкого давления Ду219х6мм выполнены из труб Ду 325х6мм, Ду219х6мм ГОСТ 10704-91 устанавливаемых на монолитные бетонные фундаменты из бетона класса В15. Под бетонными фундаментами выполнена подготовка из щебня, пропитанного битумом. Все боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазаны битумом за 2 раза. Антикоррозийная защита труб ГОСТ 10704-91 - краска ПФ 115 в два слоя по грунтовке ГФ-021 за два раза.

Газопровод низкого давления подземный выполнен из труб ПЭ 100 SDR 11 D 225х13,4мм.

Запорная арматура – задвижка стальная литая фланцевая клиновая PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 - 3шт, задвижка стальная литая фланцевая клиновая, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 - 11шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2023г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7 месяц

по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;

фактически 7 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

«МЕМҚАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Маңғыстаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДИРЕКТОРЫ ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ 2023ж. «29» 12 № 589

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Джумагалиев Е.В

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159, 108мм мкр.Аксу г.Жанаозен»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Турдалиев С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТУР-ГАЗ