Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ», совместно с АО «Алматыгазмонтаж», Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, улица Сапарлы жол, дом 2, кв.2**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Турдалиев С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Реконструкция газопроводов с.Толеп с установкой дополнительного ПГБ", Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Толеп.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **МПФ АО «КазТрансГаз Аймак», в лице – директора Джумагалиева Е.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП Ешимкулов Н.Т., РП №03-22-ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **МПФ АО «КазТрансГазАймак» приказ №6 от 16.01.2023 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кран шаровый стальной, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	Шт	2	-	2	-
Кран шаровый стальной, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	Шт	3	-	3	-
Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-16-2Н-У1	Шт	1	-	1	-
Газопровод среднего давления PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	3879	-	3879	-
Газопровод высокого давления PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	10	-	10	-

Устройство футляров из труб Ду426х9мм стальной при пересечении железной дороги	м	30	-	30	-
Устройство футляров из труб Ду355х32,2мм ПЭ стальной при пересечении автодороги, нефтепровода, водовода	м	76,5	-	76,5	-
Демонтаж подземного существующего стального газопровода Ду108мм	м	1 817	-	1 817	-
Демонтаж опор подземного существующего стального газопровода Ду108мм	м	121	-	121	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод среднего давления подземный выполнен из труб ПЭ 100 SDR 11 D 160х14,6мм.

Газопровод низкого давления подземный выполнен из труб ПЭ 100 SDR 11 D 110х10мм..

Запорная арматура – кран шаровый стальной, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150 - 2шт.; кран шаровый стальной, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100 - 3шт.

ПГБ-13-2НУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором давления РДБК1-100/70-2шт.

Молниезащита площадки ПГБ выполнена молниеприемником высотой 10м.

Ограждение площадок 9м на 6 м, выполнено из металлических сетчатых панелей высотой 2,2 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023г.**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7 месяц

по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;

фактически 7 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

«МЕМКАЛАҚ ҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» ШАРУАШылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Маңғыстаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК КАДАСТР ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ 2023 ж. «29» 12 № 588

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Джумагалиев Е.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция газопроводов с.Толеп с установкой дополнительного ПГБ»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Турдалиев С.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТУР-ГАЗ