Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс"
Технический надзор: ТОО "Эко Техно Инжиниринг"
Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа Енбекши, Жетысайского района, Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.08.2024г.

по программе 139

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	48 967 000	5 246 464		48 967 000	0	0	100%				5 246 464	48 967 000
Услуги технического надзора	1 159 000	124 179		1 159 000							124 179	1 159 000
Услуги авторского надзора	252 000	27 000		252 000							27 000	252 000
Всего по стройке	**50 378 000**	**5 397 643**		**50 378 000**			100%				**5 397 643**	**50 378 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **У.Усубалиев**

Главный специалист ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Р.Бердалиев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

_____ **М.Джумашев**

Инженер-эксперт ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

_____ **Д.Ерзаков**

_____ **В.Пак**

_____ **Р.Пак**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

Авторский надзор: ТОО "Мелиосервис-К"

Подрядчик: ТОО "Намыс"

Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа Енбекши, Жетысайского района, Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»

Договор: №213 от 17.06.2024г. Допик №1 от 04.07.2024г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36012349**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**347367**
1	У6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	184,3	325	59898
2	У6101-0201-0202 . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	5,7	8 328	47470
3	У6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта	м^3	5	416	2080
4	С3412-102-0102 *класс груза 1, k=1*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	18,1	162	2932
5	У6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	157,25	60	9435
6	У6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	157,25	27	4246
7	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	157,25	575	90419
8	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	157,25	193	30349

1	2	3	4	5	6	7
9	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	27,75	3 623	100538
	Раздел 2.	**Фундамент**				**7626712**
		Монолитный ростверк (АС-5)				
10	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	11,64	9 265	107845
11	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	11,8728	27 356	324792
12	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	28,74	27 828	799777
13	С1212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	29,1711	29 336	855763
14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6822	351 783	239986
15	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,2841	348 756	1494106
16	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	191,34	1 432	273999
17	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	459,216	483	221801
		Приямок ПР-1 (АС-8)				
18	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,09	9 265	834
19	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,0918	27 356	2511
20	Е11-61301-103 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	87 045	40041
21	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4669	28 679	13390
22	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	341 677	18109
23	С1214-210-201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	342 529	3631
24	У6103-701-807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	985 693	8378
25	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	475 459	3585
26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	351 783	338
27	Е11-080201-0703 *Кзтр и Кэм=1,04*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	288 954	10662
28	С1261-301-0261	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
29	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,04	1 432	4353
30	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,296	483	3524
		Фундаментные блоки (АС-9)				
31	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	41	7 460	305860
32	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	5 628	16884
33	У6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	7	5 007	35049
34	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	24,423	45 732,72	1116930

1	2	3	4	5	6	7
35	СССЦ *РК 8.04-08-2023 таб.5 п/п 2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	24,423	284	6936
36	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0519	275 308	14288
37	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0519	342 529	17777
38	У6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,1	20 696	2070
39	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,102	27 356	2790
40	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	181,985	1 432	260603
41	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	436,764	483	210957
		Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 (АС-15)				
42	Е11-60701-201 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	8,7	60 065	522565
43	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,8305	31 603	279070
44	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,6811	76 287	51959
45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2624	351 783	92308
46	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4187	342 529	143417
47	У6111-401-101	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/	$м^2$	44	1 758	77352
48	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	1,364	26 609	36295
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**13390639**
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-3)				
49	Е11-140301-201 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	109,76	18 866	2070732
50	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	26,3424	28 151	741565
51	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	41,7088	56 869	2371938
52	Е11-140301-203 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	212,52	3 739	794612
53	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,88796	28 151	137601
54	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,711008	56 869	609124
55	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0053	358 861	360763
		Узел Фундамента под перегородки (АС-13)				
56	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,19	27 828	255739
57	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,32785	30 605	285479

1	2	3	4	5	6	7
58	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2984	348 756	104069
59	У6111-401-103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	12,95	5 919	76651
60	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	29,785	120	3574
		Перемычки (АС-14)				
		Пр7...Пр9				
61	У6103-401-301	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,4077	101 159	41243
62	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4138155	31 603	13078
63	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,162	76 287	12358
64	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	351 783	6684
65	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,143	342 529	48982
		Пр4..Пр6				
66	У6103-401-301	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,15	101 159	116333
67	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,16725	31 603	36889
68	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,118	76 287	9002
69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	351 783	7739
70	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	342 529	32883
		Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000 (АС-16-18)				
71	Е11-60701-201 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	12,3	60 065	738800
72	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,4845	31 603	394548
73	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46892	351 783	164958
74	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3993	342 529	136772
		Монолитный пояс Мп-3 на отм.+4,8 по верху парапета(АС-30)				
75	Е11-60701-201 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,397	60 065	143976
76	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,432955	31 603	76889
77	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,1875	76 287	14304
78	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	351 783	23921
79	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1195	342 529	40932

1	2	3	4	5	6	7
		Сердечники монолитные (АС 10,28,29)				
		Сердечник монолитный См-1 /54шт/				
80	**Е11-060501-0106** *Кзтр и Кэм=1,04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	**$м^3$**	**9,72**	**36 897**	**358639**
81	**С1212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**9,8658**	**31 603**	**311789**
82	**У6103-703-201**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**1,4958**	**76 287**	**114110**
83	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5616**	**351 783**	**197561**
84	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,0746**	**342 529**	**368082**
		Сердечник монолитный См-2 /8шт/				
85	**Е11-060501-0106** *Кзтр и Кэм=1,04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	**$м^3$**	**3,52**	**36 897**	**129877**
86	**С1212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**3,5728**	**31 603**	**112911**
87	**У6103-703-201**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,6144**	**76 287**	**46871**
88	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1488**	**351 783**	**52345**
89	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,4864**	**340 613**	**165674**
		Сердечник монолитный См-3 /17шт/				
90	**Е11-060501-0106** *Кзтр и Кэм=1,04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	**$м^3$**	**0,85**	**36 897**	**31362**
91	**С1212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,86275**	**31 603**	**27265**
92	**У6103-703-201**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,07548**	**76 287**	**5758**
93	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0272**	**351 783**	**9568**
94	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0646**	**342 529**	**22127**
		Сердечник монолитный См-4 /2шт/				
95	**Е11-060501-0106** *Кзтр и Кэм=1,04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	**$м^3$**	**0,18**	**36 897**	**6641**
96	**С1212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,1827**	**31 603**	**5774**
97	**У6103-703-201**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,02136**	**76 287**	**1629**
98	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0078**	**351 783**	**2744**
99	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0154**	**342 529**	**5275**
		Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС-20)				

1	2	3	4	5	6	7
100	Е11-060501-0106 *Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	1,2	36 897	44276
101	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,218	31 603	38492
102	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	351 783	3166
103	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1176	342 529	40281
		узел крепления перегородки,(АС21)				
104	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,6954	358 861	967274
105	Е11-70107-103 *Кзтр и Кэм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1982	274 228	54352
106	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1982	1 152 130	228352
107	С1217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,252	659 944	166306
	Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**3564966**
		Сборные плиты перекрытий (АС-19)				
108	У6104-402-105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$	шт.	36	21 212	763632
109	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	254,3892	11 012	2801334
	Раздел 5.	**Разные работы**				**992049**
		Вентканалы (АС-28)				
110	Е11-140301-201 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	10,1	18 866	190547
111	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,424	28 151	68238
112	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,838	56 869	218263
113	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0387	358 861	13888
114	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0739	274 228	20265
115	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	351 783	1759
116	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	342 529	4110
117	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0207	379 118	7848
118	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0362	475 459	17212
119	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	18,1	4 484	81160

1	2	3	4	5	6	7
120	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	18,1	3 353	60689
121	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/отбортовка/	$м^2$	18,7	7 251	135594
		Сердечники монолитные/л.28/				
122	Е11-060501-0106 *Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	0,48	36 897	17711
123	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4872	31 603	15397
124	У6103-0703-0101	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0462	80 134	3702
125	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	351 783	1794
126	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0411	344 160	14145
		узел крепления перегородки,(АС28)				
127	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,13132	358 861	47126
128	Е11-70107-103 *Кзтр и Кэм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02825	274 228	7747
129	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,02825	1 152 130	32548
130	С1217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,032	659 944	21118
131	У6103-0701-0801	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0064	1 396 446	8937
132	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0064	351 783	2251
	Раздел 6.	**Полы**				**1081779**
		Тип А (лист 18)				
133	У6109-101-102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	154,15	371	57190
134	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	15,7233	6 859	107846
135	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	12,332	22 159	273265
136	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,57864	29 335	368994
137	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	154,15	1 436	221359
138	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,7429	30 481	53125
	Раздел 7.	**Проемы**				**3089931**
		Окна (лист 15,16)				
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков				
		ОК-1, ОК-2				
139	У6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	29,172	7 514	219198

1	2	3	4	5	6	7
140	**С1223-102-0207**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (примечание**	**$м^2$**	**29,172**	**51 835,68**	**1512150**
		ОК-3				
141	**У6108-0102-0108**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**15,334**	**8 586**	**131658**
142	**С1223-102-0307**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (примечание 3,4)**	**$м^2$**	**15,334**	**54 463,76**	**835147**
		ОК-4				
143	**У6108-0102-0102**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**$м^2$**	**0,6498**	**11 875**	**7716**
144	**С1223-102-0105**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**0,6498**	**59 344,48**	**38562**
		ФР-1				
145	**У6108-0102-0101**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	**$м^2$**	**0,7375**	**11 240**	**8290**
146	**С1223-102-0104**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**0,7375**	**36 353**	**26810**
		Подоконные доски				
147	**У6108-0105-0204**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**26,9**	**4 263**	**114675**
148	**С1223-501-108**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**26,9**	**2 664**	**71662**
149	**У6108-0107-0201**	**Установка сетки антимоскитной (примечание 8)**	**$м^2$**	**14,2158**	**5 549**	**78883**
150	**С1223-503-0501**	**Блокиратор оконный (поз.12)**	**шт.**	**20**	**2 259**	**45180**
	Раздел 8.	**Малые архитектурные формы**				**5918906**
151	**У86-010602-0601** ***0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**74**	**70 003**	**5180222**
152	**У86-010605-0203** ***0***	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**577 250**	**577250**

1	2	3	4	5	6	7
153	**У86-010605-0402** *0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**161 434**	**161434**
ИТОГО:						36 012 349
Оборудование:						0
Итого без оборудования:						36 012 349
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%			7,7%	2 772 951		38 785 300
Сметная прибыль 5%			5%	1 939 265		40 724 565
Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	775 706		41 500 271
Итого с оборудованием						41 500 271
2024 год - 100 %, К=1,075			1,075			44 612 791
Итого с договорным коэффициентом, К=0,98			0,980			43 720 535
Итого с НДС			**12%**	**5 246 464**		**48 967 000**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

_____ **М.Джумашев**

Инженер-эксперт ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

_____ **Д.Ерзаков**

_____ **В.Пак**

_____ **Р.Пак**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **А.Аблай**

Авторский надзор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **М.Сраилов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**