Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121
Форма

Декларация о соответствии

"25" августа 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Риголит» 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова 24, кабинет 12***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Сарсеков С.К. – директор ТОО «Риголит»***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство СШ на 1200 мест в п. УзунагашЖамбылского района Алматинской области»***.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области», 40600, Алматинская обл., с. Узынагаш, Абая, 47, 87277020794 в лице руководителя Акегулов М.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководитель удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: __ТОО «Мух-Дан»_____
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ПСК Градцентр», №14006378, ОПЗ, ГП, АР, КЖ, ТХ, ОВ, НВК, ТС, ЭЛ, НЭЛ, СС, ВЭЛ***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Фактически
	Школа на 1200 учащихся			
1	Площадь застройки	$м^2$	5973,7	5973,7
2	Строительный объем	$м^3$	68775,1	68775,1
	в том числе – выше отм. земли	$м^3$	59181,2	59181,2
	в том числе – ниже отм. земли	$м^3$	9593,9	9593,9
3	Общая площадь здания	$м^2$	17087,2	17087,2
4	Полезная площадь здания	$м^2$	12819,5	12819,5
5	Расчетная площадь здания	$м^2$	9688,3	9688,3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Блок 1 – трехэтажный учебный корпус с размерами в осях 18,8х31,0 м. Высота этажей 3,3 м. Входы в здание через тамбуры, вестибюли и коридоры. Предусмотрен основной вход с вестибюлем, гардеробом, комнатой охраны. В блоке запроектированы учебные кабинеты, рекреации, лаборантские, служебные помещения, санузлы и технические помещения. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы (на главной входной группе), на каждом этаже – санузлы, оборудованные поручнями. Предусмотрены пандусы, предназначенные для помощи инвалиду в кресле-коляске в преодолении лестничного марша без посторонней помощи.

Каркас здания (диафрагмы, колонны и ригели)- монолитный ж/бетонный.

Перекрытия – монолитные ж/бетонные.

Наружные ограждающие конструкции – газоблоки толщ. 400 мм.

Внутренние перегородки – армокирпичные толщ. 120 мм и 250 мм. Поверхности стен, перегородок, откосов дверных и оконных проемов в кладке, оштукатурены ц/песчаным раствором (составом 1:2). Перегородки не доведены до перекрытий и ригелей на 30 мм, воизбежании передачи на них нагрузки. Зазоры заполнены упругим материалом.

Бетонная подготовка под полы выполнены после прокладки всех коммуникаций, устройства фундаментов, приямков, каналов. Уровень чистого пола «мокрых» помещений выполнены на 20 мм ниже пола примыкающих к ним помещений. На путях эвакуации и в санузлах запроектировано покрытие с нескользкой поверхностью.

Блок 2 – трехэтажный учебный корпус прямоугольной формы, с размерами в осях 18,3х31,0 м. Высота этажей 3,0 м. Вход в здание через тамбуры, вестибюли и коридоры. В блоке запроектированы учебные кабинеты, рекреации, лаборантские, служебные помещения, санузлы и технические помещения.

Каркас здания (диафрагмы, колонны и ригели)- монолитный ж/бетонный.

Перекрытия – монолитные ж/бетонные.

Наружные ограждающие конструкции – газоблоки толщ. 400 мм.

Внутренние перегородки – кирпичные толщ. 120 мм и 250 мм. Поверхности стен, перегородок, откосов дверных и оконных проемов в кладке, оштукатурены ц/песчаным раствором (составом 1:2). Перегородки не доведены до перекрытий и ригелей на 30 мм, во избежание передачи на них нагрузки. Зазоры заполнены упругим материалом.

Блок 3 – двухэтажный административно-учебный корпус прямоугольной формы, с размерами в осях 18,3х49,4 м. Высота этажей 3,0 м. Вход в здание через тамбуры, вестибюли и коридоры. В блоке запроектированы кабинеты преподавателей учебные кабинеты, рекреации, лаборантские, служебные помещения, санузлы и технические помещения.

Блок 4-5 – двухэтажные корпуса учебного назначения, прямоугольной формы, с размерами в осях 18,3х43,4 м (бл.4), 18,3х43,4 м (бл.5). Высота этажей 3,3 м. Вход в здание через тамбуры, вестибюли и коридоры. В блоке запроектированы кабинеты учебные кабинеты, рекреации, санузлы и технические помещения.

Блок 6 – двухэтажный корпус, прямоугольной формы, с размерами в осях 12,0х34,6 м. Высота этажей кухни - 3,0 м, столовой – 3,9 м. Вход в здание через тамбуры, вестибюли и коридоры. В блоке расположены помещения кухни и столовой.

Блок 7-8 – спортивные блоки, прямоугольной формы. Размеры бл.7 в осях 10,4х26,0 м, высота этажа 3,0 м. Размеры бл.8 в осях 18,6х50,2 м, высота этажа - 8,0 м. Вход в здание через тамбуры, вестибюли и коридоры. В блоке расположены спортивный зал, зал для гимнастики, раздевальные, инвентарные помещения.

Каркас здания (диафрагмы, колонны и ригели)- монолитный ж/бетонный.

Перекрытия – монолитные ж/бетонные, фермы из металлоконструкций.

Наружные ограждающие конструкции – газоблоки толщ. 400 мм и сэндвич панели.

Внутренние перегородки – армокирпичные толщ. 120 мм и 250 мм. Поверхности стен, перегородок, откосов дверных и оконных проемов в кладке, оштукатурены ц/песчаным раствором (составом 1:2). Перегородки не доведены до перекрытий и ригелей на 30 мм, воизбежании передачи на них нагрузки. Зазоры заполнены упругим материалом.

Бетонную подготовку под полы выполнены после прокладки всех коммуникаций, устройства фундаментов, приямков, каналов. Уровень чистого пола «мокрых» помещений выполнен на 20 мм ниже пола примыкающих к ним помещений. На путях эвакуации и в санузлах запроектировано покрытие с нескользкой поверхностью.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основные материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в кол-ве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2016 года***; окончание работ ***август 2017 года***;
месяц, год *месяц, год*
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:***12(двенадцать);*** фактически, месяц: ***12 (двенадцать);***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жамбыл ауданының
«Тұтынушылар құқығын қорғау»
басқармасының басшысы **З.К. Күштекова**

МЕҚК « Жамбыл су құбыры»
директоры **К.А. Қожамкұлов**

«Тауекел газ құбыры»
ЖШС-нің директоры **Д.М. Нұрбаев**

Жамбыл ЖТЦ бастығына **А.Б. Ауелбеков**

Жамбыл ауданының электр
жүйесінің басшысы **Б.М. Мустахметов**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***«Строительство СШ на 1200 мест в п. УзунагашЖамбылского района Алматинской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Сарсеков С.К. – директор ТОО «Риголит»
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.