Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 30 » декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ» Алматинская область, Карасайский район, ул.Сапарлы жол, дом 2, кв.2 .**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Турдалиев С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Замена существующего ГРП/ГРС на ПГБ по г.Жанаозен»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **МПФ АО «КазТрансГаз Аймак», в лице – директора Джумагалиева Е.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Шындау», РП №15-21**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **МПФ АО «КазТрансГазАймак» приказ №14 от 25.03.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газорегуляторный блочный пункта без измерительного комплекса с конвектором на обогрев и солнечной батареей типа ПГБ-13-2Н-У1 (регулятор РДГ-50Н), г.Жанаозен,мкр.Шугыла	шт	1	-	1	-

Газорегуляторный блочный пункта без измерительного комплекса с конвектором на обогрев и солнечной батареей типа ПГБ-15-2Н-У1 (регулятор РДГ-80Н), г.Жанаозен, мкр.Самал	шт	1	-	1	-
Газорегуляторный блочный пункта без измерительного комплекса с конвектором на обогрев и солнечной батареей типа ПГБ-16-2Н-У1 (регулятор РДГ-150Н) г.Жанаозен, с.Рахат, мкр.Мунайлы, мкр.Астана, мкр.Байтерек, с.Тенге, с.Бостан, с.Кызылсай, мкр.Коктем	шт	13	-	13	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Площадка ПГБ-13-2НУ1 в плане 4700х2600мм - 1шт, ПГБ-15-2НУ1 в плане 4700х2600мм - 1шт, ПГБ-16-2НУ1 в плане 4700х2600мм - 13шт.

Ограждение площадок выполнено из металлических прутьев и металлическими стойками, тип 3D панелей.

Опоры для обвязки ПГБ выполнены из металлических конструкций, устанавливаемых на монолитные бетонные фундаменты из бетона класса В20. Под бетонными фундаментами выполнена подготовка из щебня, пропитанного битумом. Все боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазаны битумом за 2 раза.

Антикоррозийная защита металлических конструкций- краска ПФ 115 в два слоя по грунтовке ГФ-021 за два раза.

Заземление выполнено вертикальными электродами длиной 3 м из оцинкованной стали Д16мм, соединенные между собой стальной полосой 40х4мм в траншее на глубине 0,7м.

Молниезащита площадки ПГБ выполнена молниеприемником высотой 8,0м.

Обвязка ПГБ виде газопроводов среднего и низкого давления надземный выполнен из труб Д 57х3,5мм, Д 89х3,5мм, Д 159х4,5мм по согласно ГОСТ 10704-91.

Запорная арматура – кран шаровый фланцевые Ру 1,6Мпа, Ду 150 - 26шт.; Ду80-2шт.; Ду65-1шт.; Ду50-1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« 18 » августа 2022г.**

месяц, год

окончание работ **« 30 » декабря 2022г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5**

по норме или по проекту организации строительства **5** месяц;
фактически **5** месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

_____

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор АО МТФ „КТА" Дэсулагамиев Е.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Замена существующего ГРП/ГРС на ПГБ по г.Жанаозен»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Турдалиев С.С.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)