Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс"
Технический надзор: ТОО "AK-Kaz-Sapa"
Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коктобе, сельского округа Ж.Ералиева, Жетысайского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.08.2024г.

по программе 139

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	50 485 000	5 409 107		50 485 000	0	0	100%				5 409 107	50 485 000
Услуги технического надзора	1 195 000	128 036		1 195 000							128 036	1 195 000
Услуги авторского надзора	260 000	27 857		260 000							27 857	260 000
Всего по стройке	**51 940 000**	**5 565 000**		**51 940 000**			100%				**5 565 000**	**51 940 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Т.Усубалиев**

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Р.Бердалиев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "AK-Kaz-Sapa"

_____ **Д.Укубаев**

Инженер-эксперт ТОО "AK-Kaz-Sapa"

_____ **М.Султанов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "АК-Kaz-Sapa"

Авторский надзор: ТОО "Мелиосервис-К"

Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коктобе, сельского округа Ж.Ералиева, Жетысайского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»

Договор: №212 от 17.06.2024г. Допик №1 от 04.07.2024г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37128749**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**347367**
1	У6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	184,3	325	59898
2	У6101-0201-0202 . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	5,7	8 328	47470
3	У6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа	м^3	5	416	2080
4	С3412-102-0102 *класс груза 1, k=1*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	18,1	162	2932
5	У6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	157,25	60	9435
6	У6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	157,25	27	4246
7	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	157,25	575	90419
8	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	157,25	193	30349
9	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	27,75	3 623	100538
	Раздел 2.	**Фундамент**				**8363912**
		Монолитный ростверк (АС-5)				
10	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	м^3	11,64	9 265	107845

1	2	3	4	5	6	7
11	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	11,8728	27 356	324792
12	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	28,4	27 828	790315
13	С1212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	28,826	29 336	845640
14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6822	351 783	239986
15	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,2841	348 756	1494106
16	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	170,08	1 432	243555
17	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	408,192	483	197157
		Приямок ПР-1 (АС-8)				
18	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,09	9 265	834
19	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,0918	27 356	2511
20	Е11-61301-103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,46	87 045	40041
21	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,4669	28 679	13390
22	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	341 677	18109
23	С1214-210-201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	342 529	3631
24	У6103-701-807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	985 693	8378
25	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	475 459	3585
26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	351 783	338
27	Е11-080201-0703 *Кзтр и Кзм=1,04*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	288 954	10662
28	С1261-301-0261	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
29	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	170,08	1 432	243555
30	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	408,192	483	197157
		Фундаментные блоки (АС-9)				
31	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	41	7 460	305860
32	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	5 628	16884
33	У6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	7	5 007	35049
34	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	24,423	45 732,72	1116930
35	СССЦ *РК 8.04-08-2023 таб.5 п/п 2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м^3	24,423	284	6936
36	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0519	275 308	14288
37	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0519	342 529	17777
38	У6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м^3	0,1	20 696	2070
39	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,102	27 356	2790
40	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	181,985	4 674	850598
		Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 (АС-15)				

1	2	3	4	5	6	7
41	**Е11-60701-201** *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**8,7**	**60 065**	**522565**
42	**С1212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**8,8305**	**31 603**	**279070**
43	**У6103-703-201**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,6811**	**76 287**	**51959**
44	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2624**	**351 783**	**92308**
45	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4187**	**342 529**	**143417**
46	**У6111-401-101**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/**	**м^2**	**44**	**1 758**	**77352**
47	**С1212-402-0102**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2**	**м^3**	**1,364**	**26 609**	**36295**
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**13771549**
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				
48	**Е11-140301-201** *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	**109,76**	**18 866**	**2070732**
49	**С1212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**26,3424**	**29 574**	**779050**
50	**С1213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**41,7088**	**56 869**	**2371938**
51	**Е11-140301-203** *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**212,52**	**3 739**	**794612**
52	**С1212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**4,88796**	**29 574**	**144557**
53	**С1213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**10,711008**	**56 869**	**609124**
54	**Е11-140301-0204** *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,0053**	**358 861**	**360763**
		Узел Фундамента под перегородки (АС-10.1)				
55	**У6103-101-209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**9,19**	**27 828**	**255739**
56	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**9,32785**	**30 605**	**285479**
57	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,2984**	**348 756**	**104069**
58	**У6111-401-103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м^2 поверхности**	**12,95**	**5 919**	**76651**
59	**С1235-101-0201**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**м^2**	**29,785**	**120**	**3574**
		Перемычки (АС-14)				
		Пр7...Пр9				
60	**У6103-401-301**	**Устройство железобетонной перемычки**	**м^3**	**0,4077**	**101 159**	**41243**
61	**С1212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,4138155**	**31 603**	**13078**
62	**У6103-703-201**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,162**	**76 287**	**12358**
63	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,019**	**351 783**	**6684**
64	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,143**	**342 529**	**48982**
		Пр4..Пр6				

1	2	3	4	5	6	7
65	**У6103-401-301**	**Устройство железобетонной перемычки**	**м^3**	**1,15**	**101 159**	**116333**
66	**С1212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,16725**	**31 603**	**36889**
67	**У6103-703-201**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,118**	**76 287**	**9002**
68	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,022**	**351 783**	**7739**
69	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,096**	**342 529**	**32883**
		Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000 (АС-16-18)				
70	**Е11-60701-201** ***Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**12,3**	**60 065**	**738800**
71	**С1212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**12,4845**	**31 603**	**394548**
72	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,42099**	**351 783**	**499880**
73	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3993**	**342 529**	**136772**
		Монолитный пояс Мп-3 на отм.+4,8 по верху парапета(АС-30)				
74	**Е11-60701-201** ***Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**2,397**	**60 065**	**143976**
75	**С1212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**2,432955**	**31 603**	**76889**
76	**У6103-703-201**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,24**	**76 287**	**18309**
77	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,068**	**351 783**	**23921**
78	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,11955**	**342 529**	**40949**
		Сердечники монолитные (АС 10,28,29)				
		Сердечник монолитный См-1 /54шт/				
79	**Е11-060501-0106** ***Кзтр и Кзм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	**м^3**	**9,72**	**36 897**	**358639**
80	**С1212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**9,8658**	**31 603**	**311789**
81	**У6103-703-201**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**1,4958**	**76 287**	**114110**
82	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5616**	**351 783**	**197561**
83	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,0746**	**342 529**	**368082**
		Сердечник монолитный См-2 /8шт/				
84	**Е11-060501-0106** ***Кзтр и Кзм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	**м^3**	**3,52**	**36 897**	**129877**
85	**С1212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**3,5728**	**31 603**	**112911**
86	**У6103-703-201**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,6144**	**76 287**	**46871**
87	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1488**	**351 783**	**52345**
88	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,4832**	**340 613**	**164584**

1	2	3	4	5	6	7
		Сердечник монолитный См-3 /17шт/				
89	Е11-060501-0106 *Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	0,85	36 897	31362
90	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,86275	31 603	27265
91	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,05916	76 287	4513
92	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0272	351 783	9568
93	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646	342 529	22127
		Сердечник монолитный См-4 /2шт/				
94	Е11-060501-0106 *Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	0,18	36 897	6641
95	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1827	31 603	5774
96	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,01952	76 287	1489
97	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078	351 783	2744
98	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	342 529	5275
		Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС-20)				
99	Е11-060501-0106 *Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	1,2	36 897	44276
100	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,218	31 603	38492
101	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	351 783	3166
102	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1176	342 529	40281
		узел крепления перегородки,(АС21)				
103	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,6954	358 861	967274
104	Е11-70107-103 *Кзтр и Кэм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1982	274 228	54352
105	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1982	1 152 130	228352
106	С1217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,252	659 944	166306
	Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**3564966**
		Сборные плиты перекрытий (АС-19)				
107	У6104-402-105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$	шт.	36	21 212	763632
108	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	254,3892	11 012	2801334
	Раздел 5.	**Разные работы**				**564840**
		Вентканалы (АС-28)				

1	2	3	4	5	6	7
109	Е11-140301-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	7,39	18 866	139420
110	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	1,7736	29 574	52452
111	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,8082	56 869	159700
112	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0387	358 861	13888
113	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0739	274 228	20265
114	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	351 783	1759
115	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	342 529	4110
		Сердечник монолитный/л.28/				
116	Е11-060501-0106 *Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м^3	0,48	36 897	17711
117	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,4872	31 603	15397
118	У6103-0703-0101	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0462	80 134	3702
119	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	351 783	1794
120	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0411	344 160	14145
		узел крепления перегородки,(АС28)				
121	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,138824	358 861	49819
122	Е11-70107-103 *Кзтр и Кзм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02848	274 228	7810
123	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,02848	1 152 130	32813
124	С1217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,032	659 944	21118
125	У6103-0701-0801	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0064	1 396 446	8937
	Раздел 6.	**Полы**				**1507278**
		Тип А (лист 18)				
126	У6109-101-102	Уплотнение грунта щебнем	м^2	154,15	371	57190
127	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м^3	15,7233	6 859	107846
128	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	12,332	22 159	273265
129	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	12,57864	29 335	368994
130	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м^2	154,15	1 436	221359
131	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	3,14466	30 481	95852
132	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	154,15	122	18806
133	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	3,14466	30 481	95852
134	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	51,8997	5 166	268114
	Раздел 7.	**Проемы**				**3089931**

1	2	3	4	5	6	7
		Окна (лист 15,16)				
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков				
		ОК-1, ОК-2				
135	**У6108-0102-0107**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**29,172**	**7 514**	**219198**
136	**С1223-102-0207**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**29,172**	**51 835,68**	**1512150**
		ОК-3				
137	**У6108-0102-0108**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**15,334**	**8 586**	**131658**
138	**С1223-102-0307**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (примечание 3,4)**	**м^2**	**15,334**	**54 463,76**	**835147**
		ОК-4				
139	**У6108-0102-0102**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**0,6498**	**11 875**	**7716**
140	**С1223-102-0105**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м^2**	**0,6498**	**59 344,48**	**38562**
		ФР-1				
141	**У6108-0102-0101**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	**м^2**	**0,7375**	**11 240**	**8290**
142	**С1223-102-0104**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**0,7375**	**36 353**	**26810**
		Подоконные доски				
143	**У6108-0105-0204**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**26,9**	**4 263**	**114675**
144	**С1223-501-108**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**26,9**	**2 664**	**71662**
145	**У6108-0107-0201**	**Установка сетки антимоскитной (примечание 8)**	**м^2**	**14,2158**	**5 549**	**78883**
146	**С1223-503-0501**	**Блокиратор оконный (поз.12)**	**шт.**	**20**	**2 259**	**45180**
	Раздел 8.	**Малые архитектурные формы**				**5918906**
147	**У86-010602-0601** *0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03**	**секция**	**74**	**70 003**	**5180222**
148	**У86-010605-0203** *0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**577 250**	**577250**

1	2	3	4	5	6	7
149	**У86-010605-0402** *0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**161 434**	**161434**
ИТОГО:						**37 128 749**
Оборудование:						0
Итого без оборудования:						37 128 749
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%			7,7%	2 858 914		39 987 663
Сметная прибыль 5%			5%	1 999 383		41 987 046
Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	799 753		42 786 799
Итого с оборудованием						42 786 799
2024 год - 100 %, К=1,075			1,075			45 995 809
Итого с договорным коэффициентом, К=0,98			0,980			45 075 893
Итого с НДС			**12%**	**5 409 107**		**50 485 000**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "AK-Kaz-Sapa"

Д.Укубаев

Инженер-эксперт ТОО "AK-Kaz-Sapa"

М.Султанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

Г.Оспанов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мелиосервис-К"

А.Аблай

Авторский надзор ТОО "Мелиосервис-К"

М.Сраилов