Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технический надзор: **ТОО "АК-Kaz-Sapa"**
Стройка: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коктобе, сельского округа Ж.Ералиева, Жетысайского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.09.2024г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	18 404 000	1 971 857		18 404 000	0	0	100%				1 971 857	18 404 000
Услуги технического надзора	407 000	43 607		407 000							43 607	407 000
Услуги авторского надзора	86 000	9 214		86 000							9 214	86 000
Всего по стройке	**18 897 000**	**2 024 679**		**18 897 000**			100%				**2 024 679**	**18 897 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Т.Усубалиев**

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Р.Бердалиев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "АК-Kaz-Sapa"

_____ **Д.Укубаев**

Инженер-эксперт ТОО "АК-Kaz-Sapa"

_____ **М.Султанов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Д.Оспанов**

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО "АК-Kaz-Sapa"**

Авторский надзор: **ТОО "Мелиосервис-К"**

Стройка: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коктобе, сельского округа Ж.Ералиева, Жетысайского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»**

Договор: **№212 от 17.06.2024г. Допик №1 от 04.07.2024г.**

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13535060**
Раздел 1.		**Кровля**				**8404376**
		Утепление кровли (л.14, 21)				
1	**У6110-101-104**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	**м^2**	**282,73**	**1 081**	**305631**
2	**С1235-103-0120**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м^2**	**325,1395**	**1 073**	**348875**
3	**С1235-103-0211**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м^2**	**638,9698**	**1 642**	**1049188**
4	**У6111-0402-0304**	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**м^2**	**282,73**	**1 300**	**367549**
5	**У6110-302-101**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м^2**	**282,73**	**1 418**	**400911**
6	**С1212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**4,325769**	**30 481**	**131854**
7	**У6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,8142624**	**59 501**	**48449**
8	**С1214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,8142624**	**302 205**	**246074**
9	**У6106-401-201**	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м^2**	**282,73**	**2 065**	**583837**
10	**С1224-102-1204**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**м^2**	**311,4395**	**7 123**	**2218384**
11	**У6111-0402-0104**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	**м^2**	**282,73**	**2 248**	**635577**

1	2	3	4	5	6	7
12	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	29,12119	63 122	1838188
13	У6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	282,73	813	229859
	Раздел 2.	**Водопровод**				**1381326**
		Арматура В1				
14	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 525	3525
15	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 350	28200
		Трубопроводы В1				
16	У6114-0102-0203	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	24,5	3 865	94692
17	У6114-0102-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	3,2	3 302	10566
18	У6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	15,9	2 979	47366
19	У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	48,5	5 692	276062
20	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	48,015	279	13396
21	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	92,1	347	31959
22	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	43,6	1 806	78742
23	С1234-305-2310	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	26,95	1 399	37703
24	С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,52	1 355	4770
25	С1234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,49	1 115	19501
		Арматура Т3, Т4				
26	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	14	4 248	59472
27	У6116-0602-0210	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 267	9267
28	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3 686	3686
		Трубопроводы Т3, Т4				
29	У6114-0102-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	16,1	3 302	53162

1	2	3	4	5	6	7
30	У6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	56,3	2 979	167718
31	У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30,5	5 692	173606
32	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30,195	279	8424
33	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	102,9	347	35706
34	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	72,4	1 806	130754
35	С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	17,71	1 355	23997
36	С1234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,93	1 115	69052
	Раздел 3.	Канализация				572270
		Канализация К1				
		Трубы				
37	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 186	168858
38	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	52,894	3 536	187033
39	У6114-103-101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 298	115430
40	С1241-201-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	34,93	393	13727
		Фасонные части				
41	С1241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807	11298
42	С1241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862
43	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143	715
44	С1241-208-2409	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	12	3 452	41424
45	С1241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	3	3 577	10731
46	С1241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	25	276	6900
47	С1241-210-1021	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм	шт.	6	1 813	10878
48	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100	шт.	2	802	1604
49	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162	810
	Раздел 4.	Электрооборудование				3177123
		Провода и кабели				

1	2	3	4	5	6	7
50	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 115	755	841825
51	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3468	419 775	145578
52	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5508	609 368	335640
53	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	1 041 772	58443
54	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1734	554 723	96189
55	С1243-142-0413	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	км	0,0103	723 528	7452
		Кабеленесущие изделия				
56	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 060,5	54	57267
		Прочие изделия				
57	С1247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208	3120
58	С1247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13275
59	С1247-202-0411	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6811
		Заземление и молниезащита				
60	У6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 317	33497
61	У6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 346	20190
62	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 299	20784
63	У6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 480	2480
64	С1252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747
65	У6124-0203-0301	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 201	24020
66	С1252-301-1566	Держатель для полосы 25х4	шт.	40	1 723	68920
67	С1252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	20	6 920	138400
68	С1252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143328
69	С1252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700
70	С1252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100
71	С1252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841
72	У6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150	1 378	206700
73	С1252-301-1580	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	225	3 792	853200
74	У6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	6 872	20616
ИТОГО:						13 535 060

1	2	3	4	5	6	7
Оборудование:						0
Итого без оборудования:						13 535 060
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%			7,7%	1 042 200		14 577 260
Сметная прибыль 5%			5%	728 863		15 306 123
Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	291 545		15 597 668
Итого с оборудованием						15 597 668
2024 год - 100 %, К=1,075			1,075			16 767 493
Итого с договорным коэффициентом, К=0,98			0,980			16 432 143
Итого с НДС			**12%**	**1 971 857**		**18 404 000**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "AK-Kaz-Sapa"

_____ **Д.Укубаев**

Инженер-эксперт ТОО "AK-Kaz-Sapa"

_____ **М.Султанов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **А.Аблай**

Авторский надзор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **М.Сраилов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**