Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс"
Технический надзор: ТОО "Регион Технадзор"

Стройка: «Строительство врачебной амбулатории в селе Жетысу сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.08.2024г.

по программе 139

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	71 715 000	7 683 750		71 715 000	0	0	100%				7 683 750	71 715 000
Услуги технического надзора	1 697 000	181 821		1 697 000							181 821	1 697 000
Услуги авторского надзора	369 000	39 536		369 000							39 536	369 000
Всего по стройке	**73 781 000**	**7 905 107**		**73 781 000**			100%				**7 905 107**	**73 781 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Т.Усубалиев**

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Р.Бердалиев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Регион Технадзор"

_____ **А.Керимкулова**

Инженер-эксперт ТОО "Регион Технадзор"

_____ **Д.Бекенов**

_____ **С.Бекназаров**

_____ **М.Кунтуов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Авторский надзор: ТОО "Мелиосервис-К"

Подрядчик: ТОО "Намыс"

Стройка: «Строительство врачебной амбулатории в селе Жетысу сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»

Договор: №209 от 17.06.2024г. Допик №1 от 04.07.2024г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**52742166**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1139150**
1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**487,522**	**325**	**158445**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**15,078**	**8 328**	**125570**
3	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (Погрузка недостающего грунта)**	**м^3**	**158**	**416**	**65728**
4	**211-202-0405** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм**	**м^3**	**0,01896**	**6 859**	**130**
5	**412-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**556,16**	**162**	**90098**

1	2	3	4	5	6	7
6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	561,51	88	49413
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	561,51	575	322868
8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	99,09	3 299	326898
	Раздел 2.	**Фундамент**				**10672103**
		Монолитный ростверк (АС-6)				
9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	15,7	9 265	145460
10	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	16,014	27 356	438079
11	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	41,12	27 828	1144287
12	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	41,7368	29 336	1224391
13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,12224	351 783	394785
14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,13139	348 756	2138359
15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	163,796	1 432	234556
16	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	393,1104	483	189872
		Приямок ПР-1 (АС-8)				
17	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,09	8 385	755
18	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1035	6 944	719
19	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	87 045	40041
20	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4669	28 679	13390
21	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	341 677	18109
22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	342 529	3631
23	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	985 693	8378

1	2	3	4	5	6	7
24	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	475 459	3585
25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	351 783	338
26	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	288 954	10662
27	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,1	1 432	4439
29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,44	483	3594
		Фундаментные блоки (АС-9)				
30	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	51	7 460	380460
31	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5 628	33768
32	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	25	5 007	125175
33	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,158	45 732,72	1562138
34	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	34,158	284	9701
35	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0774	275 308	21309
36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0774	342 529	26512
37	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	$м^3$	1,33	18 954	25209
38	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,3566	27 356	37111
39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	271,252	1 432	388433
40	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	651,0048	483	314435
		Монолитный пояс МП-1 на отм.-0,25(АС-22,23)				
41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	12,93	60 065	776640
42	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	13,12395	29 336	385004
43	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,943	76 287	71939

1	2	3	4	5	6	7
44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	351 783	25328
45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,871	342 529	298343
		гидроизоляция,(АС-9)				
46	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	64,6	2 585	166991
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**21602484**
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -12)				
47	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	166,5268	18 866	3141695
48	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	39,966432	28 151	1125095
49	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	63,280184	56 869	3598681
50	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	421,86	3 739	1577335
51	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	9,70278	28 151	273143
52	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	21,261744	56 869	1209134
		Крепление и армирование перегородок (АС-17)				
53	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,34664	358 861	1200979
54	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,38321	1 447 973	554878
55	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,487	25 351	12346
		Фундамент под перегородки (АС-18)				
56	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	18,6	27 828	517601
57	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,879	30 605	577792
58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,65001	348 756	226695
59	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	26,87	5 919	159044
60	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	61,801	120	7416
		Монолитные сердечники				

1	2	3	4	5	6	7
		См-1 (83 шт)(АС-12,13)				
61	**1106-0501-0106** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м^3**	**14,94**	**36 897**	**551241**
62	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**15,1641**	**31 603**	**479231**
63	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**2,2991**	**76 287**	**175391**
64	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,8632**	**351 783**	**303659**
65	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,6517**	**342 529**	**565755**
		См-2 (4 шт)				
66	**1106-0501-0106** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**м^3**	**1,76**	**36 897**	**64939**
67	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,7864**	**31 603**	**56456**
68	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,3056**	**76 287**	**23313**
69	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0744**	**351 783**	**26173**
70	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,2416**	**340 613**	**82292**
		Сердечник монолитный См-3 /22шт/				
71	**1106-0501-0106** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**м^3**	**1,1**	**36 897**	**40587**
72	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,1165**	**31 603**	**35285**
73	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,0968**	**76 287**	**7385**
74	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0352**	**351 783**	**12383**
75	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0836**	**342 529**	**28635**
		Сердечник монолитный См-4 /2шт/				
76	**1106-0501-0106** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**м^3**	**0,18**	**36 897**	**6641**
77	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,1827**	**31 603**	**5774**
78	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,0214**	**76 287**	**1633**
79	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0078**	**351 783**	**2744**
80	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0154**	**342 529**	**5275**

1	2	3	4	5	6	7
		Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-15)				
81	**1106-0501-0106** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**м^3**	**4,795524**	**36 897**	**176940**
82	**1106-0701-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**5,224476**	**60 065**	**313808**
83	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**10,1703**	**31 603**	**321412**
84	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,42828**	**351 783**	**150662**
85	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,164**	**340 613**	**396474**
		Обрамление проемов (2 проема) (АС-16)				
86	**1106-0501-0106** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**м^3**	**2,4**	**36 897**	**88553**
87	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**2,436**	**31 603**	**76985**
88	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,018**	**351 783**	**6332**
89	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2352**	**342 529**	**80563**
		Перемычки Пр-1...Пр-13 (АС-19,20)				
90	**6103-0401-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство железобетонной перемычки**	**м^3**	**3,28**	**101 159**	**331802**
91	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**3,3292**	**31 603**	**105213**
92	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,59**	**76 287**	**45009**
93	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,086**	**351 783**	**30253**
94	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,504**	**340 613**	**171669**
		Монолитный пояс МП-2 на отм.+3,000(АС-24,25,26)				
95	**1106-0701-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**17,4**	**60 065**	**1045131**
96	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**17,661**	**31 603**	**558141**
97	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**1,28873**	**76 287**	**98313**
98	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,69468**	**351 783**	**244377**
99	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,59405**	**342 529**	**203479**
		Монолитный пояс МП-3 по верху парапета (АС-21)				

1	2	3	4	5	6	7
100	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	3,98	60 065	239059
101	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4,0397	31 603	127667
102	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,318	76 287	24259
103	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09	351 783	31660
104	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,228	342 529	78097
	Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**6113031**
		Сборные плиты перекрытий (АС-27)				
105	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м^2	шт.	64	21 212	1357568
106	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	424,3408	11 012	4672841
		Монолитный участок МУ-1 (АС-27)				
107	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,73	43 788	31965
108	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,74095	31 603	23416
109	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07953	342 529	27241
	Раздел 5.	**Разные работы**				**424355**
		Вентканалы (АС-36)				
110	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	5,35	18 866	100933
111	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	1,284	28 151	36146
112	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,033	56 869	115615
113	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1647	358 861	59104
114	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м^3	1,1	36 897	40587
115	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,1165	31 603	35285

1	2	3	4	5	6	7
116	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0873	76 287	6660
117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	351 783	4644
118	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0741	342 529	25381
	Раздел 6.	**Полы**				**1449310**
		Тип А (лист 18)				
119	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	204,8	371	75981
120	211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	20,8896	6 859	143282
121	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	16,384	22 159	363053
122	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,71168	29 335	490237
123	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	204,8	1 436	294093
124	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,711994	30 481	82664
	Раздел 7.	**Проемы**				**3658751**
		Окна (лист 15,16)				
		ОК-1, ОК-2				
125	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	46,002	7 514	345659
126	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	46,002	44 876	2064386
		ОК-3				
127	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	9,8175	8 586	84293
128	223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	9,8175	46 287	454423
		ОК-4				
129	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	3,179	9 985	31742

1	2	3	4	5	6	7
130	**223-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**3,179**	**44 876**	**142661**
		ОК-5				
131	**6108-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**0,6771**	**11 875**	**8041**
132	**223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м^2**	**0,6771**	**56 816**	**38470**
133	**217-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**0,636474**	**-10 192**	**-6487**
134	**217-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.12)**	**м^2**	**0,636474**	**3 029**	**1928**
		ФР-1				
135	**6108-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	**м^2**	**1,9875**	**11 240**	**22340**
136	**223-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**1,9875**	**31 092**	**61795**
		Подоконные доски				
137	**6108-0105-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**35**	**4 263**	**149205**
138	**223-501-0108** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**35**	**2 664**	**93240**
139	**6108-0107-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сетки антимоскитной (прим. 7)**	**м^2**	**18,7067**	**5 549**	**103803**
140	**223-503-0501** *РСНБ РК 2022*	**Блокиратор оконный (поз.12)**	**шт.**	**28**	**2 259**	**63252**
	Раздел 8.	**Малые архитектурные формы**				**7682982**
141	**8601-0602-0601** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**99,2**	**70 003**	**6944298**
142	**8601-0605-0203** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**577 250**	**577250**
143	**8601-0605-0402** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**161 434**	**161434**

1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО:						52 742 166
Оборудование:						0
Итого без оборудования:						52 742 166
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%			7,7%	4 061 147		56 803 313
Сметная прибыль 5%			5%	2 840 166		59 643 478
Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	1 136 066		60 779 545
Итого с оборудованием						60 779 545
2024 год - 100 %, К=1,075			1,075			65 338 011
Итого с договорным коэффициентом, К=0,98			0,980			64 031 250
Итого с НДС			**12%**	**7 683 750**		**71 715 000**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Регион Технадзор"

А.Керимкулова

Инженер-эксперт ТОО "Регион Технадзор"

Д.Бекенов

С.Бекназаров

М.Кунтуов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

Г.Оспанов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мелиосервис-К"

А.Аблай

Авторский надзор ТОО "Мелиосервис-К"

М.Сраилов