Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технический надзор: **ТОО "Регион Технадзор"**

Стройка: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Жетысу сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.09.2024г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце	Каз. содержание %		Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	29 029 000	3 110 250		29 029 000	0	0	100%				3 110 250	29 029 000
Услуги технического надзора	605 000	64 821		605 000							64 821	605 000
Услуги авторского надзора	136 000	14 571		136 000							14 571	136 000
Всего по стройке	**29 770 000**	**3 189 643**		**29 770 000**			100%				**3 189 643**	**29 770 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Г.Усубалиев**

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Р.Бердалиев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Регион Технадзор"

_____ **А.Керимкулова**

Инженер-эксперт ТОО "Регион Технадзор"

_____ **Д.Бекенов**

_____ **С.Бекназаров**

_____ **М.Кунтуов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Т.Оспанов**

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор: **ТОО "Мелиосервис-К"**

Подрядчик: **ТОО "Намыс"**

Стройка: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Жетысу сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»**

Договор: **№209 от 17.06.2024г. Допик №1 от 04.07.2024г.**

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21349123**
	Раздел 1.	**Кровля**				**12046698**
		Утепление кровли (л.14, 21)				
1	**6110-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	**$м^2$**	**483,9**	**1 081**	**523096**
2	**235-103-0120** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**$м^2$**	**556,485**	**1 073**	**597108**
3	**235-103-0211** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**$м^2$**	**1 093,614**	**1 642**	**1795714**
4	**6111-0402-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**$м^2$**	**483,9**	**1 300**	**629070**
5	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$**	**483,9**	**1 418**	**686170**
6	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**7,40367**	**30 481**	**225671**
7	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**1,393632**	**59 501**	**82922**

1	2	3	4	5	6	7
8	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,393632	302 205	421163
9	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	483,9	2 065	999254
10	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	204,858	7 123	1459204
11	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	483,9	2 248	1087807
12	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	49,8417	63 122	3146108
13	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	483,9	813	393411
	Раздел 2.	**Водопровод**				**1739510**
		Трубопроводы В1				
14	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10,1	3 865	39036
15	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	40,5	3 302	133731
16	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	40,5	2 979	120650
17	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55,7	5 692	317044
18	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	55,143	279	15385
19	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	146,8	347	50940
20	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	61,1	1 806	110347
21	234-305-2310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	44,55	1 399	62325
22	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	11,55	1 355	15650
23	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11,11	1 115	12388
		Арматура Т3, Т4				
24	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18	4 248	76464
25	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 267	9267

1	2	3	4	5	6	7
26	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**1**	**3 686**	**3686**
		Трубопроводы Т3, Т4				
27	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**19,7**	**3 302**	**65049**
28	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**50,5**	**2 979**	**150440**
29	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**55,7**	**4 743**	**264185**
30	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**55,143**	**279**	**15385**
31	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**125,9**	**347**	**43687**
32	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**75,4**	**1 806**	**136172**
33	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**21,67**	**1 355**	**29363**
34	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**61,27**	**1 115**	**68316**
	Раздел 3.	**Канализация**				**848642**
		Канализация К1				
		Трубы				
35	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**80**	**3 186**	**254880**
36	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**79,84**	**3 536**	**282314**
37	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**45**	**3 298**	**148410**
38	241-201-0409 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм**	**м**	**44,91**	**393**	**17650**
		Фасонные части				
39	241-212-0702 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	**5 599**	**5599**
40	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**21**	**477**	**10017**
41	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**12**	**477**	**5724**

1	2	3	4	5	6	7
42	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	143	1430
43	241-208-2409 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	26	3 452	89752
44	241-208-2509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	6	3 577	21462
45	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	24	276	6624
46	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	176	1232
47	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604
48	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	162	1944
	Раздел 4.	**Электрооборудование**				**6714259**
		Провода и кабели				
49	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 305	755	1740275
50	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,663	419 775	278311
51	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,3158	609 368	801806
52	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	1 041 772	58443
53	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,1122	2 302 613	258353
54	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1938	554 723	107505
55	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	км	0,0103	723 528	7452
		Кабеленесущие изделия				
56	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 196,75	54	118624
57	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	111,1	65	7222
		Прочие изделия				

1	2	3	4	5	6	7
58	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	208	6240
59	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17700
60	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973	7784
		Заземление и молниезащита				
61	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,6	5 317	66994
62	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 346	40380
63	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,6	3 299	41567
64	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 480	4960
65	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	42 747	85494
66	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 201	36030
67	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4	шт.	60	1 723	103380
68	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920	69200
69	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	47 776	286656
70	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700
71	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100
72	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841
73	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	6 520	58680
74	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 378	330720
75	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	360	3 792	1365120
76	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	6 872	20616
		Кабеленесущие лотковые изделия				
77	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4 054	194592
78	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	3 532	169536
79	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	2 906	139488

1	2	3	4	5	6	7
80	**243-907-1706** ***РСНБ РК 2022***	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм**	**шт.**	**10**	**6 954**	**69540**
81	**243-907-2902** ***РСНБ РК 2022***	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм**	**м**	**75**	**2 466**	**184950**
ИТОГО:						21 349 123
Оборудование:						0
Итого без оборудования:						21 349 123
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%			7,7%	1 643 882		22 993 005
Сметная прибыль 5%			5%	1 149 650		24 142 655
Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	459 860		24 602 515
Итого с оборудованием						24 602 515
2024 год - 100 %, К=1,075			1,075			26 447 704
Итого с договорным коэффициентом, К=0,98			0,980			25 918 750
Итого с НДС			**12%**	**3 110 250**		**29 029 000**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Регион Технадзор"

А.Керимкулова

Инженер-эксперт ТОО "Регион Технадзор"

Д.Бекенов

С.Бекназаров

М.Кунтуов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мелиосервис-К"

А.Аблай

Авторский надзор ТОО "Мелиосервис-К"

М.Сраилов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

Г.Оспанов