Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 18 » октября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ЦентрСнабСервис" в лице директора Актокалова К. А. лицензия 2 категория № ГСЛ № 000317 от 24.01.2007г, Жамбылская область, г.Тараз, проспект Жамбыла, 121 г.**
(наименование организации, юридический адрес)
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания СШ №31 в г. Тараз, расположенной по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, массив Тонкуруш 14»** по бюджетной программе 067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций, по подпрограмме 045 За счет субвенций из республиканского бюджета на образование, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2021 год
заказчиком которого является **«Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" город Тараз, проспект Толе би, 35»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «TARLAN MARKET», лицензия №20010904 от 28.07.2020 г.**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЖАКАН ЖОБА», Лицензия №15011128 от 12.06.2015г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **«Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" город Тараз, проспект Толе би, 35» приказ №3 от 27.05.2020г.**
(наименование организации утвердившей проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	3172,99	3172,99	3172,99	3172,99

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту:
В состав проекта входит-
Блок Лит. А - усиление существующих фундаментов с двух сторон арматурными сетками из арматуры диаметром 12 AIII с шагом 150х150 мм, участками (захватками), по всей длине фундамента, шагом 2-5 м, бетон класса В15 по прочности; гидроизоляция - по всему периметру фундамента с захватом выше уровня земли на 200 мм;
- выполнение металлической рамы в продолжение поперечных стен по оси «6» и установление дополнительной поперечной рамы между осями «7-9» из прокатных швеллеров №27 по ГОСТ8240-97, заменяющие стены с шагом не более 9,0 м, обеспечение совместной работы с существующими стенами;
- усиление кирпичных стен здания с двух сторон арматурными сетками из арматурных стержней диаметром 5 мм класса Вр1 с размерами ячеек 150х150 мм в слоях высокопрочного цементно-песчаного раствора М150 толщиной 40 мм;
- выполнение накладного стального антисейсмического пояса в уровне перекрытий;
- выполнение по плитам перекрытия над лестиничной клеткой монолитного железобетонного слоя толщиной 50 мм с армированием сеткой из арматурных стержней диаметром 5 мм класса Вр1 с размерами ячеек 150х150 мм;
- усиление перегородок с двух сторон арматурными сетками из арматурных стержней диамтером 5 мм класса Вр1 с размерами ячеек 150х150 мм в слоях высокопрочного цементно-песчаного раствора М150 толщиной 30 мм;
- выполнение усиления закладываемых проемов;

Блок Лит. А2

- выполнение монолитных железобетонных рам заменяющие стены возле осей «14» и «В», которые обеспечивают решение стеновой конструктивной системы здания и образуют антисейсмический шов между блоками;
- выполнение отдельно стоящих фундаментов под стойки рам из бетона класса В15;
- выполнение крепления деревянных балок перекрытия к ригелю рам;
-выполнение по блокам перекрытия диагонального настила из досок;
-выполнение для уменьшения расстояния между осями поеречных стен рамы;

Блок Лит. А3

-усиление сушествующих фундаментов двухсторонними арматурными сетками из арматуры диаметром 12 AIII с шагом 150х150 мм в слоях бетона класса В15 толщиной 100 мм. Для усиления существующих фундаментов снять существующую штукатурку цоколя, открыть траншеи с 2-х сторон фундамента глубиной до подошвы фундамента (открытие фундаментов производится захватками), очистить боковые поверхности от грунта, забить ерши в шахматном порядке с шогм 600 мм. Сетки диаметром стержней 10 AIII установить с зазором 20 мм между сеткой и поверхностью фундамента. Усиление существующих фундаментов производить участками длиной не более 2,0-5,0 м. Бетонирование фундамента выполнить из бетона класса В15. В местах стыка сетки устанавливать внахлест не менее чем на 150 мм;
- выполнение наружной гидроизоляции поверхностей фундаментов, находящихся в грунте битумом за два раза;
- выполнение крепления стены по оси «Б» к колонамблока Лит А4 с шагом 1,2 м по высоте;
- установление рамы между осями «5-6»;
- усиление перегородок с двух сторон арматурными сетками из арматурных стержней диаметром 5 мм класса Вр1 с размерамиячеек 150х150 мм в слоях высокопрочного цементно-песчаного раствора М150 толщиной 30 мм;
- выполнение накладного стального антисейсмического пояса в уровне перекрытий;

Блок Лит. А4

- замена стеновой конструктивной системы на каркасную путем устройства железобетонных колонн и ферм, и перевода существующих несущих стен в самонесущие с креплением к устраиваемым колоннам с шагом 1,2 м по высоте;
- выполнение отдельно стоящих фундаментов под колонны из бетона класса В15;
- усиление существующих фундаментов двухсторонними арматурными сетками из арматуры диаметром 12 AIII с шагом 150х150 мм в слоях бетона класса В15 толщиной 100 мм. Для усиление существующих фундаментов снять существующую штукатурку цоколя, открыть траншеи с 2-х сторон фундамента глубиной до подошвы фундамента, очистить боковые поверхности от грунта, забить ерши в шахматном порядке с шагом 600 мм. Сетки диаметром стержней 10 AIII установить с зазором 20 мм между сеткой и поверхностью фундамента. Усиление существующих фундаментов производить участками длиной не более 2,0-5,0м. Бетонирование фундамента выполнить из бетона класса В15. В местах стыка сетки устанавливать внахлест не менее чем на 150 мм;
- выполнение покрытия из фермовых стальных фермс -12,0 м. Между стальными фермами устанавливаются системы вертикальных и горизонтальных связей, балки, Покрытие – профнастил оцинкованный по ГОСТ 24045-2010. По стальным фермам выполняется подвесной потолок из деревянного настила по металлическим балкам с подшивным потолком из металлического сайдинга с полимерным покрытием;
- усиление кирпичных стен здания по оси «А» с двух сторон арматурными сетками из арматурных стержней диаметром 5 мм класса Вр1 с размерами ячеек 150х150 мм в слоях высокопрочного цементно-песчаного раствора М150 толщиной 40 мм на высоту 2,35 м, угловых простенков на всю высоту стены.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **« 26 » мая 2021г.** окончание работ: **« 20 » октября 2021г.**
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, **4 месяца**; фактический **4,8 месяца**;
9. Примененные строительные материалы соответствуют требованиям проекта и государственным нормативам;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения зданий (сооружений) ——
11. Наружные инженерные коммуникации
-холодное и горячее водоснабжение, канализация -
-теплоснабжение -
-электроснабжение –
12. Шумоизоляция здания – отсутствует в проекте;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания СШ №31 в г. Тараз, расположенной по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, массив Тонкуруш 14» по бюджетной программе 067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций, по подпрограмме 045 За счет субвенций из республиканского бюджета на образование, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2021 год

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО "ЦентрСнабСервис" - директор Актокалов К. А.
(наименование организации фамилия, имя, отчество руководителя) подпись М.П.