Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс"
Технический надзор: ТОО "Регион Технадзор"
Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Нурлытау сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.08.2024г.

по программе 139

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце	Каз. содержание %		Приобретение материалов	другие доп. расходы		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	48 284 000	5 173 286		48 284 000	0	0	100%				5 173 286	48 284 000
Услуги технического надзора	1 143 000	122 464		1 143 000							122 464	1 143 000
Услуги авторского надзора	248 000	26 571		248 000							26 571	248 000
Всего по стройке	**49 675 000**	**5 322 321**		**49 675 000**			100%				**5 322 321**	**49 675 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Ж.Ибрагимов**

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Г.Бердалиев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Регион Технадзор"

_____ **А.Керимкулова**

Инженер-эксперт ТОО "Регион Технадзор"

_____ **Д.Бекенов**

_____ **С.Бекназаров**

_____ **М.Кунтуов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Н.Оспанов**

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор: **ТОО "Мелиосервис-К"**

Стройка: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)»**

Договор: **№157 от 13.06.2024г. Допик №1 от 04.07.2024г.**

Акт № 1
приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35510043**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**341487**
1	**У6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**184,3**	**322**	**59345**
2	**У6101-0201-0202** . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**5,7**	**8 328**	**47470**
3	**У6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**157,25**	**60**	**9435**
4	**У6101-0106-0111**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**м^3**	**157,25**	**27**	**4246**
5	**У6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**157,25**	**573**	**90104**
6	**У6101-0107-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**157,25**	**193**	**30349**
7	**У6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**27,75**	**3 623**	**100538**
	Раздел 2.	**Фундамент**				**7849823**
		Монолитный ростверк (АС-5)				
8	**У6103-701-101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**11,64**	**9 287**	**108101**
9	**С1212-101-1808**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**11,8728**	**26 548**	**315199**
10	**У6103-101-209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**28,74**	**27 692**	**795868**
11	**С1212-101-2102**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**29,1711**	**28 295**	**825396**
12	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,6382**	**351 783**	**224508**

1	2	3	4	5	6	7
13	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,4007	348 756	1186015
14	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	165,84	1 429	236985
15	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	398,016	511	203386
		Приямок ПР-1 (АС-8)				
16	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,045	9 287	418
17	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,0459	26 548	1219
18	Е11-61301-103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	87 000	40020
19	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4669	27 918	13035
20	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	439 035	23269
21	С1214-210-201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	342 529	3631
22	У6103-701-807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	985 675	8378
23	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	386 893	2917
24	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	351 783	338
25	Е11-080201-0703 *Кзтр и Кзм=1,04*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	288 980	10663
26	С1261-301-0261	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
27	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	165,84	1 429	236985
28	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	398,016	511	203386
		Фундаментные блоки (АС-9)				
29	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	41	7 260	297660
30	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	5 452	16356
31	У6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	7	4 886	34202
32	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	24,423	44 932,02	1097375
33	СССЦ *РК 8.04-08-2023 таб.5 п/п 2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	24,423	284	6936
34	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0519	275 326	14289
35	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0519	342 529	17777
36	У6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,1	20 166	2017
37	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,102	26 548	2708
38	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	181,985	4 098	745775
		Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 (АС-15)				
39	Е11-60701-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	8,7	59 860	520782
40	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,8305	27 907	246433
41	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,6811	76 710	52247

1	2	3	4	5	6	7
42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2624	351 783	92308
43	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4187	342 529	143417
44	У6111-401-101	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/	$м^2$	44	1 758	77352
45	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	1,364	26 609	36295
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**13802173**
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				
46	Е11-140301-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	109,76	18 866	2070732
47	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	26,3424	24 678	650078
48	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	41,7088	69 534	2900180
49	Е11-140301-203 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	212,52	3 739	794612
50	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,88796	24 678	120625
51	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,711008	69 534	744779
52	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0053	358 855	360757
		Узел Фундамента под перегородки (АС-10.1)				
53	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,19	27 692	254489
54	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,32785	27 181	253540
55	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2984	348 756	104069
56	У6111-401-103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	12,95	5 068	65631
57	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	29,785	120	3574
		Перемычки (АС-14)				
		Пр7...Пр9				
58	У6103-401-301	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,4077	98 863	40306
59	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4138155	27 907	11548
60	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,162	76 710	12427
61	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	351 783	6684
62	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,143	342 529	48982
		Пр4..Пр6				
63	У6103-401-301	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,15	98 863	113692
64	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,16725	27 907	32574
65	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,118	76 710	9052

1	2	3	4	5	6	7
66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	351 783	7739
67	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	342 529	32883
		Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000 (АС-16-18)				
68	Е11-60701-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	12,3	59 860	736278
69	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,4845	27 907	348405
70	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4689	351 783	164951
71	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3993	342 529	136772
		Монолитный пояс Мп-3 на отм.+4,8 по верху парапета(АС-30)				
72	Е11-60701-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,397	59 860	143484
73	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,432955	27 907	67896
74	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,24	76 710	18410
75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	351 783	23921
76	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,172	342 529	58915
		Сердечники монолитные (АС 10,28,29)				
		Сердечник монолитный См-1 /54шт/				
77	Е11-060501-0106 *Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	9,72	36 829	357978
78	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8658	27 907	275325
79	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,4958	76 710	114743
80	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5616	351 783	197561
81	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0746	342 529	368082
		Сердечник монолитный См-2 /8шт/				
82	Е11-060501-0106 *Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	3,52	36 829	129638
83	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,5728	27 907	99706
84	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,6144	76 710	47131
85	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1488	351 783	52345
86	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4864	340 613	165674
		Сердечник монолитный См-3 /17шт/				
87	Е11-060501-0106 *Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	0,85	36 829	31305
88	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,86275	27 907	24077

1	2	3	4	5	6	7
89	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,05916	76 710	4538
90	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0272	351 783	9568
91	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646	342 529	22127
		Сердечник монолитный См-4 /2шт/				
92	Е11-060501-0106 *Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	0,18	36 829	6629
93	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1827	27 907	5099
94	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,01952	76 710	1497
95	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078	351 783	2744
96	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	342 529	5275
		Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС-20)				
97	Е11-060501-0106 *Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	1,2	36 829	44195
98	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,218	27 907	33991
99	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	351 783	3166
100	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1176	342 529	40281
		узел крепления перегородки,(АС21)				
101	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,6954	358 855	967258
102	Е11-70107-103 *Кзтр и Кзм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1982	275 392	54583
103	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1982	1 177 428	233366
104	С1217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,252	659 944	166306
	Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**3541362**
		Сборные плиты перекрытий (АС-19)				
105	У6104-402-105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$	шт.	36	20 839	750204
106	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	254,3892	10 972	2791158
	Раздел 5.	**Разные работы**				**717917**
		Вентканалы (АС-28)				
107	Е11-140301-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	10,1	18 866	190547
108	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,424	24 678	59819
109	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,838	69 534	266871

1	2	3	4	5	6	7
110	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0387	358 855	13888
111	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0739	275 392	20351
112	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	351 783	1759
113	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	342 529	4110
		Сердечник монолитный/л.28/				
114	Е11-060501-0106 *Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	0,48	36 829	17678
115	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4872	27 907	13596
116	У6103-0703-0101	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0462	80 297	3710
117	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	351 783	1794
118	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0411	344 160	14145
		узел крепления перегородки,(АС28)				
119	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,13132	358 855	47125
120	Е11-70107-103 *Кзтр и Кэм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0285	275 392	7849
121	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0285	1 177 428	33557
122	С1217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,032	659 944	21118
	Раздел 6.	**Полы**				**1892320**
		Тип А (лист 18)				
123	У6109-101-102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	154,15	371	57190
124	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	15,7233	7 309	114922
125	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	12,332	22 794	281096
126	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,57864	25 866	325359
127	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	154,15	1 438	221668
128	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	28 401	89311
129	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	154,15	122	18806
130	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	28 401	89311
131	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	135,0685	5 143	694657
	Раздел 7.	**Проемы**				**2821279**
		Окна (лист 15,16)				
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков				
		ОК-1, ОК-2				

1	2	3	4	5	6	7
132	У6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	29,172	7 624	222407
133	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	29,172	45 409,52	1324687
		ОК-3				
134	У6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	15,334	8 698	133375
135	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (примечание 3,4)	м^2	15,334	48 893,52	749733
		ОК-4				
136	У6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,6498	12 055	7833
137	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,6498	53 515,28	34774
		ФР-1				
138	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,7375	11 386	8397
139	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,7375	39 032	28786
		Подоконные доски				
140	У6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4 352	117069
141	С1223-501-108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 608	70155
142	У6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной (примечание 8)	м^2	14,2158	5 549	78883
143	С1223-503-0501	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	20	2 259	45180
	Раздел 8.	**Малые архитектурные формы**				**4543682**
144	У86-010602-0601 *0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03	секция	69,6	55 486	3861826
145	У86-010605-0203 *0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	556 462	556462
146	У86-010605-0402 *0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	125 394	125394
ИТОГО:						35 510 043
Оборудование:						0
Итого без оборудования:						35 510 043

1	2	3	4	5	6	7
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%			7,7%	2 734 273		38 244 316
Сметная прибыль 5%			5%	1 912 216		40 156 532
Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	764 886		40 921 418
Итого с оборудованием						40 921 418
2024 год - 100 %, К=1,075			1,075			43 990 525
Итого с договорным коэффициентом, К=0,98			0,980			43 110 714
Итого с НДС			**12%**	**5 173 286**		**48 284 000**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Регион Технадзор"

_____ **А.Керимкулова**

Инженер-эксперт ТОО "Регион Технадзор"

_____ **Д.Бекенов**

_____ **С.Бекназаров**

_____ **М.Кунтуов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **А.Аблай**

Авторский надзор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **М.Сраилов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**