Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс"
Технический надзор: ТОО "Регион Технадзор"
Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.09.2024г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	17 369 000	1 860 964		17 369 000	0	0	100%				1 860 964	17 369 000
Услуги технического надзора	380 000	40 714		380 000							40 714	380 000
Услуги авторского надзора	82 000	8 786		82 000							8 786	82 000
Всего по стройке	**17 831 000**	**1 910 464**		**17 831 000**			100%				**1 910 464**	**17 831 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **А.Сурдалиев**

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Р.Бердалиев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Регион Технадзор"

_____ **А.Керимкулова**

Инженер-эксперт ТОО "Регион Технадзор"

_____ **Д.Бекенов**

_____ **С.Бекназаров**

_____ **М.Кунтуов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор: **ТОО "Мелиосервис-К"**

Стройка: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)»**

Договор: **№157 от 13.06.2024г. Допик №1 от 04.07.2024г.**

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12773878**
	Раздел 1.	**Кровля**				**7881898**
		Утепление кровли (л.14, 21)				
1	**У6110-101-104**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	**$м^2$**	**282,73**	**1 096**	**309872**
2	**С1235-103-0120**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**$м^2$**	**325,1395**	**889**	**289049**
3	**С1235-103-0211**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**$м^2$**	**638,9698**	**987**	**630663**
4	**У6111-0402-0304**	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**$м^2$**	**282,73**	**1 287**	**363874**
5	**У6110-302-101**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$**	**282,73**	**1 433**	**405152**
6	**С1212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**4,325769**	**28 401**	**122856**
7	**У6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,8142624**	**59 586**	**48519**
8	**С1214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,8142624**	**302 205**	**246074**
9	**У6106-401-201**	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**$м^2$**	**282,73**	**2 054**	**580727**
10	**С1224-102-1204**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**$м^2$**	**325,1395**	**7 123**	**2315969**
11	**У6111-0402-0104**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	**$м^2$**	**282,73**	**2 236**	**632184**

1	2	3	4	5	6	7
12	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	29,12119	63 122	1838188
13	У6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	122,09	809	98771
	Раздел 2.	Водопровод				1444822
		Трубопроводы В1				
14	У6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	43,6	2 269	98928
15	С1261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	24,5	2 082	51009
16	С1261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3,2	1 707	5462
17	С1261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	15,9	1 610	25599
18	У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	48,5	5 692	276062
19	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	48,015	217	10419
20	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	92,1	347	31959
21	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	43,6	1 806	78742
22	С1234-305-2310	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	26,95	1 399	37703
23	С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,52	1 355	4770
24	С1234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,49	1 115	19501
		Арматура Т3, Т4				
25	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	14	4 474	62636
26	У6116-0602-0210	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 196	9196
27	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	4 549	4549
		Трубопроводы Т3, Т4				
28	У6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	72,4	2 269	164276
29	С1261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	16,1	2 082	33520
30	С1261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	56,3	1 610	90643
31	У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30,5	5 692	173606

1	2	3	4	5	6	7
32	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30,195	223	6733
33	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	102,9	347	35706
34	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	72,4	1 806	130754
35	С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	17,71	1 355	23997
36	С1234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,93	1 115	69052
	Раздел 3.	Канализация				384168
		Канализация К1				
		Трубы				
37	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 158	167374
38	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	52,894	1 172	61992
39	У6114-103-101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 285	114975
40	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	34,93	556	19421
		Фасонные части				
41	С1241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	483	6762
42	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	277	1662
43	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	112	560
44	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	382	4584
45	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382	1146
46	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	106	2650
47	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1056
48	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100	шт.	2	653	1306
49	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	136	680
	Раздел 4.	Электрооборудование				3062994
		Провода и кабели				

1	2	3	4	5	6	7
50	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 150	752	864800
51	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	340	398	135320
52	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	540	601	324540
53	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	55	977	53735
54	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	35	1 499	52465
55	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	170	555	94350
56	С1243-142-0413	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	м	10	666	6660
		Кабеленесущие изделия				
57	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 111	54	59994
58	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	35,35	78	2757
		Прочие изделия				
59	С1247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	234	3510
60	С1247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13275
61	С1247-202-0411	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6811
		Заземление и молниезащита				
62	У6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 317	33497
63	У6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 335	20025
64	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 299	20784
65	У6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 480	2480
66	С1252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	37 171	37171
67	У6124-0203-0301	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 199	23980
68	С1252-301-1566	Держатель для полосы 25х4	шт.	40	1 498	59920
69	С1252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	20	6 017	120340
70	С1252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	41 546	124638
71	С1252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9305
72	С1252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17478
73	С1252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	5079
74	У6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150	1 378	206700

1	2	3	4	5	6	7
75	**С1252-301-1580**	**Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ**	**шт.**	**225**	**3 297**	**741825**
76	**У6124-0203-0104**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)**	**шт.**	**3**	**7 185**	**21555**
ИТОГО:						12 773 878
Оборудование:						0
Итого без оборудования:						12 773 878
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%			7,7%	983 589		13 757 467
Сметная прибыль 5%			5%	687 873		14 445 340
Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	275 149		14 720 489
Итого с оборудованием						14 720 489
2024 год - 100 %, К=1,075			1,075			15 824 526
Итого с договорным коэффициентом, К=0,98			0,980			15 508 035
Итого с НДС			**12%**	**1 860 964**		**17 369 000**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Регион Технадзор"

_____ **А.Керимкулова**

Инженер-эксперт ТОО "Регион Технадзор"

_____ **Д.Бекенов**

_____ **С.Бекназаров**

_____ **М.Кунтуов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **А.Аблай**

Авторский надзор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **М.Сраилов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**