Форма КС-3

Заказчик: КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"

Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор подряда (контракт): № 141/22 от 2022-07-15, доп.согл.№141/22-1 от 2022-07-019, №141/22-1-2 от 20.02.2023г.

По объекту: Привязка к конкретной строительной площадке по типовому проекту типового проекта «Здания для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 150 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Кордай

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за __октябрь__ 2023 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Привязка к конкретной строительной площадке по типовому проекту типового проекта «Здания для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 150 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Кордай	1 524 603 450,00	465 218 442,00	1 454 447 524,72		70 155 925,28	465 218 442,00	465 218 442,00		
2	Удержание авансового платежа 30%	425 599 368,60	139 565 532,60				139 565 532,60			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	-	23 260 922,10				23 260 922,10			
4	Итого к оплате	1 099 004 081,40	302 391 987,30				302 391 987,30			
5	в том числе НДС 12%	117 750 437,29	32 399 141,50				32 399 141,50			

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Технический надзор:
ТОО "Аз и Мир Строй"
Абдикаримов М.С.

Подрядчик:

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс" **Абдрасилов Н.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Табыс Жоба"
Турдыбаева Б.О.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО "КазМунайКурылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Привязка к конкретной строительной площадке по типовому проекту типового проекта «Здания для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 150 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Кордай»

Договор подряда (контракт) №141/22 от 2022-07-15, доп согл. №141/22-1 от 2022-07-19 №141/22-1-2 от 20.02.2023 г.

Акт выполненных работ №6

за октябрь месяц 2023 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Служебный корпус				
	Раздел 1.	**ОКНА**				**201475**
1	**У6108-0102-0102** **6108-0102-0102** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м²**	**2,9325**	**11 888**	**34862**
2	**С1223-102-0102** **223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**2,9325**	**56 816**	**166613**
	Раздел 3.	**Перегородки из гипсокартона**				**2921997**
16	**У6107-0201-0405** **6107-0201-0405** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом**	**м²**	**210**	**12 305**	**2584050**

1	2	3	4	5	6	7
17	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	10,815	31 248	337947
	Раздел 4.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**				**19927650**
		Потолок				
18	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	657,5	2 451	1611532
19	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	657,5	2 548	1675310
		Стены				
20	У6112-0202-0702 6112-0202-0702 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм	$м^2$	1 109	2 294	2544046
21	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	1 109	1 694	1878646
22	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	1 109	2 057	2281213
		Полы				
23	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	657,5	5 752	3781940
24	С1231-302-0301 231-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	$м^2$	670,65	4 157	2787892
25	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	703,525	4 786	3367071
	Раздел 5.	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ**				**11488**
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА/2 ШТ/				
26	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	3,6	1 856	6682
27	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	3,6	794	2858
28	У6109-0302-0501 6109-0302-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	3,6	541	1948
	Раздел 6.	**КРОВЛЯ**				**30420248**
		КРОВЛЯ				

1	2	3	4	5	6	7
33	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 203,255	2 326	2798771
34	СПрайс *лист* *СПрайс*	Устройство утепление из пенобетона	$м^3$	180,48825	25 000	4512206
35	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	1 203,255	1 856	2233241
36	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=85*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	1 203,255	3 375	4060986
37	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,3596782	59 627	81074
38	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,3596782	428 814	583049
39	У6110-0101-0105 6110-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	821,955	1 809	1486917
40	У6110-0301-0102 6110-0301-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высотой более 600 мм с одним фартуком	м	250,5	5 443	1363472
41	У6110-0201-0101 6110-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Защита ендов из рулонных материалов на битумной мастике Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике	м	56,7	3 633	205991
		Кровля галереи				
42	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,52125	265 008	138135
43	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,52125	14 987	7812
44	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	25	5 335	133375
45	С1224-102-0704 224-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	28,75	2 115	60806
		Кровля по оси 11-14 и К-П, 1-4 и М-И				
46	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	360	1 484	534240

1	2	3	4	5	6	7
47	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	414	2 984	1235376
48	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	360	1 674	602640
49	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	55,62	31 248	1738014
50	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	396	3 777	1495692
51	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	455,4	2 984	1358914
52	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	115,5	7 413	856202
		КРОВЛЯ НА КОЗЫРЬКАХ				
53	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$ утеплителя	2,852892	29 191	83279
54	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	40,7556	1 856	75642
55	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	40,7556	595	24250
56	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0452387	59 627	2697
57	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0452387	428 814	19399
58	У6110-0101-0105 6110-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	40,7556	1 809	73727
59	У6110-0301-0102 6110-0301-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высотой более 600 мм с одним фартуком	м	10,92	5 443	59438
60	У6118-0301-0301 6118-0301-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	36	37 148	1337328
61	Прайс-лист Прайс-лист	Стоимость флюгарок	шт	36	2 090,09	75243

1	2	3	4	5	6	7
62	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,175212	29 191	5115
63	У6111-0101-1002 6111-0101-1002 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	1,8	92 563	166613
64	С1261-107-0468 261-107-0468 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	0,02826	9 465	267
65	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	1,8	1 810	3258
66	С1235-101-0101 235-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	0,5652	322	182
67	У6110-0101-0401 6110-0101-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м	2,355	9 284	21864
68	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	19,12	7 413	141737
69	У6110-0101-0401 6110-0101-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м	30	9 284	278520
70	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,55167	1 448 009	798823
71	С1241-101-0414 241-101-0414 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125х4,5 мм	м	37	7 562	279794
72	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	19,5	7 413	144554
73	У6110-0301-0102 6110-0301-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высотой более 600 мм с одним фартуком	м	68,96	5 443	375349
74	У6110-0203-0102 6110-0203-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб	$м^2$	2 792,646	346	966256
	Раздел 7.	ПЕРЕГОРОДКИ				2685337
75	У6106-0306-0103 6106-0306-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж перегородки стальной консольной сетчатой	$м^2$	16,8	2 913	48938
76	Прайс-лист Прайс-лист	Стоимость перегородок ПРД с дверью	$м^2$	16,8	38 117,95	640382

1	2	3	4	5	6	7
77	У6107-0201-0405 6107-0201-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом	$м^2$	36	12 305	442980
78	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	1,854	31 248	57934
79	У6108-0102-0105 6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, глухой	$м^2$	22,5	7 922	178245
80	С1223-103-0101 223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	22,5	58 527	1316858
	Раздел 8.	ЛЕСТНИЦЫ				1521822
81	У6106-0304-0302 6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	32,8	23 853	782378
		ЛЕСТНИЦА №2. Лм1 -1шт, Лм2 -2шт, Лм3 -1шт				
82	У6106-0304-0302 6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	15,5	23 853	369722
		ЛЕСТНИЦА №3. Лм1 -1шт, Лм2 -2шт, Лм3 -1шт				
83	У6106-0304-0302 6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	15,5	23 853	369722
	Раздел 9.	ПОЛЫ				53666954
		Тип 2 (1 этаж)				
84	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	96,9	5 550	537795
85	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	96,9	7 132	691091
		Тип 3				
86	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	50,3	5 550	279165
87	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	50,3	1 313	66044
88	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 35 кг/$м^3$ /пеноплекс/	$м^3$	1,55427	46 522	72308

1	2	3	4	5	6	7
89	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	50,3	5 550	279165
90	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	50,3	3 274	164682
91	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	50,3	2 179	109604
92	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=4*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,3	860	43258
93	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	50,3	10 067	506370
		Тип 4				
94	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	548,5	5 550	3044175
95	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	548,5	1 313	720180
96	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 35 кг/$м^3$ /пеноплекс/	$м^3$	16,94865	46 522	788485
97	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	548,5	2 179	1195182
98	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=8*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	548,5	1 723	945066
99	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	548,5	5 584	3062824
100	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	586,895	572	335704
		Тип 5				
101	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	261,3	5 550	1450215
102	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	261,3	1 313	343087
103	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 35 кг/$м^3$ /пеноплекс/	$м^3$	8,07417	46 522	375627

1	2	3	4	5	6	7
104	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	261,3	2 179	569373
105	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=5*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	261,3	1 076	281159
106	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	261,3	5 752	1502998
107	С1231-302-0202 231-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х9мм	$м^2$	266,526	4 257	1134601
		Тип 6				
108	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	397,5	5 550	2206125
109	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	397,5	1 313	521918
110	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 35 кг/$м^3$ /пеноплекс/	$м^3$	12,28275	46 522	571418
111	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	397,5	2 179	866152
112	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=5*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	397,5	1 076	427710
113	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	397,5	10 067	4001632
		Тип 2 (2 этаж)				
114	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	70,8	7 132	504946
		Тип 7				
115	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	38,5	2 179	83892
116	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=1*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	38,5	216	8316
117	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	38,5	5 550	213675

1	2	3	4	5	6	7
118	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	38,5	3 274	126049
119	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	38,5	10 067	387580
		Тип 8				
120	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	464,8	2 179	1012799
121	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	464,8	430	199864
122	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	464,8	10 067	4679142
		Тип 9				
123	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	668,4	2 179	1456444
124	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	668,4	430	287412
125	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	668,4	5 584	3732346
126	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	715,188	572	409088
		Тип 10				
127	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	17,2	10 067	173152
		Тип 2 (3 этаж)				
128	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	65,6	7 132	467859
		Тип 7				
129	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	22	2 179	47938
130	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=1*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	22	216	4752
131	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	22	5 550	122100

1	2	3	4	5	6	7
132	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	22	3 274	72028
133	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	22	10 067	221474
		Тип 8				
134	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	281,4	2 179	613171
135	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	281,4	430	121002
136	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	281,4	10 067	2832854
		Тип 9				
137	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	804,1	2 179	1752134
138	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	804,1	430	345763
139	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	804,1	5 584	4490094
140	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	860,387	572	492141
		Тип 11				
141	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	73,4	7 132	523489
		Тип 12				
142	У6109-0307-0801 6109-0307-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	75,1	4 012	301301
143	У6109-0307-0202 6109-0307-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	$м^2$	75,1	8 630	648113
144	У6109-0401-0101 6109-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса деревянного Устройство плинтуса деревянного	м	80,357	638	51268
145	У6112-0302-0320 6112-0302-0320 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	75,1	2 552	191655
		Изолятор временного содержания на 35 мест				

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Полы**				**2555839**
1	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	35,384	47 569	1683181
2	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	442,3	1 973	872658
	Раздел 2.	**Окна**				**120855**
3	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	1,9952	9 995	19942
4	С1223-102-0203 223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	1,9952	50 578	100913
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка**				**261240**
10	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	57,5	3 784	217580
11	У6112-0302-0201 6112-0302-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке	$м^2$	104,2	419	43660
	Раздел 4.	**Кровля**				**11913712**
12	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	653,5	813	531296
13	СПрайс *лист* *СПрайс*	Устройство утепление из пенобетона	$м^3$	98,025	25 000	2450625
14	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	653,5	1 856	1212896
15	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=85*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	653,5	3 375	2205562
16	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2022*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,738455	59 627	44032
17	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,738455	428 814	316660
18	У6110-0101-0105 6110-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	653,5	1 809	1182182

1	2	3	4	5	6	7
19	У6111-0101-1002 6111-0101-1002 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,0199704	92 073	1839
20	С1261-107-0468 261-107-0468 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	0,0199704	9 465	189
21	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	1,2	1 434	1721
22	С1235-101-0101 235-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	0,399408	322	129
23	У6110-0101-0401 6110-0101-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м	43,332	9 284	402294
24	У6124-0203-0306 6124-0203-0306 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	75	1 123	84225
25	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,009765	1 444 065	14101
26	Е11-340105-0201 1134-0105-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзн=1,04*	Сетки защитные от гололеда над проезжей частью. Устройство на установленных опорах	$м^2$ сетки	66	8 864	585024
27	Е11-340105-0201 1134-0105-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзн=1,04*	Сетки защитные от гололеда над проезжей частью. Устройство на установленных опорах	$м^2$ сетки	66	8 864	585024
28	У6110-0203-0102 6110-0203-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб	$м^2$	1 081,602	346	374234
29	У6110-0301-0102 6110-0301-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высотой более 600 мм с одним фартуком	м	90,48	5 443	492483
		Вентшахты				
30	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	38,3968	10 984	421750
31	У6110-0301-0102 6110-0301-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высотой более 600 мм с одним фартуком	м	80,88	5 443	440230
32	У6110-0402-0101 6110-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт.	22	23 133	508926
33	У6110-0402-0102 6110-0402-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство колпаков над шахтами Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 6110-0402-0101	шт.	5	11 658	58290
	Раздел 5.	Полы				19781443
		Тип 2				

1	2	3	4	5	6	7
34	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	290,2	5 550	1610610
35	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	290,2	1 313	381033
36	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 35 кг/$м^3$ /пеноплекс/	$м^3$	8,96718	46 522	417171
37	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	290,2	5 550	1610610
38	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	290,2	3 274	950115
39	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	290,2	10 067	2921443
40	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	310,514	4 849	1505682
		Тип 3				
41	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	146,4	1 992	291629
42	У6109-0307-0803 6109-0307-0803 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка лаг по плитам перекрытий	$м^2$	146,4	2 356	344918
43	У6109-0307-0201 6109-0307-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм	$м^2$	146,4	5 426	794366
44	У6109-0401-0101 6109-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса деревянного	м	156,648	638	99941
45	У6112-0302-0320 6112-0302-0320 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол	$м^2$	146,4	2 552	373613
		Тип 4				
46	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	20,8	8 290	172432
		Тип 5				
47	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	66	672	44352

1	2	3	4	5	6	7
48	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	13,2	26 345	347754
49	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,033	203 234	6707
50	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	66	1 735	114510
51	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	$м^2$ покрытия	66	144	9504
		Тип 6				
52	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	39,2	2 179	85417
53	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	39,2	430	16856
54	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	39,2	5 584	218893
55	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	41,944	572	23992
		Тип 7				
56	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	277,5	2 179	604672
57	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	277,5	430	119325
58	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	277,5	10 067	2793592
59	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	296,925	4 849	1439789
		Тип 8				
60	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	161,4	1 992	321509
61	У6109-0307-0803 6109-0307-0803 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка лаг по плитам перекрытий	$м^2$	161,4	2 356	380258

1	2	3	4	5	6	7
62	У6109-0307-0201 6109-0307-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм	$м^2$	161,4	5 426	875756
63	У6109-0401-0101 6109-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса деревянного	м	172,698	638	110181
64	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	161,4	2 552	411893
		Тип 9				
65	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	33,8	2 179	73650
66	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=4*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	33,8	860	29068
67	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	33,8	8 290	280202
	Раздел 8.	**Внутренняя отделка**				**23171948**
		Потолок				
110	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности	1 029,1	1 465	1507631
111	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	700,7	419	293593
112	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	328,4	2 451	804908
113	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	328,4	2 548	836763
114	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	551,12	1 118	616152
115	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4482	315 652	772779

1	2	3	4	5	6	7
116	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 785,1	3 271	9110062
117	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	455,3	12 770	5814181
118	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 329,8	419	976186
119	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	324,6	3 870	1256202
120	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	324,6	1 589	515789
121	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	324,6	2 057	667702
	Раздел 9.	НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ				11878911
122	У6105-0401-0105 6105-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	887,58	2 436	2162145
123	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	887,58	3 754	3331975
124	У6112-0401-0501 6112-0401-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин	$м^2$	887,58	3 123	2771912
125	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	887,58	1 340	1189357
126	Е11-150404-0104 1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	887,58	996	884030
		Цоколь				

1	2	3	4	5	6	7
127	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	167,1	3 754	627293
128	У6112-0401-0501 6112-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин	$м^2$	167,1	3 123	521853
129	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	167,1	1 340	223914
130	Е11-150404-0104 1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	167,1	996	166432
		Спортивный корпус				
	Раздел 1.	**ПОЛЫ**				9705854
		ТИП1 на отм.-3,900				
1	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,472	47 569	22453
2	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,9	2 179	12856
3	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	5,9	430	2537
4	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	5,9	7 132	42079
		ТИП2 на отм.-3,900				
5	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	23,432	47 569	1114637
6	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	292,9	2 179	638229
7	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	292,9	430	125947
8	Е11-470402-0101 1147-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31*	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	$м^2$	292,9	7 735	2265582
		ТИП1 на отм.-3,300				

1	2	3	4	5	6	7
9	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	9,352	47 569	444865
10	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	116,9	2 179	254725
11	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	116,9	430	50267
12	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	116,9	7 132	833731
		ТИП3 на отм.-3,300				
13	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	3,92	47 569	186470
14	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	49	2 179	106771
15	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023* *К=6*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	49	1 293	63357
16	У6109-0308-0103 6109-0308-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума насухо, из готовых ковров на комнату**	$м^2$	49	4 976	243824
17	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	52,43	572	29990
		ТИП4 на отм.-3,300				
18	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,904	47 569	43002
19	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	11,3	2 179	24623
20	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	11,3	430	4859
21	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	11,3	7 132	80592
		ТИП5 на отм.-3,300				
22	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	2,984	47 569	141946

1	2	3	4	5	6	7
23	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	37,3	2 179	81277
24	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	37,3	5 550	207015
25	У6109-0307-0201 6109-0307-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм	$м^2$	37,3	5 426	202390
26	У6109-0307-0601 6109-0307-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесноволокнистых	$м^2$	37,3	3 376	125925
27	У6109-0308-0103 6109-0308-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума насухо, из готовых ковров на комнату	$м^2$	37,3	4 976	185605
28	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	39,911	572	22829
		ТИП6 на отм.-3,300				
29	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,736	47 569	225287
30	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	59,2	2 179	128997
31	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	59,2	430	25456
32	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	59,2	5 550	328560
33	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	59,2	3 275	193880
34	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	59,2	7 132	422214
		ТИП7 на отм.-3,300				
35	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,456	47 569	21691
36	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,7	2 179	12420

1	2	3	4	5	6	7
37	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	5,7	430	2451
38	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	5,7	7 132	40652
		ТИП8 на отм.-3,300				
39	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	7,368	47 569	350488
40	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	92,1	2 179	200686
41	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	92,1	430	39603
42	У6109-302-501 6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Железнение покрытий цементных**	$м^2$	92,1	541	49826
		ТИП9 на отм.-3,300				
43	У6109-0303-0202 6109-0303-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мозаичных, (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм**	$м^2$	12,6	8 354	105260
	Раздел 2.	**ОКНА**				**239427**
44	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	0,9775	11 888	11621
45	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	2,622	7 523	19725
46	С1223-102-0103 223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	$м^2$	0,9775	62 153	60755
47	С1223-102-0203 223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$	2,622	50 578	132616
48	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	2,4	4 265	10236
49	С1223-501-0105 223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм**	м	2,4	1 864	4474

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				11943354
		Потолок				
50	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	82,7	194	16044
51	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	318,75	2 451	781256
52	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	318,75	2 548	812175
		Стены				
53	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	248,1	3 753	931119
54	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	57,6	12 770	735552
55	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	999,7	4 471	4469659
56	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	999,7	2 027	2026392
57	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	777,7	2 057	1599729
58	У6112-0302-0303 6112-0302-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	$м^2$	222	2 574	571428
	Раздел 4.	КРОВЛЯ				40561148
59	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзн=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	1 311,5	3 712	4868288
60	С1222-502-0309 222-502-0309 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	1 311,5	24 561	32 211 752,00
61	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзн=1,04*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	241,568	576	139143
62	С1217-107-0105 217-107-0105 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 140-190 мм	шт.	241,568	107	25848
63	У6110-0401-0202 6110-0401-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	67,2	3 483	234058

1	2	3	4	5	6	7
64	У6110-0203-0102 6110-0203-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб	$м^2$	1 940,093	346	671272
65	У6110-0402-0301 6110-0402-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	149,3	3 807	568385
66	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,013747	1 145 627	1161376
		ПРИМЫКАНИЯ ПО КРОВЛЕ/УЗЛЫ 15,17,18,20				
67	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	46,982	7 413	348278
68	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	1,96	159 063	311763
69	С1234-101-0208 234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,098	71 173	6975
70	У6106-0306-0501 6106-0306-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля	м	2,8	692	1938
71	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,010556	1 109 851	11716
72	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,548912	254	139
73	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,548912	395	217
	Раздел 5.	ПОЛЫ				27555864
		ТИП 10				
74	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	33,208	47 569	1579671
75	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	723,4	2 179	1576289
76	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	723,4	860	622124
77	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,24161	59 627	133660

1	2	3	4	5	6	7
78	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,24161	428 814	961234
79	У6109-0201-0502 6109-0201-0502 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	723,4	2 475	1790415
80	У6109-0201-0503 6109-0201-0503 *ЕСП РСНБ РК 2023* *К=5*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	723,4	1 508	1090887
81	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	723,4	1 380	998292
82	С1233-102-0401 233-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	$м^2$	737,868	12 004	8857367
83	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	773,717	572	442566
		ТИП 11				
84	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	33,9	2 179	73868
85	У6109-0302-0501 6109-0302-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	33,9	541	18340
		ТИП 12				
86	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	73,9	5 755	425295
87	Е11-110101-0404 1111-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	73,9	3 948	291757
88	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	73,9	2 179	161028
89	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	73,9	7 132	527055
		ТИП 13				
90	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	160,9	2 179	350601

1	2	3	4	5	6	7
91	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	-160,9	860	-138374
92	У6109-0308-0103 6109-0308-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума насухо, из готовых ковров на комнату**	$м^2$	160,9	4 976	800638
93	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	172,163	572	98477
		ТИП 14				
94	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	69,7	2 179	151876
95	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	-69,7	1 076	-74997
96	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	69,7	1 380	96186
97	С1233-101-0103 233-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32**	$м^2$	71,094	3 652	259635
		ТИП 15-16				
98	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	4,8	2 179	10459
99	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	4,8	2 153	10334
100	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	142,9	7 132	1019163
101	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	152,903	1 280	195716
102	С1231-302-0401 231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	152,903	3 534	540359
		ТИП 10				
103	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	420,8	2 179	916923
104	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	420	860	361200

1	2	3	4	5	6	7
105	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,302	59 627	77634
106	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,302	428 814	558316
107	У6109-0201-0502 6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	420	2 475	1039500
108	У6109-0201-0503 6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	420	1 508	633360
109	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	420	1 380	579600
111	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	449,4	572	257057
		ТИП 11				
112	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	15,4	2 179	33557
113	У6109-0302-0501 6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	15,4	541	8331
		ТИП 14				
114	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	7,9	2 179	17214
115	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-7,9	1 076	-8500
116	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	7,9	1 380	10902
117	С1233-101-0103 233-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	$м^2$	8,058	3 652	29428
		ТИП 15-16				
118	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	4,8	7 132	34234
119	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	5,136	1 280	6574

1	2	3	4	5	6	7
120	С1231-302-0401 231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	5,136	3 534	18151
		ТИП 11				
121	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	13,8	2 179	30070
122	У6109-0302-0501 6109-0302-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	13,8	541	7466
		ТИП 12				
123	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	6,1	7 132	43505
124	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	6,527	1 280	8355
125	С1231-302-0401 231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	6,527	3 534	23066
	Раздел 6.	ЛЕСТНИЦЫ				238530
		ЛЕСТНИЦА №1. Лм1 -1шт, Лм2				
126	У6106-0304-0302 6106-0304-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	10	23 853	238530
	Раздел 7.	ОКНА				7910275
127	У6108-0102-0101 6108-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,9225	11 254	21636
128	У6108-0102-0105 6108-0102-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, глухой	$м^2$	146,0675	7 922	1157147
129	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	25,893	9 995	258801
130	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	8,636	7 523	64969
131	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	147,99	31 092	4601305
132	С1223-102-0103 223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: однозлементный поворотно-откидной	$м^2$	0,9775	62 153	60755

1	2	3	4	5	6	7
133	С1223-102-0203 223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	33,5515	50 578	1696968
134	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	8,7	4 265	37106
135	С1223-501-0103 223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	8,7	1 332	11588
	Раздел 8.	ВИТРАЖИ				3804697
136	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 28*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	30,112	19 486	586762
137	С1223-301-0202 223-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	11,004	113 002	1243474
138	С1223-301-0102 223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	19,108	101 289	1935430
139	У6111-0401-0308 6111-0401-0308 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Герметизация коробки оконной и балконной двери мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	32,64	1 116	36426
140	С1261-105-0654 261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3309504	1 957	2605
	Раздел 10.	Внутренняя отделка				23501329
		Потолки				
154	У6112-0501-0105 6112-0501-0105 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	103,3	5 630	581579
155	С1261-107-0885 261-107-0885 *РСНБ РК 2022*	Элементы крепления подвесных потолков	м	371,88	731	271844
156	С1232-401-0102 232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	106,399	6 277	667867
157	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	331,7	2 451	812997
158	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	331,7	2 612	866400

1	2	3	4	5	6	7
		Стены				
159	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	247,4	3 754	928740
160	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$	247,4	12 770	3159298
161	У6112-0202-0702 6112-0202-0702 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм**	$м^2$	2 102,6	2 294	4823364
162	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	2 102,6	1 694	3561804
163	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	1 874	2 116	3965384
164	У6112-0302-0303 6112-0302-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена**	$м^2$	292,6	2 574	753152
		ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В СПОРТЗАЛЕ				
165	У6107-0103-0109 6107-0103-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению дощатых однослойных**	$м^2$	117,6	10 743	1263377
166	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стоимость стеновых стекловолокнистых панелей Super G**	$м^2$	117,6	733,13	86216
		ОБШИВКА СТЕН С УКРЫТИЕМ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ				
167	У6107-0103-0109 6107-0103-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению дощатых однослойных**	$м^2$	134,2777778	10 743	1442546
168	Е11-150404-0205 1115-0404-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза**	$м^2$ покрытия	134,2777778	2 359	316761
	Раздел 11.	**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА**				**46518412**
		ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН				
169	У6105-0401-0105 6105-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	$м^2$	1 940,093	2 436	4726067
170	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 518,91	3 754	5701988
171	У6112-0401-0501 6112-0401-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин**	$м^2$	1 518,91	3 123	4743556

1	2	3	4	5	6	7
172	У6112-0303-0110 6112-0303-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м² окрашиваемой поверхности	1 518,91	1 340	2035339
173	Е11-150404-0104 1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз**	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	1 518,91	996	1512834
		Цоколь				
174	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м² оштукатуриваемой поверхности	173,42	3 754	651019
175	У6112-0401-0501 6112-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин**	м²	173,42	3 123	541591
176	У6112-0303-0110 6112-0303-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м² окрашиваемой поверхности	173,42	1 340	232383
177	Е11-150404-0104 1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз**	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	173,42	996	172726
		ОТМОСТКА				
178	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	м³	15,13	26 345	398600
179	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	12,104	34 332	415555
		ПУЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ				
180	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	т конструкций	4,0982931	102 762	421149
181	С1222-525-0404 222-525-0404 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	т	4,0982931	1 085 904	4450353
182	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	4,0982931	44 929	184132
183	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	202	594	119988
184	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,01856	1 510 113	28028

1	2	3	4	5	6	7
185	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	18,3177648	254	4653
186	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	18,3177648	395	7236
187	У6107-0103-0111 6107-0103-0111 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	$м^2$	36,176	7 331	265206
188	У6107-0103-0104 6107-0103-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство деревянной конструкции перегородок под штукатурку каркасных обшитых с двух сторон досками с утеплителем	$м^2$	10,23	15 366	157194
189	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	1,66	17 615	29241
190	У6104-0803-0401 6104-0803-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство антисейсмических швов	м шва	89,376	5 773	515968
191	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	13,0263	159 063	2072002
192	С1234-101-0208 234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	1,2635511	71 173	89931
193	У6111-0201-0105 6111-0201-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	23,1105	6 381	147468
194	С1261-105-0125 261-105-0125 *РСНБ РК 2022*	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	$м^3$	1,155525	16 263	18792
195	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00078	2 139 888	1669
196	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,02184	254	6
197	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,02184	395	9
		КРЫЛЬЦА №№1-3				
200	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	67,9	672	45 629,00
201	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,79	34 332	233 114,00

1	2	3	4	5	6	7
202	У6109-0303-0103 6109-0303-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких, толщина 25 мм	$м^2$	67,9	2 635	178 917,00
203	У6109-0303-0104 6109-0303-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	$м^2$	67,9	356	24 172,00
204	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	14,26	40 866	582 749,00
205	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033189	315 652	10 476,00
206	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,262102	303 501	79 548,00
207	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,38969	2 139 888	833 893,00
208	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,91132	254	2 771,00
209	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,91132	395	4 310,00
210	У6106-0304-0204 6106-0304-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	24,44	26 708	652 744,00
211	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,22	254	3 104,00
212	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,22	395	4 827,00
213	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,18262	2 139 888	390 786,00
214	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,11336	254	1 299,00
215	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,11336	395	2 020,00
		ВХОДЫ В ПОДВАЛ №№1,2				
216	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	0,76535	44 850	34326

1	2	3	4	5	6	7
217	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	28,1865	672	18941
218	У6109-0303-0103 6109-0303-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких, толщина 25 мм	$м^2$	28,1865	2 635	74271
219	У6109-0303-0104 6109-0303-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	$м^2$	28,1865	356	10034
220	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,81865	34 332	96770
221	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,222	40 866	90804
222	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06984	303 501	21197
223	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,3812429	2 139 888	815817
224	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,6748012	254	2711
225	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,6748012	395	4217
226	У6106-0304-0204 6106-0304-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	7,12	26 708	190161
227	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,66555	254	169
228	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,66555	395	263
229	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00555	2 139 888	11876
230	С1261-107-0627 261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	5,55	457	2536
231	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,1554	254	39
232	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,1554	395	61

1	2	3	4	5	6	7
233	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,13366	196 919	26320
234	С1222-512-0501 222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки фахверка	т	0,1390465	1 117 090	155327
235	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2021 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,252254	395	2075
		КОЗЫРЕК НАД ГЛАВНЫМ ВХОДОМ				
236	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	3,34	72 152	240988
237	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49454	303 501	150093
238	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,5066053	317 067	160628
239	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5066053	1 109 851	562256
240	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,08544	1 444 065	123381
241	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,39232	254	608
242	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2021 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,39232	395	945
243	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0096	2 139 888	20543
244	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,7901214	254	709
245	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2021 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7901214	395	1102
246	У6111-0402-0201 6111-0402-0201 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном	$м^3$ утеплителя	0,8829	54 685	48281
247	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	19,62	1 856	36415

1	2	3	4	5	6	7
248	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=5*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	19,62	198	3885
249	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,62	813	15951
250	У6110-0101-0102 6110-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	$м^2$	19,62	4 395	86230
		ПЕРИЛА ПО ОГРАЖДЕНИЯМ/АР 10 П.6/				
251	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	30,5	817	24918
252	С1232-602-0101 232-602-0101 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	30,5	2 941	89700
253	Е11-150404-0207 1115-0404-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхность заполнения дверных проемов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	$м^2$ покрытия	2,2875	2 685	6142
		ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ				
254	Е11-100402-0102 1110-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	7,2	18 738	134914
		ТРАП В ПОМЕЩЕНИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ КАМЕРЫ/2ШТ/-УЗЕЛ1/				
255	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,5	5 550	41625
256	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,5	3 274	24555
		КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
258	У6104-0802-0404 6104-0802-0404 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,05861	1 379 104	80829
		ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК И КРЕПЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ				
259	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$ утеплителя	25,8333333	28 856	745 447,00
260	У6111-0201-0301 6111-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	25,8333333	58 543	1 512 361,00
261	С1234-101-0303 234-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$	$м^3$	25,575	25 157	643 390,00

1	2	3	4	5	6	7
262	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	4,448	159 063	707 512,00
263	С1234-101-0304 234-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$	$м^3$	4,31456	37 156	160 312,00
264	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	1,8649666	317 067	591 319,00
265	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8649666	1 109 851	2 069 835,00
266	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,8649666	44 929	83 791,00
267	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,335	243 268	81 495,00
268	У6107-0104-0208 6107-0104-0208 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	$м^2$	258,3333333	5 361	1 384 925,00
269	Е11-150404-0206 1115-0404-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхность потолков проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	$м^2$ покрытия	258,3333333	2 543	656 942,00
		АНТРЕСОЛЬ ДЛЯ АППАРАТУРЫ				
270	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,028	243 268	6812
271	У6107-0104-0208 6107-0104-0208 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	$м^2$	21,5	5 361	115262
272	Е11-150404-0205 1115-0404-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	$м^2$ покрытия	21,5	2 359	50718
		ТРИБУНА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ				
273	У6107-0101-0202 6107-0101-0202 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Укладка прогона по фермам из досок	$м^3$	0,38	206 443	78448
274	У6107-0101-0206 6107-0101-0206 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	60,4	5 480	330992
275	У6112-0302-0320 6112-0302-0320 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву пол	$м^2$	60,4	2 552	154141

1	2	3	4	5	6	7
		УКРЫТИЕ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ				
276	У6107-0103-0103 6107-0103-0103 *ЕСП РСНБ РК 2021*	**Устройство деревянной конструкции перегородок под штукатурку дощатых однослойных**	$м^2$	5,576	11 050	61615
277	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	изделие	27	3 747	101169
278	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стоимость решеток ограждения радиаторов разм.600х600**	шт	27	733,13	19795
279	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСП РСНБ РК 2021*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	$м^3$	6,5838	17 615	115974
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ				
		УЗЕЛ 8				
280	У6110-0101-0401 6110-0101-0401 *ЕСП РСНБ РК 2021*	**Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	м	72	9 284	668 448,00
		УЗЕЛ 10				
281	У6104-0802-0102 6104-0802-0102 *ЕСП РСНБ РК 2021*	**Устройство деформационного вертикального шва в зданиях кирпичных и крупноблочных**	м	23,5	2 981	70054
		Контрольно-пропускной пункт 2шт				
	Раздел 1.	**ПОЛЫ**				**2326380**
		ТИП 1				
1	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2021*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	7,68	48 956	375 982,00
2	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2021*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	96	5 485	526 560,00
3	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2021*	**Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм**	$м^2$	96	2 529	242 784,00
4	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСП РСНБ РК 2021 К=2*	**Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	$м^2$	96	410	39 360,00
5	У6111-0403-0602 6111-0403-0602 *ЕСП РСНБ РК 2021*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых**	$м^2$ изолируемой поверхности	96	959	92 064,00
6	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСП РСНБ РК 2021*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	$м^2$	96	6 082	583 872,00
7	У6109-0401-0101 6109-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2021*	**Устройство плинтуса деревянного Устройство плинтуса деревянного**	м	102,72	638	65 535,00
		ТИП 2				

1	2	3	4	5	6	7
8	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,234	48 956	11456
9	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	3,9	2 179	8498
10	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	3,9	5 485	21392
11	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	3,9	2 179	8498
12	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	3,9	5 688	22183
13	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,978	1 416	5633
14	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	4,173	1 574	6568
		ТИП 3				
15	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	18	5 688	102384
16	С1231-302-0303 231-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 600x600x10мм	$м^2$	18,36	6 614	121433
17	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	19,26	4 786	92178
	Раздел 2.	ОКНА				926304
18	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	29,744	7 523	223764
20	С1223-102-0303 223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	4,048	40 736	164899
21	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	18,6	4 265	79329
22	С1223-501-0108 223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16	2 664	42624

1	2	3	4	5	6	7
23	С1223-501-0104 223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	2,6	1 598	4155
24	У6108-0102-0101 6108-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	2,16	11 254	24309
25	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	2,16	31 092	67159
26	У6118-0202-0105 6118-0202-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 3,5 м^2. а	шт.	4	15 919	63676
27	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,23	1 114 735	256389
	Раздел 4.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				4241580
36	У6112-0301-0104 6112-0301-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных плит	м^2	30,7	1 465	44976
37	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	141,62	4 531	641680
38	У6112-0202-0109 6112-0202-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м^2	143,384	7 698	1103770
39	У6112-0202-0115 6112-0202-0115 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса при оштукатуривании стена	м^2	143,384	8 845	1268231
40	У6112-0202-0201 6112-0202-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м^2	17,894	10 052	179870
41	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок	м^2	30,7	2 548	78224
42	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м^2	302,894	2 057	623053
43	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м^2	22,4	12 770	286048
44	У6112-0302-0320 6112-0302-0320 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву пол	м^2	6,1632	2 552	15728
	Раздел 5.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				5847492

1	2	3	4	5	6	7
45	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	277	12 123	3 358 071,00
46	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 35 кг/$м^3$ /пеноплекс/	$м^3$	8,31	46 522	386 598,00
47	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	349	3 754	1 310 146,00
48	У6112-0401-0501 6112-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин	$м^2$	254	3 123	792 677,00
		Спортивный корпус				
		отопление				
21	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	110,55	5 554	613995
22	С1245-103-0109 245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	691	5 878	4061698
23	С1261-301-0216 261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	5,92	7 391	43755
24	У6116-0301-0407 6116-0301-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	78	4 649	362622
25	У6115-0104-0102 6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	4	27 289	109156
29	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /уголок 50х5/	кг	377	708	266916
30	С1261-107-0751 261-107-0751 *РСНБ РК 2022*	Рукав резиновый ОПР 30/25	м	20	229	4580
31	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	230,61	3 209	740021
						6202743
		Спортивный корпус				
		вентиляция				
1	У6118-0207-0409 6118-0207-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	6	318 337	1910022

1	2	3	4	5	6	7
2	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Приточная установка KLG 063-P1-W-SD	к-т	1	1 092 857,14	1092857
3	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Приточная установка KLG 040-P1-W-SD	к-т	2	956 250	1912500
4	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Приточная установка KLG 025-P1-W-SD	к-т	1	774 107,14	774107
5	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вытяжная установка KLG 040-P1-W-SD	к-т	1	364 285,71	364286
6	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вытяжная установка KLG 025-P1-W-SD	к-т	1	182 142,86	182143
7	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 510	21510
8	С1246-401-0112 246-401-0112 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м^3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	37 896	37896
9	У6118-0206-0105 6118-0206-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	85 453	85453
10	У6118-0202-0105 6118-0202-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м^2. Установка	решетка	1	15 919	15919
11	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Жалюзийная решетка стальная 2000х1500 мм	шт	1	130 611,55	130612
12	У6118-0208-0104 6118-0208-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор	6	57 393	344358
13	У6118-0204-0101 6118-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4 943	9886
14	У6118-0204-0103 6118-0204-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	2	7 337	14674
15	У6118-0204-0105 6118-0204-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 033	10033
16	У6118-0204-0208 6118-0204-0208 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	77 030	77030
17	У6118-0208-0204 6118-0208-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	6	21 892	131352
18	С1246-308-0207 246-308-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-06 диаметром 630 мм	шт.	6	250 739	1504434

1	2	3	4	5	6	7
26	У6118-0202-0302 6118-0202-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	16	1 741	27856
27	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетка вентиляционная пластмассовая РВП4	шт	12	639,14	7670
28	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетка вентиляционная пластмассовая РВП3	шт	3	639,14	1917
29	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетка вентиляционная пластмассовая РВП2	шт	1	544,06	544
30	У6118-0101-0101 6118-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,618	14 376	167020
31	У6118-0101-0105 6118-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,9128	14 205	112401
32	У6118-0101-0106 6118-0101-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	36,738	13 243	486521
						9684390
		Итого по акту				382 248 698,00
		в том числе оборудование				
		Общеплощадочные затраты	4,60%			17 583 440,11
		Итого с общеплощадочными затратами				399 832 138,11
		Сметная прибыль	5%			19 991 606,91
		Итого со сметной прибылью				419 823 745,01
		Непредвиденные затраты	2%			8 396 474,90
		Итого с непредвиденными затратами				428 220 219,91
		НДС	12%			51 386 426,39
		Итого с НДС				479 606 646,30
		Итого по акту с понижающим коэфициентом к=0,96999998942	0,969999989			465 218 442

Технический надзор:
ТОО "Аз и Мур Строй"
_____ Кенжкаримов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Табыс Жоба"
_____ Маханбетов Е.

Подрядчик:
Руководитель: ТОО "КазМунайКурылыс"
_____ Абдрасилов Н.