Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от
24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«29» август 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "КазМунайКурылыс"- Лицензия: 15011136,12.06.2015,I,Республика Казахстан,Жамбылская область, Тараз Г.А. ,г.Тараз,Махамбета,8А,87013630807

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Абдрасилова Нургали Баталловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Привязка к конкретной строительной площадке по типовому проекту типового проекта «Здания для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 150 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Кордай»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» Заместитель руководителя Аманбай А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) _____
ТОО «Табыс Жоба»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а):
КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», №28-ө от 29.03.2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
150	человек	150	150	150	150

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	метр в квадрате (далее - м2)	23 572,0	23 572,0
Общая площадь застройки	метр в квадрате (далее - м2)	5 273,29	5 273,29
Площадь покрытий вкл спорт площадки	метр в квадрате (далее - м2)	8 028,0	8 871,76
Площадь покрытия вне участка	метр в квадрате (далее - м2)	222,0	1 043,2

Площадь озеленения	метр в квадрате (далее - м2)	9964,51	9964,51
Прочие (отмостка)	метр в квадрате (далее - м2)	306,2	306,2

5. Технологические и архитектурно строительные решения

Служебный корпус

РОВД со штатной численностью до 150 человек представляет собой трехэтажное здание, соединяющееся со спортивным комплексом. На первом этаже служебного корпуса располагаются следующие подразделения:
- дежурная часть;
- отделение дорожной полиции;
- группа миграционной полиции;
- столовая.

Дежурная часть включает в себя зал оперативных дежурных, комнату для хранения оружия, боеприпасов и специальных средств, комнату для хранения средств защиты, комнату выдачи и чистки оружия, комнаты для задержанных в административном порядке, комнату дежурного по разбору с задержанными, комнаты для дежурного наряда.

В коридоре основного входа оборудовано рабочее место постового, выполняющего контрольно-пропускные и охранные функции. Зал оперативных дежурных располагается относительно других помещений таким образом, чтобы движение сотрудников через него было минимальным. Планировочное решение зала оперативных дежурных обеспечивает обзор вестибюля и основного входа через широкое остекленное окно.

Рабочее место дежурного оснащено компьютером и необходимой оргтехникой. Под рабочим столом устанавливается ключеулавливатель (лист ТХ-13), который является ловушкой для сброса, при необходимости, ключей от оружейной комнаты. В зале оперативных дежурных размещаются кабина для радиооператора службы "02" и кабина факсимильной связи.

Комната для хранения оружия, боеприпасов и спецсредств располагается в непосредственной близости от зала оперативных дежурных. Для выдачи оружия предусмотрено окно размером 180-240мм на высоте 110см от уровня пола. Для хранения табельного оружия, боеприпасов, боевых и учебных автоматов установлены металлические шкафы ШХО-1(лист ТХ-15) из расчета 1шкаф на 90-100 пистолетов или 60 пистолетов и 4-6 автоматов.

Для хранения спецсредств установлены металлические шкафы ШХС-1 (лист ТХ-16). Комната для выдачи и чистки оружия расположена смежно с комнатой для хранения оружия и оборудована специальными столами для

чистки оружия СЧО-1 (лист ТХ-13), в конструкцию которых входит пулеулавливатель, ларем для обтирочных материалов, предназначенным для сбора промасленной ветоши, огнетушителем.

Комната для хранения средств защиты оборудована металлическими стеллажами для размещения индивидуальных средств защиты и металлическими шкафами для хранения оперативной и криминалистической техники. Для подгонки средств защиты предусмотрено зеркало. Кроме специальных помещений в дежурной части располагаются служебные кабинеты начальника дежурной части, прокурора, комнаты следственно-оперативной службы, группы немедленного реагирования, участковых инспекторов, группы по делам несовершеннолетних с детской комнатой, взвода патрульной полиции и приема граждан.

Столовая с обеденным залом на 52 посадочных мест рассчитана на работу на полуфабрикатах. Количество мест принято из расчета обслуживания 75% штатной численности полного состава в две посадки. Принятая форма обслуживания посетителей -самообслуживание.

Оборудование до готовочной принято работающим на электричестве. Для выдачи 1-х и 2-х блюд в раздаточной зоне предусматривается установка универсального мармита и холодильной витрины для холодных закусок. На 2-м этаже расположены кабинеты руководства, штаб, рабочие кабинеты различных служб и вспомогательные помещения, отдел воспитательной и кадровой работы, отдел финансового обеспечения и кабинет психолога. Для дополнительного освещения и отдыха граждан, ожидающих приема, на 2-м и 3-м этажах предусмотрены световые холлы.

Также на втором этаже распложены актовый зал на 140 мест, библиотека с архивами документов для служебного пользования и технической литературы. На 3-м этаже размещены служебные и специализированные кабинеты специалистов следственного отдела, отдела дознания, отдела по борьбе с наркобизнесом, отдела криминальной полиции, отдела общественной безопасности. К специализированным кабинетам относятся комната допроса, комната диктофонного центра, комнаты для опознания. Между комнатой допроса и комнатой диктофонного центра предусмотрено окно для наблюдения за проведением допроса и составления протокола допроса, используя средства связи между данными комнатами.

Конференц зал оснащен демонстрационным оборудованием, плазменной панелью и передвижным экраном. Для организации рабочего места в зале установлены стулья с пюпитрами. Все помещения оборудованы кабинетной мебелью и необходимым оборудованием, включая персональные компьютеры. Здесь же размещена криминалистическая лаборатория, которая предназначена для отработки криминалистических средств и методов по заданиям следователей, дознавателей, оперативных сотрудников.

Для дежурных криминалистов, выезжающих на место преступления, предусмотрены унифицированные криминалистические чемоданы типа "Криминалист" с цифровой фотокамерой. В фотолаборатории эксперт-криминалист проводит экспертизу объектов по их фотоизображениям, с установлением условий съемки и обработки фотоматериалов по следам на негативах и позитивах, при этом используются устройства для специальных видов съемки, проявочные машины и другое спецоборудование для фотолабораторий.

Спортивный комплекс

В РОВД со штатной численностью до 150 человек для организации различных форм физического развития проектом разработан спортивный комплекс. Спортивный комплекс располагается в двухэтажном здании, примыкающий к служебному корпусом РОВД. В цокольном этаже здания расположены: тир с помещением оператора, склад оружия со складом боеприпасов, комната отладки и чистки оружия, раздевальная, комнаты дежурного, инструктора, отстрела оружия, служебное помещение, хозяйственная кладовая и кладовая уборочного инвентаря. Тир на шесть огневых рубежей предназначен для стрельбы из малокалиберного оружия на дистанции двадцать пять метров.

Проектом предусмотрена установка стационарного аппаратно программного комплекса "Тир", который позволяет отрабатывать технику любой стрельбы, как учебной, с использованием лазерной насадки на штативном оружии, так и стрельбы боевыми патронами, не меняя при этом ни мешени, ни аппаратуры, что экономит учебное время, отведенное на практическое занятие. Основное оборудование комплекса: системный блок, монитор, активные звуковые колонки, принтер, электронная система координат, которая определяет место попадания пули и передает координатына рабочее место оператора. На огневом рубеже вместо обычных мишеней устанавливаются бронированные плиты по количеству стрелковых мест. Напротив каждой мишени на расстоянии 9-10м. закрепляются телекамеры. Телекамеры жестко крепятся на кронштейнах под потолком и должны быть защищены отбойником.

Во избежание рикошета предусмотрена противорикошетная обшивка стен и потолка в местах огневых рубежей. За мишенными установками расположен пулеулавливатель. Склад оружия со складом боеприпасов располагается в непосредственной близости от тира. Для выдачи оружия предусмотрено окно размером 180х240 мм на высоте 110 см от уровня пола. Для хранения оружия установлен металлический шкаф ШХО-1. Комната для отладки и чистки оружия оборудуется специальными столами, ларем для обтирочных материалов для сбора промасленной ветоши, огнетушителем.

Для чистки оружия предусмотрен стол СЧО-1, в конструкцию которого входит пулеулавливатель. Комната для отстрела оружия оборудуется специальным оборудованием для проведения баллистических экспертиз, раздевальных с душевыми и туалетом, медицинский кабинет с процедурной, комната тренерского состава, помещение дежурного, гардероб и санузлы для посетителей.

Спортивный зал предназначен для развития общих физических и двигательных функций, для занятий на снарядах и игровыми видами спорта. В спортивном зале предусмотрены места для зрителей в виде трибун, выполненных в стационарных конструкциях с местами для сидения.

Инвентарная для хранения спортивного инвентаря имеет непосредственный выход в зал.

Для наблюдения за здоровьем и оказания необходимой медицинской помощи предусмотрены медицинский кабинет с процедурной. В вестибюле основного входа оборудуется рабочее место дежурного, выполняющего контрольно пропускные и охранные функции. Гардероб для посетителей размещен на первом этаже с оборудованием вешалок для одежды. На втором этаже расположен атлетический зал, который предназначен для учебно-тренировочных занятий по борьбе и силовых упражнений на все группы мышц и оснащен современными тренажерами. Зал оборудован борцовским ковром диаметром 9 метров, шведскими стенками, канатами для лазания, гимнастическими кольцами. Все служебные и вспомогательные

кабинеты оснащены необходимой мебелью, специализированным оборудованием и спортивным инвентарем. Состав и площади помещений приняты согласно нормативным документам и задания на разработку типового проекта. Санитарно-гигиенические требования соблюдены согласно санитарным нормам.

Изолятор временного содержания

(ИВС) собой отдельно стоящее двухэтажное здание. Изолятор временного содержания на 35 человек. На первом этаже изолятора временного содержания располагаются помещения дежурной службы, служебные и вспомогательные помещения. К помещениям дежурной службы относятся комната дежурного, комната обыска, санпропускник, кладовая для хранения вещей задержанных. В комнате обыска предусмотрены одиночные кабины-боксы. В составе санпропускника предусмотрены душевые и дезинфекционное отделение, оборудованное дезинфекционной камерой проходного типа. Дезинфекционное отделение отделено от душевых перегородкой с окнами для приема и выдачи обработанной одежды. К помещениям вспомогательного назначения
относятся:
- хозяйственная комната, оборудованная бытовой стиральной машиной,
- комната хранения одежды наряда, оборудованная индивидуальными шкафчиками
для хранения одежды,
- комната для личного состава конвойного подразделения. На втором этаже изолятора временного содержания располагаются служебные, медицинские, камерные и вспомогательные помещения.
Все служебные и вспомогательные кабинеты оснащены необходимой мебелью. Состав и площади помещений приняты согласно нормативным документам. Санитарно- гигиенические требования соблюдены согласно санитарным нормам.

Гараж

Гараж отапливаемый при комплексе зданий и сооружений РОВД, ЛОВД, ДВДТ МВД
Республики Казахстан со штатной численностью до 150 человек представляет собой
отдельно стоящее одноэтажное здание с производственными помещениями, предназначенное для хранения и технического обслуживания двух грузовых и двадцати
пяти легковых автотранспортных средств.
В составе гаража предусмотрены следующие производственные участки:
1. Пост технического обслуживания и ремонта автомобилей с одной смотровой ямой;
2. Ремонтная мастерская;
3. Помещение ремонта и помещение зарядки аккумуляторов, вход в которые осуществляется через тамбур. Кроме производственных участков в здании гаража
предусматриваются складские помещения: склад запасных частей, инвентарная, а также вспомогательные помещения: комната персонала, гардероб, душ, сан. узел. Для выполнения необходимых видов технического обслуживания гараж оснащается

соответствующим оборудованием, приборами и мебелью. Пост технического обслуживания и ремонта автомобилейоснащен ручной передвижной талью грузоподъемностью 0,5т.

Конструктивные решения

Гараж

Расчеты конструкцию выполнены в соответствии с действующими нормами По результатам расчета фундамента приняты монолитные столбчатые с монолитными балками подготовку под фундаменты выполнены из тощего бетона класса В3,5 толщина 100 мм по утрамбованному со щебнем грунту. Грунты приняты непучинистые непросадочные, грунтовые воды отсутствуют Рельеф спокойный. Основанием фундаментов служит Четвертый инженерно-геологический элемент ИГЭ-4 представлен галечниковым грунтом метаморфических и осадочных пород, заполнитель песок мелкозернистый до 30 %, с линзами песка мелкозернистого, с включениями валунов от 10 до 30%. Обратнуая засыпка пазуха фундамента выполнено местным грунтом равномерно со всех сторон фундаментов, слоями 0,2-0,3 мм с трамбованием до Р= 1,55-1,6Т/м2.

Покрытие и перекрытия – сборное железобетонное по серии 1.141.1-28с и 1.141.1-25с

Балки приняты монолитные железобетонные сечением 400х600(h), 500х600(h) бетона класса В20.

Покрытие и перекрытие - сборное железобетонное по серии 1.141-1 Вип60,64. Коэффициент надежности =0,95.

Изготовление и монтаж Изготовление стальных конструкций осуществлены в соответствии с требованиями СНиП РК 5.04-18-2002 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ". Заводские соединения стальных конструкций приняты сварными. Минимальная длина сварных швов 60мм.

Монтаж конструкций введены на болтах нормальной точности по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5,8 и 8,8 по ГОСТ 1758.4-87 с клеймом завода и маркировкой класса прочности.

Изолятор временного содержания

Основанием фундаментов служит Четвертый инженерно-геологический элемент ИГЭ-4 представлен галечниковым грунтом метаморфических и осадочных пород, заполнитель песок мелкозернистый до 30 %, с линзами песка мелкозернистого, с включениями валунов от 10 до 30%. Вскрытая мощность до -6,4 м.

Антикоррозийные мероприятия

Антикоррозийные мероприятия выполнены в соответствии с СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". Все подземные бетонные конструкции окрасить горячим битумом за 2 раза, принять на портландцементе по ГОСТ10178-85*, по водонепроницаемости W4, морозостойкости F75. Антикоррозионная защита арматуры в монолитных ж. б. конструкциях обеспечивается соблюдением требуемой проектом толщины защитного слоя бетона.

Служебный корпус

За относительную отметку 0.000 принято отметки чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 633,20 на генплане.

Основанием фундаментов служит Четвертый инженерно-геологический элемент ИГЭ-4 представлен галечниковым грунтом метаморфических и осадочных пород, заполнитель песок мелкозернистый до 30 %, с линзами песка мелкозернистого, с включениями валунов от 10 до 30%. Вскрытая мощность до -6,4 м. Под монолитными конструкциями выполнена подготовка бетона в35 толщиной 100мм. Монтаж и приемка сборных железобетонных конструкций произведены в соответствии с рабочими чертежами проектом производства работ СП РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции, СП РК 103- 106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

Все поверхности бетонных и железобетонных конструкции соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим битумом марки БН70/30 за два раза по холодной битумной грунтовке.

Горизонтальная гидроизоляция на отм -0,430 выполнено из цементного раствора толщиной 30 мм. Обратная засыпка пазуха котлована выполнено местными грунтами без включения строительного мусора и растительного грунта в соответствии со СП РК 501-101-2013 "Основания и фундаменты.

Условия строительства согласно со РК 102-106-2013.

Данный проект разработан для районов сейсмичностью 8 баллов нормативное значение ветрового давления - 1,0 кПа mun местности -"В" нормативное значение веса снегового покрова - 0,5 кПа. Грунты основания - пески непросадочные со следующими нормативными значениями характеристик:

- угол внутреннего трения - 26°
- модуль деформации Е 28 кПа
- коэффициент пористости ее 0,75
- плотность р- 1,65 г/см
- коэффициент надежности по грунту в расчета оснований по деформациям у. = 1.0

-рельеф местности спокойны грунтовые воды отсутствуют.

Расчет по обеспечению сейсмостойкости здания выполнен для строительной площадки с сейсмичностью в баллов для II категории грунтов по сейсмическим составам (сП РК 2.03-30- 2017" "Строительство в сейсмических районах"). Основанием фундаментов служит четвертый инженерно-геологический элемент ИГЭ-4 представлен галечниковым грунтом метаморфических и осадочных пород, заполнитель песок мелкозернистый до 30 %,

Антисейсмические мероприятия

Сейсмичность здания - 8 баллов. Здание запроектировано с монолитным железобетонным каркасом. Кладка стен усиливается монолитными сердечниками и сетками горизонтального армирования. Опирание перемычек принято по 350 мм для проёмов шириной 1500 мм и более, для остальных проёмов опирание принято 250мм. Устойчивость кирпичного заполнения стен из плоскости предусмотрена креплением к элементам каркаса, обеспечивающим совместную работу ненесущих и несущих конструкций при сейсмических воздействиях.

Антикоррозийные мероприятия

Антикоррозийные мероприятия выполнены в соответствии с СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". Все подземные бетонные конструкции окрашены горячим битумом за 2 раза, приняты на

портландцементе по ГОСТ10178-85*, по водонепроницаемости W4, морозостойкости F75.

Антикоррозионная защита арматуры в монолитных ж. б. конструкциях обеспечивается соблюдением требуемой проектом толщины защитного слоя бетона

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____.2022 года;
месяц, год

окончание работ _____.2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:9
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9
фактически, месяц: 9

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЖГФ-нку

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Курылыс

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Кордай АЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Дүбіз сумысы

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не соответствует СП РК 3.06-101-2012

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Привязка к конкретной строительной площадке по типовому проекту типового проекта «Здания для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 150 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше» Жамбылская область Кордайский район село Кордай» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "КазМунайКурылыс" Абдрасилова Нурали Батаевича

фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.