Заказчик :
Иминова Д.Т. Уд.личности: 054755571 от 24.10.2023 г. выдано МВД РК, ИИН 700405401746 Адрес: Алматинская область, Уйгурский р/н, Чунджинский с/о, с.Чунджа, ул. Кудайбергенова, дом №100

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ГУ "Аппарат акима Чунджинского сельского округа Уйгурского района"
ГКП на ПХВ "Ұйғыр ауданының Су құбыры" акимата Уйгурского района
Подрядчик: ТОО "КостанайАгропромпроект"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружной канализации по адресу: Алматинская область, Уйгырский район, село Чунджа, ул.Кудайбергенова, дом №100

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
					24.10.2024 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружной канализации по адресу: Алматинская область, Уйгырский район, село Чунджа, ул.Кудайбергенова, дом №100	2 852 482,08	2 852 482,08	2 546 859,0				305 623,08	2 852 482,08
Всего к оплате	**2 852 482,08**	**2 852 482,08**	**2 546 859,00**				**305 623,08**	**2 852 482,08**

Подрядчик
ТОО "КостанайАгропромпроект"
БИН 080240019150
Директор_____Кодинцева З.А.

Заказчик
с.Чунджа, ул. Кудайбергенова, дом №100
ИИН 700405401746
_____Иминова Д.Т.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"
KZ51VJE00082020
_____ Есиркегенов К.И.

ГУ "Аппарат акима Чунджинского сельского округа Уйгурского района"
БИН 130340008160
Руководитель_____Аширов А.М.

ГКП на ПХВ "Ұйғыр ауданының Су құбыры" акимата Уйгурского района
БИН 031040001451
_____Илахунов А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Иминова Д.Т. Уд.личности: 054755571 от 24.10.2023 г. выдано МВД РК, ИИН 700405401746 Адрес: Алматинская область, Уйгурский р/н, Чунджинский с/о, с.Чунджа, ул. Кудайбергенова, дом №100**
Государственное учреждение "Аппарат акима Чунджинского сельского округа Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130340008160
ГКП на ПХВ "Уйғыр ауданының Су құбыры" акимата Уйгурского района БИН 031040001451 Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, Илья Бахтия, 75
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КостанайАгропромпроект» БИН 080240019150 РК, г. Алматы, ул.Карасай Батыра 152/1, БЦ «Карасай», Блок А, 3 этаж.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **201350 Строительство наружной канализации по адресу: Алматинская область, Уйгырский район, село Чунджа, ул.Кудайбергенова, дом №100**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт/меморандум) от **24.10.2024 г**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01-01 Наружные сети канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э201363: Наружные сети канализации [02-01-01-01]					
1	1	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2(лишный грунт)	м^3	28,2584	519,0	14 666,0	
2	2	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	741,783	62,0	45 991,0	
3	3	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	21,466488	495,0	10 626,0	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,663912	9 440,0	6 267,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,663912	4 105,0	2 725,0	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	21,466488	65,0	1 395,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	21,466488	645,0	13 846,0	
8	8	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м^3	4,83	104 446,0	504 474,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	57 058,0	171 174,0	Казахстан
10	10	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	20 881,0	125 286,0	Казахстан
11	11	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	30 750,0	61 500,0	Казахстан
12	12	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	36 442,0	145 768,0	Казахстан
13	13	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3 510,0	21 060,0	Казахстан
14	14	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 259,0	14 518,0	Казахстан
15	15	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	4	33 481,0	133 924,0	Казахстан
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	37,1	3 781,0	140 275,0	
17	17	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С1	т	0,0583	1 142 034,0	66 581,0	Казахстан
18	18	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	1,4575	395,0	576,0	
19	19	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3	14 035,0	42 105,0	
20	20	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гильзы из стальных водопроводных труб, диаметр труб 500 мм	км	0,0014	9 536 046,0	13 350,0	
21	21	6301-0202-0129 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм	км	0,0014	2 211 875,0	3 097,0	
22	22	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1,4	40 367,0	56 514,0	
23	23	6302-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм	м	21	796,0	16 716,0	
24	24	241-204-2013 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	21,42	7 579,0	162 342,0	
25	25	241-229-0206 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 300	шт.	4,662	3 515,0	16 387,0	
26	26	6301-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметр труб 150 мм	км	0,0025	1 979 166,0	4 948,0	
27	27	241-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	м	2,5	35 140,0	87 850,0	
28	28	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	18 161,0	72 644,0	
29	29	241-209-1806 *РСНБ РК 2022*	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	34 777,0	139 108,0	
30	30	6302-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	100 655,0	100 655,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	31	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,55892	9 702,0	5 423,0	
32	32	241-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	2	3 075,0	6 150,0	
33	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,55892	266,0	149,0	
34	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,55892	407,0	227,0	
35	35	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	2	5 062,0	10 124,0	
			ИТОГО по смете Э201363: Наружные сети канализации [02-01-01-01]				2 218 441,0	
			Всего по акту				2 218 441,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	6,3%		139 761,78		
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					2 358 202,78
			Сметная прибыль	5%		117 910,14		
			Непредвиденные работы и затраты	3%		70 746,08		
			Итого с непредвиденными работами и затратами					2 546 859,01
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %	100%				2 546 859,01
			на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	1				2 546 859,01
			Итого в том числе на 2024 г.					2 546 859,01
			НДС	12%		305 623,08		
			Итого с НДС					2 852 482,09

Заказчик

с.Чунджа, ул. Кудайбергенова, дом №100
ИИН 700405401746

Иминова Д.Т.

М.П.

ГУ "Аппарат акима Чунджинского сельского округа Уйгурского района"

Руководитель_____ Ахмаров А.М.

М.П.

ГКП на ПХВ "Ұйғыр ауданының Су құбыры" акимата Уйгурского района

_____ Илахунов А.А.

М.П.

Подрядчик

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Директор _____ Кодинцева З.А.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "КостанайАгропромпроект"
№KZ51VJE00082020 от 26.07.2023

_____ Есиркегенов К.И.

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KZ Строй Надзор"
№KZ59VJE00050572 от 06.11.2019

_____ Плотников А.А.