Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик ТОО "КазМунайКурылыс"

Наименование стройки «Строительство шестнадцати 5 этажных жилых домов в жилом массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Корректировка Участок 3,пятно 3(без сметной документации)»

Справка № 8

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2024г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		245	28.08.2023				
		Дополнительное соглашение					
		245/1	08.09.2023				
		245/2	28.12.2023				
		245/3	22.04.2024				
		245/4	05.06.2024				
		245/5	27.09.2024				

Строительство шестнадцати 5 этажных жилых домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова города Тараз. Коррекировка Участок 3, пятно 3	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	744913 635								
За отчетный период:	**744913 635**	62000 071						7440 008	**69440 079,00**
Аванс-30%	**178348 717**								**15939 648,86**
Удержание -5%	**37245 682**								**3472 003,95**
Итого к оплате	**529319 236**								**50028 426,19**

Заказчик

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

ВрИО руководителя _____ Д.Садуакасов.

Технический надзор:

Инженер ТОО "ALKHARU GROUP" _____

Подрядчик

ТОО "КазМунайКурылыс"

Руководитель _____ Н.Б.Абдресилов.

Авторский надзор:

ТОО "Кантри-М" _____ Н.Осипов.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор №245 от 28.08.2023г. доп. соглашение №245/1 от 08.09.2023г., №245/2 от 28.12.2023г., №245/3 от 22.04.2024г.,№245/4 от 05.06.2024г.,№245/5 от 27.09.2024г.

Акт № 8

выполненных работ по объекту « Строительство шестнадцати 5 этажных жилых домов в жилом массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Корректировка Участок 3, пятно 3 (без сметной документации)»

за Октябрь 2024 год

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
	Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1	**Общестроительные работы. КЖ**	**338 845 943**	**0**	**0**	**338 845 943**	100	**338 845 943**			**338 845 943**					
Раздел 1	Земляные работы	3740090			3 740 090	100	3740090			3 740 090					
Раздел 2	Фундаменты	16225309			16 225 309	100	16225309			16 225 309					
Раздел 3	Стены	6758569			6 758 569	100	6758569			6 758 569					
Раздел 4	Колонны	29857005			29 857 005	100	29857005			29 857 005					
Раздел 5	Усиление стен	21509613			21 509 613	100	21509613			21 509 613					
Раздел 6	Сердечники и перемычки	13612215			13 612 215	100	13612215			13 612 215					
Раздел 7	Диафрагмы жесткости	15631026			15 631 026	100	15631026			15 631 026					
Раздел 8	Балки	72890388			72 890 388	100	72890388			72 890 388					
Раздел 9	Плиты	129804020			129 804 020	100	129804020			129 804 020					
Раздел 10	Антисейсмопояс	11193586			11 193 586	100	11193586			11 193 586					
Раздел 11	Лестница Л-1 и Л-2	17624122			17 624 122	100	17624122			17 624 122					
2-1-2	**Общестроительные работы. АР**	**321 243 896**	**0**	**0**	**321 243 896**	82	**262 634 656**			**262 634 656**	6	**20 450 029**			**20 450 029**
Раздел 1	Подземная часть	1082331			1 082 331	100	1 082 331			1 082 331					
Раздел 2	Надземная часть	53792296			53 792 296	100	53 792 296			53 792 296					
Раздел 3	Кровля	47052565			47 052 565	26	12 194 245			12 194 245	26	12 194 245			12 194 245
Раздел 4	Вентканалы	7805610			7 805 610	100	7 805 610			7 805 610					0
Раздел 5	Проемы	56729166			56 729 166	100	56 729 166			56 729 166					0
Раздел 6	Полы	41068371			41 068 371	100	41 068 371			41 068 371	14	5 628 269,14			5 628 269
Раздел 7	Внутренняя отделка	87229381			87 229 381	100	87 229 381			87 229 381					0
Раздел 8	Наружная отделка	15721360			15 721 360										0
Раздел 9	Балконы	8029560			8 029 560										0
Раздел 10	Разные работы	2733256			2 733 256	100	2 733 256			2 733 256	96	2 627 515			2 627 515
2-1-3	**Отопление и вентиляция**	**40 011 574**	**17 022 375**		**57 033 949**	43	**9 122 810**	**15 314 625**		**24 437 435**	43	**9 122 810**	**15 314 625**	**0**	**24 437 435**
Раздел 1	Отопление	26199915	17022375		43 222 290	51	6 817 233	15 314 625		22 131 858	51	6 817 233	15 314 625		22 131 858
Раздел 2	Вентиляция	13811659			13 811 659	17	2 305 577			2 305 577	17	2 305 577			2 305 577
2-1-4	**Водопровод и канализация**	**25 173 531**	**2 990 203**		**28 163 734**	71	**20 055 566**			**20 055 566**	30	**8 556 947**			**8 556 947**
Раздел 1	Холодное водоснабжение	9462383	2990203		12 452 586	45	5 630 269			5 630 269					
Раздел 2	Горячее водоснабжение	3226424			3 226 424	74	2 401 319			2 401 319					
Раздел 3	Канализация	12484724			12 484 724	96	12 023 978			12 023 978	69	8 556 947			8 556 947
2-1-5	**Газоснабжение внутреннее**	**9 860 402**	**4 677 570**		**14 537 972**	50	**2 589 842**	**4 677 570**		**7 267 412**	32		**4 677 570**		**4 677 570**
Раздел 1	Газоснабжение внутреннее	9860402	4677570		14 537 972	50	2 589 842	4 677 570		7 267 412	32		4 677 570		4 677 570
2-1-6	**Электроосвещение и электрооборудование**	**29 400 371**	**1 595 544**		**30 995 915**	63	**19 638 873**			**19 638 873**					
Раздел 1	Техподполье	29400371	1595544		30 995 915	100	19 638 873			19 638 873					
2-1-7	**Слаботочные сети**	**9 862 862**	**45 110**		**9 907 972**	58	**5 665 249**	**45 110**		**5 710 359**	58	**5 665 249**	**45 110**		**5 710 359**
Раздел 1	Телефонизация	1862861			1 862 861										0
Раздел 2	Домофонная связь	4129226			4 129 226	100	4129226			4 129 226	100	4129226			4 129 226
Раздел 3	Видеонаблюдение	1536023	45110		1 581 133	100	1536023	45110		1 581 133	100	1536023	45110		1 581 133
Раздел 4	Пожарная сигнализация	2334752			2 334 752										0
	Всего по главе 2	**774 398 579**	**26 330 802**	**0**	**800 729 381**	85	**658 552 939**	**20 037 305**		**678 590 244**	8	**43 795 035**	**20 037 305**		**63 832 340**
	Итого по главам 1-7	**774 398 579**	**26 330 802**	**0**	**800 729 381**	85	**658 552 939**	**20 037 305**		**678 590 244**	8	**43 795 035**	**20 037 305**		**63 832 340**
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,0%	7 743 986			7 743 986	85	6 585 529			6 585 529	6	437 950			437 950
	Всего по главе	**7 743 986**			**7 743 986**	85	**6 585 529**			**6 585 529**	6	**437 950**			**437 950**
	Итого по главам 1-8	**782 142 565**	**26 330 802**		**808 473 367**	85	**665 138 468**	**20 037 305**		**685 175 773**	8	**44 232 985**	**20 037 305**		**64 270 290**
	Глава 9. Прочие работы и затраты														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	1 877 142			1 877 142	85	1 596 332,32			1 596 332	6	106 159			106 159
	Всего по главе	**1 877 142**			**1 877 142**	85	**1 596 332**			**1 596 332**	6	**106 159**			**106 159**
	Итого по главам 1-9	**784 019 707**	**26 330 802**		**810 350 509**	85	**666 734 800**	**20 037 305**		**686 772 105**	8	**44 339 144**	**20 037 305**		**64 376 449**

НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	1 877 142			1 877 142	85	1 596 332,32			1 596 332	6	106 159			106 159
	Всего по главе	**1 877 142**			**1 877 142**	85	**1 596 332**			**1 596 332**	6	**106 159**			**106 159**
	Итого по главам 1-9	**784 019 707**	**26 330 802**		**810 350 509**	85	**666 734 800**	**20 037 305**		**686 772 105**	8	**44 339 144**	**20 037 305**		**64 376 449**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	15 680 394			15 680 394	85	13 334 696			13 334 696	6	886 783			886 783
	Итого сметная стоимость	**799 700 101**	**26 330 802**		**826 030 903**	85	**680 069 495**	**20 037 305**		**700 106 800**	8	**45 225 927**	**20 037 305**		**65 263 232**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			99 123 708	99 123 708	85			84 012 816	84 012 816	8			7 831 588	7 831 588
	Всего по сметному расчету	**799 700 101**	**26 330 802**	**99 123 708**	**925 154 611**	85	**680 069 495**	**20 037 305**	**84 012 816**	**784 119 616**	8	**45 225 927**	**20 037 305**	**7 831 588**	**73 094 820**
	Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95	**759 715 096**	**25 014 262**	**94 167 523**	**878 896 880,88**	85	**646 066 020**	**19 035 440**	**79 812 175**	**744 913 635**	8	**42 964 631**	**19 035 440**	**7 440 008**	**69 440 079**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

ВрИО руководителя _____ **Д.Садуакасов.**

Технический надзор:

Инженер ТОО "ALKHARU GROUP" _____

Подрядчик

"КазМунайКурылыс"

Руководитель _____ **Н.В.Абдрасилов.**

Авторский надзор:

ТОО "Кантри-М" _____ **Ж.Сеитанов.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство шестнадцати 5 этажных жилых домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова города Тараз. Корректировка Участок 3, пятно 3(без сметной документации)**

(наименование, адрес)

Объект: **2-1 45-ти квартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №245 от 28.08.2023г. доп. соглашение №245/1 от 08.09.2023г., №245/2 от 28.12.2023г., №245/3 от 22.04.2024г.,№245/4от 05.06.2024г.,№245/5 от 27.09.2024г.

Акт выполненных работ № 8

за **Октябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 1квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Кровля.									
1	17	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (АС-32)		172,64	639,24	18,58	110358,00	3208,00	82954,00	23115,00	144151,00
				м² изолируемой поверхности		140,16	5,37	24197,00	927,00		10678,00	
2	18	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		746,9	158,74	18,58	118563,00	13878,00		100002,00	236050,00
				м² изолируемой поверхности		140,16	5,37	104686,00	4011,00		17485,00	
3	19	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм		0,754369	190753,00		143898,00		143898,00		155410,00
				1000 м²							11512,00	
4	20	1112-0101-1305 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		746,9	790,87	207,74	590701,00	155161,00		451284,00	1125347,00
				м² утепляемого покрытия		583,13	73,62	435540,00	54987,00		83362,00	
5	21	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		169,24754	48924,00		8280267,00		8280267,00		8942688,00
				м³							662421,00	
6	22	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(35) мм. Устройство		746,9	1003,39	163,93	749432,00	122439,00	331780,00	302554,00	1136147,00
				м² стяжки		395,25	45,05	295212,00	33648,00		84161,00	
7	23	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		746,9	484,24	48,48	361679,00	36209,00	303563,00	29727,00	422716,00
				м² стяжки		29,33	13,93	21907,00	10404,00		31310,00	
8	24	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,07293	26272,86	2221,52	1916,00	162,00	13,00	1654,00	3856,00
				т		23874,66	1041,73	1741,00	76,00		286,00	
9	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,07293	353968,00		25815,00		25815,00		27880,00
				т							2065,00	
			Итого по разделу 3: Кровля.					10382629,00	331057,00	9168290,00	908336,00	12194245,00
								883283,00	104053,00	0,00	903280,00	
			Раздел 6: Полы									
10	200	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее		685,32	5006,22	65,65	3430862,78	44991,18	3081788,07	304878,22	4034602,14
				м² покрытия		443,71	29,56	304083,24	20258,04		298861,14	
11	201	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		2835,2	381,01	3,33	1080240,00	9441,00	654393,00	395369,00	1593667,00
				м плинтусов		146,87	1,48	416406,00	4196,00		118058,00	
			Итого по разделу 6: Полы					4511102,78	54432,18	3736181,07	700247,22	5628269,14
								720489,24	24454,04	0,00	416919,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 10: Разные работы									
12	292	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,353384	40544,38 20313,44	15774,63 5602,59	14328,00 7178,00	5575,00 1980,00	1575,00	6319,00 1652,00	22299,00
13	293	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,351731	435742,00		153264,00		153264,00	12261,00	165525,00
14	294	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001654	377881,00		625,00		625,00	50,00	675,00
15	295	1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,466934	99758,10 40761,49	42656,03 10323,24	46580,00 19033,00	19917,00 4820,00	7630,00	16459,00 5043,00	68082,00
16	296	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,226675	652439,00		147891,47		147891,47	11831,32	159722,79
17	297	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01386	584143,00		8096,00		8096,00	648,00	8744,00
18	298	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,076334	377881,00		28845,00		28845,00	2308,00	31153,00
19	299	1109-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,177558	90997,42 48222,72	34241,43 12510,84	16157,00 8562,00	6079,00 2221,00	1515,00	7441,00 1888,00	25486,00
20	300	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,177558	430125,00		76372,00		76372,00	6110,00	82482,00
21	301	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,279648	51152,57 28477,49	14528,94 5169,26	14305,00 7964,00	4063,00 1446,00	2278,00	6492,00 1664,00	22461,00
22	302	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,279648	430125,00		120284,00		120284,00	9623,00	129907,00
23	303	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,068429	1206833,84 123776,64	2100,20 985,33	82582,00 8470,00	143,00 67,00	73969,00	7769,00 7228,00	97579,00
24	304	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	37,048219	141,81 76,28	3,23 0,46	5254,00 2826,00	120,00 17,00	2308,00	1962,00 577,00	7793,00
25	305	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	37,048219	249,49 89,17	4,76 0,91	9243,00 3304,00	177,00 34,00	5763,00	2303,00 924,00	12470,00
26	306	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	42,2	5140,71 1187,33	32,05 13,83	216938,00 50105,00	1353,00 584,00	165480,00	46634,00 21086,00	284658,00
27	307	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	36,6	4151,27 2237,46	10,95 2,77	151936,00 81891,00	400,00 101,00	69645,00	65594,00 17403,00	234933,00
28	308	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	36,6	3070,00		112362,00		112362,00	8989,00	121351,00
29	309	1127-0403-0501 *РСНБ РК 2022*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	108,65	967,11 70,99	324,44 103,11	105077,00 7713,00	35251,00 11203,00	62113,00	20429,00 10040,00	135546,00
30	310	1127-0403-0503 *РСНБ РК 2022*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания	108,65	-134,06 -2,20	-38,15 -12,68	-14566,00 -239,00	-4145,00 -1378,00	-10182,00	-1746,00 -1305,00	-17617,00
31	311	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	108,65	1776,87 318,39	5,34 1,82	193057,00 34593,00	580,00 198,00	157884,00	37574,00 18451,00	249082,00
32	312	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	5,5	24091,91 3479,33	2563,60 678,12	132506,00 19136,00	14100,00 3730,00	99269,00	20808,00 12265,00	165579,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	313	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0432	36025,03 32810,67	1438,36 563,99	1556,00 1417,00	62,00 24,00	77,00	1312,00 229,00	3097,00
34	314	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0432	353832,00		15286,00		15286,00	1223,00	16509,00
35	315	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,35	4058,66 484,84	27,41 4,64	13597,00 1624,00	92,00 16,00	11880,00	1525,00 1210,00	16332,00
36	316	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	3,5	24091,91 3479,33	2563,60 678,12	84322,00 12178,00	8972,00 2373,00	63171,00	13241,00 7805,00	105368,00
37	317	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0288	36025,03 32810,67	1438,36 563,99	1038,00 945,00	41,00 16,00	51,00	875,00 153,00	2066,00
38	318	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0288	353832,00		10190,00		10190,00	815,00	11005,00
39	319	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,65	4058,66 484,84	27,41 4,64	14814,00 1770,00	100,00 17,00	12944,00	1662,00 1318,00	17794,00
40	320	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,5	24091,91 3479,33	2563,60 678,12	60230,00 8698,00	6409,00 1695,00	45122,00	9458,00 5575,00	75263,00
41	321	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм	т	0,020448	36025,03 32810,67	1438,36 563,99	737,00 671,00	30,00 12,00	36,00	621,00 109,00	1467,00
42	322	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,020448	353832,00		7235,00		7235,00	579,00	7814,00
43	323	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,35	4058,66 484,84	27,41 4,64	13597,00 1624,00	92,00 16,00	11880,00	1525,00 1210,00	16332,00
44	324	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,7	24096,20 933,12	131,76 58,71	306022,00 11851,00	1674,00 746,00	292498,00	14864,00 25671,00	346557,00
			Итого по разделу 10: Разные работы					2149760,47 291314,00	101085,00 29938,00	1757356,47 0,00	283121,00 194633,32	2627514,79
			ИТОГО по акту					17043492,25 1895086,24	486574,18 158445,04	14661827,54 0,00	1891704,22 1514832,46	20450028,93

2-1-3 Отопление и вентиляцию

			Раздел 1: Отопления										
1	12	1116-0501-0702 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2900	840,75 823,67	2,26 0,11	2438175,00 2388643,00	6554,00 319,00	42978,00	2341170,00 382336,00	5161681,00	
2	13	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	2900	239,00		693100,00		693100,00	55448,00	748548,00	
3	14	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2900	148,07 144,41	1,62 0,00	429403,00 418789,00	4698,00 0,00	5916,00	410408,00 67193,00	907004,00	
4	20	513-104-0601 *СпрСЦ 01.2023*	Котел газовый настенный модели ECO 12 TURBO с тепловой мощностью 13,9 кВт, с комплектом дымохода	комплект	15	334301,00		5014515,00		5014515,00		5014515,00	
5	21	513-104-0602 *СпрСЦ 01.2023*	Котел газовый настенный модели ECO 18 TURBO с тепловой мощностью 19,8 кВт	комплект	30	343337,00		10300110,00		10300110,00		10300110,00	
			Итого по разделу 1: Отопления					18875303,00 2807432,00	11252,00 319,00	741994,00 15314625,00	2751578,00 504977,00	22131858,00	
			Раздел 2: # Вентиляция										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	28	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		162,75332	9942,10	82,90	1618109,78	13492,25	1083316,84	516683,32	2305576,79
				м² поверхности воздуховодов		3203,01	36,42	521300,69	5927,23		170783,69	
			Итого по разделу 2: # Вентиляция					1618109,78	13492,25	1083316,84	516683,32	2305576,79
								521300,69	5927,23	0,00	170783,69	
			ИТОГО по акту					20493412,78	24744,25	1825310,84	3268261,32	24437434,79
								3328732,69	6246,23	15314625,00	675760,69	

2-1-4 Водопровод и канализацию

			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ									
1	99	1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванны купальные стальные. Установка		45	5322,87	555,56	239529,00	25000,00	14664,00	208443,00	483810,00
				комплект		4441,44	285,15	199865,00	12832,00		35838,00	
2	100	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм		45	33841,00		1522845,00		1522845,00		1644673,00
				шт.							121828,00	
3	101	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96		45	9943,00		447435,00		447435,00		483230,00
				шт.							35795,00	
4	102	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ		45	1369,00		61605,00		61605,00		66533,00
				шт.							4928,00	
5	103	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка		45	2643,96	28,55	118978,00	1285,00	25817,00	90653,00	226402,00
				комплект		2041,71	13,90	91877,00	626,00		16771,00	
6	104	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х 150 мм		45	10146,00		456570,00		456570,00		493096,00
				шт.							36526,00	
7	105	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96		45	4235,00		190575,00		190575,00		205821,00
				шт.							15246,00	
8	106	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2		45	1447,00		65115,00		65115,00		70324,00
				шт.							5209,00	
9	107	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		45	5033,91	142,35	226526,00	6406,00	20255,00	199170,00	459752,00
				комплект		4441,44	74,89	199865,00	3370,00		34056,00	
10	108	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм		45	9998,00		449910,00		449910,00		485903,00
				комплект							35993,00	
11	109	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника		45	7891,00		355095,00		355095,00		383503,00
				шт.							28408,00	
12	110	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		45	6577,00		295965,00		295965,00		319642,00
				шт.							23677,00	
13	111	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2		45	1447,00		65115,00		65115,00		70324,00
				шт.							5209,00	
14	112	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка		45	21243,49	91,87	955957,00	4135,00	794389,00	156317,00	1201256,00
				комплект		3498,52	46,08	157433,00	2074,00		88982,00	
15	113	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм		45	34287,00		1542915,00		1542915,00		1666348,00
				комплект							123433,00	
16	114	241-212-0601 *РСНБ РК 2022*	Прочистка DN 100		20	1270,00		25400,00		25400,00		27432,00
				шт.							2032,00	
17	115	241-212-0602 *РСНБ РК 2022*	Прочистка DN 50		18	1033,00		18594,00		18594,00		20082,00
				шт.							1488,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	129	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	390	152,19 144,41	1,62 0,00	59354,00 56320,00	632,00 0,00	2402,00	55193,00 9165,00	123712,00
19	130	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	400	148,07 144,41	1,62 0,00	59228,00 57764,00	648,00 0,00	816,00	56608,00 9268,00	125104,00
			Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ					7156711,00 763124,00	38106,00 18902,00	6355482,00 0,00	766384,00 633852,00	8556947,00
			ИТОГО по акту					7156711,00 763124,00	38106,00 18902,00	6355482,00 0,00	766384,00 633852,00	8556947,00

2-1-5 Газоснабжение

1	14	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	45	103946,00		4677570,00		4677570,00		4677570,00	
			ИТОГО по акту					4677570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4677570,00	0,00 0,00	4677570,00	

2-1-7 Слаботочные сети

			Раздел 2: Домофонная связь										
1	29	1310-0408-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж оборудования	шт.	3	46364,25 40359,52	0,00 0,00	139093,00 121079,00	0,00 0,00	18014,00	73858,00 17036,00	229987,00	
2	30	248-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов,видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключейТМ и RF)	шт.	3	37772,00		113316,00		113316,00	9065,00	122381,00	
3	31	1310-0202-0203 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	45	12117,57 8247,21	971,58 299,00	545291,00 371124,00	43721,00 13455,00	130445,00	234594,00 62391,00	842276,00	
4	32	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорностипа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	45	5268,00		237060,00		237060,00	18965,00	256025,00	
5	33	1310-0408-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж оборудования	шт.	15	46364,25 40359,52	0,00 0,00	695464,00 605393,00	0,00 0,00	90071,00	369290,00 85180,00	1149934,00	
6	34	248-401-0605 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	15	11132,00		166980,00		166980,00	13358,00	180338,00	
7	35	1308-0103-3003 *РСНБ РК 2022*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования	шт.	6	2872,35 2299,99	480,64 223,43	17234,00 13800,00	2884,00 1341,00	550,00	10901,00 2251,00	30386,00	
8	36	248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	24848,00		74544,00		74544,00	5964,00	80508,00	
9	37	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Кнопка выхода EXIT-300	шт.	3	9593,00		28779,00		28779,00	2302,00	31081,00	
10	38	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	90	330,00		29700,00		29700,00	2376,00	32076,00	
11	39	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	30589,77 24741,63	3288,42 1012,00	91769,00 74225,00	9865,00 3036,00	7679,00	47129,00 11112,00	150010,00	
12	40	248-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	3	10572,00		31716,00		31716,00	2537,00	34253,00	
13	41	1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	3	5003,75 4599,98	0,00 0,00	15011,00 13800,00	0,00 0,00	1211,00	9936,00 1996,00	26943,00	
14	42	248-306-0501 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3	4069,00		12207,00		12207,00	977,00	13184,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	43	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	580,52 489,91	20,70 6,14	174156,00 146973,00	6210,00 1842,00	20973,00	107148,00 22503,00	303807,00
16	44	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	90	356,51 311,76	13,37 6,14	32086,00 28058,00	1204,00 553,00	2824,00	20600,00 4215,00	56901,00
17	45	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	300	65,00		19500,00		19500,00	1560,00	21060,00
18	46	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	90	111,00		9990,00		9990,00	799,00	10789,00
19	47	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	390	487,85 230,00	209,67 79,54	190262,00 89700,00	81772,00 31021,00	18790,00	86919,00 22175,00	299356,00
20	48	1310-0105-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	66	1038,32 697,47	115,05 35,19	68529,00 46033,00	7594,00 2323,00	14903,00	29497,00 7842,00	105868,00
21	49	243-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	км	0,03	136729,00		4102,00		4102,00	328,00	4430,00
22	50	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,03	94708,00		2841,00		2841,00	227,00	3068,00
23	51	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,006	52663,00		316,00		316,00	25,00	341,00
24	52	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный витая пара UTP-1x2x0,5	км	0,265	442923,00		117375,00		117375,00	9390,00	126765,00
25	53	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,09	179621,00		16166,00		16166,00	1293,00	17459,00
			Итого по разделу 2: Домофонная связь					2833487,00 1510185,00	153250,00 53571,00	1170052,00 0,00	989872,00 305867,00	4129226,00
			Раздел 3: Видеонаблюдения									
26	54	1310-0408-0622 *РСНБ РК 2022*	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	6	57012,26 52232,33	224,21 69,00	342074,00 313394,00	1345,00 414,00	27334,00	191423,00 42680,00	576177,00
27	55	248-402-0108 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF28KM-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп совстроенным микрофоном	шт.	3	45383,00		136149,00		136149,00	10892,00	147041,00
28	56	248-402-0302 *СпрСЦ 01.2023*	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2703-0F, объектив 4мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	3	49726,00		149178,00		149178,00	11934,00	161112,00
29	57	248-404-0420 *СпрСЦ 01.2023*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29782,00		29782,00		29782,00	2383,00	32165,00
30	58	1310-0408-0623 *РСНБ РК 2022*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	5572,88 5498,14	74,74 23,00	5573,00 5498,00	75,00 23,00		3368,00 715,00	9656,00
31	59	248-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	54936,00		54936,00		54936,00	4395,00	59331,00
32	60	248-404-0302 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	1	29693,00		29693,00		29693,00	2375,00	32068,00
33	61	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	30589,77 24741,63	3288,42 1012,00	30590,00 24742,00	3288,00 1012,00	2560,00	15710,00 3704,00	50004,00
34	62	522-101-0244002 *СпрСЦ 01.2023*	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет.,AVR	шт.	1	45110,00		45110,00		45110,00		45110,00
35	63	1308-0105-0108 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-18, СК-18, С-20, СК-20. Монтаж оборудования	шт.	1	18398,88 16099,93	0,00 0,00	18399,00 16100,00	0,00 0,00	2299,00	11592,00 2399,00	32390,00
36	64	248-306-0501 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч		1	4069,00		4069,00		4069,00		4395,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							326,00	
37	65	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка		1	7115,26	2056,18	7115,00	2056,00	282,00	4085,00	12096,00
				шт.		4777,14	897,00	4777,00	897,00		896,00	
38	66	247-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31		1	8376,00		8376,00		8376,00		9046,00
				шт.							670,00	
39	67	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		6	1185,94	0,00	7116,00	0,00	83,00	4290,00	12318,00
				шт.		1172,14	0,00	7033,00	0,00		912,00	
40	68	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP55		6	2078,00		12468,00		12468,00		13465,00
				шт.							997,00	
41	69	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами		30	580,52	20,70	17416,00	621,00	2097,00	10715,00	30381,00
				м		489,91	6,14	14697,00	184,00		2250,00	
42	70	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм x 16 мм		30	130,00		3900,00		3900,00		4212,00
				м							312,00	
43	71	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		158	580,52	20,70	91722,00	3270,00	11046,00	56431,00	160005,00
				м		489,91	6,14	77406,00	970,00		11852,00	
44	72	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		158	55,00		8690,00		8690,00		9385,00
				м							695,00	
45	73	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		188	487,85	209,67	91716,00	39418,00	9058,00	41900,00	144306,00
				м кабеля		230,00	79,54	43240,00	14954,00		10690,00	
46	74	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,188	179621,00		33769,00		33769,00		36470,00
				км							2701,00	
			Итого по разделу 3: Видеонаблюдения					1127841,00	50073,00	525769,00	339514,00	1581133,00
								506887,00	18454,00	45110,00	113778,00	
			ИТОГО по акту					3961328,00	203323,00	1695821,00	1329386,00	5710359,00
								2017072,00	72025,00	45110,00	419645,00	
			ИТОГО по акту					53332514,03	752747,43	24538441,38	7255735,54	63832339,72
								8004014,93	255618,27	20037305,00	3244090,15	0,00

ИТОГО ПО АКТУ	**63832340**
ОБОРУДОВАНИЕ	20037305
Итого без оборудования	43795035
Временные здания и сооружения 1%	437950
ИТОГО	44232985
строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	106159
ИТОГО	44339144
Непредвиденные работы и затраты-2%	886783
ИТОГО	65263232
Итогос понижающим коэф.К=0,95	62000071
НДС -12%	7440008
Итого по Акту	**69440079**

Технический надзор:

Инженер ТОО "ALKHARU GROUP" _____

Авторский надзор:

ТОО "Кантри-М" _____ **Н.Оспанов.**

Подрядчик:

"КазМунайКурылыс"

Руководитель _____ **Н.Б.Абдрасилов..**

КГУ „Отдел строительства акимата города Тараз"