Заказчик: КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"

Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор подряда (контракт) №188/23 от 11.09.2023 г., Дополнительное соглашение № 188/23-1 от 25.12.2023 г.№188/23-2 от 19.03.2024г.

По объекту: «Строительство пристройки к поликлинике сельской больницы Масаншы Кордайского района Жамбылской области»

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство пристройки к поликлинике сельской больницы Масаншы Кордайского района Жамбылской области»	461 329 711,85	389 369 851,41	209 483 305,07	36 242 686,76	143 643 859,58	105 713 306,06	14 126 034,19	5 850 914,04	85 736 357,82
2	Удержание авансового платежа - 30%	128 699 989,26	0				0,00			
3	Удержание на завершение строительства- 5%	23 066 485,59	19 468 492,57				5 285 665,30			
4	Итого к оплате	309 563 237,00	369 901 358,84				**100 427 640,75**			
5	в том числе НДС 12%	33 167 489,68	39 632 288,45				10 760 104,37			

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ А.Аманбай

Генеральный директор
ТОО "КазМунайКурылыс"_____Абдрасилов Н.Б.

Технический надзор:
ТОО "Айбар-Ш"

Эксперт_____Абдиров С Б.

Авторский надзор:

ГАП ТОО "Elite project company BS" _____Бодаубеков Р.Н.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пристройки к поликлинике сельской больницы Масаншы Кордайского района Жамбылской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пристройки к поликлинике сельской больницы Масаншы Кордайского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 188/23** от 11.09.2023, Дополнительное соглашение № 188/23-1 от 25.12.2023 г. №188/23-2 от 19.03.2024г.

Акт выполненных работ № 4

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02-01-04 Технологические оборудования и мебель										
1	1	ТПеречень оборудование и материалов п.1	Емкость для сбора органических отходов класс В красная объемом 3 л	шт	50	891,10		44555,00		44555,00		44555,00
2	2	ТПеречень оборудование и материалов п.1	Емкость для органических отходов 3л класс Б	шт	50	891,10		44555,00		44555,00		44555,00
3	3	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	12	1748,64 1244,00	504,64 237,76	20984,00 14928,00	6056,00 2853,00		13336,00 2746,00	37066,00
4	4	ТПеречень оборудование и материалов п.1	Персональный компьютер с мультиязычной клавиатурой (каз., рус., англ.), Core i5/4 Гб RAM/500 Гб HDD/Экран 15,6/ОС Win 8/10, в комплекте UPSЭ, 1ф, 220В, 0,45 кВт, 50Гц	шт	12	446339,00		5356068,00		5356068,00		5356068,00
5	5	ТПеречень оборудование и материалов п.2	Кресло подъемно поворотный 470 х 430 х 490 (высота спинки) Материал, крестовина -металл+JL, подлокотники - пластик Г-17, обивка - гобелен, удобная спинка кресла с обивкой из "дышащей" сетки	шт	2	41884,00		83768,00		83768,00		83768,00
6	6	ТПеречень оборудование и материалов п.10	Кресло лабораторное, с полиуретановыми сиденьем, спинкой и подлокотниками, h=620-740мм..	шт	3	88181,00		264543,00		264543,00		264543,00
7	7	ТПеречень оборудование и материалов п.13	Кресло врача (колеса, спинка, подлокотники) с регулируемой высотой	шт	7	40835,00		285845,00		285845,00		285845,00
8	8	1334-0111-0102 РСНБ РК 2015	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом. Монтаж оборудования	комплект	2	10605,00 10605,00	0,00 0,00	21210,00 21210,00	0,00 0,00		12938,00 2732,00	36880,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	ТПеречень оборудование и материалов п.22	Кресло гинекологическое, габ. 1010х630х1800 мм, Гидравлическая регулировка высоты. 540-910 мм Э, 1ф, 220В, 0,55 кВт, 50Гц	шт	2	1884357,00		3768714,00		3768714,00		3768714,00
10	10	ТПеречень оборудование и материалов п.4	Стойка ресепшн 3610х1660х750 мм (рабочая зона 600 мм + стойка 120 мм), с заглушкой для кабель канала. Материал ЛДСП, толщина столещницы 25 мм, кромха ПВХ. материал опор металлокаркас	шт	1	335000,00		335000,00		335000,00		335000,00
11	11	ТПеречень оборудование и материалов п.5	Вешалка напольная на 24 крючка	шт	4	21210,00		84840,00		84840,00		84840,00
12	12	ТПеречень оборудование и материалов п.36	Вешалка-стойка для одежды, 5 рожковая, выс. 1800	шт	1	19983,00		19983,00		19983,00		19983,00
13	13	ТПеречень оборудование и материалов п.6	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Э, 1ф, 220В, 0,19 кВт, 50 Гц	шт	23	258572,00		5947156,00		5947156,00		5947156,00
14	14	ТПеречень оборудование и материалов п.7	Стол письменный 1-о тумбовый габ. 1100х620х750 мм	шт	2	35124,00		70248,00		70248,00		70248,00
15	15	ТПеречень оборудование и материалов п.45	Стол письменный, габ. 1300х600х750 мм	шт	4	22321,00		89284,00		89284,00		89284,00
16	16	ТПеречень оборудование и материалов п.45	Стол врача угловой габ. 1700х1100х750 мм	шт	4	46082,00		184328,00		184328,00		184328,00
17	17	ТПеречень оборудование и материалов п.12	Стол врача медицинский, габ. 1300х600х750 мм	шт	5	46082,00		230410,00		230410,00		230410,00
18	18	ТПеречень оборудование и материалов п.15	Стол для осмотра медицинский под обработку, габ. 1960х600х500 мм	шт	5	46082,00		230410,00		230410,00		230410,00
19	19	ТПеречень оборудование и материалов п.117	Стол для подогреба парафина с нижними шкафами, хромоникелебая сталь, собстроенной мойкой 1200 х 600 х 820 мм (ШхГхВ)	шт	1	364211,00		364211,00		364211,00		364211,00
20	20	ТПеречень оборудование и материалов п.99	Стол лабораторный без тумб, 1200х600х900 мм	шт	2	57364,00		114728,00		114728,00		114728,00
21	21	ТПеречень оборудование и материалов п.108	Стол лабораторный двухтумбовый рабочий, 1500х600х750мм.	шт	2	308514,00		617028,00		617028,00		617028,00
22	22	ТПеречень оборудование и материалов п.98	Столы лабораторные на два рабочих места, 2500х600х800 мм.	шт	3	308514,00		925542,00		925542,00		925542,00
23	23	ТПеречень оборудование и материалов п.18	Стол инструментальный, 650х1100х800 мм	шт	1	52221,00		52221,00		52221,00		52221,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	ТПеречень оборудование и материалов п.30	Стол под оргтехнику 500х460х750 мм	шт	10	35642,00		356420,00		356420,00		356420,00
25	25	ТПеречень оборудование и материалов п.35	Стол медицинский, 1100х650х850 мм	шт	1	54053,00		54053,00		54053,00		54053,00
26	26	ТПеречень оборудование и материалов п.73	Стул медицинский с пневмоприводом	шт	3	40835,00		122505,00		122505,00		122505,00
27	27	ТПеречень оборудование и материалов п.8	Стул медицинский под обработку ,белый каркас, светлый к/з габ. 420х550х810 мм	шт	17	17115,00		290955,00		290955,00		290955,00
28	28	ТПеречень оборудование и материалов п.23	Стул винтовой круглый медицинский	шт	3	23840,00		71520,00		71520,00		71520,00
29	29	ТПеречень оборудование и материалов п.43	Шкаф кабинета врача, габ. 450х800х1800 мм	шт	5	59790,00		298950,00		298950,00		298950,00
30	30	ТПеречень оборудование и материалов п.9	Шкаф для лабораторной посуды. габ. 800х360х1840 мм	шт	2	119577,00		239154,00		239154,00		239154,00
31	31	ТПеречень оборудование и материалов п.16	Шкаф для документов, стеклянный габ. 800х450х1800 мм	шт	8	50855,00		406840,00		406840,00		406840,00
32	32	ТПеречень оборудование и материалов п.83	Шкаф напольный (элемент нижнего ряда модульной кухни) габ. 1200х600х860мм	шт	1	35714,00		35714,00		35714,00		35714,00
33	33	ТПеречень оборудование и материалов п.40	Шкаф грязных и чистых 600х500х1850мм	шт	1	77704,00		77704,00		77704,00		77704,00
34	34	ТПеречень оборудование и материалов п.72	Шкаф для медикаментов и инструментария, 872х420х1834 мм	шт	4	39986,00		159944,00		159944,00		159944,00
35	35	ТПеречень оборудование и материалов п.88	Медицинский шкаф для медикаментов, 800х400х1810 мм	шт	5	39986,00		199930,00		199930,00		199930,00
36	36	ТПеречень оборудование и материалов п.90	Шкаф для медикаментов группы А и Б металл, белый, габ. 500х400х1800 мм	шт	1	39986,00		39986,00		39986,00		39986,00
37	37	ТПеречень оборудование и материалов п.40	Шкаф металлический для дезинфицирующих средств, габ. 600х300х1800 мм	шт	1	77704,00		77704,00		77704,00		77704,00
38	38	ТПеречень оборудование и материалов п.41	Шкаф металлический для уборочного инвентаря, габ. 600х300х1800 мм	шт	4	77704,00		310816,00		310816,00		310816,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	ТПеречень оборудование и материалов п.91	Шкаф металлический 2-х створчатый лабораторной посуды, 800х400х1800мм	шт	3	90796,00		272388,00		272388,00		272388,00
40	40	ТПеречень оборудование и материалов п.78	Шкаф металлический для одежды, две секции, две ячейки, 600х500х1850 мм,	шт	33	74366,00		2454078,00		2454078,00		2454078,00
41	41	ТПеречень оборудование и материалов п.92	Шкаф для химических реактивов, под приборы, 800х400х1800мм	шт	2	162124,00		324248,00		324248,00		324248,00
42	42	ТПеречень оборудование и материалов п.120	Шкаф сушильно-стерилизационный , 695х650х1580мм, 3, 1ф, 220В, 2,2 кВт, 50 Гц	шт	1	268000,00		268000,00		268000,00		268000,00
43	43	ТПеречень оборудование и материалов п.103	ШШкаф вытяжной панорамный с мойкой, 1200х800х2200 мм, 3, 3ф, 220В, 50 Гц ,принудительная бентиляция 100 м3/час, переходник 100мм на фланец 100 мм.	шт	2	423208,00		846416,00		846416,00		846416,00
44	44	ТПеречень оборудование и материалов п.89	Шкаф холодильный фармацевтический V=700л, металл. двери, габ. 697х895х2028мм, Э, 1ф, 220В, 0,35 кВт, 50Гц	шт	1	363304,00		363304,00		363304,00		363304,00
45	45	ТПеречень оборудование и материалов п.11	Холодильник фармацев., глухая дверь, 600х607х1450 мм, Э, 1ф, 220В, 0,14 кВт, 50 Гц	шт	2	2363839,00		4727678,00		4727678,00		4727678,00
46	46	ТПеречень оборудование и материалов п.82	Холодильник бытовой, однокамерный габ. 600х600х1600 мм Э, 1ф, 220В, 0,3 кВт, 50Гц	шт	1	89119,00		89119,00		89119,00		89119,00
47	47	ТПеречень оборудование и материалов п.111	Морозильник вертикальный, 600х700х810 мм, Э,1ф, 220В, 8,1 кВт, 50Гц ULUF 60	шт	1	258428,57		258429,00		258429,00		258429,00
48	48	ТПеречень оборудование и материалов п.38	Морозильники биомедицинские, габ.790х770х950 мм, Э, 1ф, 220В, 0,37 кВт, 50 Гц,	шт	1	628075,00		628075,00		628075,00		628075,00
49	49	ТПеречень оборудование и материалов п.14	Штатив для длительных инфузионных вливан ий на пяти опорах, на 2 флакона, телескопический, без колес	шт	1	446339,00		446339,00		446339,00		446339,00
50	50	ТПеречень оборудование и материалов п.75	Кушетка медицинская физиотерапевтическая 1950х650х520 мм	шт	5	47752,00		238760,00		238760,00		238760,00
51	51	ТПеречень оборудование и материалов п.21	Ширма медицинская на колесах, изготовлена из металла окрашеного порошковой, краской и банерной ткани, которая позволяет производить многократную обработку дезинфецирующим раствором.	шт	3	20611,00		61833,00		61833,00		61833,00
52	52	ТПеречень оборудование и материалов п.24	Светильник гинекологический передвижн. (двухрефлекторный), Э, 1ф, 220В, 0,55 кВт, 50Гц,	шт	1	358818,00		358818,00		358818,00		358818,00
53	53	ТПеречень оборудование и материалов п.28	Камера для хранения стерильных инструментов, габ. 502х432х286 мм, Э, 1ф, 0,025 кВт,	шт	3	45540,00		136620,00		136620,00		136620,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	ТПеречень оборудование и материалов п.29	МФУ лазерное А4 (W2G54A) 360x264x197 мм, Э, 1ф, 220В, 0,35 кВт, 50Гц,	шт	10	98125,00		981250,00		981250,00		981250,00
55	55	ТПеречень оборудование и материалов п.31	Весы с ростомером электронные, габ. 380x580x2600мм Э, 1ф, 220В, 0,001 кВт, 50Гц,	шт	3	243256,00		729768,00		729768,00		729768,00
56	56	1334-0109-0104 РСНБ РК 2015	УЗИ. Монтаж оборудования	комплект	1	15760,87	0,00	15761,00	0,00	31,00	9595,00	27384,00
						15730,00	0,00	15730,00	0,00		2028,00	
57	57	ТПеречень оборудование и материалов п.31	УЗИ.Ультразвуковая система,Э,1Ф,220В,0,09 кВт,50Гц	шт	1	17228571,43		17228571,00		17228571,00		17228571,00
58	58	ТПеречень оборудование и материалов п.32	Зеркало настенное, 644x1950 мм	шт	2	58768,00		117536,00		117536,00		117536,00
59	59	ТПеречень оборудование и материалов п.33	Контейнер для сбора медицинских отходов класса А, В	шт	2	891,10		1782,00		1782,00		1782,00
60	60	ТПеречень оборудование и материалов п.34	Стеллаж 1000x500x1600 мм	шт	1	111103,00		111103,00		111103,00		111103,00
61	61	ТПеречень оборудование и материалов п.37	Стеллаж стационарный для медикаментов, габ. 1500x500x1800мм	шт	4	111103,00		444412,00		444412,00		444412,00
62	62	ТПеречень оборудование и материалов п.37	Стеллаж стационарный 1500x500x1800 мм	шт	2	890796,00		1781592,00		1781592,00		1781592,00
63	63	ТПеречень оборудование и материалов п.39	Подтоварник, габ. 300x600x600 мм	шт	2	71785,71		143571,00		143571,00		143571,00
64	64	ТПеречень оборудование и материалов п.42	Тележка для для уборки помещений и сбора мусора в лечебных учреждениях, ведра 1x25 л, 2x6 л, вертикальный отжим, чехол для мусорного мешка на 70 л	шт	4	125655,00		502620,00		502620,00		502620,00
65	65	1334-0114-0126 РСНБ РК 2015	Электрокардиограф (с комбинированным питанием). Монтаж оборудования	комплект	3	20813,84	0,00	62442,00	0,00	3,00	38088,00	108572,00
						20813,00	0,00	62439,00	0,00		8042,00	
66	66	ТПеречень оборудование и материалов п.30	ЭКГ 12 канальный "	шт	3	1275000,00		3825000,00		3825000,00		3825000,00
67	67	ТПеречень оборудование и материалов п.79	Скамья гардеробная, габ. 1000x400x400 мм	шт	12	29563,00		354756,00		354756,00		354756,00
68	68	ТПеречень оборудование и материалов п.80	Телевизор 50", Э, 1ф, 220В, 0,5 кВт, 50Гц	шт	1	198733,00		198733,00		198733,00		198733,00
69	69	ТПеречень оборудование и материалов п.81	ККомплект обеденной мебели, стол габ. 800x800x740 мм, 4 стула		1	165179,00		165179,00				165179,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						165179,00		
70	70	ТПеречень оборудование и материалов п.86	Экспресс-чайник, Э, 1ф, 220В, 1,0 кВт, 50Гц		1	19554,00		19554,00				19554,00
				шт						19554,00		
71	71	ТПеречень оборудование и материалов п.87	Диван 3 местный		1	131634,00		131634,00				131634,00
				шт						131634,00		
72	72	ТПеречень оборудование и материалов п.125	Диван-банкетка со спинкой трехместная, габ. 1500х840х560 мм		14	42510,00		595140,00				595140,00
				шт						595140,00		
73	73	ТПеречень оборудование и материалов п.93	Аквадистиллятор, производительность 25 л/ч, 460х382х685мм, Э,3ф, 380В, 15кВт, 50Гц		2	641285,71		1282571,00				1282571,00
				шт						1282571,00		
74	74	ТПеречень оборудование и материалов п.114	Центрифуга лабораторная настольная, 550х494х276мм, Э,1ф, 220В, 0,14 кВт, 50 Гц		3	815179,00		2445537,00				2445537,00
				шт						2445537,00		
75	75	ТПеречень оборудование и материалов п.94	Автоматический гематологический анализатор с 3-х частичным дифференцированием лейкоцитов, 18 параметроб, 60 анализов час, 240х250х350 мм 3, 1ф, 220В, 0,05 кВт, 50/60 Гц		1	4766323,00		4766323,00				4766323,00
				шт						4766323,00		
76	76	ТПеречень оборудование и материалов п.105	Экспресс-анализатор мочи		1	654000,00		654000,00				654000,00
				шт						654000,00		
77	77	ТПеречень оборудование и материалов п.100	Гигрометр психрометрический, 325х120х50 мм		4	8813,00		35252,00				35252,00
				шт						35252,00		
78	78	ТПеречень оборудование и материалов п.101	Микроскоп биологический бинокулярный с широкополной оптикой, 260х260х340 мм, 3,1ф,220В, 0,02кВт, 50Гц		2	430714,29		861429,00				861429,00
				шт						861429,00		
79	79	ТПеречень оборудование и материалов п.104	Термостат электрический суховоздушный , 518х721х525 мм, Э, 1ф, 220В, 0,25 кВт, 50 Гц		1	380000,00		380000,00				380000,00
				шт						380000,00		
80	80	ТПеречень оборудование и материалов п.105	Анализатор мочи, 390х330х210 мм, Э, 1ф, 220В, 0,45 кВт, 50 Гц		1	206401,00		206401,00				206401,00
				шт						206401,00		
81	81	ТПеречень оборудование и материалов п.118	Парафинонагреватель, 300х350х300 мм, Э,1ф, 220В, 50 Гц		1	2216314,29		2216314,00				2216314,00
				шт						2216314,00		
82	82	ТПеречень оборудование и материалов п.30	Тумбочка под оборудобание, 500х450х400 мм		4	37804,00		151216,00				151216,00
				шт						151216,00		
83	83	ТПеречень оборудование и материалов п.119	Аппарат для гальбанизации и пробедения электрофореза ,100х270х180мм, 3, 1ф, 220В, 0,015 кВт, 50 Гц		2	114857,14		229714,00				229714,00
				шт						229714,00		
84	84	ТПеречень оборудование и материалов п.123	Ванна моечная медицинская, размер мойки: 430х430х275 мм, общие размеры: 1000х500х860 мм. уширение-полка с отберстием под смеситель, диаметром 33 мм		1	372042,00		372042,00				372042,00
				шт						372042,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	ТПеречень оборудование и материалов п.124	Сушилка для рук, Э, 1ф, 220В, 1,8 кВт, 50 Гц	шт	10	33500,00		335000,00				335000,00
										335000,00		
86	86	248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	14	7851,00		109914,00				118707,00
										109914,00	8793,00	
87	87	ТПеречень оборудование и материалов п.126	Поручень для инвалидов откидной 738мм	шт	1	71187,50		71188,00				71188,00
										71188,00		
88	88	ТПеречень оборудование и материалов п.127	Поручень для инвалидов левый 90	шт	1	44985,71		44986,00				44986,00
										44986,00		
89	89	ТПеречень оборудование и материалов п.127	Дозатор для жидкого мыла и антисептика	шт	40	15046,00		601840,00				601840,00
										601840,00		
90	90	ТПеречень оборудование и материалов п.127	Ведро педальное для медицинских отходов	шт	27	11485,71		310114,00				310114,00
										310114,00		
91	91	ТПеречень оборудование и материалов п.127	Диспансер антивандальный для бумажных полотенец	шт	17	13758,93		233902,00				233902,00
										233902,00		
92	92	ТПеречень оборудование и материалов п.97	Счетчик лабораторный для подсчета различных видов клеток крови (лейкоцитарный формулы), 265х105х70мм	шт	1	55514,29		55514,00				55514,00
										55514,00		
93	93	1303-0501-0111 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт	1	1185353,50	24132,19	1185354,00	24132,00	90616,00	655965,00	1988624,00
						1070605,70	4747,04	1070606,00	4747,00		147305,00	
94	94	1303-0501-0112 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	остановка	9	58473,28	-412,82	-526259,00	-3715,00	-67921,00	-277678,00	-868252,00
						-50513,64	-65,25	-454623,00	-587,00		-64315,00	
95	95	1303-0501-0113 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	м	33	12416,21	-94,39	-409735,00	-3115,00	-70736,00	-205145,00	-664070,00
						-10178,32	-12,70	-335884,00	-419,00		-49190,00	
96	96	516-101-0201 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	8203865,00		8203865,00				8203865,00
										8203865,00		
			ИТОГО по акту					84598817,00	23358,00	61907,00	247099,00	84904057,00
								394406,00	6594,00	84119146,00	58141,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02-01-06 Пожарную сигнализацию										
1	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	60338,94	2,24	60339,00	2,00	563,00	36462,00	104545,00
						59774,00	0,00	59774,00	0,00		7744,00	
2	2	248-303-0207 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	27806,00		27806,00		27806,00		30030,00
											2224,00	
3	3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8138,59	1,82	8139,00	2,00	132,00	4883,00	14064,00
						8005,00	0,00	8005,00	0,00		1042,00	
4	4	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00		19116,00		19116,00		20645,00
											1529,00	
5	5	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	3286,48	0,00	6573,00	0,00	629,00	4280,00	11721,00
						2972,00	0,00	5944,00	0,00		868,00	
6	6	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1Аккумулятор 12В/7Ач	шт.	2	12078,00		24156,00		24156,00		26088,00
											1932,00	
7	7	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1861,42	349,52	1861,00	349,00	26,00	1174,00	3278,00
						1486,00	144,36	1486,00	144,00		243,00	
8	8	247-211-0112 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое типа РТИ 1316, от 9 до 13 А	шт.	1	2506,00		2506,00		2506,00		2706,00
											200,00	
9	9	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	75	3043,32	2,24	228249,00	168,00	5181,00	135969,00	393355,00
						2972,00	0,00	222900,00	0,00		29137,00	
10	10	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	75	1732,00		129900,00		129900,00		140292,00
											10392,00	
11	11	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	7	1874,37	349,52	13121,00	2447,00	272,00	8217,00	23045,00
						1486,00	144,36	10402,00	1011,00		1707,00	
12	12	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	7	1052,00		7364,00		7364,00		7953,00
											589,00	
13	13	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	29	1526,12	0,84	44257,00	24,00	1139,00	26287,00	76188,00
						1486,00	0,00	43094,00	0,00		5644,00	
14	14	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	29	943,00		27347,00		27347,00		29535,00
											2188,00	
15	15	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	3043,32	2,24	21303,00	16,00	484,00	12690,00	36712,00
						2972,00	0,00	20804,00	0,00		2719,00	
16	16	248-304-0306 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-96 BLUE	шт.	7	1321,00		9247,00		9247,00		9987,00
											740,00	
17	17	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	12	1496,89	147,53	17963,00	1770,00	999,00	11288,00	31591,00
						1266,08	40,42	15193,00	485,00		2340,00	
18	18	248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	9	1931,00		17379,00		17379,00		18769,00
											1390,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	248-304-0103 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"	шт.	3	762,00		2286,00		2286,00		2469,00
											183,00	
20	20	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	493	257,59	2,31	126992,00	1139,00	8277,00	84697,00	228624,00
						238,49	0,12	117576,00	59,00		16935,00	
21	21	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7	511,85	35,40	3583,00	247,00	414,00	2163,00	6206,00
						417,31	11,91	2921,00	83,00		460,00	
22	22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг	м	397	351,31	157,74	139470,00	62623,00	17853,00	57168,00	212369,00
						148,60	51,40	58994,00	20406,00		15731,00	
23	23	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	183	711,73	89,12	130247,00	16309,00	18946,00	60832,00	206365,00
						519,08	25,86	94992,00	4732,00		15286,00	
24	24	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,42	26765,00		11241,00		11241,00		12140,00
											899,00	
25	25	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,11	47871,00		5266,00		5266,00		5687,00
											421,00	
26	26	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,05	73786,00		3689,00		3689,00		3984,00
											295,00	
27	27	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	330	55,00		18150,00		18150,00		19602,00
											1452,00	
28	28	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	20	84,00		1680,00		1680,00		1814,00
											134,00	
29	29	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	40	173,00		6920,00		6920,00		7474,00
											554,00	
30	30	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	7	213,00		1491,00		1491,00		1610,00
											119,00	
31	31	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	768,03	0,00	2304,00	0,00	32,00	1386,00	3985,00
						757,50	0,00	2272,00	0,00		295,00	
32	32	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	154,00		462,00		462,00		499,00
											37,00	
33	33	1310-0902-1213 РСНБ РК 2015	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	168	83,75	0,00	14070,00	0,00	301,00	8399,00	24267,00
						81,96	0,00	13769,00	0,00		1798,00	
34	34	261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резисторы	шт.	111	48,00		5328,00		5328,00		5754,00
											426,00	
			ИТОГО по акту					1139805,00	85096,00	376582,00	455895,00	1723353,00
								678126,00	26920,00	0,00	127653,00	
		02-01-07 Слаботочные сети (видеонаблюдение, оповещение, часофикация, телевидение, структурированные кабельные сети, локальные сети и телефонизация)										
			Раздел 1: Оповещение									
1	1	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	4515,10	0,00	4515,00	0,00		2754,00	7851,00
						4515,10	0,00	4515,00	0,00		582,00	
2	2	СТПЕРЕЧЕНЬ	Усилитель трансляционный ТІ-240 МТ	шт.	1	206422,50		206422,00		206422,00		222936,00
											16514,00	
3	3	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015т. Монтаж на столе	шт.	1	1748,64	504,64	1749,00	505,00		1111,00	3089,00
						1244,00	237,76	1244,00	238,00		229,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	СТПЕРЕЧЕНЬ	Микрофонная консоль Т-511D		1	67502,14		67502,00		67502,00		72902,00
				шт.							5400,00	
5	5	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении		30	2934,62	0,00	88039,00	0,00	6079,00	49996,00	149078,00
				шт.		2732,00	0,00	81960,00	0,00		11043,00	
6	6	СТПЕРЕЧЕНЬ	Регулятор громкости Т-671F		15	5587,23		83808,00		83808,00		90513,00
				шт.							6705,00	
7	7	СТПЕРЕЧЕНЬ	Громкоговоритель настенный Т-612		15	8046,16		120692,00		120692,00		130347,00
				шт.							9655,00	
8	8	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		64	257,59	2,31	16486,00	148,00	1075,00	10995,00	29679,00
				м		238,49	0,12	15263,00	8,00		2198,00	
9	9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг		64	351,31	157,74	22484,00	10096,00	2878,00	9216,00	34236,00
				м		148,60	51,40	9510,00	3290,00		2536,00	
10	10	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной		76	711,73	89,12	54091,00	6773,00	7868,00	25263,00	85702,00
				м кабеля		519,08	25,86	39450,00	1965,00		6348,00	
11	11	243-301-0704 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2		0,14	128016,00		17922,00		17922,00		19356,00
				км							1434,00	
12	12	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм		64	84,00		5376,00		5376,00		5806,00
				м							430,00	
			Итого по разделу 1: Оповещение					689086,00	17522,00	519622,00	99335,00	851495,00
								151942,00	5501,00	0,00	63074,00	
			Раздел 2: Часофикация									
13	13	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые		1	4998,06	0,00	4998,00	0,00	21,00	3036,00	8677,00
				шт		4977,00	0,00	4977,00	0,00		643,00	
14	14	СТПЕРЕЧЕНЬ	Часовая станция (часы первичные)		1	97792,50		97792,00		97792,00		105615,00
											7823,00	
15	15	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене		3	2754,38	0,00	8263,00	0,00	67,00	5000,00	14324,00
				шт.		2732,00	0,00	8196,00	0,00		1061,00	
16	16	СТПЕРЕЧЕНЬ	Часы электронные настенные вторичные		3	34224,64		102674,00		102674,00		110888,00
				шт							8214,00	
17	17	СТПЕРЕЧЕНЬ	Блок развязки (во вторичные часы)		3	5691,96		17076,00		17076,00		18442,00
				шт							1366,00	
18	18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		36	257,59	2,31	9273,00	83,00	604,00	6185,00	16695,00
				м		238,49	0,12	8586,00	4,00		1237,00	
19	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг		36	351,31	157,74	12647,00	5678,00	1619,00	5184,00	19257,00
				м		148,60	51,40	5350,00	1850,00		1426,00	
20	20	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной		29	368,94	41,49	10699,00	1203,00	3002,00	4174,00	16063,00
				м провода		223,92	12,04	6494,00	349,00		1190,00	
21	21	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с п оливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2		0,065	73786,00		4796,00		4796,00		5180,00
				км							384,00	
22	22	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм		36	84,00		3024,00		3024,00		3266,00
				м							242,00	
			Итого по разделу 2: Часофикация					271242,00	6964,00	230675,00	23579,00	318407,00
								33603,00	2203,00	0,00	23586,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Телевидение									
23	23	1311-0402-0201 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	2	302,19	0,00	604,00	0,00		453,00	1142,00
						302,19	0,00	604,00	0,00		85,00	
24	24	СТПЕРЕЧЕНЬ	Телевизионный делитель-ответвитель 2х4 порта PLF04-23 ПЛАНАР	шт.	1	2233,47		2233,00		2233,00		2412,00
											179,00	
25	25	ТПеречень оборуд.,материалов п.164	Телевизионный делитель-ответвитель 1х2 порта, тип PLF02-23 ПЛАНАР	шт	1	2343,89		2344,00		2344,00		2532,00
											188,00	
26	26	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	570,03	4,39	2850,00	22,00	49,00	2006,00	5245,00
						555,84	1,44	2779,00	7,00		389,00	
27	27	247-214-0203 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	5	400,00		2000,00		2000,00		2160,00
											160,00	
28	28	СТПЕРЕЧЕНЬ	Разъем F	шт	8	45,54		364,00		364,00		393,00
											29,00	
29	29	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	62326,03	0,00	62326,00	0,00	36280,00	15888,00	84471,00
						26045,90	0,00	26046,00	0,00		6257,00	
30	30	248-101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1	29648,00		29648,00		29648,00		32020,00
											2372,00	
31	31	СТПЕРЕЧЕНЬ	Блок грозащиты Rexant 05-3078	шт	1	4379,62		4380,00		4380,00		4730,00
											350,00	
32	32	1134-0104-0101 РСНБ РК 2015	Установка телевизионной мачты. Монтаж	шт	1	51246,12	0,00	51246,00	0,00	2005,00	37423,00	95763,00
						49241,40	0,00	49241,00	0,00		7094,00	
33	33	248-101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм(МТИ-3.1)	шт.	1	15522,00		15522,00		15522,00		16764,00
											1242,00	
34	34	СТПЕРЕЧЕНЬ	Подпятник для мачты МТИ-3.1	шт	1	1366,07		1366,00		1366,00		1475,00
											109,00	
35	35	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40мм. Монтаж оборудования	м	32	257,59	2,31	8243,00	74,00	537,00	5498,00	14840,00
						238,49	0,12	7632,00	4,00		1099,00	
36	36	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	32	351,31	157,74	11242,00	5048,00	1439,00	4608,00	17118,00
						148,60	51,40	4755,00	1645,00		1268,00	
37	37	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	97	711,73	89,12	69038,00	8644,00	10042,00	32244,00	109385,00
						519,08	25,86	50351,00	2508,00		8103,00	
38	38	243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,052	93920,00		4884,00		4884,00		5275,00
											391,00	
39	39	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,048	206547,00		9914,00		9914,00		10707,00
											793,00	
40	40	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 10 мм	м	32	55,00		1760,00		1760,00		1901,00
											141,00	
41	41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	1,08	1849,54	0,00	1998,00	0,00		1438,00	3711,00
						1849,54	0,00	1998,00	0,00		275,00	
42	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,08	965,20	0,00	1042,00	0,00		751,00	1936,00
						965,20	0,00	1042,00	0,00		143,00	
43	43	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм		3	4001,77	171,61	12005,00	515,00	8469,00	2285,00	15433,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		1007,30	50,53	3022,00	152,00		1143,00	
44	44	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		6	738,10	25,30	4429,00	152,00	3068,00	905,00	5761,00
				м		201,46	7,94	1209,00	48,00		427,00	
45	45	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям		22	610,42	23,12	13429,00	509,00	7222,00	4212,00	19052,00
				м		259,02	6,86	5698,00	151,00		1411,00	
46	46	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		12	621,11	4,41	7453,00	53,00	666,00	4858,00	13296,00
				м		561,21	1,08	6735,00	13,00		985,00	
47	47	243-142-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,012	671907,00		8063,00		8063,00		8708,00
				км							645,00	
			Итого по разделу 3: Телевидение					328383,00	15017,00	152255,00	112569,00	476230,00
								161112,00	4528,00	0,00	35278,00	
			Раздел 4: Локальная компьютерная сеть									
48	48	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования		1	103217,13	204,88	103217,00	204,00	3582,00	60689,00	177018,00
				шт.		99430,00	59,44	99430,00	59,00		13112,00	
49	49	СТПЕРЕЧЕНЬ	Сетевой напольный коммутационный шкаф 42U 19" модели RACKNET S3000 60F-41-68-31BL		1	109614,48		109614,00		109614,00		118383,00
				шт							8769,00	
50	50	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015	Вентиляторные панели потолочные. Монтаж оборудования		1	2259,72	702,68	2260,00	703,00	13,00	1320,00	3866,00
				шт.		1544,00	288,72	1544,00	289,00		286,00	
51	51	СТПЕРЕЧЕНЬ	Вентиляторные панели потолочные код 60A-90-10-30BL		1	14257,23		14257,00		14257,00		15398,00
				шт							1141,00	
52	52	СТПЕРЕЧЕНЬ	Щеточный ввод код 60A-35-10-30BL		1	3228,48		3228,00		3228,00		3486,00
				шт							258,00	
53	53	СТПЕРЕЧЕНЬ	Наборы заземления код 60A-14-11GR		1	1457,14		1457,00		1457,00		1574,00
				шт							117,00	
54	54	СТПЕРЕЧЕНЬ	Крепежный набор М6 код 60A-31-50-03SL		1	2641,07		2641,00		2641,00		2852,00
				к-т							211,00	
55	55	1311-0401-0705 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 50 кг. Монтаж оборудования		2	8973,22	3897,22	17946,00	7795,00		10031,00	30215,00
				шт.		5076,00	1611,31	10152,00	3223,00		2238,00	
56	56	СТПЕРЕЧЕНЬ	Полка стационарная для серверного шкафа		2	16210,71		32421,00		32421,00		35015,00
				шт							2594,00	
57	57	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Кабельный органайзер 19"		3	5134,57	0,00	15404,00	0,00	476,00	9106,00	26471,00
				шт		4976,00	0,00	14928,00	0,00		1961,00	
58	58	СТПЕРЕЧЕНЬ	Горизонтальные кабельный органайзеры 19", 1U с металлическими кольцами код.25B-1U-02BL		3	2550,00		7650,00		7650,00		8262,00
				шт							612,00	
59	59	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование: суппорт		14	768,03	0,00	10752,00	0,00	147,00	6469,00	18599,00
				шт		757,50	0,00	10605,00	0,00		1378,00	
60	60	СТПЕРЕЧЕНЬ	Суппорт на 2 модуля для кабельного канала 50х80 мм код 010952		14	457,18		6401,00		6401,00		6913,00
				шт							512,00	
61	61	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		12	570,03	4,39	6840,00	52,00	118,00	4815,00	12587,00
				шт.		555,84	1,44	6670,00	17,00		932,00	
62	62	247-214-0203 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81		12	400,00		4800,00		4800,00		5184,00
				шт.							384,00	
63	63	243-907-2402 РСНБ РК 2015	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 75 мм		2	614,00		1228,00		1228,00		1326,00
				шт.							98,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	СТПЕРЕЧЕНЬ	Моноблочные панели категории 5е/UTP 24 порта код 27В-F5-24BL	шт	1	14096,95		14097,00		14097,00		15225,00
											1128,00	
65	65	СТПЕРЕЧЕНЬ	Модули Keystone категории 5е/UTP код 16В-F5-07 SL	шт	46	310,55		14285,00		14285,00		15428,00
											1143,00	
66	66	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка скреплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	13	368,94	41,49	4796,00	540,00	1346,00	1871,00	7200,00
						223,92	12,04	2911,00	157,00		533,00	
67	67	СТПЕРЕЧЕНЬ	Шнур категории 5е/UTP, длиной 0,5м	шт	26	746,79		19417,00		19417,00		20970,00
											1553,00	
68	68	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	240	328,20	2,85	78768,00	684,00	6653,00	51451,00	140637,00
						297,63	0,12	71431,00	29,00		10418,00	
69	69	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	687,55	83,97	5500,00	672,00	799,00	3067,00	9252,00
						503,65	28,87	4029,00	231,00		685,00	
70	70	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	248	351,31	157,74	87125,00	39119,00	11153,00	35712,00	132664,00
						148,60	51,40	36853,00	12747,00		9827,00	
71	71	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	95	711,73	89,12	67614,00	8467,00	9835,00	31579,00	107128,00
						519,08	25,86	49313,00	2457,00		7935,00	
72	72	243-907-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 50 мм х 80 мм	м	240	538,00		129120,00		129120,00		139450,00
											10330,00	
73	73	243-907-2503 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 80 мм	м	240	944,00		226560,00		226560,00		244685,00
											18125,00	
74	74	243-907-5612 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, в нутренний угол размерами 80х40	шт.	8	377,00		3016,00		3016,00		3257,00
											241,00	
75	75	243-907-5513 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 80х60	шт.	6	347,00		2082,00		2082,00		2249,00
											167,00	
76	76	243-907-5713 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов,поворот на 90° размерами 80х60	шт.	22	347,00		7634,00		7634,00		8245,00
											611,00	
77	77	243-907-6010 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 60х40	шт.	36	231,00		8316,00		8316,00		8981,00
											665,00	
78	78	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	374,00		2992,00		2992,00		3231,00
											239,00	
79	79	СТПЕРЕЧЕНЬ	Кабель кат.5е, UTP, 4 пары, 23AWG LSZHнг (А)- HFLTx код.19С-F6-22WT-8305	м	343	138,43		47481,00		47481,00		51280,00
											3799,00	
80	80	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	Патч-корд. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	72	368,94	41,49	26564,00	2987,00	7454,00	10363,00	39881,00
						223,92	12,04	16122,00	867,00		2954,00	
81	81	СТПЕРЕЧЕНЬ	Патч-корд UTP cat5e 3m	шт.	24	5008,93		120214,00		120214,00		129831,00
											9617,00	
82	82	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные (маркер для кабеля)	100 шт.	0,005	1092,00		5,00		5,00		5,00
83	83	1308-0206-1001 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	6	66,88	0,87	401,00	5,00	51,00	250,00	703,00
						57,56	0,36	345,00	2,00		52,00	
84	84	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,006	233811,00		1403,00		1403,00		1515,00
											112,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015	Связь и сигнализация:шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише		1	43776,88	0,00	43777,00	0,00	3655,00	24474,00	73711,00
				шт		40122,00	0,00	40122,00	0,00		5460,00	
86	86	ТПеречень оборуд.,материалов п.181	Сервер HP Enterprise/DL20 Gen10/1/Xeon E-2136(6C/12T 12MB)/3,3-4,5 GHz/1x16Gb/S 100I SATA only/0,1,5.10/4 SFF/2x1GbE/No odo/1X500w Platinum HPE ProLiant DL20 Gen10 код PO6478-B21		1	492185,83		492186,00				492186,00
				шт						492186,00		
87	87	СТПЕРЕЧЕНЬ	Модуль памяти DDR4 16 Gb 2666MHz ECC REG Brand		3	101433,54		304301,00		304301,00		328645,00
				шт							24344,00	
88	88	СТПЕРЕЧЕНЬ	Серверный жесткий диск HP 8TB SATA 6G 7.2KLFF		6	576028,00		3456168,00		3456168,00		3732661,00
				шт							276493,00	
89	89	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	19637,29	2253,68	19637,00	2254,00	1391,00	10155,00	32175,00
				шт.		15993,00	653,84	15993,00	654,00		2383,00	
90	90	ТПеречень оборуд., материалов п.184	ИБП для сервера 19 FSP 2U 3000VA/2700W LCD,рельсы в комплектк RackMount 19		1	919776,00		919776,00				919776,00
				шт						919776,00		
91	91	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015	Связь и сигнализация:шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише(коммутатор)		1	43776,88	0,00	43777,00	0,00	3655,00	24474,00	73711,00
				шт		40122,00	0,00	40122,00	0,00		5460,00	
92	92	ТПеречень оборуд., материалов п.185	Коммутатор управляемый 24 порта 2L 1000Base-TX(1000 мбит/с1,4 SFP порта GS-4210-24PL4C		1	216616,00		216616,00				216616,00
				шт						216616,00		
93	93	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015	Связь и сигнализация:шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише		2	43776,88	0,00	87554,00	0,00	7310,00	48949,00	147423,00
				шт		40122,00	0,00	80244,00	0,00		10920,00	
94	94	ТПеречень оборуд., материалов п.186	Windows Server Standart 2019 64 Bit DEM Rus16Core 2VM		1	373219,67		373220,00				373220,00
				шт						373220,00		
95	95	ТПеречень оборуд., материалов п.187	Windows Server CAL Rus User 1cit лицензия на 1 пользователя		1	15373,63		15374,00				15374,00
				шт						15374,00		
96	96	ТПеречень оборуд., материалов п.188	Windows RDS 2019 User CAL RTL		1	53226,71		53227,00				53227,00
				шт						53227,00		
97	97	ТПеречень оборуд., материалов п.206	Windows RDS 2019 Device CAL RTL		1	64917,26		64917,00				64917,00
				шт						64917,00		
			Итого по разделу 4: Локальная компьютерная сеть					7298036,00	63482,00	4598426,00	334775,00	8072608,00
								500814,00	20732,00	2135316,00	439797,00	
			Раздел 5: IP Телефонизация. Активное оборудование									
98	98	1310-0202-0102 РСНБ РК 2015	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования		24	13388,12	1126,84	321315,00	27044,00	81031,00	134863,00	492672,00
				номер		8885,00	326,92	213240,00	7846,00		36494,00	
99	99	1310-0204-0107 РСНБ РК 2015	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32. Монтаж оборудования		1	110216,40	14495,26	110216,00	14495,00	2103,00	59672,00	183479,00
				комплект		93618,00	4205,38	93618,00	4205,00		13591,00	
100	100	1310-0204-0305 РСНБ РК 2015	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32. Проверка электрическая и настройка		1	67936,00	0,00	67936,00	0,00		41441,00	118127,00
				комплект		67936,00	0,00	67936,00	0,00		8750,00	
101	101	1310-0204-0405 РСНБ РК 2015	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32. Тренировка		1	157102,00	0,00	157102,00	0,00		95832,00	273169,00
				комплект		157102,00	0,00	157102,00	0,00		20235,00	
102	102	ТПеречень оборуд., материалов п.189	Цифровая мини АТС 6x24, с платой расширения AR-CSB316 модели Aria Soho		1	238328,57		238329,00				238329,00
				шт						238329,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	103	ТПеречень оборуд., материалов п.190	Плата автоматического секретаря модели AR-AAF U	шт	1	36754,29		36754,00				36754,00
										36754,00		
104	104	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	3286,48	0,00	6573,00	0,00	629,00	4280,00	11721,00
						2972,00	0,00	5944,00	0,00		868,00	
105	105	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1/Аккумулятор 12В/10А	шт.	2	12078,00		24156,00		24156,00		26088,00
											1932,00	
106	106	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный сист емы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	6	1233,87	0,00	7403,00	0,00	984,00	3916,00	12225,00
						1069,92	0,00	6420,00	0,00		906,00	
107	107	ТПеречень оборуд., материалов п.192	Системный IP телефон модели LDP-7224D	шт	2	36371,43		72743,00				72743,00
										72743,00		
108	108	ТПеречень оборуд., материалов п.193	Системный IP телефон модели LDP-7208D	шт	4	21057,14		84229,00				84229,00
										84229,00		
109	109	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	8	1233,87	0,00	9871,00	0,00	1312,00	5221,00	16299,00
						1069,92	0,00	8559,00	0,00		1207,00	
110	110	ТПеречень оборуд., материалов п.194	IP телефон	шт	8	7138,21		57106,00				57106,00
										57106,00		
111	111	СТПЕРЕЧЕНЬ	Плинт LSA-PROFIL 2/10 с нормально-замкнутыми контактами модели KRONE LSA-KC C2-10 profil код 6089 1 121-06	шт.	3	2049,11		6147,00		6147,00		6639,00
											492,00	
112	112	СТПЕРЕЧЕНЬ	Держатель этикетки модели KRONE SNR-LSA10-LH	шт.	4	182,14		729,00		729,00		787,00
											58,00	
113	113	243-901-0109 РСНБ РК 2015	Кросс бокс на 50 пар LSA-PLUS DB-50P	шт.	1	6718,00		6718,00		6718,00		7255,00
											537,00	
114	114	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	20	368,94	41,49	7379,00	830,00	2071,00	2879,00	11079,00
						223,92	12,04	4478,00	241,00		821,00	
115	115	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	350	711,73	89,12	249106,00	31192,00	36236,00	116345,00	394687,00
						519,08	25,86	181678,00	9051,00		29236,00	
116	116	243-303-0302 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи, мари ПКСВ 2х0,5	км	0,02	17658,00		353,00		353,00		381,00
											28,00	
117	117	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТПП эп 10х2х0,5-315	км	0,35	299657,00		104880,00		104880,00		113270,00
											8390,00	
118	118	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4620,40	1289,28	4620,00	1289,00	359,00	2121,00	7280,00
						2972,00	505,24	2972,00	505,00		539,00	
119	119	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная , устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	3913,00		3913,00		3913,00		4226,00
											313,00	
120	120	ТПрайс	Коннектор RJ-11	шт	28	182,14		5100,00		5100,00		5508,00
											408,00	
121	121	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	14	570,03	4,39	7980,00	61,00	137,00	5617,00	14685,00
						555,84	1,44	7782,00	20,00		1088,00	
122	122	247-214-0203 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	14	400,00		5600,00		5600,00		6048,00
											448,00	
			Итого по разделу 5: IP Телефонизация. Активное оборудование					1596258,00	74911,00	282458,00	472187,00	2194786,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								749729,00	21868,00	489161,00	126341,00	
			Раздел 6: Видеонаблюдение									
123	123	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Станционное оборудование: устройство цифровой регистрации	устр	1	11117,77	0,00	11118,00	0,00	190,00	6666,00	19207,00
						10928,00	0,00	10928,00	0,00		1423,00	
124	124	248-403-0105 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR3 исков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	53697,00		53697,00		53697,00		57993,00
											4296,00	
125	125	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	3	1300,54	31,54	3902,00	95,00		2889,00	7334,00
						1269,00	14,86	3807,00	45,00		543,00	
126	126	248-404-0307 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	3	135442,00		406326,00		406326,00		438832,00
											32506,00	
127	127	СТПЕРЕЧЕНЬ	Клавиатура, мышь модели MK120Black	шт.	1	6912,32		6912,00		6912,00		7465,00
											553,00	
128	128	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппаратура настольная, массой до 0, 015 т	шт	1	1748,64	504,64	1749,00	505,00		1111,00	3089,00
						1244,00	237,76	1244,00	238,00		229,00	
129	129	СТПЕРЕЧЕНЬ	Монитор диагональ экрана 54,6 LED/IPS модели EB550Kbmiiipx	шт.	1	50906,20		50906,00		50906,00		54978,00
											4072,00	
130	130	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	10	711,73	89,12	7117,00	892,00	1035,00	3324,00	11276,00
						519,08	25,86	5191,00	259,00		835,00	
131	131	СТПЕРЕЧЕНЬ	Кабель HDMI 10м	шт.	1	2276,79		2277,00		2277,00		2459,00
											182,00	
132	132	1308-0305-0317 РСНБ РК 2015	Кронштейн для кре пления монитора на стену	шт	1	2290,99	629,09	2291,00	629,00	149,00	1402,00	3988,00
						1513,12	434,30	1513,00	434,00		295,00	
133	133	СТПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн для крепления монитора на стену	шт.	1	8651,79		8652,00		8652,00		9344,00
											692,00	
134	134	СТПЕРЕЧЕНЬ	Сетевой фильтр на 5 портов	шт.	1	1746,75		1747,00		1747,00		1887,00
											140,00	
135	135	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	19637,29	2253,68	19637,00	2254,00	1391,00	10155,00	32175,00
						15993,00	653,84	15993,00	654,00		2383,00	
136	136	ТПеречень оборуд., материалов п.150	Источник бесперебойного питания ИБП UPS 230В модели SRT 3000ВА	шт.	1	43716,00		43716,00				43716,00
										43716,00		
137	137	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015	Связь и сигнализация:шкаф или панел ь коммутации связи и сигнализации на стене или в нише(коммутатор)	шт	1	43776,88	0,00	43777,00	0,00	3655,00	24474,00	73711,00
						40122,00	0,00	40122,00	0,00		5460,00	
138	138	ТПеречень оборуд., материалов п.151	Коммутатор с поддержкой POE 16 port модели DS -S1816P	шт	1	56012,00		56012,00				56012,00
										56012,00		
139	139	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования(п атч-панель)	шт.	1	1300,54	31,54	1301,00	32,00		963,00	2445,00
						1269,00	14,86	1269,00	15,00		181,00	
140	140	СТПЕРЕЧЕНЬ	Пач-панель 16 port RJ45	шт.	1	910,71		911,00		911,00		984,00
											73,00	
141	141	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	8	4664,92	5,77	37319,00	46,00		22737,00	64860,00
						4659,15	0,00	37273,00	0,00		4804,00	
142	142	248-402-0205 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIV IEW , объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	8	31657,00		253256,00		253256,00		273516,00
											20260,00	
143	143	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	8	5437,49	10,54	43500,00	84,00		26484,00	75583,00
						5426,95	0,00	43416,00	0,00		5599,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	144	248-402-0101 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW , объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	8	32559,00		260472,00		260472,00	20838,00	281310,00
145	145	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	200	257,59	2,31	51518,00	462,00	3358,00	34360,00	92748,00
						238,49	0,12	47698,00	24,00		6870,00	
146	146	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенном кабельном канале	м кабеля	200	351,31	157,74	70262,00	31548,00	8994,00	28800,00	106987,00
						148,60	51,40	29720,00	10280,00		7925,00	
147	147	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	305	711,73	89,12	217078,00	27181,00	31577,00	101386,00	343941,00
						519,08	25,86	158319,00	7887,00		25477,00	
148	148	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	Патч-корд. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	7	368,94	41,49	2583,00	290,00	725,00	1008,00	3878,00
						223,92	12,04	1567,00	84,00		287,00	
149	149	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,505	102442,00		51733,00		51733,00	4139,00	55872,00
150	150	СТПЕРЕЧЕНЬ	Патч-корд UTP RJ45 длиной 0,5 м	шт.	14	273,21		3825,00		3825,00	306,00	4131,00
151	151	СТПЕРЕЧЕНЬ	Коннектор RJ45	шт.	18	30,96		557,00		557,00	45,00	602,00
152	152	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500x500 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	2608,19	50,67	36515,00	709,00	973,00	21374,00	62520,00
						2488,00	14,86	34832,00	208,00		4631,00	
153	153	СТПЕРЕЧЕНЬ	Монтажная коробка для видеокамер модели DS-12 80	шт	14	9062,52		126875,00		126875,00	10150,00	137025,00
154	154	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 2 5 мм x 16 мм	м	160	84,00		13440,00		13440,00	1075,00	14515,00
155	155	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 25 мм	м	40	173,00		6920,00		6920,00	554,00	7474,00
			Итого по разделу 6: Видеонаблюдение					1897901,00	64727,00	1300553,00	287133,00	2351857,00
								432892,00	20128,00	99728,00	166823,00	
			ИТОГО по акту					12080906,00	242623,00	7083989,00	1329578,00	14265383,00
								2030092,00	74960,00	2724205,00	854899,00	
		Исключаемые работы										
		01-01 Демонтажные работы										
1	1	1146-0601-0902 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения м3 строительного объема, включая подвал		173,8	1967,01	-1679,65	-341866,00	-291924,00		-97025,00	-474002,00
						-287,36	-377,23	-49943,00	-65563,00		-35111,00	
2	2	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	49,32	891,00		-43944,00			-3516,00	-47460,00
3	3	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние пер-ки 5 км	т·км	336	47,00		-15792,00			-1263,00	-17055,00
			ИТОГО по акту					-401602,00	-291924,00	0,00	-97025,00	-538517,00
								-49943,00	-65563,00	0,00	-39890,00	
			Итого по суммарной смете					97 417 926	59 153	7 522 478	1 935 547	100 354 276
								3 052 681	42 911	86 843 351	1 000 803	0
		Итого по акту										100 354 276
			ИТОГО ПО АКТУ									100 354 276

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОБОРУДОВАНИЕ									
			Итого без оборудования									**86 843 351**
			Временные здания и сооружения	2,90%								**13 510 925**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	0,90%								391817
			Итого									125125
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								14 027 867
			ИТОГО с начислениями									280557
			в текущих ценах на 2022,	1,039216035								101151775
			Итого по акту с коэф. понижения к=0,94999784016									105118546
			НДС	12%								99862392,02
			Возврат НДС не облагаемого медицинского оборудования									11983487,04
			Итого по акту									-6132573,00
												105713306,06

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Айбар-Ш" _____ Абдиров С Б.

Авторский надзор:

ГАП ТОО "Elite project company KZ" _____ Бодаубеков Р.Н.

Подрядчик

Руководитель "КазМунайКурылыс" _____ Н.Б.Абдрасилов.