Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140009512
Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"
БИН 141140009186
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 23.02.2022г. к Договору №127 от 06.12.2021 г.

Типовая № КС-3
УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
№ 170 от 2 мая 2012 года

Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительно-монтажные работы на

Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

за апрель 2022 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№ 127	06.12.2021 г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**52 615 287,20**			**46 977 935,00**			**5 637 352,20**	**52 615 287,20**
За отчетный месяц		**23 042 060,24**		**20 573 268,07**			**2 468 792,17**	**23 042 060,24**

ЗАКАЗЧИК :

И.о.руководителя _____ **Кулмуханов А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО «ЗапКазПромСтрой» **Алтынбаева А.А.**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Основание: Дополнительное соглашение №2 от 23.02.2022г. к Договору №127 от 06.12.2021 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
й жилищно-коммерческого хозяйства от 2 мая 2012
года №170

АКТ №1 лок. смета № 2-1-1

приемки выполненных объемов работ за апрель месяц 2022 года

Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

№ п/п	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы												
1	СЦИ 1601-0204-20 п.7	Разбивк а геодезическ ой строительной сетк и, основны х осей зданий и сооружений проложением хода полигонометри 1 -го разряда, при длине стороп сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м:	1 км хода	1,138		79794,00	--	90806	--	--	--	90806
						--	--	--	--	--	--	
2	СЦИ 1601-0204-20 п.25	Разбивк а геодезическ ой строительной сетк и, основны х осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50 м:	1 км хода	1,138		20919,00	--	23806	--	--	--	23806
						--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					114612	--	--	--	114612
								--	--	--	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					114612				
РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда Тип I на автодороге на основной проезжей части автодороги, съездах, автопарковке ПК0-ПК1+47 (ул.Махимова)												
19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оснований толщиной 20 см из фракционного щебня	м2 основания	1005		285,33	248,82	286761	250063	2472	115683	434639
						34,06	72,52	34226	72887		32196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	30,15	82,00				2472		
23	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=5	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	м2 основания	1005		49,44	49,44	49682	49682	--	14040	70988
						--	14,78	--	14852		5258	
24	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительны х работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,663		5770,96	--	73078	--	73078	--	78924
						--		--	--		5846	

26	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щ ебень из плотных горных пород для строительны х работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,7478	6710,38	–	11728	–	11728	–	12666
					–	–	–	–		938	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				421249	299745	87278	131723	597209
							34236	87739	–	44238	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				597209				
РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда Тип I на автодороге на основной проезжей части автодороги, съездах, автопарковке ПК0-ПК6+42 (ул.Джамбула)											
58	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пп. 18	Устройство оснований толщиной 20 см из фракционного щебня	м2 основания	5024	285,33	248,82	1433521	1250864	12360	578298	2172764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,06	72,52	171097	364364		168946	
58.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03 150,72	82,00				12359		
59	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щ ебень из плотных горных пород для строительны х работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	204,9793	5770,96	–	1182927	–	1182927	–	1277561
					–	–	–	–		94634	
60	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щ ебень из плотных горных пород для строительны х работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	717,4272	5595,52	–	4014378	–	4014378	–	4335529
					–	–	–	–		321150	
61	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щ ебень из плотных горных пород для строительны х работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	102,4896	6710,38	–	687744	–	687744	–	742764
					–	–	–	–		55020	
62	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пп. 18 К=5	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	м2 основания	5024	49,44	49,44	248361	248361	–	80183	354828
					–	14,78	–	74244		26284	
63	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щ ебень из плотных горных пород для строительны х работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	63,3024	5770,96	–	365316	–	365316	–	394541
					–	–	–	–		29225	
64	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щ ебень из плотных горных пород для строительны х работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	221,5584	5595,52	–	1239734	–	1239734	–	1338913
					–	–	–	–		99179	
65	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щ ебень из плотных горных пород для строительны х работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,6512	6710,38	–	212392	–	212392	–	229383
					–	–	–	–		16991	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				9384373	1498425	7714851	658481	10046283
							171097	438608	–	803429	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				10046283				
РАЗДЕЛ 6.Дорожная одежда Тип I на автодороге на основной проезжей части автодороги, съездах, автопарковке ПК0-ПК0+82 (стоянка у школы)											
82	1127-0301-0102 РСНБ РК 2015	Основания щебеночны е. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	1388	362,69	227,09	474397	297035	103619	168199	

82.1	2101-0201-0502	В ТОМ ЧИСЛЕ Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	15,042	56,38 6710,38	62,69	73743	81596	100938	51405	694003
82.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	32,7	82,00				2683		
83	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренны . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	196,2		7748,98	1078,91	1520349	211682	1280527	81649	1730158
83.1	2101-0601-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	239,364	143,42 5345,00	241,90	28140	47461	1279401	128160	
83.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	13,734	82,00				1126		
84	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оснований толщиной 20 см из фракционного щебня	м2 основания	1200		285,33	248,82	342401	298582	2952	138128	518972
84.1	2113-0703-1405	В ТОМ ЧИСЛЕ Вода техническая	м3	0,03	36	34,06 82,00	72,52	4886?	87030	2952	38442	
85	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	48,96		5770,96	–	282546	–	282546	–	305150
						–	–	–	–		22604	
86	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	171,36		5595,52	–	958848	–	958848	–	1035556
						–	–	–	–		76708	
87	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	24,48		6710,38	–	164270	–	164270	–	177412
						–	–	–	–		13142	
88	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	м2 основания	1200		49,44	49,44	59322	59322	–	19152	84752
						–	14,78	–	17733		6278	
89	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,12		5770,96	–	87257	–	87257	–	94237
						–	–	–	–		6981	
90	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	52,92		5595,52	–	296115	–	296115	–	319884
						–	–	–	–		23689	
91	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,56		6710,38	–	50730	–	50730	–	54789
						–	–	–	–		4058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4236235	866621	3226864	407128	5014833
								142750	234220	–	371470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5014833				

РАЗДЕЛ 7.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Тип II (на тротуаре стоянка у школы)											
108	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	262	1,12 --	1,12 0,44	293 --	293 116	-- --	83 30	406
110	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,1690	5770,96 --	-- --	18288 --	-- --	18288 --	-- 1463	19751
117	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,76	48345,76 --	-- --	85089 --	-- --	85089 --	-- 6987	91896
Устройство бортового камня на стоянке											
122	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,29	48345,76 --	-- --	255749 --	-- --	255749 --	-- 20460	276209
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				359419 --	293 116	359126 --	83 28760	388262
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				388262				
РАЗДЕЛ 8.Дорожная одежда Тип I на автодороге на основной проезжей части автодороги, съездах, автопарковке ПК0-ПК5+09 (ул.Джамбула)											
125	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оснований толщиной 20 см из фракционного щебня	м2 основания	2775	285,33	248,82	791803	690472	6826	319422	1200124
		В ТОМ ЧИСЛЕ			34,06	72,52	94505	201256	6827	88898	
125.1	2133-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03 83,25	82,00						
126	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	113,22	5770,96 --	-- --	653388 --	-- --	653388 --	-- 52271	705659
128	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	56,61	6710,38 --	-- --	379875 --	-- --	379875 --	-- 30390	410265
129	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	м2 основания	2775	49,44 --	49,44 14,78	137182 --	137182 41008	-- --	44289 14518	195989
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1962248 94505	827654 242264	1040089 --	363711 186077	2512037
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				2512037				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19 358 625
		прочие работы									114 612

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19 358 625
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%:	Тенге								290 379
ИТОГО СО ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ:	Тенге								19 649 004
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,079%:	Тенге								408 503
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ:	Тенге								20 057 507
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%:	Тенге								401 150
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ:	Тенге								20 458 657,07
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ									114 611,06
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%:	Тенге								2 468 792,17
ИТОГО С НДС:	Тенге								23 042 060,24
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	Тенге								23 042 060,24

ЗАКАЗЧИК :
И.о.руководителя
ГУ "Темирский районный
отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Кулмуханов А.С.**

Лицо,оказывающее инжиниринговые услуги:
Технадзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Мукашов К.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазПромСтрой"

_____ **Алтынбаева А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 5** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапКазПромСтрой",0, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 253А** — **141140009186**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение№ 2 от 23.02.2022 г.к Договору № 127 от 06.12.2021 г.

Номер документа	Дата составления
13	27.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги по ул. Джамбула, Махимова в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области			раб.	1	23 042 060,24	23 042 060,24
				Итого	1	x	23 042 060,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2022

М.П.