Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 5**	**060140009512**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапКазПромСтрой",0, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 253А**	**141140009186**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение № 127-6 от 16.11.2023 г.к Договору № 127 от 06.12.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
81	**21.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по проекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, Махимова в п. Шубаркудык Темирского района Актюбинской области»			раб.	1	30 624 281,40	30 624 281,40
				Итого	1	x	30 624 281,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алтынбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2023

М.П.

Типовая № КС-3
УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
№ 170 от 2 мая 2012 года

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140009512
Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"
БИН 141140009186
Основание: Дополнительное соглашение №127-6 от 16.11.2023 г. к Договору №127 от 06.12.2021 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Корректировка

за ноябрь месяц 2023 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		127	06.12.2021	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**118 092 814,00**			**105 440 012,50**			**12 652 801,50**	**118 092 814,00**
За отчетный месяц		**30 624 281,40**		**27 343 108,39**			**3 281 173,01**	**30 624 281,40**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Кулмуханов А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Алтынбаев А.Б.**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Корректировка

Основание: Дополнительное соглашение №127-5 от 08.09.2023 г. к Договору №127 от 06.12.2021 г.

УТВЕРЖДЕН

приказом Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммерческого хозяйства от 2 мая 2012 года №170

АКТ №2

приемки выполненных объемов работ за ноябрь месяц 2023 года

Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Корректировка

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете на Строительство автомобильной дороги ул.Джамбула:	Тенге			**1 641 244**
		Раздел 3. Укрепление обочин , ИТОГО:	тенге			**1 039 197**
		Подраздел 3.1. Укрепление обочин из ПГС, ИТОГО	тенге			**1 039 197**
17	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**76,62**	**13563**	**1 039 197**
		Раздел 5. Дорожные устройства, ИТОГО:	тенге			**602 047**
		Подраздел 5.1. Дорожные знаки, ИТОГО				**602 047**
25	**251-102-0705**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40**	**1 шт.**	**19**	**10579**	**201 001**
26	**251-101-0213**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	**1 шт.**	**8**	**14213**	**113 704**
27	**251-101-0204**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**1 шт.**	**8**	**13163**	**105 304**
28	**251-101-0210**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	**1 шт.**	**2**	**13653**	**27 306**
29	**251-101-0213**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.1, В=700 мм**	**1 шт.**	**4**	**14213**	**56 852**

30	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	1 шт.	4	14213	56 852
31	251-101-0227	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	1 шт.	2	7351	14 702
32	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	2	13163	26 326
		ВСЕГО по смете на Строительство автомобильной дороги ул.Махимова:	Тенге			432 444
		Раздел 3. Укрепление обочин, ИТОГО:	тенге			236 674
		Подраздел 3.1. Укрепление обочин из ПГС, ИТОГО	тенге			236 674
16	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	17,45	13563	236 674
		Раздел 4. Искусственные сооружения, ИТОГО:	тенге			18 179
		Подраздел 4.1. Портальные стенки из монолитного бетона, ИТОГО	тенге			18 179
17	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную группа грунта 2	м3	0,13	5644	734
18	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	0,06	17074	1 024
19	6103-0101-0304	Устройство портальных стенок из бетонв В25 F30	м3	0,26	18352	4 772
20	212-101-0910 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	0,2652	43924	11 649
		Раздел 5. Дорожные устройства, ИТОГО:	тенге			177 591
		Подраздел 5.1. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			177 591
24	251-102-0705	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	1 шт.	5	10579	52 895
25	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	1 шт.	1	13163	13 163
26	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	1 шт.	1	13163	13 163

27	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	1	13163	13 163
28	251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	1 шт.	1	13653	13 653
29	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.1, В=700 мм	1 шт.	2	14213	28 426
30	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	1 шт.	2	14213	28 426
31	251-101-0227	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	1 шт.	2	7351	14 702
		ВСЕГО по смете на Строительство автомобильной дороги ул. Джамбула-2:	Тенге			10 535 710
		Раздел 1. Дорожная одежда ПК 0+00-ПК 3+15, ИТОГО:	тенге			79 188
		Подраздел 1.1. Дорожная одежда Тип 2, ИТОГО	тенге			79 188
5	7101-0403-0204 Коб =5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м2	437,5	181	79 188
		Раздел 2. Дорожная одежда ПК 3+15-ПК 5+09, ИТОГО:	тенге			9 022 014
		Подраздел 2.1. Дорожная одежда Тип 3, ИТОГО	тенге			9 022 014
14	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	198	19247	3 810 906
15	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	1281	3163	4 051 803
16	7101-0403-0204 Коб =5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м2	6405	181	1 159 305
		Раздел 3. Дорожная одежда (съезды), ИТОГО:	тенге			470 354
		Подраздел 3.1. Дорожная одежда Тип 4, ИТОГО	тенге			470 354

22	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	14	19247	269 458
23	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	86	2336	200 896
		Раздел 4. Укрепление обочин, ИТОГО:	тенге			848 908
		Подраздел 4.1. Укрепление обочин из ПГС, ИТОГО	тенге			848 908
30	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	62,59	13563	848 908
		Раздел 5. Искусственные сооружения, ИТОГО:	тенге			18 179
		Подраздел 5.1. Портальные стенки из монолитного бетона, ИТОГО	тенге			18 179
31	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную группа грунта 2	м3	0,13	5644	734
32	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	0,06	17074	1 024
33	6103-0101-0304	Устройство портальных стенок из бетонв В25 F30	м3	0,26	18352	4 772
34	212-101-0910 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	0,2652	43924	11 649
		Раздел 6. Дорожные устройства, ИТОГО:	тенге			97 068
		Подраздел 6.1. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			97 068
37	251-102-0705	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	1 шт.	4	10579	42 316
38	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	2	14213	28 426
39	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	2	13163	26 326
		ВСЕГО по смете на Автомобильная парковка возле школы:	Тенге			10 206 185
		Раздел 1. Дорожная одежда ПК 0+00-ПК 0+82, ИТОГО:	тенге			8 431 839
		Подраздел 1.1. Дорожная одежда Тип 1, ИТОГО	тенге			8 431 839
1	1220-0201-0101	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	1200	1082	1 298 400
2	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	4,8	9906	47 549
3	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	75,6	8709	658 400

4	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,625	200424	125 265
5	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1136	399	453 264
6	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	110,87	26051	2 888 274
7	7101-0602-0401 Коб =6	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	6816	7	47 712
8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	82,47	26051	2 148 426
9	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	115	4575	526 125
10	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	4,94	48264	238 424
		Раздел 2. Дорожная одежда тротуары, ИТОГО:	тенге			1 591 370
		Подраздел 2.1. Дорожная одежда Тип-5, ИТОГО	тенге			1 591 370
11	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	158	3163	499 754
12	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,087	200424	17 437
13	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	158	399	63 042
14	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	15,42	26051	401 706
15	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	110	4575	503 250
16	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	2,2	48264	106 181
		Раздел 3. Укрепление обочин, ИТОГО:	тенге			71 206
		Подраздел 3.1. Укрепление обочин из ПГС, ИТОГО	тенге			71 206
18	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	5,25	13563	71 206
		Раздел 4. Дорожные устройства, ИТОГО:	тенге			111 770
		Подраздел 4.1. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			111 770
22	251-102-0705	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	1 шт.	4	10579	42 316
23	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	2	14213	28 426

24	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	2	13163	26 326
25	251-101-0227	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	1 шт.	2	7351	14 702
		ВСЕГО по смете				22 815 583
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				1 870 878
		Итого				24 686 461
		Сметная прибыль (5)%				1 234 323
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%				740 594
		Итого				26 661 377
		Итого в ценах 2022 г.				26 661 377
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. -100%				26 661 377
		В текущих и прогнозных ценах				28 767 626
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)				28 767 626
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				3 452 115
		Всего с НДС				32 219 741,33
		Понижающий коэффициент к договору				29 377 018,34
		Корректировка понижающего коэффициента				-339 781,71
		Всего по акту с НДС				29 037 236,63

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
ГУ "Темирский районный
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Кулмуханов А.С.

Эксперт оказывающее инжиниринговые услуги:
Технадзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Бөлеков Т.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазпромСтрой"

Алтынбаев А.Б.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Корректировка

Основание: Дополнительное соглашение №127-6 от 16.11.2023 г. к Договору №127 от 05.12.2021 г.

АКТ №3 лок. смета №6-1-1

приемки выполненных объемов работ за ноябрь месяц 2023 года

" Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Корректировка"
А-Ш-2 Футляры наружных сетей газоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм. хол. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество:	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в.т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в.т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 Пункт 2.8 ул.Джамбула										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2005	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,96	1672,44	--	1606	--	--	1156	2982
						1672,44	--	1606	--		221	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2005	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,96	872,86	--	838	--	--	603	1557
						872,86	--	838	--		115	
3	1109-0501-0601 РСНБ РК 2005	Футляр. Резка	м реза		16	420,79	8,37	6733	134	--	4553	12189
						412,42	--	6599	--		903	
4 4.1	1125-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 **2113-0812-1042**	Трубопроводы диаметром 125 мм. Сварка на сварочной базе в трассе с ниже точным давлением среды до 10 МПа В ТОМ ЧИСЛЕ: **Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75**	км трубопровода т		0,016	923391,82	569776,82	14774	9116	723	6829	23331
						308424,00	160584,56	4935	2569		1728	
				0,033		490970,00				259		
4,2	2302-1104-1201	**Заглушки инвентарные металлические**	т	0,042		241663,50				162		
4,3	2107-0101-9902	**Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м по 0,5 м ГОСТ 9463-88**	м3	0,25		44511,00				178		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные с стальные, диаметр 125 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,008	761463,73	127956,37	6092	1024	221	5175	12169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				605814,00	47656,04	4847	381		901	
5,1	**2105-0307-0507**	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70**	кг	20		601,75				96		
5,2	**2113-0812-1035**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,05		214978,26				86		

6	2301-0201-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	4085,00	--	32811	--	32811	--	35436
					--	--	--	--		2625	
7	1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 16	Трубопроводы стальны е диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1847303,55	41825,86	14778	335	12068	2353	18502
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			296856,00	295 ,68	2375	2	8668	1371	
7,1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4060	266,88						
7,2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	102	3635,00				2966		
8	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	31580,45	3239,54	94741	9719	55946	28984	133624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9691,87	67, 20	29076	202	12913	9898	
8,1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	172174,00						
8,2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0098	1358560,00				39942		
9	1113-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Обкладка асбоцементным полотном	м2	15	4835,90	86,42	72539	1296	--	49435	131732
					4749,48	26,88	71242	403		9758	
10	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,03	497852,00	--	14936	--	14936	--	16130
					--	--	--	--		1195	
11	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 17	Пункт контрольный. Устройство	шт	1	7934,41	619,10	7934	619	4437	3115	11933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2877,55	268 ,80	2878	269	2813	884	
11,1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,52	5410,08						
11,2	2204-0601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0005	743956,00				372		
11,3	2305-1204-0101	Ковер	шт.	1	405,10				405		
11,4	2305-1206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	567,00				567		
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	2,33333 33	7793,86	1025,51	18186	2393	13915	2638	22490
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			804,96	410 ,72	1878	958	13886	1666	
12,1	2101-0401- 0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	5410,08						
13	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводны е стальны е, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	640801,94	108445,37	641	108	14	553	1289
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			518848,00	39901,58	519	40	5	96	
13,1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	27274,69						
13,2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	214978,26				9		

14	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальны е диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1537223,66	39130,84	1537	39	1231	264	1946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			266910,00	241,92	267	--	886	144	
14,1	2110-0501-9903	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	3320	266,88						
14,2	2111-0203-0804	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г**	10 м2	82	3635,00				298		
15	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2709,68	--	2710	--	2710	--	2926
					--	--	--	--		217	
16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальны х труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	1	2203,69	86,22	2204	86	303	1792	4316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1815,45	13,44	1815	13	209	320	
16,1	2113-0201-0506	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	190138,20						
16,2	2302-1101-1303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	31741,91				63		
17	2304-0904-2756 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт	1	8305,00	--	8305	--	8305	--	8969
					--	--	--	--		664	
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	26127,71	1096,16	523	22	476	28	594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1271,70	243,67	25	5	440	44	
18,1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	21591,16						
19	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0269167	228493,90	54966,10	6150	1480	114	3194	10092
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			169260,00	2707,20	4556	73		748	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19,1	2113-0812-1039	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,019	209877,24				107		
20	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаны й с обрезны ми кромками из углеродистой стали обы кновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,027778	250617,00	--	6962	--	6962	--	7519
					--	--	--	--		557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				314998	26371	155172	110672	459726
							133455	4916	--	34055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256086				
	Материалы		Тенге				89033				
	Всего заработная плата		Тенге					125314			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21897				
		Накладные расходы	Тенге				101135				
		Сметная прибыль	Тенге				28578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94

		Сметная заработная плата	Тенге					125314				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12883					
	Материалы		Тенге				115					
	Всего заработная плата		Тенге					11228				
		Накладные расходы	Тенге				7747					
		Сметная прибыль	Тенге				1650					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22280					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге					11228				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				46029					
	Материалы		Тенге				302					
	Всего заработная плата		Тенге					1829				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43825					
		Накладные расходы	Тенге				1792					
		Сметная прибыль	Тенге				3826					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51647					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					1829				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				459726					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге					138371				
		РАЗДЕЛ 2.Пункт 2.9 ул.Джамбула										
21	1124-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	2		9031,35	1444,20	18063	2888	2583	12466	32971
						6295,96	--	12592	--		2442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21,1	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,056**		**416,51**				**880**		
21,2	**2113-0812-1036**	**Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0007**		**238069,02**				**333**		
21,3	**2301-0201-0184**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,27**		**2042,76**				**1103**		
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12		1672,44	--	20069	--	--	14450	37281
						1672,44	--	20069	--		2762	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12		872,86	--	10474	--	--	7541	19457
						872,86	--	10474	--		1441	
24	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка прокладка футляра	км трубопровода		0,018	460275,78	149695,90	8285	2695	1	6317	15770
						310479,00	44019,10	5589	792		1168	
25	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		0,018	1297,96	7,53	23	--	3	20	47
						1134,34	2,28	20	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25,1	**2113-0816-**	**Резина листовая вулканизованная цветная**	**кг**	**0,22**	**0,00406**	**625,24**				**3**		
26	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		18,18	5118,57	--	93056	--	93056	--	100500
						--	--	--	--		7444	

27	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	354348,79	105927,91	6378	1907	1	4973	12260
					248320,00	30755,96	4470	554		908	
28	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,4	1645,25	--	43435	--	43435	--	46909
					--	--	--	--		3475	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы . Установка	шт.	4	1435,78	924,49	5743	3698	--	3034	9480
					511,29	254,95	2045	1020		702	
30	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	4755,96	--	9512	--	9512	--	10273
					--	--	--	--		761	
31	прайс лист	Переход ПЭ-сталь 110x108	шт	2	5351,36	--	10703	--	10703	--	11559
					--	--	--	--		856	
32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,024	28433,62	19475,02	682	467	--	196	948
					8958,60	4405,25	215	106		70	
33	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента защитная , 50 мм	м	24,48	9,00	--	220	--	220	--	238
					--	--	--	--		18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	27	67,11	22,76	1812	614	--	936	2968
					44,35	3,82	1198	103		220	
35	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02754	14565,00	--	401	--	401	--	433
					--	--	--	--		32	
36	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	789206,54	256849,97	4735	1541	81	3736	9149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			518848,00	110058,38	3113	660		678	
36,1	**2107-0201-0301**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,18 0,00108**	**27274,69**				**29**		
36,2	**2113-0812-1035**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,04 0,00024**	**214978,26**				**52**		
37	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	2709,68	--	16323	--	16323	--	17629
					--	--	--	--		1306	
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1035798,54	514544,29	5179	2573	95	3233	9085
					502196,20	150872,02	2511	754		673	

39	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				1686,96	--	3374	--	3374	--	
			шт.	2		--	--	--	--		270	3644
40	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2		3908,93	139,57	7818	279	3143	4370	13163
						2197,84	31,72	4396	63		975	
41	1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,002	1697126,01	124857,23	3394	250	2753	430	4130
		В ТОМ ЧИСЛЕ				195300,00	21759,36	391	44		306	
41,1	**2110-0402-0101**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м2**	**870**	**1,74**	**282,70**				**492**		
41,2	**2110-0501-9903**	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2920**	**5,84**	**266,88**				**1559**		
41,3	**2111-0203-0804**	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г**	**10 м2**	**81**	**0,162**	**3635,00**				**589**		
42	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,008	5796,48	--	11639	--	11639	--	12570
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		931	
43	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1		7619,32	2146,43	7619	2146	1906	4313	12887
		В ТОМ ЧИСЛЕ				3567,48	789,12	3567	789		955	
43,1	**2113-0701-1002**	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**3,5**	**3,5**	**151,15**				**529**		
43,2	**2305-1204-0101**	**Ковер**	**шт.**	**1**	**1**	**405,10**				**405**		
43,3	**2305-1206-0901**	**Трубка контрольная**	**комплект**	**1**	**1**	**813,34**				**813**		
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1435,78	924,49	2872	1849	--	1517	4740
						511,29	254,95	1023	510		351	
45	2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16	шт.	1		6245,05	--	6245	--	6245	--	6745
						--	--	--	--		500	
46	2302-0304-2209 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		4001,00	--	4001	--	4001	--	4321
						--	--	--	--		320	
47	2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	1		196,73	--	197	--	197	--	212
						--	--	--	--		16	
48	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1		2203,69	86,22	2204	86	303	1792	4316

		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1815,45	13,44	1815	13		320	
48,1	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0011**	**190138,20**				**209**		
48,2	**2302-1101-1303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,002**	**31741,91**				**63**		
49	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды , под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	1		10242,74	--	10243	--	10243	--	11062
						--	--	--	--		819	
50	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1		2208,00	--	2208	--	2208	--	2385
						--	--	--	--		177	
					Демонтируемый трубопровод							
51	1124-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	2		9064,52	2289,72	18129	4579	2849	10594	31021
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5350,62	--	10701	--		2298	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51,1	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,757**	**3,514**	**416,51**				**1464**		
51,2	**2113-0701-1002**	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**1,729**	**3,458**	**151,15**				**523**		
51,3	**2113-0812-1036**	**Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0011**	**0,0022**	**238069,02**				**524**		
52	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	20		894,32	7,44	17886	149	1422	11789	32049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				815,74	2,93	16315	59		2374	
52,1	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,0085**	**0,17**	**5722,81**				**973**		
52,2	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,054**	**1,08**	**416,51**				**450**		
53	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Опора стальная диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	24		704,05	5,26	16897	126	1489	11036	30168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				636,74	1,91	15282	46		2235	
53,1	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,0074**	**0,1776**	**5722,81**				**1016**		
53,2	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,0473**	**1,1352**	**416,51**				**473**		
54	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	24		560,23	--	13446	--	355	12829	28377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				545,45	--	13091	--		2102	
54,1	**2204-0603-0107**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,01**	**0,24**	**882,79**				**212**		
54,2	**2204-0201-0702**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,009**	**0,216**	**463,57**				**100**		
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2		2,03472	101,13	2,41	206	5	109	64	291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				45,02	0,27	92	1		22	
55,1	**2204-0101-0502**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000183**	**547890,96**				**100**		

56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,03472	80,14	1,71	163	3	106	37	216
		В ТОМ ЧИСЛЕ				26,31	0,27	54	1		16	
56,1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000183	488739,67				90		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					383634	25857	228756	115673	539254
		Стоимость монтажных работ	Тенге					129022	5514	--	39946	
		Всего заработная плата	Тенге					13598				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1621			
		Накладные расходы	Тенге					11104				
		Сметная прибыль	Тенге					1132				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15909				
		Сметная заработная плата	Тенге									3
		Стоимость общестроительных работ	Тенге						1621			
		Материалы	Тенге					146337				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					13400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						113536			
		Накладные расходы	Тенге					220				
		Сметная прибыль	Тенге					95550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					19351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					261238				
		Сметная заработная плата	Тенге									97
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						113536			
		Материалы	Тенге					223699				
		Всего заработная плата	Тенге					3800				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						19379			
		Накладные расходы	Тенге					200232				
		Сметная прибыль	Тенге					18991				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					19415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					262106				
		Сметная заработная плата	Тенге									13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					539253	19379			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						134536			
		РАЗДЕЛ 3.Пункт 2.10 ул.Джамбула										
57	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка		2	6042,25	813,61	12084	1627	1251	9114	22895
		В ТОМ ЧИСЛЕ				4603,20	--	9206	--		1696	
57,1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,607	1,214	416,51				506		
57,2	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,499	0,998	151,15				151		
57,3	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,23	0,46	1023,00				471		
58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		7	1672,44	--	11707	--	--	8429	21747
						1672,44	--	11707	--		1611	
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		7	872,86	--	6110	--	--	4399	11350

					872,86	--	6110	--		841	
60	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка прокладка футляра	км трубопровода	0,009	460275,78	149695,90	4142	1347	1	3159	7885
					310479,00	44019,10	2794	396		584	
61	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,009	1297,96	7,53	12	--	2	10	24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1134,34	2,28	10	--		2	
61,1	**2113-0816-2304**	**Резина листовая вулканизованная цветная**	**кг**	**0,226 0,002034**	**625,24**				**1**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,09	3860,00	--	35087	--	35087	--	37894
					--	--	--	--		2807	
63	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	354348,79	105927,91	4961	1483	2	3868	9535
					248320,00	30755,96	3476	431		706	
64	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	1101,00	--	15414	--	15414	--	16647
					--	--	--	--		1233	
65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы . Установка	шт.	4	1435,78	924,49	5743	3698	--	3034	9480
					511,29	254,95	2045	1020		702	
66	2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	3766,00	--	7532	--	7532	--	8135
					--	--	--	--		603	
67	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16	шт.	2	7489,00	--	14978	--	14978	--	16176
					--	--	--	--		1198	
68	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,014	28433,62	19475,02	398	273	--	114	553
					8958,60	4405,25	125	62		41	
69	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента защитная , 50 мм	м	14,28	9,00	--	129	--	129	--	139
					--	--	--	--		10	
70	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	17	67,11	22,76	1141	387	--	590	1869
					44,35	3,82	754	65		138	
71	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01734	14565,00	--	253	--	253	--	273
					--	--	--	--		20	

72	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 4 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,004	720842,40	216369,39	2883	865	37	2334	5635
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				495264,00	94182,64	1981	377		417	
72,1	**2107-0201-0301**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,18**	**0,00072**	**27274,69**				**20**		
72,2	**2113-0812-1035**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,02**	**0,00008**	**214978,26**				**17**		
73	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,002	740608,78	232511,99	1481	465	23	1183	2878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				496738,00	100914,90	993	202		213	
73,1	**2107-0201-0301**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,18**	**0,00036**	**27274,69**				**10**		
73,2	**2113-0812-1035**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,03**	**0,00006**	**214978,26**				**13**		
74	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		4,016	468,00	--	1879	--	1879	--	2030
						--	--	--	--		150	
75	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,008	1671,91	--	3357	--	3357	--	3626
						--	--	--	--		269	
76	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,00238	1035798,54	514544,29	2465	1225	45	1539	4324
						502196,20	150872,02	1195	359		320	
77	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4		235,00	--	940	--	940	--	1015
						--	--	--	--		75	
78	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2		392,00	--	784	--	784	--	847
						--	--	--	--		63	
79	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2		569,00	--	1138	--	1138	--	1229
						--	--	--	--		91	

80	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовны е из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				1686,96	--	3374	--	3374	--	
			шт	2		--	--	--	--		270	3644
81	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2		3908,93	139,57	7818	279	3143	4370	13163
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2197,84	31,72	4396	63		975	
82	1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальны е диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,002	1697126,01	124857,23	3394	250	2753	430	4130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				195300,00	21759,36	391	44		306	
82,1	**2110-0402-0101**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м2**	**870**	**1,74**	**282,70**				**492**		
82,2	**2110-0501-9903**	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2920**	**5,84**	**266,88**				**1559**		
82,3	**2111-0203-0804**	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г**	**10 м2**	**81**	**0,162**	**3635,00**				**589**		
83	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,008	5796,48	--	11639	--	11639	--	12570
						--	--	--	--		931	
84	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт	1		7619,32	2146,43	7619	2146	1906	4313	12887
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3567,48	789 ,12	3567	789		955	
84,1	**2113-0701-1002**	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**3,5**	**3,5**	**151,15**				**529**		
84,2	**2305-1204-0101**	**Ковер**	**шт.**	**1**	**1**	**405,10**				**405**		
84,3	**2305-1206-0901**	**Трубка контрольная**	**комплект**	**1**	**1**	**813,34**				**813**		
85	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка	шт	2		1435,78	924,49	2872	1849	--	1517	4740
						511,29	254,95	1023	510		351	
86	2302-0304-3630 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63, PN 16	шт	1		6237,00	--	6237	--	6237	--	6736
						--	--	--	--		499	
87	2302-0304-2209 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовы й электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1		4001,00	--	4001	--	4001	--	4321
						--	--	--	--		320	
88	2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальны е с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводны х труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	1		196,73	--	197	--	197	--	212
						--	--	--	--		16	
89	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальны х труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	1		2203,69	86,22	2204	86	303	1792	4316

		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1815,45	13,44	1815	13		320	
89,1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	190138,20				209		
89,2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31741,91				63		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды с под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	1		10242,74	--	10243	--	10243	--	11062
						--	--	--	--		819	
91	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1		2208,00	--	2208	--	2208	--	2385
						--	--	--	--		177	
				Демонтируемый трубопровод								
92	1124-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм Отключение и заглушка под газом	отключение	2		6116,47	1383,98	12233	2768	2007	7384	21186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3729,22	--	7458	--		1569	
21,1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,058	2,116	416,51				881		
21,2	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,084	2,168	151,15				328		
21,3	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,0012	238069,02				286		
21,4	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,21	0,42	1023,00				430		
93	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Разборка	м трубопровода	10		409,27	3,08	4093	31	360	2673	7307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				370,17	1,13	3702	11		541	
93,1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,043	5722,81				246		
93,2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	0,274	416,51				114		
94	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Опора стальная диаметром до 63 мм Разборка	м трубопровода	24		704,05	5,26	16897	126	1489	11036	30168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				636,74	1,91	15282	46		2235	
94,1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,1776	5722,81				1016		
94,2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	1,1352	416,51				473		
95	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы Испытание пневматическое	м газопровода	14		560,23	--	7843	--	207	7484	16553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				545,45	--	7636	--		1226	
95,1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,14	882,79				124		
95,2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	0,126	463,57				58		
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2		1,07388	101,13	2,41	109	3	58	34	154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				45,02	0,27	48	--	53	11	

96,1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000097	547890,96						
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,07388	80,14	1,71	86	2	56	20	114
		В ТОМ ЧИСЛЕ				26,31	0,27	28	--		8	
97,1	2204-0705-	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0000	0,00009	488739,67				47		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					237686	18910	133033	78826	341834
								85745	4388	--	25319	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1791				
	Всего заработная плата		Тенге						1006			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					253				
		Накладные расходы	Тенге					704				
		Сметная прибыль	Тенге					200				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						1006			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					99021				
	Материалы		Тенге					9988				
	Всего заработная плата		Тенге						75203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					129				
		Накладные расходы	Тенге					64476				
		Сметная прибыль	Тенге					13080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					176577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						75203			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					136874				
	Материалы		Тенге					3652				
	Всего заработная плата		Тенге						13924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					119009				
		Накладные расходы	Тенге					13646				
		Сметная прибыль	Тенге					12042				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					162561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					341833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге						90133			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге									1340814
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					348222				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						71137			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						14818			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							516961		
		- Накладные расходы	Тенге								305171	
		- Сметная прибыль	Тенге								99320	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**1 340 814**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%:	Тенге								**20 112**
ИТОГО СО ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ:	Тенге								**1 360 926**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,079%:	Тенге								**28 294**
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ:	Тенге								**1 389 220**
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%:	Тенге								**27 784**
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ:	Тенге								**1 417 004,26**

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%:	Тенге								170 040,51
ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге								1 587 044,77

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
ГУ "Темирский районный
отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Кулмуханов А.С.

Лицо оказывающее инжиниринговые услуги:
Технадзор ТОО "Адау Эксперт Инжиниринг"

_____ Болеков Т.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазПромСтрой"

_____ Алтынбаев А.Б.