Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140009512
Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"
БИН 141140009186
Основание: Дополнительное соглашение №127-10 от 09.04.2024 г. к Договору №127 от 06.12.2021 г.

Типовая № КС-3
УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
№ 170 от 2 мая 2012 года

**Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :**

Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Корректировка

**за май месяц 2024 года**

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 127 | 06.12.2021 | Наименование | | Код | Наименование | Код |
| Наименование пусковых объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | |
| | | из графы № 1 | | | | | | |
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования и материалов | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | НДС 12 % | Всего гр.3+7 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | **164 236 652,76** | | | **146 639 868,53** | | | **17 596 784,22** | **164 236 652,76** |
| За отчетный месяц | | **14 547 712,48** | | **12 989 029,00** | | | **1 558 683,48** | **14 547 712,48** |

**ЗАКАЗЧИК :**

**Руководитель** _____ **Кулмуханов А.С.**

**ПОДРЯДЧИК :**

**Директор ТОО** _____ **Алтынбаев А.Б.**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Корректировка

Основание: Дополнительное соглашение №127-10 от 09.04.2024 г. к Договору №127 от 06.12.2021 г.

**УТВЕРЖДЕН**

приказом Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммерческого хозяйства от 2 мая 2012 года №170

**АКТ №5**

**приемки выполненных объемов работ за май месяц 2024 года**

**Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Корректировка**

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете на Строительство автомобильной дороги ул.Джамбула:** | Тенге | | | **8 747 507** |
| | | **Раздел 1. Дорожная одежда ПК 0+00-ПК 6+42, ИТОГО:** | тенге | | | **7 716 140** |
| | | **Подраздел 1.1. Дорожная одеждаТип 1, ИТОГО** | тенге | | | **7 716 140** |
| **4** | **7101-0602-0901** | **Розлив вяжущих материалов** | **т** | **2,119** | **200424** | **424 698** |
| **5** | **7101-0602-0301** | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | **м2** | **3852** | **399** | **1 536 948** |
| **6** | **212-501-0204** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** | **1 т** | **375,96** | **8531** | **3 207 276** |
| **7** | **7101-0602-0401 Коб =6** | **Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301** | **м2** | **23112** | **7** | **161 784** |
| **8** | **212-501-0204** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** | **1 т** | **279,66** | **8530** | **2 385 434** |
| | | **Раздел 2. Дорожная одежда ( съезды ), ИТОГО:** | тенге | | | **1 031 367** |
| | | **Подраздел 2.1. Дорожная одеждаТип 4, ИТОГО** | тенге | | | **1 031 367** |
| **11** | **7101-0602-0901** | **Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,363** | **200424** | **72 754** |
| **12** | **7101-0602-0301** | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | **м2** | **660** | **399** | **263 340** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | 1 т | 64,42 | 8523 | 549 077 |
| 14 | 7101-0602-0401 Коб =2 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 | м2 | 1320 | 7 | 9 240 |
| 15 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | 1 т | 15,97 | 8576 | 136 956 |
| | | ВСЕГО по смете на Строительство автомобильной дороги ул.Махимова: | Тенге | | | 2 550 935 |
| | | Раздел 1. Дорожная одежда ПК 0+00-ПК 1+47, ИТОГО: | тенге | | | 1 775 726 |
| | | Подраздел 1.1. Дорожная одежда Тип 1, ИТОГО | тенге | | | 1 775 726 |
| 4 | 7101-0602-0901 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,488 | 200424 | 97 807 |
| 5 | 7101-0602-0301 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 887 | 399 | 353 913 |
| 6 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | 1 т | 86,57 | 8525 | 738 033 |
| 7 | 7101-0602-0401 Коб =6 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 | м2 | 5322 | 7 | 37 254 |
| 8 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | 1 т | 64,4 | 8520 | 548 719 |
| | | Раздел 2. Тротуары, ИТОГО: | тенге | | | 775 209 |
| | | Подраздел 2.1. Дорожная одежда Тип 5, ИТОГО | тенге | | | 775 209 |
| 10 | 7101-0602-0901 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,14 | 200424 | 28 059 |
| 11 | 7101-0602-0301 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 254 | 399 | 101 346 |
| 12 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | 1 т | 24,79 | 26051 | 645 804 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО по смете | | | | 11 298 442 |
| | НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43 | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%) | | | | 926 472 |
| | | Итого | | | | 12 224 914 |
| | | Сметная прибыль (5)% | | | | 611 246 |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (3)% | | | | 366 747 |
| | | Итого | | | | 13 202 907 |
| | | Итого в ценах 2022 г. | | | | 13 202 907 |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | |
| | | 2023 г. -100% | | | | 13 202 907 |
| | | В текущих и прогнозных ценах | | | | 14 245 937 |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 г. - 100% (Клер = 1,079000000) | | | | 14 245 937 |
| | Налоговый кодекс | Налог на добавленную стоимость (12%) | | | | 1 709 512 |
| | | Всего по сметному расчету с НДС | | | | 15 955 450 |
| | | Понижающий коэффициент к договору К=0,911770769182057 | | | | 14 547 712,48 |
| | | Всего по акту с НДС | | | | 14 547 712,48 |

**ЗАКАЗЧИК :**
**Руководитель**
**ГУ "Темирский районный**
**жилищно-коммунального хозяйства,**
**пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

_____ **Кулмуханов А.С.**

**Эксперт оказывающее инжиниринговые услуги:**
**Технадзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

_____ **Болеков Т.Ж.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "ЗапКазпромСтрой"**

_____ **Алтынбаев А.Б.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 8** — **060140009512**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапКазПромСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, квартал Промзона, дом № 652, корпус Г, тел.: +7 (701) 252-44-54, доб. +7 (708) 828 62 80** — **141140009186**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп.соглашение № 127-10 от 09.04.2024 г.к Договору № 127 от 06.12.2021 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 37 | 15.05.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по проекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, Махимова в п. Шубаркудык Темирского района Актюбинской области» | | | работа | 1 | 14 547 712,48 | 14 547 712,48 | 1 558 683,48 |
| | | | | Итого | 1 | x | 14 547 712,48 | 1 558 683,48 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алтынбаев А.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.05.2024

М.П.