Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 " О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетiсу**

С П Р А В К А №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль месяц 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
			номер	дата		наименование	код	наименование	код
			130/06/2024	17.06.2024					(тенге)
№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
		с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1					
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стомость	Всего
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетiсу	239 195 520,76	153 061 224,49							18 367 346,94	171 428 571,43
2	Аванс 30%										51 428 571,43
	Итого к оплате										**120 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства области Жетысу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ **Кожекенов А.А.**

Технический надзор:

ТОО "STARTEL COMPANY"

Кокоев А.А.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Фирма Мега-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетісу**
(наименование, адрес)

Объект : **7-1. Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130/06/2024 от 17.06.2024 года**

Акт выполненных работ №3

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1 Газоснабжение

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Рама металлическая				
1	6101-0205-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	2,4	10 494	25186
2	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1	739	739
3	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	2,27	5 614	12744
4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,206	41 820	8615
5	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	0,34	7 457	2535
6	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,76	64 196	48789
7	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	5,28	4 194	22144
8	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 / за 2 раза	м^2	1	526	526
9	6101-0209-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 3	м^2	1	824	824
10	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06208	315 625	19594
11	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06208	382 168	23725
		Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ				
12	6117-0301-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП), размер 700х600 мм	шт.	1	35 964	35964
13	513-302-0236 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1	шт.	1	731 051	731051
		Низкое давление				
14	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 953	6953
15	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57 996	57996
16	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2 921 089	5842

1	2	3	4	5	6	7
17	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1 511	3034
18	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00348	3 690 228	12842
19	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 415	2415
20	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1065
		Среднее давление				
21	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 953	6953
22	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57 996	57996
23	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2 921 089	5842
24	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1 511	3034
25	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00258	3 690 228	9521
26	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 415	2415
27	6101-0205-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,8	10 494	8395
28	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,096	739	71
29	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,6	5 614	3368
30	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,312	64 825	20225
31	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,02982	69 015	2058
32	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4,2	2 671	11218
33	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0054	354 405	1914
34	222-530-2703 *СпрСЦ 03.2024*	Шайба оцинкованная, типа Hilti MT-ZW M12 OC	шт.	16	452	7232
35	222-530-1007 *СпрСЦ 03.2024*	Гайка монтажная к профиля, типа Hilti TL MT-TL M12	шт.	16	1 227	19632
36	261-107-0724 *РСНБ РК 2022*	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,36	1 737	625
37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,16	403	467
	Раздел 2.	**Наружные сети низкого давления (надземный)**				**1261573**
38	6114-0102-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	60	6 724	403440
39	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	61,2	2 889	176807
40	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0154	3 690 228	56830
41	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	7	2 506	17542
42	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	1 079	1079
		Опора металлическая НГ-01-90, НГ-03-90 под газопровод				
43	6101-0205-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1,6	10 494	16790

1	2	3	4	5	6	7
44	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,8	739	591
45	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,08	5 614	449
46	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,096	64 825	6223
47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	2,88	4 194	12079
48	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,10928	69 015	7542
49	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10,4	3 789	39406
50	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01132	315 625	3573
51	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0098	354 405	3473
52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00152	349 152	531
53	222-530-1007 *СпрСЦ 03.2024*	Гайка монтажная к профиля, типа Hilti TL MT-TL M10	шт.	8	1 227	9816
		Опора металлическая НГ-01-90, НГ-03-90 под газопровод				
54	6101-0205-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,8	10 494	8395
55	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,4	739	296
56	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,04	5 614	225
57	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,0412	64 825	2671
58	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	1,28	4 194	5368
59	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,03192	69 015	2203
60	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,2	1 511	7857
61	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,004	315 625	1263
62	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00376	354 405	1333
63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00024	349 152	84
		Ведомость объемов работ				
64	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,06	3 099 209	185953
65	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	60	2 354	141240
66	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	81 933	81933
67	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	20,4	526	10730
68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	20,4	403	8221
69	6123-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	1	47 630	47630
	Раздел 3.	**Ограждение ГРПШ**				773497
70	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	3,087	17 391	53686

1	2	3	4	5	6	7
71	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,756	619	468
72	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,203	3 925	8647
73	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	0,7	4	3
74	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	1,8	16 960	30528
75	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,175	41 820	7318
76	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,49	74 208	36362
77	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 075	4075
78	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя / по металлическим столбам	м	9	12 405	111645
79	6124-0103-2701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограждения сетчатого	$м^2$	16	19 561	312976
80	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	6,44	4 194	27009
81	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	24	3 421	82104
		Металлическая ограда МО-1				
82	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08305	363 069	30153
83	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03408	382 168	13024
84	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01193	408 286	4871
85	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00352	349 832	1231
86	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	4,7	1 479	6951
		Металлическая ограда МО-2 с калиткой К-1				
87	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04554	382 168	17404
88	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01549	408 286	6324
89	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00466	349 832	1630
90	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	4,3	1 479	6360
		Фундамент монолитный ФМ-1				
91	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01092	349 832	3820
92	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00497	353 543	1757
		Петля				
93	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00472	353 543	1669
94	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00021	343 155	72
95	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3 410	3410

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по смете:				**3 218 619,00**
		Затраты на организацию управления строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**			**202 773,00**
		Итого:				**3 421 392,00**
		Сметная прибыль	**5,0%**			**171 069,60**
		Итого:				**3 592 461,60**
		Непредвиденные работы и затраты	**5,0%**			**179 623,08**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 772 084,68**
		НДС	**12%**			**452 650,16**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**4 224 734,84**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ Бектасов Т.А.

Ген.подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ Кожекенов А.А.

Технический надзор:
ТОО "STARTEL COMPANY"

_____ Кокоев А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Арх Нана Проект"

ГИП _____ Немет Қ.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№ 180

Заказчик :ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Фирма Мега-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетісу**
(наименование, адрес)

Объект : **7-1. Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130/06/2024 от 17.06.2024 года**

Акт выполненных работ №4

за июль 2024 (месяц, год) на 2-2 Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00
	Раздел 1.	**Ведомость обьемов работ на ПС-86**				
		Монтажные работы				
15	**Прайс** *лист*	**Трансформатор силовой трехфазный ТМ-4000, мощность 4000 кВА**	**шт.**	2	8 471 150	16 942 300,00
	Раздел 2.	**Электроснабжение**				
20	6101-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	6,3	715	4 504,50
21	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	3,41	7 521	25 646,61
22	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	2,8	29 590	82 852,00
23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	2,8	42 283	118 392,40
24	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	31	7 683	238 173,00
25	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м^3**	8,215	48 501	398 435,72
26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	29,26	4 194	122 716,44
27	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	4,11	3 925	16 131,75
28	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	4,11	619	2 544,09
29	6124-0101-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А**	**шт.**	1	380 131	380 131,00
30	515-102-1209 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 1000/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 1000 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА**	**комплект**	1	38 046 335	38 046 335,00
		ВЛ3-10 кВ				
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с - 51 шт				

1	2	3	4	5	6	7,00
31	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	51	27 102	1 382 202,00
32	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	51	112 232	5 723 832,00
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с - 1 шт				
38	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	56 463	56 463,00
39	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	112 232	224 464,00
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.2с - 1 шт				
66	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	86 695	86 695,00
67	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	112 232	336 696,00
		Переходной пункт проход СИП-3 в кабель КРМ-1.2 - 3 шт				
79	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	56 463	169 389,00
80	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А / СВ110-5	шт.	6	97 315	583 890,00
		Опора ж/б переходная анкерная ПА10-3.2с - 12 шт				
104	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	56 463	677 556,00
105	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А / СВ110-5	шт.	24	97 315	2 335 560,00
		Опора ж/б переходная угловая анкерная ПУА10-4 - 4 шт				
121	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	56 463	225 852,00
122	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А / СВ110-5	шт.	8	97 315	778 520,00
		Опора ж/б двухцепная промежуточная П10-2.1с - 8 шт				
139	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	27 102	81 306,00
140	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А / СВ110-5	шт.	3	97 315	291 945,00
		Опора ж/б двухцепная угловая анкерная УА10-2.1с - 1 шт				
148	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	86 695	86 695,00
149	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А / СВ110-5	шт.	3	97 315	291 945,00
		Опора ж/б двухцепная ответвительная анкерная ОА10-2.1с - 1 шт				
165	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	56 463	56 463,00
166	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А / СВ110-5	шт.	2	97 315	194 630,00
		Воздушные кабельные линии				

1	2	3	4	5	6	7.00
183	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	7 164,58982	620	4 442 045,69
	Раздел 5.	**Заземление опор**				
		Заземление КТПН				
205	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм / 16 мм	м	20	1 303	26 060,00
206	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	9,6	12 112	116 275,20
207	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	9,6	3 925	37 680,00
208	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,6	619	5 942,40
209	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	48	1 422	68 256,00

	Итого по смете:		74 658 524,79
	Затраты на организацию управления строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	4 703 487,06
	Итого:		79 362 011,86
	Сметная прибыль	5,0%	3 968 100,59
	Итого:		83 330 112,45
	Непредвиденные работы и затраты	5,0%	4 166 505,62
	Итого с непредвиденными работами и затратами		87 496 618,07
	НДС	12%	10 499 594,17
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		97 996 212,24

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ **Кожекенов А.А.**

Технический надзор:
ТОО "STARTEL COMPANY"

_____ **Кокоев А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Арх Нана - Проект"

ГИП _____ **Нәмет Қ.С.**

1	2	3	4	5	6	7.00
183	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	7 164,58982	620	4 442 045,69
	Раздел 5.	**Заземление опор**				
		Заземление КТПН				
205	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм / 16 мм	м	20	1 303	26 060,00
206	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	9,6	12 112	116 275,20
207	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	9,6	3 925	37 680,00
208	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,6	619	5 942,40
209	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	48	1 422	68 256,00

Итого по смете:			74 658 524,79
Затраты на организацию управления строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%		4 703 487,06
Итого:			79 362 011,86
Сметная прибыль	5,0%		3 968 100,59
Итого:			83 330 112,45
Непредвиденные работы и затраты	5,0%		4 166 505,62
Итого с непредвиденными работами и затратами			87 496 618,07
НДС	12%		10 499 594,17
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			97 996 212,24

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ **Кожекенов А.А.**

Технический надзор:
ТОО "STARTEL COMPANY"

_____ **Кокоев А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Арх Нана - Проект"

ГИП _____ **Нәмет Қ.С.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года
№ 136

Заказчик :ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Фирма Мега-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетісу**
(наименование, адрес)

Объект : **7-1. Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130/06/2024 от 17.06.2024 года**

Акт выполненных работ №5

за июль 2024 (месяц, год) на 2-4 Наружные сети связи

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
1	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 3	м^3	1 957,2	542	1 060 802
2	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	32,355	667	21 581
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	489,3	93	45 505
4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	489,3	619	302 877
5	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	266,92875	97	25 892
	Материалы и оборудование					
18	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	2 109	1 026	2163834
19	**Прайс** *лист*	Кабель оптический КС-ОКЛ-П-48-G.652.D-2037	м	2 000	632,63	1265260
20	**Прайс** *лист*	Кабель оптический КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-2036	м	109	236,4	25768
21	6125-0702-0418 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодцах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 20х2	шт.	2	37 130	74260
22	**Прайс** *лист*	Муфта оптическая FOSC A8 24C	шт	2	26 250,06	52500
23	**Прайс** *лист*	СПЛИТТЕР ОПТОВОЛОКОННЫЙ SPL16 GPON 1:16 TYPE PLC CASE TYPE SP	шт	2	11 068,79	22138
24	6125-0704-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение кабеля волоконно-оптического зонового на смонтированном участке в одном направлении число волокон 4	шт.	2	49 078	98156
25	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,24	4 257 344	1021763
26	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	240	5 685	1364400

1	2	3	4	5	6	7
27	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	1 784	326	581584
28	241-229-0301 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 110	шт.	3	178	534
29	6119-0301-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубы по установленным конструкциям, по ферме, колонне, или другим стальным конструкциям, диаметр до 100 мм	м	85	4 143	352155
30	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	240	5 622	1349280
31	Прайс *лист*	Гибкие двустенные гофрированные трубы ДКС д.110мм	м	2 109	1 038,88	2190998
32	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	3	4 521	13563

Итого по смете:			12 032 848,65
Затраты на организацию управления строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%		758 069,47
Итого:			12 790 918,12
Сметная прибыль	5,0%		639 545,91
Итого:			13 430 464,02
Непредвиденные работы и затраты	5,0%		671 523,20
Итого с непредвиденными работами и затратами			14 101 987,23
НДС	12%		1 692 238,47
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			15 794 225,69

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ **Кожекенов А.А.**

Технический надзор:
ТОО "STARTEL COMPANY"

_____ Кокоев А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Арх Нана - Проект"

ГИП _____ **Нәмет Қ.С.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№ 167

Заказчик :ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Фирма Мега-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетісу**
(наименование, адрес)

Объект : **7-1. Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130/06/2024 от 17.06.2024 года**

Акт выполненных работ №6
за июль 2024 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Дорожная одежда				
9	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	1,42	206 692	293503
10	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 025,75	2 647	5362160
11	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м^2	2 025,75	1 129	2287072
12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,67	206 692	138484
13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 025,75	2 950	5975962
		Укрепление обочин				
14	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	663	560	371280
15	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	41,106	8 089	332506
16	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	41,106	3 882	159573
	Раздел 2.	**АВТОМОБИЛЬНАЯ СТОЯНКА**				
		Дорожная одежда				
27	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м^2	950,4	632	600653
28	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,6	206 692	124015
29	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	864	2 647	2287008
30	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м^2	864	1 129	975456
31	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,29	206 692	59941
32	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	864	2 950	2548800

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ**				
		Установка бордюрного камня БР100.20.8				
38	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	10,765	16 378	352618
		Дорожная одежда тротуаров				
39	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	15,075	12 112	365177
40	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$	1 004,85	333	669230
41	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0203	$м^3$	1 004,85	23	46223
42	7101-0403-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит, полосами	$м^2$	914	93	169911
43	217-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	$м^2$	931,77	276	514337
44	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	914	2 442	4461534
45	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	590	4 312	5083848
46	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 179	6 373	7513767
		Всего по смете				40 693 058
		Затраты на организацию управления строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%			2 563 662,65
		Итого:				43 256 720,65
		Сметная прибыль	5,0%			2 162 836,03
		Итого:				45 419 556,69
		Непредвиденные работы и затраты	5,0%			2 270 977,83
		Итого с непредвиденными работами и затратами				47 690 534,52
		НДС	12%			5 722 864,14
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				53 413 398,66

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ **Кожекенов А.А.**

Технический надзор:
ТОО "STARTEL COMPANY"

_____ **Кокоев А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Арх Нана - Проект"

ГИП _____ **Нәмет Қ.С.**