Заказчик: КГП на ПХВ "Районная больница района Самар" управление здравоохранения ВКО, район Самар, с Самарское, Бакраева 11
Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу ул.Пионерская,13 в с.Бастаушы,Самарского района,Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26.06.2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	№ по SAP № СПП-ко	№ сетев.граф.	№ заказа
		№163 от 06.05.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (12%)	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			стоимость пуско-наладочных работ	дополнительные затраты			
				СМР без НДС	по монтажу оборудования	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Акт №1 за июнь 2024г.	19502 350,50	19502 350,50	17412 812,95	17412 812,95						2089 537,55	2089 537,55
Аванс 30%	5850 705,15	5850 705,15	5223 843,89	5223 843,89						626 861,27	626 861,27
Итого к оплате	**13651 645,35**	**13651 645,35**	**12188 969,06**	**12188 969,06**						**1462 676,28**	**1462 676,28**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Районная больница района Самар" управление здравоохранения ВКО, район Самар, с Самарское, Бакраева 11

Руководитель Зияданов Е.Ф.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «УК ПроектТехНадзор»

Директор Калиев М.

SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область Самарский район

Заказ 66

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница района Самар" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, район Самар, с.Самарское, Бакраева, 11 БИН 080640010409 БИК HSBKKZKX ИИК KZ656010151000069003 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87055235592**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу ул.Пионерская,13 в с.Бастаушы,Самарского района,Восточно-Казахстанской области**

(наименование)

Объект: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу ул.Пионерская,13 в с.Бастаушы,Саморского района,Восточно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№163 от 06.05.2024**

Акт приемки выполненных работ №1

от 26.06.2024 г.

Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

26.06.2024г

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 01-01-01 Демонтажные работы													
Раздел 1 Общестроительные работы													
1	1	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	10	2 153,93	85,67	21 539	857	-	15 198	39 676	
						2 068,26	42,58	20 683	426	-	2 939		
2	2	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72%	м2	19,92	740,25	25,55	14 746	509	-	10 484	27 248	
						714,70	16,28	14 237	324	-	2 018		

3	3	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	19	3 220,34	181,91	61 186	3 456	-	42 702	112 199	
						3 038,43	83,04	57 730	1 578	-	8 311		
4	4	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72%	м2	16,6	1 472,01	-	24 435	-	-	17 593	45 390	
						1 472,01	-	24 435	-	-	3 362		
5	5	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	32,8	1 696,68	218,45	55 651	7 165	-	38 197	101 356	
						1 478,23	139,22	48 486	4 566	-	7 508		
6	6	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72%	м2	32,8	552,05	-	18 107	-	-	13 037	33 636	
						552,05	-	18 107	-	-	2 492		
7	7	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	16,6	133,34	0,03	2 213	-	-	1 593	4 110	
						133,31	-	2 213	-	-	304		
8	8	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	115,2	515,85	23,62	59 426	2 721	-	42 076	109 622	
						492,23	15,05	56 705	1 734	-	8 120		
9	9	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72%	м2	115,2	208,90	-	24 065	-	-	17 327	44 703	
						208,90	-	24 065	-	-	3 311		
10	10	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	115,2	112,36	-	12 944	-	-	9 320	24 045	
						112,36	-	12 944	-	-	1 781		

11	13	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	178,3	55,22	-	9 846	-	-	7 089	18 290	
						55,22	-	9 846	-	-	1 355		
12	14	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	256	422,97	1,79	108 280	458	-	77 632	200 785	
						421,18	-	107 822	-	-	14 873		
13	15	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72%	м2 кровли	256	119,84	17,43	30 679	4 462	-	19 917	54 644	
						102,41	5,65	26 217	1 446	-	4 048		
14	16	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72%	м2 кровли	256	454,53	27,12	116 360	6 943	-	80 400	212 501	
						427,41	8,79	109 417	2 250	-	15 741		
15	17	1110-0104-0101	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. ДМ НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 перекрытия	210	1 574,86	268,55	330 721	56 396	-	215 303	589 706	
						1 306,31	117,65	274 325	24 707	-	43 682		
16	18	1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. ДМ НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 изоляции	52,5	6 539,23	1 854,34	343 310	97 353	-	202 964	589 976	
						4 684,89	684,51	245 957	35 937	-	43 702		

17	19	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	23	37 496,26	7 282,00	862 414	167 486	-	555 895	1531 774	
						30 214,26	3 354,30	694 928	77 149	-	113 465		
18	20	1146-0401-0101	Фундаменты бутовые. Разборка НР=72%	м3	24	19 495,56	6 544,78	467 893	157 075	-	275 414	802 772	
						12 950,78	2 987,50	310 819	71 700	-	59 465		
19	21	1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР=72%	м3	6	38 628,87	21 235,25	231 773	127 412	-	117 016	376 692	
						17 393,62	9 693,25	104 362	58 160	-	27 903		
20	22	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	34,8	170,00	-	5 916	-	-	-	6 389	
						-	-	-	-	-	473		
21	23	412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	278,4	62,00	-	17 261	-	-	-	18 642	
						-	-	-	-	-	1 381		

Раздел 2 Электромонтажные работы

22	1	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72%	шт.	34	93,41	0,82	3 176	28	-	2 280	5 892	
						92,59	0,53	3 148	18	-	436		
23	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	40	85,56	-	3 422	-	-	2 464	6 357	
						85,56	-	3 422	-	-	471		

24	3	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	160	141,50	0,27	22 640	43	-	16 291	42 045	
						141,23	0,18	22 597	29	-	3 114		
Раздел 3 Водопровод и канализация													
25	1	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	9	905,17	7,14	8 147	64	-	5 849	15 116	
						898,03	4,55	8 082	41	-	1 120		
26	2	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	2	1 125,52	7,97	2 251	16	-	1 616	4 176	
						1 117,55	5,08	2 235	10	-	309		
27	3	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. ДМ НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	комплект	1	935,51	129,99	936	130	-	628	1 689	
						805,52	66,11	806	66	-	125		
28	4	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. ДМ НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	12	1 010,94	8,51	12 131	102	-	8 662	22 456	
						1 002,43	0,16	12 029	2	-	1 663		
29	5	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. ДМ НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	5	925,86	7,16	4 629	36	-	3 308	8 572	
						918,70	0,10	4 594	1	-	635		

30	6	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.ДМ НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	66	856,99	5,91	56 561	390	-	40 445	104 766	
						851,08	0,05	56 171	3	-	7 760		
31	7	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. ДМ НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	узел	1	6 609,45	251,99	6 609	252	-	4 629	12 137	
						6 357,46	72,07	6 357	72	-	899		
32	8	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. ДМ НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	25	475,11	1,89	11 878	47	-	8 530	22 041	
						473,22	0,63	11 831	16	-	1 633		
33	9	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. ДМ НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	23	475,11	1,89	10 928	43	-	7 847	20 277	
						473,22	0,63	10 884	14	-	1 502		

34	11	412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	10,032	62,00	-	622	-	-	-	672	
						-	-	-	-	-	50		
35	12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,254	170,00	-	213	-	-	-	230	
						-	-	-	-	-	17		
Раздел 4 Отопление													
36	1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	142,5	620,39	5,27	88 406	751	5 556	59 291	159 513	
						576,13	1,75	82 099	249	-	11 816		
37	2	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). ДМ НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	котел	1	20 215,34	837,35	20 215	837	-	14 206	37 175	
						19 377,99	353,39	19 378	353	-	2 754		
38	3	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	8	1 704,16	61,53	13 633	492	-	9 688	25 187	
						1 642,63	39,21	13 141	314	-	1 866		
39	4	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	6	2 464,34	104,93	14 786	630	-	10 481	27 288	
						2 359,41	66,87	14 156	401	-	2 021		
40	5	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,4569	170,00	-	248	-	-	-	268	

						-	-	-	-	-	20		
41	6	412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	11,6552	62,00	-	723	-	-	-	781	
						-	-	-	-	-	58		

Итого	**5460 794,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2434228,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	636154,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	281566,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5556,00
- накладные расходы, тенге	1955372,00
перевозка грузов, тенге	24982,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	404503,00
Всего	**5460 794,00**

Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы

Раздел 1 Наружные работы

1.1 Фасад

1	2	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П(наличник,планки стыковочные,угла наружного)	1 м	473,4	355,00	-	168 057	-	168 057	-	181 502	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 445		

2	3	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	1,1856	41 869,00	-	49 640	-	49 640	-	53 611	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 971		
4	5	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	209,33	3 621,00	-	757 984	-	757 984	-	818 623	
						-	-	-	-	-	60 639		
1.3 Фундамент													
5	12	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	87,675	207,27	196,59	18 172	17 236	-	3 829	23 761	
						10,68	49,98	936	4 382	-	1 760		
6	13	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м-доработка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25; т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	м3 грунта	2,63025	4 530,75	-	11 917	-	-	8 580	22 137	
						4 530,75	-	11 917	-	-	1 640		

7	14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	1,32	1 604,99	-	2 119	-	-	1 526	3 937	
						1 604,99	-	2 119	-	-	292		
8	15	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	63,835	48,70	48,70	3 109	3 109	-	670	4 081	
						-	14,59	-	931	-	302		
9	16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 уплотненного грунта	63,835	308,12	151,63	19 669	9 679	-	10 434	32 511	
						156,49	70,52	9 990	4 502	-	2 408		
10	17	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	1,8	10 348,87	3 379,38	18 628	6 083	9 640	4 026	24 466	
						1 613,74	1 492,77	2 905	2 687	-	1 812		

11	18	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство-монолитные заделки НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,2	47 318,57	3 575,95	9 464	715	7 171	1 256	11 578	
						7 887,20	837,58	1 577	168	-	858		
12	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00624	376 202,00	-	2 348	-	2 348	-	2 536	Казахстан
						-	-	-	-	-	188		
13	20	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00048	379 988,00	-	182	-	182	-	197	
						-	-	-	-	-	15		
14	21	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт. сборных конструкций	20	4 100,90	2 293,42	82 018	45 868	-	39 408	131 140	

						1 807,48	929,17	36 150	18 583	-	9 714		
15	22	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	9,748	52 897,00	-	515 640	-	515 640	-	556 891	Казахстан
						-	-	-	-	-	41 251		
16	23	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	13,25	3 184,56	13,11	42 195	174	36 677	3 883	49 764	
						403,39	3,63	5 345	48	-	3 686		
17	24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	39,74	2 613,55	35,75	103 862	1 421	81 933	14 920	128 285	
						516,08	5,37	20 509	213	-	9 503		
18	25	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	1,32	62 597,29	752,77	82 628	994	57 341	17 561	108 204	
						18 404,23	72,55	24 294	96	-	8 015		

19	26	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,08514	354 275,00	-	30 163	-	30 163	-	32 576	
						-	-	-	-	-	2 413		
20	27	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство-под перегородки НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,93	45 784,51	585,37	42 580	544	34 700	5 352	51 766	
						7 887,20	105,48	7 335	98	-	3 834		
21	28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00222	376 202,00	-	835	-	835	-	902	Казахстан
						-	-	-	-	-	67		
22	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00826	349 794,00	-	2 889	-	2 889	-	3 120	Казахстан
						-	-	-	-	-	231		
23	30	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=72%	т	0,01928	463 926,12	51 363,12	8 944	990	374	5 716	15 833	

						393 190,43	18 582,26	7 581	358	-	1 173		
24	31	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,02	33 494,00	-	670	-	670	-	724	Казахстан
						-	-	-	-	-	54		
1.4 Стены,перегородки,перемычки													
25	32	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 кладки	15,15	23 788,88	5 655,83	360 402	85 686	94 128	145 730	546 622	
						11 919,96	1 440,02	180 587	21 816	-	40 490		
26	33	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	5,909	129 973,28	-	768 012	-	768 012	-	829 453	Казахстан
						-	-	-	-	-	61 441		
27	34	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т металлических изделий	0,31296	127 830,58	4 264,50	40 006	1 335	-	28 170	73 630	
						123 566,08	1 450,77	38 671	454	-	5 454		
28	35	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,31296	455 717,00	-	142 621	-	142 621	-	154 031	
						-	-	-	-	-	11 410		

29	36	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,16667	10 118,21	520,58	446 888	22 992	260 211	121 980	614 377	
						3 706,05	129,77	163 684	5 732	-	45 509		
30	37	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,0361	452 406,91	2 544,57	16 330	92	-	11 721	30 295	
						449 862,34	1 140,01	16 238	41	-	2 244		
31	38	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00234	376 202,00	-	882	-	882	-	953	Казахстан
						-	-	-	-	-	71		
32	39	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0228	403 078,00	-	9 190	-	9 190	-	9 925	Казахстан
						-	-	-	-	-	735		

33	40	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м шва	6,4	1 544,94	5,05	9 888	32	2 312	5 442	16 556	
						1 178,69	2,42	7 544	15	-	1 226		
34	41	234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	1 м	20	133,00	-	2 660	-	2 660	-	2 873	
						-	-	-	-	-	213		
35	42	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	1 т	0,0624	525 342,00	-	32 781	-	32 781	-	35 404	
						-	-	-	-	-	2 623		
36	43	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0264	403 078,00	-	10 641	-	10 641	-	11 492	Казахстан
						-	-	-	-	-	851		

37	44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00276	349 794,00	-	965	-	965	-	1 042	Казахстан
						-	-	-	-	-	77		
38	45	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт. сборных конструкций	18	755,62	437,89	13 601	7 882	-	5 507	20 637	
						317,73	107,20	5 719	1 930	-	1 529		
39	46	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,464	139 461,00	-	64 710	-	64 710	-	69 887	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 177		
40	47	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки(прим2 лист7) НР=72%	м3 кладки	0,07	37 496,26	7 282,00	2 625	510	-	1 692	4 662	
						30 214,26	3 354,30	2 115	235	-	345		
41	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство МП-1 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	4,85	70 276,22	8 431,70	340 840	40 894	210 685	71 086	444 880	
						18 404,23	1 952,36	89 261	9 469	-	32 954		

42	49	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,36185	354 275,00	-	128 194	-	128 194	-	138 450	
						-	-	-	-	-	10 256		
43	50	1205-0101-0908	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2(лист8,прим3) НР=72%	м2	29,9	11 205,40	350,46	335 041	10 479	189 669	100 302	470 171	
						4 511,49	147,65	134 894	4 415	-	34 828		
44	51	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	2 286,17	139,27	45 723	2 785	9 417	25 833	77 280	
						1 676,03	117,88	33 521	2 358	-	5 724		
1.6 Кровля и перекрытие													
45	58	261-103-0133	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	1 м2	168	6 168,00	-	1036 224	-	1036 224	-	1119 122	
						-	-	-	-	-	82 898		

46	59	215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	3,9	120 534,00	-	470 083	-	470 083	-	507 690	
						-	-	-	-	-	37 607		
47	61	235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	1 м2	210	278,00	-	58 380	-	58 380	-	63 050	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 670		
48	62	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	231	137,00	-	31 647	-	31 647	-	34 179	
						-	-	-	-	-	2 532		
49	63	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,57	120 534,00	-	68 704	-	68 704	-	74 200	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 496		
50	65	291-222-2222 (ПЛ)	КДС-А марки1(состав для защиты древесины от гниения и воспломенения)	1 кг	3,88	3 535,71	-	13 719	-	13 719	-	14 816	

						-	-	-	-	-	1 097		
51	67	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,13	403 078,00	-	52 400	-	52 400	-	56 592	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 192		
52	68	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350-в опорных частях деревянных балок	1 м2	13	351,00	-	4 563	-	4 563	-	4 928	Казахстан
						-	-	-	-	-	365		
53	74	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,48	120 534,00	-	57 856	-	57 856	-	62 485	
						-	-	-	-	-	4 629		
54	76	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,025	120 534,00	-	3 013	-	3 013	-	3 254	
						-	-	-	-	-	241		

55	79	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	17,5	2 014,00	-	35 245	-	35 245	-	38 065	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 820		
56	81	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0342	479 350,00	-	16 394	-	16 394	-	17 706	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 312		
57	82	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0108	379 988,00	-	4 104	-	4 104	-	4 432	
						-	-	-	-	-	328		
58	83	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,7536	403 078,00	-	303 760	-	303 760	-	328 061	Казахстан
						-	-	-	-	-	24 301		
59	84	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,015	376 202,00	-	5 643	-	5 643	-	6 094	Казахстан

						-	-	-	-	-	451		
60	85	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	1 т	0,0816	530 487,00	-	43 288	-	43 288	-	46 751	
						-	-	-	-	-	3 463		
61	87	291-222-2222 (ПЛ)	КДС-А марки1(состав для защиты древесины от гниения и воспломенения)	1 кг	3,88	3 535,71	-	13 719	-	13 719	-	14 816	
						-	-	-	-	-	1 097		
1.7 Чердак													
62	88	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м-парапет,фронтон НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 кладки	3,5609	59 708,04	4 576,10	212 614	16 295	154 789	32 898	265 153	
						11 662,75	1 168,67	41 530	4 162	-	19 641		
63	89	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02226	349 794,00	-	7 786	-	7 786	-	8 409	Казахстан
						-	-	-	-	-	623		
64	90	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,24485	455 717,00	-	111 582	-	111 582	-	120 509	
						-	-	-	-	-	8 927		

65	97	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,12709	120 534,00	-	15 318	-	15 318	-	16 543	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 225		
66	98	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,15007	120 534,00	-	18 089	-	18 089	-	19 536	
						-	-	-	-	-	1 447		
67	99	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,01168	501 374,00	-	5 857	-	5 857	-	6 326	Казахстан
						-	-	-	-	-	469		
1.8 Сопряжение канализационного стояка К-1,К-2,вентшахт													
68	106	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	0,1188	31 059,00	-	3 690	-	3 690	-	3 985	Казахстан
						-	-	-	-	-	295		
Раздел 3 Полы													
3.1 Тип1													

69	161	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	2,584	9 091,04	3 264,59	23 491	8 436	12	13 433	39 878	
						5 821,65	1 398,47	15 043	3 614	-	2 954		
70	162	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	2,584	4 486,00	-	11 592	-	11 592	-	12 519	Казахстан
						-	-	-	-	-	927		
71	163	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	2,584	43 432,74	11,45	112 230	30	95 207	12 235	134 422	
						6 576,31	-	16 993	-	-	9 957		
72	164	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	32,3	1 426,13	44,66	46 064	1 443	19 426	18 769	70 020	
						780,04	27,02	25 195	873	-	5 187		

73	165	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=72% :К1трр=8;К1трм=8; К1экс=8;К1мат=8; ОПр п.3.11:К2трр=1,15; К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	м2 стяжки	32,3	1 322,17	60,53	42 706	1 955	38 780	2 251	48 554	
						61,02	35,75	1 971	1 155	-	3 597		
74	166	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 стяжки	32,3	651,50	44,57	21 043	1 440	36	14 718	38 622	
						605,81	27,02	19 568	873	-	2 861		
3.2 Тип2													
75	169	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м3 подстилающего слоя	8,48	9 091,04	3 264,59	77 092	27 684	41	44 083	130 869	
						5 821,65	1 398,47	49 368	11 859	-	9 694		

76	170	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	8,48	4 486,00	-	38 041	-	38 041	-	41 084	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 043		
3.3 Тип3													
77	177	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	0,904	9 091,04	3 264,59	8 218	2 951	4	4 699	13 950	
						5 821,65	1 398,47	5 263	1 264	-	1 033		
78	178	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	0,904	4 486,00	-	4 055	-	4 055	-	4 379	Казахстан
						-	-	-	-	-	324		
79	179	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	0,904	43 432,74	11,45	39 263	10	33 308	4 280	47 026	
						6 576,31	-	5 945	-	-	3 483		

80	180	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	11,3	1 426,13	44,66	16 115	505	6 796	6 566	24 495	
						780,04	27,02	8 814	305	-	1 814		
81	181	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=72% :К1трр=8;К1трм=8; К1экс=8;К1мат=8; ОПр п.3.11:К2трр=1,15; К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	11,3	1 322,17	60,53	14 941	684	13 567	788	16 987	
						61,02	35,75	690	404	-	1 258		
3.4 Тип4													
82	185	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	1,02	9 091,04	3 264,59	9 273	3 330	5	5 302	15 741	
						5 821,65	1 398,47	5 938	1 426	-	1 166		

83	186	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	1,02	4 486,00	-	4 576	-	4 576	-	4 942	Казахстан
						-	-	-	-	-	366		
По иехническому решению №1													
84	2	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	14,9622	37 496,26	7 282,00	561 027	108 955	-	361 627,06	996 466	
						30 214,26	3 354,30	452 071,80	50 188	-	73 812,32		

Итого	**10287 421**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1451 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	433 218
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6484 621
- накладные расходы, тенге	1156 273
- сметная прибыль (8 %), тенге	762 030
Всего	**10287421**
Итого по акту	**15748215,00**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	188979
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	207184
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**322 888**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**16467266, 0**
Итого в текущих ценах2023 г.(К=1,079)	**17768 176,48**
Итого с коэффициентом понижения К=0,98	**17412 812,95**
НДС (12%)	**2089 537,55**

Итого	**19502 350,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Районная больница района Самар" управление здравоохранения ВКО, район Самар, с Самарское, Бакраева 11

Руководитель Зияданов Е.Ф.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО « УК ПроектТехНадзор»

Директор Калиев М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО «СП-SELFISH»

Эксперт Галета И.А.