Заказчик: КГП на ПХВ "Районная больница района Самар" управление здравоохранения ВКО, район Самар, с Самарское, Бакраева 11
Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу ул.Пионерская,13 в с.Бастаушы,Самарского района,Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22.07.2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	№ по SAP № СГП-элем.	код	№ сетев.граф.	№ заказа
		№163 от 06.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (12%)	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			стоимость пуско-наладочных работ	дополнительные затраты			
				СМР без НДС	по монтажу оборудования	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Акт №2 за июль 2024г.	37 136 801,40	17 634 450,90	15 745 045,45	15 745 045,45						3 978 943,00	1 889 405,45
Аванс 30%	11 141 040,42	5 290 335,27	4 723 513,63	4 723 513,63						1 193 682,90	566 821,64
Итого к оплате	**25 995 760,98**	**12 344 115,63**	**11 021 531,81**	**11 021 531,81**						**2 785 260,10**	**1 322 583,82**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Районная больница района Самар" управление здравоохранения ВКО, район Самар, с Самарское, Бакраева 11

Руководитель Зияданов Е.Ф.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО « УК ПроектТехНадзор»

Директор Калиев М.

SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область Самарский район

Заказ 66Акт2

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница района Самар" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, район Самар, с.Самарское, Бакраева, 11 БИН 080640010409 БИК HSBKKZKX ИИК KZ656010151000069003 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87055235592**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу ул.Пионерская,13 в с.Бастаушы,Самарского района,Восточно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу ул.Пионерская,13 в с.Бастаушы,Самарского района,Восточно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№163 от 06.05.2024**

Акт приемки выполненных работ № 2
от 22.07.2024 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

22.07.2024г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы													
Раздел 1 Наружные работы													
1.2 Отмостка													
1	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%ОПр п.3.11;К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	8,7	36 674,00	1 994,83	319 064	17 355	281 377	17 690	363 694	
						2 336,95	487,08	20 331	4 238	-	26 940		
1.4 Стены,перегородки,перемычки													

2	32	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 кладки	11,05	23 788,88	5 655,83	262 867	62 497	68 655	106 292	398 692	
						11 919,96	1 440,02	131 716	15 912	-	29 533		
3	33	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,047	129 973,28	-	526 002	-	526 002	-	568 082	Казахстан
						-	-	-	-	-	42 080		
4	51	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,4	2 286,17	139,27	99 220	6 044	20 436	56 056	167 698	
						1 676,03	117,88	72 740	5 116	-	12 422		
1.6 Кровля и перекрытие													
5	57	1110-0104-0101	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перекрытия	210	3 308,04	419,61	694 688	88 118	212 226	311 723	1 086 924	
						1 877,83	183,83	394 344	38 604	-	80 513		
6	64	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	9,72	1 759,23	112,89	17 100	1 097	7	11 876	31 294	
						1 645,60	51,43	15 995	500	-	2 318		
7	67	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	109,2	308,00	-	33 634	-	33 634	-	36 325	

| | | |

8	69	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением+кобылка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	4,755	214 413,69	1 470,52	1 019 537	6 992	802 027	153 588	1 266 975	
						44 272,95	588,70	210 518	2 799	-	93 850		
9	70	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,848	185 249,89	2 100,67	342 342	3 882	255 396	61 093	435 710	
						44 947,98	967,18	83 064	1 787	-	32 275		
10	71	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,32	164 407,23	2 546,92	52 610	815	40 880	8 122	65 591	
						34 109,07	1 140,01	10 915	365	-	4 859		
11	72	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 кровли	260	9 269,93	38,65	2 410 182	10 049	1 860 378	390 239	3 024 455	
						2 075,98	8,63	539 755	2 244	-	224 034		
12	77	1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство-карнизной обрешетки НР=72%	м2	16	2 230,50	25,64	35 688	410	28 166	5 284	44 250	
						444,47	14,18	7 112	227	-	3 278		
13	78	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м конька	17,5	5 327,76	9,29	93 236	163	73 137	14 377	116 222	
						1 139,19	1,81	19 936	32	-	8 609		

14	80	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,8208	452 406,91	2 544,57	371 336	2 089	-	266 532	688 897	
						449 862,34	1 140,01	369 247	936	-	51 029		
15	86	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	10,813	1 759,23	112,89	19 023	1 221	8	13 212	34 814	
						1 645,60	51,43	17 794	556	-	2 579		
1.7 Чердак													
16	88	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м-парапет,фронтон НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 кладки	11,3391	59 708,04	4 576,10	677 035	51 889	492 901	104 758	844 337	
						11 662,75	1 168,67	132 245	13 252	-	62 543		
17	91	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт. сборных конструкций	2	755,62	437,89	1 511	876	-	611	2 292	
						317,73	107,20	635	214	-	170		
18	92	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,034	139 461,00	-	4 742	-	4 742	-	5 121	Казахстан
						-	-	-	-	-	379		

19	93	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2	0,96	3 120,21	319,19	2 995	306	-	2 049	5 448	
						2 801,02	163,81	2 689	157	-	404		
20	94	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,96	39 837,00	-	38 244	-	38 244	-	41 303	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 059		

Итого по разделу 1 **9 228 124**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 029 036,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	253 803,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 939,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 738 214,66
- накладные расходы, тенге	1 523 502,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	683 565,00

Раздел 2 Отделочные работы

21	147	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,6	1 542,45	29,35	230 751	4 391	49 579	128 493	387 984	
						1 181,69	11,24	176 781	1 682	-	28 740		

22	148	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,7	2 286,17	139,27	216 500	13 189	44 591	122 316	365 921	
						1 676,03	117,88	158 720	11 163	-	27 105		

Итого по разделу 2 **753 905,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 335 501,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 580,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 845,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 94 170,00
- накладные расходы, тенге 250 809,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 55 845,00

Раздел 3 Полы

3.2 Тип2

23	171	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	8,48	43 432,74	11,45	368 310	97	312 445	40 152	441 139	
						6 576,31	-	55 767	-	-	32 677		
24	172	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	106	1 426,13	44,66	151 170	4 734	63 752	61 595	229 786	
						780,04	27,02	82 684	2 864	-	17 021		

25	173	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=72%:К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	106	991,62	45,39	105 112	4 811	95 450	5 539	119 503	
						45,76	26,81	4 851	2 842	-	8 852		
26	174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	106	651,50	44,57	69 059	4 724	119	48 298	126 746	
						605,81	27,02	64 216	2 864	-	9 389		
3.3 Тип3													
27	182	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	11,3	3 725,13	142,22	42 094	1 607	27 084	9 840	56 089	
						1 186,11	23,30	13 403	263	-	4 155		
28	183	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	11,3	651,50	44,57	7 362	504	13	5 149	13 512	
						605,81	27,02	6 846	305	-	1 001		
3.4 Тип4													
29	187	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	1,02	43 432,74	11,45	44 301	12	37 582	4 830	53 062	
						6 576,31	-	6 708	-	-	3 931		

30	188	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	10,2	1 426,13	44,66	14 547	456	6 135	5 927	22 112	
						780,04	27,02	7 956	276	-	1 638		
31	189	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=6;К2трм=6;К2экс=6;К2мат=6;	м2 стяжки	10,2	991,62	45,39	10 115	463	9 185	533	11 500	
						45,76	26,81	467	273	-	852		
32	190	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	10,2	251,99	6,44	2 570	66	155	1 709	4 621	
						230,39	2,38	2 350	24	-	342		
33	191	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	12,8	245,42	2,13	3 141	27	-	2 251	5 823	
						243,29	1,02	3 114	13	-	431		

Итого по разделу 3 **1 083 893,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 248 362,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 501,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 724,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 551 920,00
- накладные расходы, тенге 185 823,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 80 289,00

Раздел 4 Проемы

4.1 Окна

34	194	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	17,64	2 520,69	320,71	44 465	5 657	-	30 077	80 505	
					2 199,98	168,08	38 808	2 965	-	5 963		
35	195	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	2,16	2 072,35	317,15	4 476	685	-	2 988	8 061	
						1 755,20	166,06	3 791	359	-	597		
36	196	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	2,64	2 711,60	320,96	7 159	847	-	4 859	12 979	
						2 390,64	166,06	6 311	438	-	961		

37	197	223-102-0608	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	1 м2	17,64	34 300,00	-	605 052	-	605 052	-	653 456	Казахстан
						-	-	-	-	-	48 404		
38	198	223-102-0506	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	4,8	38 100,00	-	182 880	-	182 880	-	197 510	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 630		
39	199	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м	16,6	411,40	9,27	6 829	154	-	4 861	12 625	
						402,13	4,66	6 675	77	-	935		
38	200	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	1 м	1	2 672,00	-	2 672	-	2 672	-	2 886	
						-	-	-	-	-	214		
39	202	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	5,84	5 488,00	-	32 050	-	32 050	-	34 614	
						-	-	-	-	-	2 564		
4.3 Откосы													

40	211	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72%	м2	32,772	8 407,16	31,86	275 519	1 044	36 154	172 071	483 397	
						7 272,11	20,31	238 322	666	-	35 807		
41	212	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	32,772	3 560,29	59,92	116 678	1 964	16 488	71 966	203 736	
						2 997,25	52,69	98 226	1 727	-	15 092		
42	213	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	32,772	1 393,93	11,30	45 682	370	13 345	23 147	74 335	
						975,43	5,52	31 967	181	-	5 506		

43	214	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	15,28	5 620,11	16,55	85 875	253	58 871	19 326	113 617	
						1 750,76	5,91	26 752	90	-	8 416		

Итого по разделу 4	**1 877 721,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	450 852,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 974,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 503,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	947 511,92
- накладные расходы, тенге	329 295,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	139 089,00
Итого	**12 943 642,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3063751,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	299858,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116011,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6331817,00
- накладные расходы, тенге	2289429,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	958788,00
Всего	**12 943 642,00**

Локальная смета № 02-01-02 Внутреннее электроснабжение и электроосвещение

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция и трубы

4	15	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,03	1 км	0,05768	249 386,00	-	14 385	-	14 385	-	15 536	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 151		

5	16	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,03	1 км	0,1648	372 858,00	-	61 447	-	61 447	-	66 363	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 916		
6	17	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 Коб =1,03	1 км	0,1751	574 495,00	-	100 594	-	100 594	-	108 642	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 048		

Итого по разделу 3 **190 541,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 176 425,66
- сметная прибыль (8 %), тенге 14 115,00

Раздел 4 Электроутановочные изделия

7	23	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	50	1 038,00	-	51 900	-	51 900	-	56 052	
						-	-	-	-	-	4 152		
8	24	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	100	40,00	-	4 000	-	4 000	-	4 320	
						-	-	-	-	-	320		

Итого по разделу 4 **60 372,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 55 900,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 4 472,00

Итого **250 913,00**

- материалы, изделия и конструкции, тенге 232326

- сметная прибыль (8 %), тенге	18587,00
Всего	**250 913,00**

Локальная смета № 02-01-03 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1	2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	5	2 326,31	17,88	11 632	89	58	8 269	21 493	
						2 296,76	0,25	11 484	1	-	1 592		

Итого по разделу 1 **21 493,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 484,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58,00
- накладные расходы, тенге	8 269,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 592,00

Раздел 2 Горячий водопровод Т3

2	1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	35	2 154,07	14,79	75 392	518	405	53 622	139 335	
						2 127,71	0,15	74 470	5	-	10 321		
3	5	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм Коб =0,99	1 м	34,65	217,00	-	7 519	-	7 519	-	8 121	Казахстан
						-	-	-	-	-	602		

Итого по разделу 2 **147 456,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 470,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	518,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 924,05
- накладные расходы, тенге	53 622,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 923,00

Раздел 3 Канализация бытовая К1

4	22	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка-выпуск НР=72%	м трубопровода	10	1 192,21	2,23	11 922	22	69	8 525	22 083	
						1 183,04	0,99	11 830	10	-	1 636		
5	23	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	31,3	1 192,21	2,23	37 316	70	217	26 683	69 119	
						1 183,04	0,99	37 029	31	-	5 120		
6	24	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	23	1 238,32	1,95	28 481	45	60	20 442	52 837	
						1 233,75	0,69	28 376	16	-	3 914		
7	25	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм Коб =0,998	1 м	41,2174	832,00	-	34 293	-	34 293	-	37 036	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 743		
8	26	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм Коб =0,998	1 м	22,954	490,00	-	11 247	-	11 247	-	12 147	Казахстан
						-	-	-	-	-	900		

9	27	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,48	5 399,00	-	2 592	-	2 592	-	2 799	
						-	-	-	-	-	207		
10	29	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=72%	комплект	1	26 554,44	107,47	26 554	107	24 840	1 197	29 971	
						1 606,97	55,67	1 607	56	-	2 220		

Итого по разделу 3	**225 992,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 842,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	244,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73 317,86
- накладные расходы, тенге	56 847,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 740,00
Итого	**394 941,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	164796,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	851,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	81300,00
- накладные расходы, тенге	118738,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	29255,00
Всего	**394 941,00**

Локальная смета № 02-01-04 Отопление

Раздел 1 Отопление

1	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	181	3 065,00	-	554 765	-	554 765	-	599 146	Казахстан
						-	-	-	-	-	44 381		
2	3	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,6	7 391,00	-	4 435	-	4 435	-	4 790	
						-	-	-	-	-	355		

5	8	242-207-2201	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	16	1 453,00	-	23 248	-	23 248	-	25 108	
						-	-	-	-	-	1 860		
6	9	242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	6 603,00	-	13 206	-	13 206	-	14 262	
						-	-	-	-	-	1 056		
7	10	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	3 276,00	-	6 552	-	6 552	-	7 076	
						-	-	-	-	-	524		

Итого	**650 382**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	602 206
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 176
Всего	**650 382**
Итого по акту	**14 239 878,00**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	170879
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	187340
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**291 962**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**14 890 058**
Итого в текущих ценах2023 г.(К=1,079)	**16 066 372,90**

Итого с коэффициентом понижения К=0,98	**15 745 045,45**
НДС (12%)	1 889 405,45
Итого	**17 634 450,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Районная больница района Самар" управление здравоохранения ВКО, район Самар, с Самарское, Бакраева 11

Руководитель Зияданов Е.Ф.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО « УК ПроектТехНадзор»

Директор Калиев М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО «СП-SELFISH»

Эксперт Галета И.А.