Заказчик: КГП на ПХВ "Районная больница района Самар" управление здравоохранения ВКО, район Самар, с Самарское, Бакраева 11
Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу ул.Пионерская,13 в с.Бастаушы,Самарского района,Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20.08.2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	№ по SAP № СТП-элем.	код	№ сетев граф.	№ заказа
		№163 от 06.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (12%)	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			стоимость пуско-наладочных работ	дополнительные затраты		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце
				СМР без НДС	по монтажу оборудования	оборудование		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Акт №3 за август 2024г.	63250 201,01	26113 399,61	23315 535,36	23315 535,36						6776 807,24	2797 864,24
Аванс 30%	18975 060,30	7834 019,88	6994 660,61	6994 660,61						2033 042,17	839 359,27
Итого к оплате	**44275 140,70**	**18279 379,72**	**16320 874,75**	**16320 874,75**						**4743 765,07**	**1958 504,97**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Районная больница района Самар" управление здравоохранения ВКО, район Самар, с Самарское, Бакраева 11

Руководитель Зияданов Е.Ф.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО « УК ПроектТехНадзор»

Директор Калиев М.

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница района Самар" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, район Самар, с.Самарское, Бакраева, 11 БИН 080640010409 БИК HSBKKZKX ИИК KZ656010151000069003 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87055235592**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу ул.Пионерская,13 в с.Бастаушы,Самарского района,Восточно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу ул.Пионерская,13 в с.Бастаушы,Саморского района,Восточно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№163 от 06.05.2024**

Акт приемки выполненных работ № 3
от 20.08.2024 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г. 19.08.2024г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы													
Раздел 1 Наружные работы													
1.1 Фасад													
1	1	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	190,3	4 951,66	20,41	942 301	3 884	268 549	482 981	1539 304	
						3 520,06	4,94	669 867	940	-	114 022		

2	6	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	58,6	3 145,35	6,98	184 318	409	137 113	33 785	235 551	

						798,55	2,18	46 795	128	-	17 448		
3	8	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство облицовки карниза НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	89,4	2 353,65	6,98	210 416	624	138 402	51 541	282 914	
						798,55	2,18	71 390	195	-	20 957		
1.6 Кровля и перекрытие													
4	60	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 Коб =1,03	1 м3	34,608	58 760,00	-	2033 566	-	2033 566	-	2196 251	Казахстан
						-	-	-	-	-	162 685		
4	73	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 развернутой поверхности карниза	19,2	2 938,58	72,14	56 421	1 385	2 910	37 979	101 952	
						2 714,87	32,40	52 126	622	-	7 552		
5	75	1110-0211-0103	Фронтоны из строганых досок. Сборка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 фронтонов	25	1 539,73	83,21	38 493	2 080	3 071	24 679	68 226	
						1 333,69	37,38	33 342	935	-	5 054		
1.7 Чердак													

6	95	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР=72%	м	1	473,38	2,96	473	3	13	330	867	
						457,24	1,68	457	2	-	64		
7	96	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м ходов	13,52	276,91	9,53	3 744	129	2 672	719	4 820	
						69,72	4,14	943	56	-	357		

1.8 Сопряжение канализационного стояка К-1,К-2,вентшахт													
8	100	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	зонт	2	11 232,39	79,44	22 465	159	20 162	1 580	25 969	
						1 072,17	25,43	2 144	51	-	1 924		
9	101	1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам(К1,К2)+защитный короб НР=72%	м	6	2 223,03	3,23	13 338	19	11 820	1 087	15 579	
						249,87	1,86	1 499	11	-	1 154		
10	102	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	1 кг	6	790,00	-	4 740	-	4 740	-	5 119	Казахстан
						-	-	-	-	-	379		
11	103	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	1,02	294,16	22,97	300	23	124	114	447	
						149,19	6,22	152	6	-	33		
12	104	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ Коб =1,1	1 м2	1,122	137,00	-	154	-	154	-	166	

						-	-	-	-	-	12		
13	105	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 изоляции	0,11	39 650,52	3 342,25	4 362	368	114	2 919	7 863	

						35 270,59	1 585,09	3 880	174	-	582		
14	107	1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР=72%	м	1,6	2 223,03	3,23	3 557	5	3 152	290	4 155	
						249,87	1,86	400	3	-	308		
1.9 Козырек К1-3шт													
15	108	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,1852	98 352,10	28 829,30	18 215	5 339	3 721	7 860	28 161	
						49 433,44	9 516,68	9 155	1 762	-	2 086		
16	109	214-204-0607	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	2,4	3 198,00	-	7 675	-	7 675	-	8 289	Казахстан
						-	-	-	-	-	614		

17	110	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,05166	446 725,00	-	23 078	-	23 078	-	24 924	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 846		
18	111	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,11554	437 427,00	-	50 540	-	50 540	-	54 583	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 043		
19	112	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0087	479 350,00	-	4 170	-	4 170	-	4 504	Казахстан
						-	-	-	-	-	334		
20	113	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м примыканий	1,5	3 338,26	19,74	5 007	30	3 606	994	6 481	
						914,49	5,29	1 372	8	-	480		
1.10 Вход №1													

21	114	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство засыпки грунтово-щебеночной НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	9,3	4 997,92	3 379,38	46 481	31 428	45	20 802	72 666	
						1 613,74	1 492,77	15 008	13 883	-	5 383		
22	115	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	4,5	1 679,00	-	7 556	-	7 556	-	8 160	Казахстан
						-	-	-	-	-	604		
23	116	211-201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	4,5	4 279,00	-	19 256	-	19 256	-	20 796	
						-	-	-	-	-	1 540		
24	117	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	1	10 348,87	3 379,38	10 349	3 379	5 356	2 237	13 593	
						1 613,74	1 492,77	1 614	1 493	-	1 007		
25	118	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	4	41 293,51	3 073,19	165 174	12 293	138 071	12 923	192 345	

						3 702,67	784,49	14 811	3 138	-	14 248		
26	119	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0242	455 717,00	-	11 028	-	11 028	-	11 910	
						-	-	-	-	-	882		
27	120	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,0198	1412 028,91	2 544,57	27 958	50	19 001	6 430	37 139	
						449 862,34	1 140,01	8 907	23	-	2 751		
28	121	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 кладки	2,8	23 346,32	5 655,83	65 370	15 836	16 157	26 934	99 688	
						11 919,96	1 440,02	33 376	4 032	-	7 384		
29	122	213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	1 шт.	175	486,00	-	85 050	-	85 050	-	91 854	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 804		
30	123	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,14945	209 291,75	57 143,65	31 279	8 540	1 510	17 783	52 987	
						142 044,89	23 222,99	21 229	3 471	-	3 925		

31	124	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	1 т	0,14945	985 799,00	-	147 328	-	147 328	-	159 114	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 786		
32	125	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	3,49	130,04	3,93	454	14	167	198	704	
						78,36	0,50	273	2	-	52		
33	126	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раха НР=72%:К1трр=2; К1трм=2;К1экс=2; К1мат=2; ОПр п.3.11:К2трр=1,15; К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2	3,49	209,19	5,73	730	20	390	233	1 040	
						91,60	1,02	320	4	-	77		
34	128	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	1,6	37 180,94	1 994,83	59 490	3 192	52 559	3 253	67 762	
						2 336,95	487,08	3 739	779	-	5 019		
35	129	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство МП-2 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	2,88	70 276,22	8 431,70	202 396	24 283	125 108	42 211	264 175	

						18 404,23	1 952,36	53 004	5 623	-	19 568		
	130	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,07703	354 275,00	-	27 290	-	27 290	-	29 473	
						-	-	-	-	-	2 183		
1.11 Вход№2,3													
36	131	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство засыпки грунтово-щебеночной НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	1,8	4 997,92	3 379,38	8 996	6 083	9	4 026	14 064	
						1 613,74	1 492,77	2 905	2 687	-	1 042		
37	132	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	1,8	1 679,00	-	3 022	-	3 022	-	3 264	Казахстан
						-	-	-	-	-	242		
38	133	211-201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	1,8	4 279,00	-	7 702	-	7 702	-	8 318	
						-	-	-	-	-	616		
39	134	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	0,3	10 348,87	3 379,38	3 105	1 014	1 607	671	4 078	
						1 613,74	1 492,77	484	448	-	302		

40	135	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0087	455 717,00	-	3 965	-	3 965	-	4 282	
						-	-	-	-	-	317		
41	136	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,0048	452 406,91	2 544,57	2 172	12	-	1 558	4 028	
						449 862,34	1 140,01	2 159	5	-	298		
42	137	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 кладки	0,73	17 577,20	5 655,83	12 831	4 129	1	7 022	21 441	
						11 919,96	1 440,02	8 702	1 051	-	1 588		
43	138	213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	1 шт.	46	486,00	-	22 356	-	22 356	-	24 144	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 788		
44	139	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,0317	209 291,75	57 143,65	6 635	1 811	320	3 772	11 239	
						142 044,89	23 222,99	4 503	736	-	833		

45	140	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	1 т	0,0317	985 799,00	-	31 250	-	31 250	-	33 750	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 500		
46	142	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,45	37 180,94	1 994,83	16 731	898	14 782	915	19 058	
						2 336,95	487,08	1 052	219	-	1 412		
47	143	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	0,59	130,04	3,93	77	2	28	33	119	
						78,36	0,50	46	-	-	9		
48	144	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72%:К1трр=2; К1трм=2;К1экс=2; К1мат=2; ОПр п.3.11:К2трр=1,15; К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2	0,59	209,19	5,73	123	3	66	40	176	
						91,60	1,02	54	1	-	13		
49	145	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство МП-2 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,81	70 276,22	8 431,70	56 924	6 830	35 187	11 871	74 299	
						18 404,23	1 952,36	14 907	1 581	-	5 504		

50	146	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1646	354 275,00	-	58 314	-	58 314	-	62 979	
						-	-	-	-	-	4 665		

Итого по разделу 1	**6024 770,26**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1080 614,43
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 274,57
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 068,84
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3553 832,11
- накладные расходы, тенге	809 770,56
- сметная прибыль (8 %), тенге	446 275,50

Раздел 2 Отделочные работы

51	149	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	100	5 599,91	27,28	559 991	2 728	236 490	231 901	855 243	
						3 207,73	13,12	320 773	1 312	-	63 351		

52	150	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=72%:К1трр=2; К1трм=2;К1экс=2; К1мат=2; ОПр п.3.11:К2трр=1,15; К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	35,8	1 319,50	11,30	47 238	405	11 913	25 285	78 325	
						975,43	5,52	34 920	198	-	5 802		
53	151	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-антибактериальная за 2раза НР=72%:К1трр=2; К1трм=2;К1экс=2; К1мат=2; ОПр п.3.11:К2трр=1,15; К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	354,7	2 211,71	11,30	784 494	4 008	434 500	250 519	1117 814	
						975,43	5,52	345 985	1 958	-	82 801		

54	152	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию-экран НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	0,5	5 599,91	27,28	2 800	14	1 182	1 160	4 277	
						3 207,73	13,12	1 604	7	-	317		
55	153	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	149,6	2 591,11	269,58	387 630	40 329	-	264 342	704 130	
						2 321,53	132,62	347 301	19 840	-	52 158		
56	154	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	1 м2	149,6	4 122,00	-	616 651	-	616 651	-	665 983	
						-	-	-	-	-	49 332		
57	155	215-202-0203	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,05202	120 534,00	-	6 270	-	6 270	-	6 772	
						-	-	-	-	-	502		

58	156	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом деревянном каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 потолка	10,2	3 611,66	26,01	36 839	265	13 513	16 685	57 806	
						2 260,87	11,10	23 061	113	-	4 282		
59	157	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	10,2	1 091,70	2,86	11 135	29	1 761	6 737	19 302	
						916,24	1,04	9 346	11	-	1 430		
60	158	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	10,2	777,60	5,64	7 932	58	2 275	4 051	12 942	

						548,94	2,75	5 599	28	-	959		
61	159	291-000-0000 (ПЛ)	Ограждение из нержавеющей стали хромированное для унитаза-2,5м (кпл)	1 шт	1	84 821,43	-	84 821	-	84 821	-	91 607	
						-	-	-	-	-	6 786		
62	160	291-000-0000 (ПЛ)	Ограждение из нержавеющей стали хромированное для раковин -2,3м (кпл)	1 шт	1	40 178,57	-	40 179	-	40 179	-	43 393	
						-	-	-	-	-	3 214		

Итого по разделу 2	**3657 594,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1088 589,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 836,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 467,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1449 555,38
- накладные расходы, тенге	800 680,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	270 934,00

Раздел 3 Полы

3.1 Тип1

63	167	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	32,3	6 894,91	244,35	222 706	7 893	154 643	45 978	290 179	
						1 862,85	114,17	60 170	3 688	-	21 495		

3.2 Тип2													
64	175	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	106	4 105,65	38,26	435 199	4 056	355 870	55 736	530 210	
						710,13	20,16	75 274	2 137	-	39 275		
65	176	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	119,9	330,15	3,74	39 585	448	21 050	13 166	56 971	
						150,85	1,66	18 087	199	-	4 220		

Итого по разделу 3	**877 360,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 531,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 397,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 024,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	531 563,00
- накладные расходы, тенге	114 880,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 990,00

Раздел 4 Проемы

4.1 Окна

66	201	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	16,6	2 353,65	6,98	39 071	116	25 699	9 570	52 532	
						798,55	2,18	13 256	36	-	3 891		
4.2 Двери													
67	203	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	6,3	4 593,49	87,37	28 939	550	1 143	19 801	52 639	
						4 324,71	40,41	27 246	255	-	3 899		
68	204	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	6,3	55 181,00	-	347 640	-	347 640	-	375 451	
						-	-	-	-	-	27 811		

69	205	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	29,61	2 338,44	153,18	69 241	4 536	2 626	46 177	124 652	
						2 096,58	69,40	62 080	2 055	-	9 234		
70	206	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	22,89	7 373,00	-	168 768	-	168 768	-	182 269	
						-	-	-	-	-	13 501		
71	208	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	1 м2	6,72	14 971,00	-	100 605	-	100 605	-	108 653	
						-	-	-	-	-	8 048		

72	209	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	14	5 075,00	-	71 050	-	71 050	-	76 734	
						-	-	-	-	-	5 684		
73	210	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	28	527,00	-	14 756	-	14 756	-	15 936	
						-	-	-	-	-	1 180		

Итого по разделу 4 **988 866,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 102 582,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 202,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 346,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 732 287,39
- накладные расходы, тенге 75 548,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 73 248,00

Раздел 5 Теплоизоляция тамбура(лист8)

74	217	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности покрытия изоляции	19,9	727,14	14,04	14 470	279	8 048	4 519	20 508	
						308,70	6,72	6 143	134	-	1 519		

75	218	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	19,9	1 196,47	49,51	23 810	985	-	16 626	43 671	
						1 146,96	13,44	22 825	267	-	3 235		
76	219	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	1,99	41 869,00	-	83 319	-	83 319	-	89 985	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 666		
77	220	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,9	3 467,27	55,32	68 999	1 101	17 823	36 501	113 940	
						2 516,32	31,22	50 075	621	-	8 440		
78	221	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,9	499,09	11,14	9 932	222	-	7 060	18 351	
						487,95	4,80	9 710	96	-	1 359		

79	222	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	19,9	2 261,00	-	44 994	-	44 994	-	48 594	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 600		
80	223	214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	1 т	0,00637	0,00	-	0	-	-	-	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		

Итого по разделу 5 **335 049,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 88 753,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 587,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 118,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 154 184,21
- накладные расходы, тенге 64 706,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 24 819,00

Раздел 6 Дымовая труба,фундамент под котел

81	230	1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР=72%	м	3,7	2 223,03	3,23	8 225	12	7 289	671	9 608	
						249,87	1,86	925	7	-	712		

Итого по разделу 6 **9 608,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	925,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 289,00
- накладные расходы, тенге	671,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	712,00
Итого	**11893 247,26**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2514994,43
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	202308,57
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77030,84
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6428711,09
- накладные расходы, тенге	1866255,56
- сметная прибыль (8 %), тенге	880978,50
Всего	**11893 247,26**

Локальная смета № 02-01-02 Внутреннее электроснабжение и электроосвещение

Раздел 1 ЩО

1	1	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	1	6 962,40	167,77	6 962	168	1 978	3 519	11 320	
						4 816,79	71,00	4 817	71	-	839		
2	2	247-201-0307	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	16 984,00	-	16 984	-	16 984	-	18 343	
						-	-	-	-	-	1 359		

3	5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	8	2 253,80	-	18 030	-	130	12 888	33 391	
						2 237,54	-	17 900	-	-	2 473		
4	6	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00	-	1 715	-	1 715	-	1 852	
						-	-	-	-	-	137		
5	7	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	536,00	-	2 144	-	2 144	-	2 316	
						-	-	-	-	-	172		

Итого по разделу 1 **67 222,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 22 717,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 168,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 71,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 22 951,00
- накладные расходы, тенге 16 407,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 4 980,00

Раздел 2 Светильники и лампы

6	9	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	44	1 851,09	70,65	81 448	3 109	267	57 205	149 745	

						1 774,38	31,33	78 073	1 379	-	11 092		
7	10	247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	1 шт.	4	8 405,00	-	33 620	-	33 620	-	36 310	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 690		
8	11	247-102-0104	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	40	5 392,00	-	215 680	-	215 680	-	232 934	
						-	-	-	-	-	17 254		

Итого по разделу 2 **418 989,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 78 073,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 109,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 379,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 249 567,00
- накладные расходы, тенге 57 205,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 31 036,00

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция и трубы

Раздел 4 Электроустановочные изделия

9	18	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и	шт.	42	410,91	0,49	17 258	21	26	12 399	32 030	
						409,79	0,24	17 211	10	-	2 373		
10	20	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для	1 шт.	22	500,00	-	11 000	-	11 000	-	11 880	
						-	-	-	-	-	880		
11	21	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ	1 шт.	15	390,00	-	5 850	-	5 850	-	6 318	
						-	-	-	-	-	468		

12	23	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 Коб =-1	1 шт.	-30	1 038,00	-	-31 140	-	-31 140	-	-33 631	
						-	-	-	-	-	-2 491		
13	25	252-301-1526	Держатель коньковый регулируемый 130-240 мм, CZ	1 шт.	70	2 205,00	-	154 350	-	154 350	-	166 698	
14	26	252-301-1588	Держатель токоотвода металлический 35мм, L=20мм Ni/Ni	1 шт.	20	2 281,00	-	45 620	-	45 620	-	49 270	
15	27	243-906-2201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	1 шт.	2	1 787,00	-	3 574	-	3 574	-	3 860	
						-	-	-	-	-	286		

Итого по разделу 4 **236 425,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 211,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	189 280,00

- накладные расходы, тенге	12 399,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 514,00

Раздел 5 Заземление и молнезащита

16	28	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	40	1 007,06	31,73	40 282	1 269	27 672	8 487	52 671	
						283,53	11,18	11 341	447	-	3 902		
17	29	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	9	4 915,49	213,31	44 239	1 920	29 561	9 647	58 197	
						1 417,65	71,12	12 759	640	-	4 311		
18	30	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	20	3 582,72	144,56	71 654	2 891	40 410	21 000	100 066	
						1 417,65	40,64	28 353	813	-	7 412		
19	31	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	70	783,44	28,77	54 841	2 014	30 144	16 818	77 392	
						324,04	9,65	22 683	676	-	5 733		
20	32	1310-0406-0101	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты сечением 2х30 мм. Монтаж в каналах НР=72%	м	10	1 132,96	-	11 330	-	871	7 530	20 369	
						1 045,86	-	10 459	-	-	1 509		

Итого по разделу 5	**308 695,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 595,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 094,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 576,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	128 658,00
- накладные расходы, тенге	63 482,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 867,00
Итого	**1031 331,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	203596,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11392,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4036,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	590456,00
- накладные расходы, тенге	149493,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	76397,00
Всего	**1031 331,00**

Локальная смета № 02-01-03 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1	3	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	31	2 154,07	14,79	66 776	458	359	47 494	123 412	
						2 127,71	0,15	65 959	5	-	9 142		
2	7	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	10	3 188,01	113,37	31 880	1 134	3 260	19 937	55 962	
						2 748,66	20,34	27 487	203	-	4 145		

3	8	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	1	3 230,51	155,87	3 231	156	326	2 009	5 659	
						2 748,66	40,68	2 749	41	-	419		
4	11	242-201-0204	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	4 388,00	-	4 388	-	4 388	-	4 739	
						-	-	-	-	-	351		

Итого по разделу 1 **189 772,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 195,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 748,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	249,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 333,00
- накладные расходы, тенге	69 440,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 057,00

Раздел 2 Горячий водопровод Т3

5	14	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	8	3 188,01	113,37	25 504	907	2 608	15 949	44 769	
						2 748,66	20,34	21 989	163	-	3 316		
6	15	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	8	2 722,00	-	21 776	-	21 776	-	23 518	
						-	-	-	-	-	1 742		

7	16	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72%	комплект	1	6 367,26	61,03	6 367	61	-	4 560	11 801	
						6 306,23	27,02	6 306	27	-	874		
8	19	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	1	3 188,01	113,37	3 188	113	326	1 994	5 597	
						2 748,66	20,34	2 749	20	-	415		
9	20	242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	1 шт.	1	3 984,00	-	3 984	-	3 984	-	4 303	
						-	-	-	-	-	319		
10	21	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР=72%	шт.	1	13 446,99	43,02	13 447	43	8 359	3 647	18 462	
						5 044,67	20,34	5 045	20	-	1 368		

Итого по разделу 2 **108 450,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 36 089,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 124,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 230,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 37 053,00
- накладные расходы, тенге 26 150,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 8 034,00

Раздел 3 Канализация бытовая К1

11	28	241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	1 м	0,4	20 462,00	-	8 185	-	8 185	-	8 840	Казахстан

						-	-	-	-	-	655		

Итого по разделу 3 **8 840,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 184,80
- сметная прибыль (8 %), тенге 655,00

Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование

12	30	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	8	4 517,76	128,49	36 142	1 028	3 382	23 233	64 125	
						3 966,57	66,88	31 733	535	-	4 750		
13	31	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	8	9 912,00	-	79 296	-	79 296	-	85 640	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 344		
14	32	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	8	922,00	-	7 376	-	7 376	-	7 966	Казахстан
						-	-	-	-	-	590		
15	33	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	8	5 326,00	-	42 608	-	42 608	-	46 017	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 409		

16	34	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	8	1 456,27	0,13	11 650	1	258	8 202	21 440	
						1 423,90	-	11 391	-	-	1 588		
17	35	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	8	3 735,00	-	29 880	-	29 880	-	32 270	
						-	-	-	-	-	2 390		
18	36	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	1	18 456,92	84,00	18 457	84	15 247	2 280	22 396	
						3 125,44	41,15	3 125	41	-	1 659		
19	37	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	1	19 691,00	-	19 691	-	19 691	-	21 266	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 575		
20	38	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14 800,00	-	14 800	-	14 800	-	15 984	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 184		
21	39	261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	1 шт.	1	2 277,00	-	2 277	-	2 277	-	2 459	
						-	-	-	-	-	182		
22	40	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	1	1 783,00	-	1 783	-	1 783	-	1 926	Казахстан

						-	-	-	-	-	143		
23	41	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72%	комплект	1	18 293,56	324,98	18 294	325	15 955	1 569	21 452	
						2 013,80	165,27	2 014	165	-	1 589		
24	42	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	1	10 884,27	0,13	10 884	-	9 460	1 025	12 862	
						1 423,90	-	1 424	-	-	953		
25	43	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	1	1 583,00	-	1 583	-	1 583	-	1 710	Казахстан
						-	-	-	-	-	127		
26	44	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	1	4 517,76	128,49	4 518	128	423	2 904	8 016	
						3 966,57	66,88	3 967	67	-	594		
27	45	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	1	9 912,00	-	9 912	-	9 912	-	10 705	Казахстан
						-	-	-	-	-	793		

28	46	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	922,00	-	922	-	922	-	996	Казахстан
						-	-	-	-	-	74		
29	47	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	1	5 326,00	-	5 326	-	5 326	-	5 752	Казахстан
						-	-	-	-	-	426		
30	48	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	1	1 456,27	0,13	1 456	-	32	1 025	2 679	
						1 423,90	-	1 424	-	-	198		
31	49	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	1	3 735,00	-	3 735	-	3 735	-	4 034	
						-	-	-	-	-	299		

Итого по разделу 4 **389 695,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 078,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 566,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	808,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	263 946,00
- накладные расходы, тенге	40 238,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 867,00

32	50	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=72%	счетчик (водомер)	1	869,50	42,51	870	43	20	595	1 582	
						807,49	20,34	807	20	-	117		
33	52	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	7 275,14	201,25	7 275	201	5 597	1 110	9 056	
						1 477,11	63,64	1 477	64	-	671		
34	54	245-709-0102	Патрубок присоединительный	1 шт.	3	3 494,00	-	10 482	-	10 482	-	11 321	
						-	-	-	-	-	839		
35	55	241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм-патрубок	1 м	0,4	643,00	-	257	-	257	-	278	
						-	-	-	-	-	21		
36	61	241-119-0402	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	1 шт.	2	107,00	-	214	-	214	-	231	Казахстан
						-	-	-	-	-	17		
37	62	261-301-1304	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	1 шт.	2	2 852,00	-	5 704	-	5 704	-	6 160	
						-	-	-	-	-	456		

38	63	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	1,52	1 079,00	-	1 640	-	1 640	-	1 771	Казахстан
						-	-	-	-	-	131		
39	65	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	1 шт.	4	242,00	-	968	-	968	-	1 045	
						-	-	-	-	-	77		
40	66	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	1	3 230,51	155,87	3 231	156	326	2 009	5 659	
						2 748,66	40,68	2 749	41	-	419		
41	68	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	1 м	0,86	1 779,00	-	1 530	-	1 530	-	1 652	Казахстан
						-	-	-	-	-	122		

42	69	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	4	3 230,51	155,87	12 922	623	1 304	8 034	22 632	
						2 748,66	40,68	10 995	163	-	1 676		

Итого по разделу 5	**61 387,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 028,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 023,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	288,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 042,22
- накладные расходы, тенге	11 748,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 546,00
Итого	**758 144,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	203390,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5461,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1575,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	345559,00
- накладные расходы, тенге	147576,00
Всего	**758 144,00**

Локальная смета № 02-01-04 Отопление

Раздел 1 Отопление

1	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	31,52	1 029,26	20,06	32 442	632	-	23 091	59 976	
						1 009,20	8,27	31 810	261	-	4 443		
2	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт Коб =-1	1 секция	-21	3 065,00	-	-64 365	-	-64 365	-	-69 514	Казахстан

						-	-	-	-	-	-5 149		
3	4	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	16	402,55	-	6 441	-	2 232	3 030	10 229	
						263,05	-	4 209	-	-	758		
4	13	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	55	1 238,72	27,21	68 130	1 497	33 405	24 351	99 879	
						604,14	10,78	33 228	593	-	7 398		
5	14	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	66	1 404,37	20,56	92 688	1 357	51 458	29 143	131 577	
						604,14	9,15	39 873	604	-	9 746		
6	15	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм- гильза	1 м	1	1 420,00	-	1 420	-	1 420	-	1 534	Казахстан
						-	-	-	-	-	114		
7	16	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм-гильза	1 м	1	1 765,00	-	1 765	-	1 765	-	1 906	Казахстан
						-	-	-	-	-	141		

8	17	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	6,62	810,10	1,55	5 363	10	948	3 174	9 220	
						665,33	0,78	4 404	5	-	683		
9	18	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	6,28	321,44	8,17	2 019	51	1 592	276	2 479	
						59,83	1,22	376	8	-	184		
10	23	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	2,24	708,00	-	1 586	-	1 586	-	1 713	
						-	-	-	-	-	127		
11	24	1212-0103-0106	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 0,25 м2 (оконные переплеты, сантехнические приборы). Окраска масляными составами за один раз НР=72%	м2	0,2	1 157,54	0,44	232	-	24	149	411	
						1 036,32	0,21	207	-	-	30		

Итого по разделу 1 **249 410,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	114 107,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 547,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 471,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 064,92
- накладные расходы, тенге	83 214,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 475,00

Раздел 2 Вентиляция

12	25	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	1	2 309,52	70,24	2 310	70	275	1 428	4 037	
						1 964,43	20,34	1 964	20	-	299		
13	28	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	9	9 513,11	72,83	85 618	655	60 442	17 855	111 751	
						2 724,48	30,98	24 520	279	-	8 278		
14	29	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72%	м2 изолируемой поверхности	6	2 951,83	193,12	17 711	1 159	8 516	6 186	25 809	
						1 339,30	92,42	8 036	555	-	1 912		

15	30	234-304-0306	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С.	1 м2	6,6	9 746,00	-	64 324	-	64 324	-	69 470	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 146		
16	31	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	0,4	810,10	1,55	324	1	57	192	557	
						665,33	0,78	266	-	-	41		
17	32	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	1 кг	1,45	790,00	-	1 146	-	1 146	-	1 238	Казахстан
						-	-	-	-	-	92		

Итого по разделу 2	**212 862,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 786,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 885,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	854,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	134 759,10
- накладные расходы, тенге	25 661,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 768,00
Итого	**462 272,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	148893,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5432,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2325,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	164824,00
- накладные расходы, тенге	108875,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	34243,00
Всего	**462 272,00**

Локальная смета № 02-01-05 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Оборудование

1	1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	6 713,21 6 666,45	7,32 1,88	6 713 6 666	7 2	39 -	4 801 921	12 435	
2	2	248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	1 шт.	1	30 966,00 -	- -	30 966 -	- -	30 966 -	- 2 477	33 443	
3	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	2 253,80 2 237,54	- -	2 254 2 238	- -	16 -	1 611 309	4 174	
4	4	291-000-0004 (ПЛ)	Импульсный блок бесперебойного питания ББП-20 (кпл)	1 шт	1	5 758,93 -	- -	5 759 -	- -	5 759 -	- 461	6 220	

5	5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	29	4 251,32	2,09	123 288	61	1 908	87 350	227 489	
						4 183,42	-	121 319	-	-	16 851		
6	6	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	26	3 943,00	-	102 518	-	102 518	-	110 719	
						-	-	-	-	-	8 201		
7	7	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	3	1 153,00	-	3 459	-	3 459	-	3 736	
						-	-	-	-	-	277		
8	8	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	5	1 108,63	24,36	5 543	122	30	3 919	10 219	
						1 078,21	10,44	5 391	52	-	757		
9	9	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	1 шт.	5	1 532,00	-	7 660	-	7 660	-	8 273	
						-	-	-	-	-	613		

10	10	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	1 184,36	5,84	2 369	12	16	1 688	4 382	
						1 170,38	2,09	2 341	4	-	325		
11	11	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	2	2 265,00	-	4 530	-	4 530	-	4 892	
						-	-	-	-	-	362		

Итого по разделу 1 **425 982,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 137 955,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 202,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 58,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 156 900,93
- накладные расходы, тенге 99 369,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 31 553,71

Раздел 2 Кабельная продукция

12	12	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	150	113,55	0,80	17 033	120	1 317	11 240	30 535	
						103,97	0,10	15 596	15	-	2 262		

13	13	1121-0301-0101	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	90	567,19 519,41	3,00 0,50	51 047 46 747	270 45	4 030 -	33 690 6 779	91 516	
14	14	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,03	1 км	0,0103	565 948,00 -	- -	5 829 -	- -	5 829 -	- 466	6 295	Казахстан
15	15	243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5 Коб =1,02	1 км	0,0816	355 371,00 -	- -	28 998 -	- -	28 998 -	- 2 320	31 318	
16	16	243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5 Коб =1,03	1 км	0,1545	355 371,00 -	- -	54 905 -	- -	54 905 -	- 4 392	59 297	

Итого по разделу 2 **218 961,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 62 343,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 390,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 60,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 95 079,36

- накладные расходы, тенге 44 930,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 16 219,00

Раздел 3 Изделия и материалы

17	17	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	150	405,35	3,53	60 803	530	1 691	42 186	111 228	
						390,55	0,06	58 583	9	-	8 239		
18	18	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм Коб =1,03	1 м	154,5	173,00	-	26 729	-	26 729	-	28 866	
						-	-	-	-	-	2 138		
19	19	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	4 640,75	-	9 282	-	915	6 024	16 530	
						4 183,42	-	8 367	-	-	1 224		
20	20	580-0000-0000 (ПЛ)	Аккумулятор ТР12070 (кпл)	1 шт	2	7 500,00	-	15 000	-	-	-	15 000	
						-	-	-	-	15 000	-		
21	21	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	20	203,00	-	4 060	-	4 060	-	4 385	
						-	-	-	-	-	325		

22	22	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 6*50 мм	1 шт.	900	2,00	-	1 800	-	1 800	-	1 944	Казахстан
						-	-	-	-	-	144		
23	23	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	1	513,99	3,58	514	4	14	357	941	
						496,22	0,13	496	-	-	70		
24	24	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	1 м	1	65,00	-	65	-	65	-	70	
						-	-	-	-	-	5		
25	25	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	3	3 943,00	-	11 829	-	11 829	-	12 775	
						-	-	-	-	-	946		

Итого по разделу 3 **191 739,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 67 446,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 534,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 47 102,50
- оборудование, тенге 15 000,00

- накладные расходы, тенге	48 567,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 091,00
Итого	**836 682,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	267744,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1126,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	299083,00
- оборудование, тенге	15000,00
- накладные расходы, тенге	192866,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	60864,00
Всего	**836 682,00**

По техническому решению №1

1	1	1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	1 дерево	4	2 481,92	-	9 928	-	-	7 148	18 442	
						2 481,92	-	9 928	-	-	1 366		
2	2	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	18,7378	37 496,26	7 282,00	702 597	136 449	-	452 881	1247 916	
						30 214,26	3 354,30	566 149	62 852	-	92 438		
3	3	1101-0205-0502	Заполнение полов и погребного помещения грунтом НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	26	1 604,99	-	41 730	-	-	30 046	77 518	
						1 604,99	-	41 730	-	-	5 742		

4	4	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	54,2	30,11	15,13	1 632	820	-	934	2 771	
					14,98	8,94	812	485	-	205		
5	5	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 кладки	3	72 955,21	5 655,83	218 866	16 967	167 971	27 538	266 116	
						11 308,93	1 440,02	33 927	4 320	-	19 712		
6	6	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21	10 068,13	520,58	211 431	10 932	122 672	57 997	290 982	
						3 706,05	129,77	77 827	2 725	-	21 554		

7	7	1107-0107-0103	Усиление дверного проема металлическим уголком НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т стальных элементов	0,03624	136 189,99	11 464,67	4 936	415	398	3 040	8 614	
						113 735,04	2 767,20	4 122	100	-	638		
8	8	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,03624	479 350,00	-	17 372	-	17 372	-	18 762	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 390		
9	9	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	150	343,50	-	51 525	-	-	37 098	95 713	
						343,50	-	51 525	-	-	7 090		
10	10	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	3 467,27	55,32	520 091	8 298	134 345	275 134	858 843	
						2 516,32	31,22	377 448	4 683	-	63 618		

11	11	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1 м2	97,2	910,00	-	88 452	-	88 452	-	95 528	
						-	-	-	-	-	7 076		
12	12	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м	250	347,25	2,62	86 813	655	5 388	58 176	156 588	
						323,08	0,12	80 770	30	-	11 599		
13	13	1121-0101-0201	Трубы гофрированные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м	136	589,30	4,47	80 145	608	1 930	55 894	146 922	
						570,64	0,17	77 607	23	-	10 883		
14	14	291-111-1111 (ПЛ)	Труба гофрированная д=20 мм	1 м	137,36	119,90	-	16 469	-	16 469	-	17 787	
						-	-	-	-	-	1 318		

15	15	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка в гофрированной трубе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	136	162,41	1,61	22 088	219	1 526	14 658	39 686	
						149,58	0,11	20 343	15	-	2 940		
16	16	247-204-0735	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	1 067,00	-	3 201	-	3 201	-	3 457	
						-	-	-	-	-	256		
17	17	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16	1 шт.	5	500,00	-	2 500	-	2 500	-	2 700	
						-	-	-	-	-	200		
18	18	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	20	1 373,34	5,90	27 467	118	139	19 620	50 854	
						1 360,50	2,00	27 210	40	-	3 767		
19	19	241-201-0613											Кассетон

						-	-	-	-	-	4 067		
20	20	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	3,3	207,27	196,59	684	649	-	144	894	
						10,68	49,98	35	165	-	66		
21	21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,18	38 495,72	1 994,83	6 929	359	6 150	366	7 879	
						2 336,95	487,08	421	88	-	584		
22	22	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м3 конструкций колодца	0,58	69 416,76	20 001,62	40 262	11 601	10 385	16 739	61 561	
						31 510,81	8 574,83	18 276	4 973	-	4 560		
23	23	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	22 698,00	-	45 396	-	45 396	-	49 028	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 632		
24	24	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	15 682,00	-	15 682	-	15 682	-	16 937	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 255		
25	25	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	1	12 579,00	-	12 579	-	12 579	-	13 585	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 006		

26	26	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	70	330,15	3,74	23 111	262	12 289	7 687	33 262	
						150,85	1,66	10 560	116	-	2 464		
27	27	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 кладки	0,15	72 955,21	5 655,83	10 943	848	8 399	1 377	13 306	
						11 308,93	1 440,02	1 696	216	-	986		
28	28	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	11,3	6 349,21	244,35	71 746	2 761	47 935	16 085	94 857	
						1 862,85	114,17	21 050	1 290	-	7 026		
29	29	1106-0201-0101	Устройство бетонного пандуса НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	2,6	48 389,17	1 794,15	125 812	4 665	100 340	16 350	153 535	
						8 002,83	730,98	20 807	1 901	-	11 373		
30	30	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	110	1 228,90	6,17	135 179	679	23 803	79 940	232 329	
						1 006,34	3,01	110 697	331	-	17 210		
31	31	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	1	51 821,00	-	51 821	-	-	-	51 821	Казахстан
						-	-	-	-	51 821	-		

32	32	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	счетчик (водомер)	1	37 289,24	53,13	37 289	53	36 308	687	41 014	
						928,61	25,43	929	25	-	3 038		
33	33	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	шт.	16	3 628,65	141,71	58 058	2 267	5 216	36 707	102 346	
						3 160,96	25,43	50 575	407	-	7 581		
34	34	242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	16	4 072,00	-	65 152	-	65 152	-	70 364	
						-	-	-	-	-	5 212		
35	35	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	30	2 476,91	18,48	74 307	554	347	52 857	137 337	
						2 446,86	0,19	73 406	6	-	10 173		
36	36	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	30								Казахстан

						-	-	-	-	-	521		
37	37	291-251-1111 (ПЛ)	Кран ППРд=15 мм	1 шт	7	1 200,00	-	8 400	-	8 400	-	9 072	
						-	-	-	-	-	672		
38	38	291-252-1111 (ПЛ)	Кран ППР д=20 мм	1 шт	3	1 577,59	-	4 733	-	4 733	-	5 112	
						-	-	-	-	-	379		
39	39	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	шт.	4	3 681,79	194,85	14 727	779	1 304	9 250	25 895	
						3 160,96	50,85	12 644	203	-	1 918		
40	40	242-207-1604	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	1 шт.	4	9 871,00	-	39 484	-	39 484	-	42 643	
						-	-	-	-	-	3 159		

41	41	246-304-0101	Вентиляционная решетка пластмассовая шириной размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	1	1 826,00	-	1 826	-	1 826	-	1 972	Казахстан
						-	-	-	-	-	146		
42	42	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	31,1	4 951,66	20,41	153 997	635	43 888	78 932	251 563	
						3 520,06	4,94	109 474	154	-	18 634		
43	43	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	77,37	355,00	-	27 466	-	27 466	-	29 663	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 197		
44	44	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	6,32	41 869,00	-	264 612	-	264 612	-	285 781	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 169		

45	45	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	34,21	3 621,00	-	123 874	-	123 874	-	133 784	
						-	-	-	-	-	9 910		
46	46	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр	м	56	5 076,80	15,38	284 301	861	139 131	104 027	419 394	
						2 576,94	3,09	144 309	173	-	31 066		
47	47	1126-0101-1101	Утепление монолитного пояса с наружней стороны минерально ватными плитами толщиной 100 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м3 изоляции	1	43 151,40	2 872,66	43 151	2 873	5 452	26 062	74 750	
						34 827,00	1 370,17	34 827	1 370	-	5 537		
48	48	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	1	41 869,00	-	41 869	-	41 869	-	45 219	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 350		
49	49	1126-0101-1101	Утепление монолитного пояса с внутренней стороны пеноплексом толщиной 100 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м3 изоляции	1,2	43 151,40	2 872,66	51 782	3 447	6 542	31 274	89 700	
						34 827,00	1 370,17	41 792	1 644	-	6 644		

50	50	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола	1 м3	1,2	34 911,00	-	41 893	-	41 893	-	45 244	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 351		
51	51	1115-0109-0502	Обшивка потолка металлосайдингом НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	10,2	4 059,89	12,92	41 411	132	17 832	16 905	62 981	
						2 298,69	3,09	23 447	32	-	4 665		
52	52	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	11,22	3 621,00	-	40 628	-	40 628	-	43 878	
						-	-	-	-	-	3 250		

Итого	**6107 843**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2044 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	208 906
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 367
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1818 628
- оборудование, тенге	51 821
- накладные расходы, тенге	1535 553
- сметная прибыль (8 %), тенге	448 593
Всего	**6107 843**
Итого по акту	**21089 519,26**
в т.ч. Оборудование	66 821,00
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	252272
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	276575
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**431 031**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**22049 397**
Итого в текущих ценах2023 г.(К=1,079)	**23791 299,54**
Итого с коэффициентом понижения К=0,98	**23315 535,37**
НДС (12%)	2797 864,24

Итого	**26113 399,61**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Районная больница района Самар" управление здравоохранения ВКО, район Самар, с Самарское, Бакраева 11

Руководитель Зияданов Е.Ф.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО « УК ПроектТехНадзор»

Директор Калиев М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО «СП-SELFISH»

Эксперт Галета И.А.