Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«___» _____ 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алтын Айдарлы»**, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, г. Кызылорда, мкр. Левый берег, дом 3, офис 21А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Егізбайұлы Ерғали**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК34-4 до здания корпуса университета им. Коркыт Ата №1 и №6,7 в г. Кызылорда».**, Кызылординская область, г. Кызылорда

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Управление энергетики ижилищно-коммунального хозяйства Кызылординскойобласти", Руководитель - Исмагулов Б.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Фирма» МТО-Центр»**,

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг», рабочий проект №87-22-ТС, №87-22-ТС.АС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заказчиком **КГУ "Управление энергетики ижилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", № 08-НК от 30.01.2023г.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Теплоснабжение					
Трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке ст	м	529		490	

273х7-1-ППУ-ПЭ					
Трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке ст 219х6-1-ППУ-ПЭ	м	770		770	
Трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в оболочке из оцинкованной стали ст 219х6-1-ППУ-ОЦ	м	120		84	
Трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке ст ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	м	300		260	
Трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в оболочке из оцинкованной стали ст 159х4,5-1-ППУ-ОЦ	м	230		230	
Трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке ст ст 108х4,0-1-ППУ-ПЭ	м	850		684	
Трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в оболочке из оцинкованной стали ст 108х4,0-1-ППУ-ОЦ	м	32		12	
Трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке ст ст 89х4,0-1-ППУ-ПЭ	м	76		64	
Трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке ст ст 57х3,0-1-ППУ-ПЭ	м	136		184	
Теплофикационная камера тип XII	шт	1		-	
Теплофикационная камера тип VI	шт	8		7	
Теплофикационная камера тип VIII	шт	1		1	
Неподвижная диэлектрическая опора с ОДК ст 273х7-400-1-ППУ-ПЭ-Д	шт	10		10	
Неподвижная диэлектрическая опора с ОДК ст 219х6-315-24-1-ППУ-ПЭ-Д	шт	12		12	
Неподвижная диэлектрическая опора с ОДК ст 219х6-315-24-1-ППУ-ОЦ-Д	шт	2		2	
Неподвижная диэлектрическая опора с ОДК ст 159х4,5-250-20-1-ППУ-ПЭ-Д	шт	12		10	

Неподвижная диэлектрическая опора с ОДК ст 159х4,5-250-20-1-ППУ-ОЦ-Д	шт	8		8	
Неподвижная диэлектрическая опора с ОДК ст 108х4,0-180-16-1-ППУ-ПЭ-Д	шт	28		20	
Неподвижная диэлектрическая опора с ОДК ст 108х4,0-180-16-1-ППУ-ОЦ-Д	шт	4		-	
Неподвижная диэлектрическая опора с ОДК ст 89х4,0-160-16-1-ППУ-ПЭ-Д	шт	4		2	
Неподвижная диэлектрическая опора с ОДК ст 57х3,0-125-16-1-ППУ-ПЭ-Д	шт	6		6	
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем. PN 25, DN250	шт	6		6	
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем. PN 16, DN 200	шт	2		2	
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем. PN 16, DN150	шт	8		6	
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем. PN 16, DN100	шт	10		10	
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем. PN 16, DN80	шт	8		10	
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем. PN 16, DN50	шт	4		12	
Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, DN 80	шт	2		-	
Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, DN 50	шт	6		-	
Дренажный колодец Ø1,0м	компл.	5		5	
Угол поворота КЛ208х104	шт	3		6	
Угол поворота КЛ154х94	шт	4		7	

Угол поворота КЛ126х50	шт	10		10	
Угол поворота КЛ98х50	шт	4		4	
Терминал "КТ-11"	шт	13		10	
Терминал "КТ-16"	шт	5		5	
Терминал "КТ-14"	шт	2		2	
Терминал "КТ-15Ш"	шт	2		2	
Автономный детектор повреждений для передачи данных АСДТУ «АДС204-М»	шт	2		2	
Импульсный рефлектометр «Рейс-105М».	шт	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Теплоснабжение: Трубы стальные стальные с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке ст д273,219,159,108,89,57-ППУ-ПЭ и в оболочке из оцинкованной стали д219,159,108-ППУ-ОЦ. Теплофикационные камеры типа-VI.VIII. Неподвижная диэлектрическая опора с ОДК: ст 273х7-400-1-ППУ-ПЭ-Д, ст 219х6-315-24-1-ППУ-ПЭ-Д, ст 219х6-315-24-1-ППУ-ОЦ-Д, ст 159х4,5-250-20-1-ППУ-ПЭ-Д, ст 159х4,5-250-20-1-ППУ-ОЦ-Д, ст 108х4,0-180-16-1-ППУ-ПЭ-Д, ст 108х4,0-180-16-1-ППУ-ОЦ-Д, ст 89х4,0-160-16-1-ППУ-ПЭ-Д, ст 57х3,0-125-16-1-ППУ-ПЭ-Д. Задвижки стальные с фланцевым соединением - Ø250,200,150,100,80,50. Ж/Б лотки: ЛК300.180-60-9, ЛК75.180-60-9, ЛК300.240.120-5, ЛК75.240.120-5, ЛК300.150.60-5, ЛК75.150.60-5,ЛК300.120.60-5, ЛК75.120.60-5, перекрытие ПТ 300.240-14-6, ПТ 75.240-14-6, ПТ 300.150.12-6, ПТ 75.150.12-6, ПТ 300.120.12-6, ПТ75.120.12-6, ПТ 75.180.14-9. Дренажный колодец-Ø1,0м. Терминал «КТ-14», «КТ-11Г», «КТ-16». Автономный детектор повреждений для передачи данных АСДТУ «АДС204-М», импульсный рефлектометр «Рейс-105М».
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2023;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2023;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5;**
фактически, месяц: **5;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85% и фактически применено 80% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
(Теплоснабжение):
_____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - проектом не предусмотрен;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК34-4 до здания корпуса университета им. Коркыт Ата №1 и №6,7 в г. Кызылорда»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***директор - Егізбайулы Ергали***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ.
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Алтын Айдарлы"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА