Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«22» 11 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алтын Айдарлы»**, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, г. Кызылорда, мкр. Левый берег, дом 3, офис 21А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Егізбайұлы Ерғали**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г. Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации"**, Кызылординская область, г. Кызылорда, урочище Жанадария 126

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, Руководитель – Әнуар А.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Фирма» МТО-Центр»**,

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПроектСервис»**, рабочий проект №05-22-1/1-СС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заказчиком **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда», № 1119-НҚ от 27.10.2022 года.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Сети телефонизации					
Волоконно-оптический кабель ВОЛС типа ОКЛ-24	м	22500		13800	
Муфта оптическая МО FOSC-TV	шт	12		5	
Колодец ж/б ККС-2	шт	15		30	
Колодец ж/б ККС-3	шт	2		2	
Оптическая полка RP144-02	шт	48		48	
Адаптер FC.SM simplex TWT-2LC/S-AM-SM	шт	48		48	
Пигтейл многодомовой. TWT-PIG-SC/M5/1.5	шт	48		48	
Патчкорды TWT-LC-SC/5.0-S	шт	48		48	

Труба полиэтиленовая д.110	м	13065		7072	
Труба полиэтиленовая д.40	м	5300		6469	
Труба стальная д.102х6мм	м	385		325	
Труба стальная д.219мм	м	1280		674	
Столбик кабельный с табличкой СКТ-1,6 размеры. Высота -1,6 м, диаметр 83 мм, табличка размером 300х400 мм,	шт	55		55	
Ж/б столбик замерный	шт	55		55	
Кабель оптоволоконный емк.8 ОКБ	м	1500		1500	
Кабель оптоволоконный емк.4 ОКнГ	м	450		450	
Телекоммуникационный шкаф 42 U.19"	шт	1		1	
Оптический кросс с разъемами FC/24	шт	1		1	
Абонентская оптическая розетка с двумя дуплексными разъемами 4 порта LC	шт	1		2	
Оптические пачкорды одномодовые FC-FC	шт	8		8	
Оптические пачкорды одномодовые LC-LC	шт	4		4	
Оптические пачкорды одномодовые FC/LC-1	шт	8		8	
Оптические пачкорды одномодовые FC/UPS-SC/UPS-1	шт	4		4	
Абонентский VOIP-шлюз TAU-32M.IP Eltex FXO	компл	2		2	
Абонентский VoIP-шлюз TAU-32M.IP Eltex FXS	компл	2		2	
SFP оптические модули на 40 км, 10G 1310 mm для одномодовых волокон	шт	8			
Оптический модем RAD OP - 108 /B/ETH/SC/13L(C)	шт	4			
Оптическая муфта разветвительная на 24/8 FOSC400 S8	шт	1		1	
Субмодуль абонентских комплектов TAU32M-M8O	шт			2	
Субмодуль абонентских комплектов TAU32M-M8S	шт			2	
Модуль питания, модель: PM160-220/12	шт			4	
Фотодиод приемопередающий лазерный FH-SPB231TCDL40	шт			4	
Фотодиод приемопередающий лазерный FH-SPB321TCDL40	шт			4	
Промышленный медиконвертер Planet GT-1205A	шт			8	

Кабель от АТС до кросса – 2 м (18х2)	шт			4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Сети телефонизации:*** *Кабели - Волоконно-оптический ВОЛС типа ОКЛ-24. Муфта оптическая- MO FOSC-TV. Колодец ж/б ККС-2 и ККС-3. Оптическая полка- RP144-02. Адаптер-FC.SM simplex TWT-2LC/S-AM-SM. Пигтейл многодомовой-TWT-PIG-SC/M5/1.5. Патчкорды-TWT-LC-SC/5.0-S. Кабельная канализация - труба полиэтиленовая д.110мм и труба полиэтиленовая д.40мм. Кабельная канализация по мосту - труба стальная д.102х6мм. Футляр в местах ГНБ - труба стальная д.219мм. Столбик кабельный с табличкой – стойка из стальных труб д40мм, табличка размером 300х400м. Ж/б столбик замерный – 120х120х1200*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль, 2023;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь, 2023;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5;**

фактически, месяц: **4;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
(Телефонизация):

Дуйсенбай С.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись
руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - проектом не предусмотрен;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г. Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации"**, готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***директор - Егізбайұлы Ергали***.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Алтын Айдарлы" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА