Форма 3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183

Наименование строительства и его адрес: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации**
Договор (контракт) № 135 от 11.05.2023 г., дополнительное соглашение №1 от 19.07.2023 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за август 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации	218 020 736,25	68 769 534,22	68 769 534,22	68 769 534,22	65 406 220,88	20 630 860,27	68 769 534,22	48 138 673,95	149 251 202,03
Итого к оплате	**218 020 736,25**	**68 769 534,22**	**68 769 534,22**	**68 769 534,22**	**65 406 220,88**	**20 630 860,27**	**68 769 534,22**	**48 138 673,95**	**149 251 202,03**

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Шәкір Ж.Б.

Технический надзор ТОО "Ақбозат LTD"
Инженер-эксперт Муратбеков П.М.

Авторский надзор ТОО "ПроектСервис"
Инженер-эксперт Асанханов Г.К.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Руководитель Егізбайұлы Е.

Форма по КНД 1175010
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 1 марта 2021 года № 108

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети телефонизации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **11.05.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1

за **август месяц 2023 года**

Составлен(а) 2021.10.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Телефонизация										
1	4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	10,6		217705,28	--	2307676	--	90794	1684831	4311907
							209139,84	--	2216882	--		319400	
2	5	241-207-0605 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	м	5300		4376,00	--	23192800	--	23192800	--	25048224
							--	--	--	--		1855424	
3	6	241-207-0305 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	5300		99,00	--	524700	--	524700	--	566676
							--	--	--	--		41976	
4	7	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,385		1144034,40	373262,96	440453	143706	12220	341417	844420
							739031,04	156725,22	284527	60339		62550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	8	241-102-0172 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	386,54	5230,00	--	2021604	--	2021604	--	2183332
						--	--	--	--		161728	
6	9	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	8	17628,79	4009,90	141030	32079	9964	85039	244155
						12373,32	1613,39	98987	12907		18086	
7	10	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	8	47365,00	--	378920	--	378920	--	409234
						--	--	--	--		30314	
8	12	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	4,74	34360,51	1893,01	162869	8973	129741	23923	201736
						5096,00	450,24	24155	2134		14943	
			Земляные работы									
9	29	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ навымет	$м^3$ грунта	1098,32421	209,77	209,77	230395	230395	--	38705	290627
						--	48,95	--	53763		21527	
10	30	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	3,396879	2925,04	--	9936	--	--	7154	18457
						2925,04	--	9936	--		1367	
11	31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	905,8344	53,62	53,62	48571	48571	--	10055	63318
						--	15,42	--	13968		4692	
12	32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	226,4586	1242,92	--	281470	--	--	202658	522859
						1242,92	--	281470	--		38731	
13	33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	905,8344	235,38	114,19	213215	103437	--	111807	351020
						121,19	50,24	109778	45509		25997	
14	34	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	407,625	6547,00	--	2668721	--	2668721	--	2882219
						--	--	--	--		213498	
15	35	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	6470	320,15	207,45	2071370	1342201	--	961636	3275631
						112,70	93,73	729169	606433		242625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	36	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	851,4	170,00	–	144738	–		–	156317
						–	–	–	–		11579	
17	37	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	17028	50,00	–	851400	–		–	919512
						–	–	–	–		68112	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35689868	1909362	29029464	3467225	42289644
								3754904	795053	–	3132549	
			РАЗДЕЛ 2.Прокладка способом ГНБ =1280м									
			50 м									
18	38	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264	44781	1438	28102	104075
						22044,96	14930,70	22045	14931		7709	
19	39	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	8,4	26404,24	17551,25	221796	147430	6820	88694	335329
						8041,16	5851,96	67546	49156		24839	
			84 м									
20	44	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264	44781	1438	28102	104075
						22044,96	14930,70	22045	14931		7709	
21	45	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	14,8	26404,24	17551,25	390783	259758	12016	156270	590817
						8041,16	5851,96	119009	86609		43764	
			90 м									
22	48	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264	44781	1438	28102	104075
						22044,96	14930,70	22045	14931		7709	
23	49	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	16	26404,24	17551,25	422468	280820	12989	168940	638721
						8041,16	5851,96	128659	93631		47313	
			30 м									
24	50	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264	44781	1438	28102	104075
						22044,96	14930,70	22045	14931		7709	
25	51	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	4	26404,24	17551,25	105617	70205	3247	42235	159680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						8041,16	5851,96	32165	23408		11828	
			180 м									
26	54	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264	44781	1438	28102	104075
						22044,96	14930,70	22045	14931		7709	
27	55	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	34	26404,24	17551,25	897744	596743	27602	358998	1357282
						8041,16	5851,96	273399	198967		100539	
			55 м									
28	56	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264	44781	1438	28102	104075
						22044,96	14930,70	22045	14931		7709	
29	57	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	9	26404,24	17551,25	237638	157962	7306	95029	359280
						8041,16	5851,96	72370	52668		26613	
			50 м									
30	62	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264	44781	1438	28102	104075
						22044,96	14930,70	22045	14931		7709	
31	63	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	8	26404,24	17551,25	211234	140410	6495	84470	319360
						8041,16	5851,96	64329	46816		23656	
			25 м									
32	66	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264	44781	1438	28102	104075
						22044,96	14930,70	22045	14931		7709	
33	67	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	3	26404,24	17551,25	79213	52654	2436	31676	119760
						8041,16	5851,96	24123	17556		8871	
34	78	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	564	12388,00	--	6986832	--	6986832	--	7545779
						--	--	--	--		558947	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10099437	2064230	7077247	1251128	12258608
								957960	688259	--	908042	
			ИТОГО:	Тенге								54548252
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				в том числе, оборудование поставки заказчика								
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			2,2%		1200061,54				
			Зимние удорожания									55748313,54
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0,65%		362364,04				
			Итого с зимними удорожаниями					2667962,37				
			Непредвиденные работы и затраты									58778639,95
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1122213,55				
			Пересчет в текущих ценах 2023 года									59900853,50
			Коэффициент к договорной цене			1,079						64633020,93
			НДС			0,95						61401369,84
			Итого по акту с НДС			12 %		7368164,38				
												68769534,22

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайұлы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Шәкір Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ПроектСервис" Асауханов Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "Ақбозат LTD" Муратбеков П.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный