Форма 3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183**

Наименование строительства и его адрес: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации**

Договор (контракт) № 135 от 11.05.2023 г., дополнительное соглашение №1 от 19.07.2023 г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации	218 020 736,25	148 713 829,59	148 713 829,59	79 944 295,37	65 406 220,88	23 983 288,61	79 944 295,37	55 961 006,76	69 306 906,66
Итого к оплате	**218 020 736,25**	**148 713 829,59**	**148 713 829,59**	**79 944 295,37**	**65 406 220,88**	**23 983 288,61**	**79 944 295,37**	**55 961 006,76**	**69 306 906,66**

Заказичк: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ Шәкір Ж.Б.

Технический надзор ТОО "Акбозат LTD"

Инженер-эксперт _____ Муратбеков П.М.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Руководитель _____ Егізбайұлы Е.

Авторский надзор ТОО "ПроектСервис"

Инженер-эксперт _____ Асанханов Г.К.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети телефонизации**

(наименование)

Договор (контракт) № 135 от 11.05.2023 г., дополнительное соглашение №1 от 19.07.2023 г.

Акт выполненных работ №2

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **5-1-1 Наружные сети телефонизации**

Составлен (а) 2021.10.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	1	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	13000	360,99	71,27	4692870,19	926509,94	15990,06	2646670,19	7926750,32
						288,49	45,27	3750370,19	588509,94		587209,94	
2	3	243-502-0110 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201	км	13	415011,00		5395143,29		5395143,29		5826754,85
											431611,56	
3	4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,3	217705,28	0,00	500722,09	0,00	19700,47	365576,39	935602,31
						209139,84	0,00	481021,61	0,00		69303,83	
4	5	241-207-0605 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	2300	4376,00		10064800,00		10064800,00		10869983,96
											805183,96	
5	9	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	19	17628,79	4009,90	334946,78	76188,59	23665,56	201967,89	579868,04
						12373,32	1613,39	235093,33	30654,74		42953,37	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	10	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	4	47365,00		189460,00		189460,00		204616,67
											15156,67	
7	11	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	15	38097,00		571455,00		571455,00		617171,00
											45716,00	
8	12	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	11,26	34360,51	1893,01	386899,23	21315,18	308203,09	56829,92	479227,71
						5096,00	450,24	57380,96	5069,81		35498,56	
9	13	261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	104	1972,00		205088,00		205088,00		221495,00
											16407,00	
10	14	244-202-0107 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	27	71031,00		1917837,00		1917837,00		2071264,00
											153427,00	
11	15	1310-0902-0208 РСНБ РК 2022	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	104	654,21	88,72	68038,00	9226,00	28804,00	21880,00	97112,00
						288,53	56,35	30007,00	5860,00		7194,00	
12	16	1310-0904-0508 РСНБ РК 2022	Муфты прямые. Монтажв колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	12	433134,97	332965,16	5197620,00	3995582,00	81233,00	1425191,00	7152636,00
						93400,42	101297,80	1120805,00	1215574,00		529825,00	
13	17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты оптические MO-FOSC TV	шт	12	19298,04		231576,00		231576,00		250102,00
											18526,00	
14	18	1308-0201-1222 РСНБ РК 2022	Полка кабельная на непроходных кабельных эстакадах, масса до 0,9 кг. Монтаж оборудования	шт.	48	92,28	51,84	4429,00	2488,00	12,00	1989,00	6932,00
						40,20	17,36	1930,00	833,00		514,00	
15	19	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптическая полка №1 от 49 по 100 адаптера-2 RP144-02	шт	48	135597,16		6508664,00		6508664,00		7029357,00
											520693,00	
16	20	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	48	1967,72	0,00	94451,00	0,00	780,00	67442,00	174844,00
						1951,46	0,00	93670,00	0,00		12951,00	
17	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер FS SM Simplex TIWT-2LC/S-AM-SM	шт	48	127,50		6120,00		6120,00		6610,00
											490,00	
18	22	1311-0601-0201 РСНБ РК 2022	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	312	206,83	0,00	64531,00	0,00	1488,00	47284,00	120760,00
						202,06	0,00	63043,00	0,00		8945,00	
19	23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пигтейл многодомовой 50/125 мкм TWT-PIG-SC/M5/1,5	шт	48	227,68		10929,00		10929,00		11803,00
											874,00	
20	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд TWT-LC-SC/5,0-5	шт	48	1275,00		61200,00		61200,00		66096,00
											4896,00	
21	25	1310-0901-1508 РСНБ РК 2022	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	110	5126,87	887,22	563956,00	97594,00	148976,00	231416,00	859002,00
						2885,32	563,50	317385,00	61985,00		63630,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	26	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	55	7002,00		385110,00		385110,00		415919,00
											30809,00	
23	27	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	55	6514,00		358270,00		358270,00		386932,00
											28662,00	
24	28	251-101-0115 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	55	5382,00		296010,00		296010,00		319691,00
											23681,00	
			Итого по разделу 1: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					38110125,58	5128903,71	26830514,47	5066246,39	46630529,86
								6150706,09	1908486,49	0,00	3454157,89	
			Раздел 2: Прокладка способом ГНБ =1280м									
25	40	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264,00	44781,00	1439,00	28102,00	104075,00
						22044,96	14930,70	22045,00	14931,00		7709,00	
26	41	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	15,4	26404,24	17551,25	406625,00	270289,00	12502,00	162605,00	614768,00
						8041,16	5851,96	123834,00	90120,00		45538,00	
27	42	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264,00	44781,00	1439,00	28102,00	104075,00
						22044,96	14930,70	22045,00	14931,00		7709,00	
28	43	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	13,4	26404,24	17551,25	353817,00	235186,00	10879,00	141488,00	534929,00
						8041,16	5851,96	107752,00	78416,00		39624,00	
29	46	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264,00	44781,00	1439,00	28102,00	104075,00
						22044,96	14930,70	22045,00	14931,00		7709,00	
30	47	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	21,4	26404,24	17551,25	565051,00	375597,00	17373,00	225958,00	854290,00
						8041,16	5851,96	172081,00	125232,00		63281,00	
31	52	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264,00	44781,00	1439,00	28102,00	104075,00
						22044,96	14930,70	22045,00	14931,00		7709,00	
32	53	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	14,8	26404,24	17551,25	390783,00	259758,00	12015,00	156270,00	590817,00
						8041,16	5851,96	119009,00	86609,00		43764,00	
33	58	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264,00	44781,00	1439,00	28102,00	104075,00
						22044,96	14930,70	22045,00	14931,00		7709,00	
34	59	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	3,4	26404,24	17551,25	89774,00	59675,00	2760,00	35900,00	135728,00
						8041,16	5851,96	27340,00	19897,00		10054,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	60	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264,00	44781,00	1439,00	28102,00	104075,00
						22044,96	14930,70	22045,00	14931,00		7709,00	
36	61	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	3,4	26404,24	17551,25	89774,00	59675,00	2760,00	35900,00	135728,00
						8041,16	5851,96	27340,00	19897,00		10054,00	
37	64	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264,00	44781,00	1439,00	28102,00	104075,00
						22044,96	14930,70	22045,00	14931,00		7709,00	
38	65	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	6,8	26404,24	17551,25	179549,00	119348,00	5520,00	71800,00	271457,00
						8041,16	5851,96	54680,00	39793,00		20108,00	
39	68	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264,00	44781,00	1439,00	28102,00	104075,00
						22044,96	14930,70	22045,00	14931,00		7709,00	
40	69	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	8	26404,24	17551,25	211234,00	140410,00	6495,00	84470,00	319360,00
						8041,16	5851,96	64329,00	46816,00		23656,00	
41	70	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264,00	44781,00	1439,00	28102,00	104075,00
						22044,96	14930,70	22045,00	14931,00		7709,00	
42	71	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	4	26404,24	17551,25	105617,00	70205,00	3247,00	42235,00	159680,00
						8041,16	5851,96	32165,00	23408,00		11828,00	
43	72	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264,00	44781,00	1439,00	28102,00	104075,00
						22044,96	14930,70	22045,00	14931,00		7709,00	
44	73	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	3,8	26404,24	17551,25	100336,00	66694,00	3085,00	40123,00	151696,00
						8041,16	5851,96	30556,00	22237,00		11237,00	
45	74	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264,00	44781,00	1439,00	28102,00	104075,00
						22044,96	14930,70	22045,00	14931,00		7709,00	
46	75	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	13	26404,24	17551,25	343255,00	228166,00	10554,00	137264,00	518961,00
						8041,16	5851,96	104535,00	76075,00		38442,00	
47	76	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	68264,13	44780,30	68264,00	44781,00	1439,00	28102,00	104075,00
						22044,96	14930,70	22045,00	14931,00		7709,00	
48	77	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	11,4	26404,24	17551,25	301008,00	200084,00	9255,00	120370,00	455088,00
						8041,16	5851,96	91669,00	66712,00		33710,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	78	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	716	12388,00		8869808,00		8869808,00		9579392,53
											709584,53	
			Итого по разделу 2: Прокладка способом ГНБ =1280м					12825799,00	2622459,00	8983521,00	1591607,00	15570794,53
								1219830,00	874384,00	0,00	1153388,53	
			ИТОГО					50935924,58	7751362,71	35814035,47	6657853,39	62201324,39
								7370536,09	2782870,49	0,00	4607546,42	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения				2,2%		1368429,14			
			Итого с временными									63569753,53
			Зимние удорожания				0,65%		413203,40			
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска						4371875,13			
			Итого с зимними удорожаниями									68354832,06
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		1279659,14			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									69634491,19
			Пересчет в текущих ценах 2023 года				1,079					75135616,00
			Коэффициент к договорной цене				0,95					71378835,15
			НДС				12 %		8565460,22			
			Итого по акту с НДС									79944295,37

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайұлы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Шәкір Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

ТОО "ПроектСервис" Асанханов Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Инженер-эксперт технического надзора:

ТОО "Акбозат LTD" Муратбеков П.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный