Форма 3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183**

Наименование строительства и его адрес: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации**

Договор (контракт) № 135 от 11.05.2023 г., дополнительное соглашение №1 от 19.07.2023 г., дополнительное соглашение №2 от 07.11.2023 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации	182 526 198,84	182 526 198,84	182 526 198,84	33 812 369,25	65 406 220,88	20 792 072,01	33 812 369,25	13 020 297,24	0,00
Итого к оплате	**182 526 198,84**	**182 526 198,84**	**182 526 198,84**	**33 812 369,25**	**65 406 220,88**	**20 792 072,01**	**33 812 369,25**	**13 020 297,24**	**0,00**

Заказичк: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Шәкір Ж.Б.**

Технический надзор ТОО "Ақбозат LTD"

Инженер-эксперт _____ **Муратбеков П.М.**

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Руководитель _____ **Егізбайұлы Е.**

Авторский надзор ТОО "ПроектСервис"

Инженер-эксперт _____ **Асанханов Г.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети телефонизации**
(наименование)

Договор (контракт) **№ 135 от 11.05.2023 г.**, дополнительное соглашение **№1 от 19.07.2023 г.**, дополнительное соглашение **№2 от 07.11.2023 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **Наружные сети телефонизации**

Составлен (а) 2021.10.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5-1-1. Наружные сети телефонизации									
			Раздел 1: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	1	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля	800	360,99	71,27	288792,01	57016,00	984,00	162872,01	487800,02
						288,49	45,27	230792,01	36216,00		36136,00	
2	3	243-502-0110 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201**	км	0,8	415011,00		332008,82		332008,82		358569,53
											26560,71	
3	4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	3,369	217705,28	0,00	733449,00	0,00	28856,91	535489,94	1370453,98
						209139,84	0,00	704592,09	0,00		101515,04	
4	5	241-207-0605 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	м	3369	4376,00		14742744,00		14742744,00		15922163,47
											1179419,47	
			Итого по разделу 1: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					16096993,83	57016,00	15104593,73	698361,95	18138987,00
								935384,10	36216,00	0,00	1343631,22	

			ИТОГО по 5-1-1					16096993,83	57016,00	15104593,73	698361,95	18138987,00
								935384,10	36216,00	0,00	1343631,22	
			5-1-2. Для связи КНБ									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 навымет	м^3 грунта	6,6057	209,77	209,77	1385,67	1385,68		232,78	1747,92
						0,00	48,95	0,00	323,35		129,47	
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	0,02043	2925,04	0,00	59,76	0,00		43,02	111,01
						2925,04	0,00	59,76	0,00		8,23	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,448	53,62	53,62	292,13	292,11		60,48	380,84
						0,00	15,42	0,00	84,00		28,23	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,362	1242,92	0,00	1692,85	0,00		1218,85	3144,65
						1242,92	0,00	1692,85	0,00		232,95	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	5,448	235,38	114,19	1282,35	622,11		672,45	2111,16
						121,19	50,24	660,25	273,71		156,36	
6	6	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	1500	360,99	71,27	541485,33	106905,33	1845,33	305385,33	914625,99
						288,49	45,27	432735,33	67905,33		67755,33	
7	7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А8-8,0	м	1500	264,11		396165,00		396165,00		427860,00
											31695,00	
8	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель волоконно-оптический ОКнг(А)-HF-м4п-а4-1.0	м	450	337,88		152046,00		152046,00		164210,00
											12164,00	
9	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,183	217705,28	0,00	39840,12	0,00	1567,50	29087,14	74441,46
						209139,84	0,00	38272,62	0,00		5514,20	
10	10	241-207-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	183	4376,00		800808,00		800808,00		864872,64
											64064,64	
11	15	1310-0412-0113 РСНБ РК 2022	Шкаф блоков питания конденсаторных микрофонов, количество блоков до 10. Монтаж на стене	шт.	1	14575,57	0,00	14576,00	0,00	1427,00	8020,00	24404,00
						13148,24	0,00	13148,00	0,00		1808,00	

12	16	ТПрайс-лист	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-42U 600x600-Дверь перфорированная	компл	1	183229,83		183230,00				183230,00
										183230,00		
13	17	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	1	1591,94	0,00	1592,00	0,00	20,00	959,00	2755,00
						1571,98	0,00	1572,00	0,00		204,00	
14	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка настенная оптическая с четырьмя пигтейлами LC и адаптерами	шт	1	3272,20		3272,00		3272,00		3534,00
											262,00	
15	19	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	42	1003,13	0,00	42131,00	0,00	1151,00	30736,00	78696,00
						975,73	0,00	40981,00	0,00		5829,00	
16	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический патчкорд FC/UPC-FC/UPC SM simplex 2,0mm (9/125) - 1,5 метра	шт	8	865,18		6921,00		6921,00		7475,00
											554,00	
17	22	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC SM simplex 2,0mm (9/125) - 1,5 метра	шт	4	865,18		3461,00		3461,00		3738,00
											277,00	
18	23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический патчкорд FC/UPC-LC/UPC SM simplex 2,0mm (9/125) - 1,5 метра	шт	8	865,18		6921,00		6921,00		7475,00
											554,00	
19	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический патчкорд SC/UPC-FC/UPC SM simplex 2,0mm (9/125) - 1,5 метра	шт	4	865,18		3461,00		3461,00		3738,00
											277,00	
20	25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Абонентский VOIP-шлюз TAU-32M.IP Eltex FXO	шт	2	595641,75		1191284,00		1191284,00		1286587,00
											95303,00	
21	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Абонентский VOIP-шлюз TAU-32M.IP Eltex FXS	шт	2	581655,00		1163310,00		1163310,00		1256375,00
											93065,00	
22	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	SFP оптические модули на 40 км, 10 G, 1310nm для одномодовых волокон	шт	8	89250,00		714000,00		714000,00		771120,00
											57120,00	
23	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический модем RAD OP-108/B/ETH/SC/13L (C)	шт	4	644057,14		2576229,00		2576229,00		2782327,00
											206098,00	
24	29	1310-0902-0208 РСНБ РК 2022	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	4	654,21	88,72	2617,00	354,00	1108,00	842,00	3736,00
						288,53	56,35	1154,00	225,00		277,00	
25	30	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	4	3702,33	0,00	14809,00	0,00	9141,00	4308,00	20646,00
						1416,96	0,00	5668,00	0,00		1529,00	
26	31	1310-0904-0506 РСНБ РК 2022	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24	муфта	1	240344,27	181756,74	240344,00	181757,00	3836,00	67130,00	332072,00
						54751,97	55297,74	54752,00	55298,00		24598,00	
27	32	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты оптические разветвительные на 24/8, FOSC400 S8	шт	1	23951,79		23952,00		23952,00		25868,00
											1916,00	

			ИТОГО по 5-1-2					**8127167,21**	**291316,24**	**7061925,83**	**448695,05**	**9247281,67**
								590695,81	**124109,39**	**183230,00**	**671419,41**	
			ИТОГО									**27386268,67**
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						**183230**		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения				**2,2%**		**598466,85**			
			Итого с временными									**27984735,52**
			Зимние удорожания				**0,65%**		**180709,79**			
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**726757,05**			
			Итого с зимними удорожаниями									**28892202,36**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**559644,31**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29451846,66**
			Пересчет в текущих ценах 2023 года				**1,079**					**31778542,55**
			Коэффициент к договорной цене				**0,95**					**30189615,40**
			НДС				**12 %**		**3622753,85**			
			Итого по акту с НДС									**33812369,25**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайұлы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Шәкір Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ПроектСервис" Асанханов Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "Ақбозат LTD" Муратбеков П.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный