Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Жамбылской СОШ района Аккулы"
Договор: № 538/9 от 03.08.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за август 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	352 710,00	314 920,00						37 790,00	**352 710,00**
Итоге к оплате									**352 710,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____Байкабаев Е. К.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Жамбылской СОШ района Аккулы"

Договор: № 538/9 от 03.08.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2023 г.

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки										
1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высотэтажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,3		4635,48	412,94	84829	7557	21975	41096	135999
		НР - 72%; СП - 8%				3021,70	97,32	55297	1781		10074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,037		671354,16	3604,37	24840	133	20981	2711	29755
		НР - 72%; СП - 8%				100689,79	1088,04	3726	40		2204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2		3583,42	2084,62	7167	4169	148	2679	10633
		НР - 72%; СП - 8%				1425,02	435,21	2850	870		788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,052		107278,00	--	5578	--	5578	--	6024
		СП - 8%				--	--	--	--		446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					122414	11859	48682	46486	182411
								61873	2691	--	13512	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					122414				
		Материалы	тенге					43104				
		Всего заработная плата	тенге						64564			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					5578				
		Накладные расходы	тенге					46486				
		Сметная прибыль	тенге					13512				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					182412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	тенге						64564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					182412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					64564			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
5	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,624	163154,92	2003,93	101809	1250	83208	12876	123860
		НР - 72%; СП - 8%			27805,34	854,72	17351	533		9175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,624	11828,48	89,05	7381	56	6488	620	8641
		НР - 72%; СП - 8%			1340,98	38,56	837	24		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	11,35	251,31	19,17	2852	218	1253	1032	4195
		НР - 72%; СП - 8%			121,64	4,66	1381	53		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	11,35	1143,61	31,00	12980	352	937	8515	23215
		НР - 72%; СП - 8%			1030,03	12,00	11691	136		1720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	224-102-0708 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	11,35	3915,00	--	44435	--	44435	--	47990
		СП - 8%			--	--	--	--		3555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				169457	1876	136321	23043	207901
							31260	746	--	15401	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				169457				
	Материалы		тенге				91888				
	Всего заработная плата		тенге					32006			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				44435				
		Накладные расходы	тенге				23043				
		Сметная прибыль	тенге				15401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				207901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					32006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				207901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					32006			
		РАЗДЕЛ 3. Металлоконструкция									
10	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,141	65901,56	12362,06	9292	1743	2790	3752	14088
		НР - 72%; СП - 8%			33752,99	3208,34	4759	452		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,141	488405,00	--	68865	--	68865	--	74374
		СП - 8%			--	--	--	--		5509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,18	114,71	3,11	365	10	152	147	553
		НР - 72%; СП - 8%			63,85	0,38	203	1		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,18	190,99	4,48	607	14	356	173	842
		НР - 72%; СП - 8%			74,65	0,76	237	2		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				79129	1767	72163	4072	89857
							5199	455	--	6656	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				69837				
		Материалы	тенге				508				
		Всего заработная плата	тенге					443			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				68865				
		Накладные расходы	тенге				320				
		Сметная прибыль	тенге				5612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				75769				
		Сметная заработная плата	тенге					443			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				9292				
		Материалы	тенге				2790				
		Всего заработная плата	тенге					5211			
		Накладные расходы	тенге				3752				
		Сметная прибыль	тенге				1044				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				14088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					5211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				89857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					5654			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**480170,00**
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								**4322,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**484492,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**314920,00**
		НДС-12%	**Тенге**								**37790,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**352710,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ **Байысбаев Е. К.**