Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

форма № КС-3

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Наименвание объекта :Капитальный ремонт здания школы № 3 в городе Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		11/1	29.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в в текущих ценах	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**3 832 607**	**3 832 607**		**3 832 607**			**459 913**	**4 292 520**
В том числе за отчетный месяц		**3 832 607**					**459 913**	**4 292 520**

Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл 3»

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»
Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания школы № 3 в городе Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы № 3 в городе

Договор № 11/1 от 29.07. 2019г.

АКТ
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	641,9	394,32	17,60	253116,32	11300,59	--	178074,53	465686,12
		НР - 72%; СП - 8%			376,72	8,58	241815,73	5510,01		34495,27	
2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	161	1139,16	48,81	183404,37	7859,13	--	128995,50	337391,86
		НР - 72%; СП - 8%			1090,34	22,45	175545,24	3615,17		24991,99	
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	149,85	775,90	--	116269,35	--	--	83713,93	215981,94
		НР - 72%; СП - 8%			775,90	--	116269,35	--		15998,66	
4	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Оконные отливы. Разборка	м	333	70,38	0,03	23435,01	10,79	--	16865,44	43524,48
		НР - 72%; СП - 8%			70,34	--	23424,22	--		3224,04	
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	56	1698,94	97,38	95140,88	5453,23	--	66340,68	174400,08
		НР - 72%; СП - 8%			1601,57	43,79	89687,65	2452,19		12918,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	125,545	290,97	--	36529,28	--	--	26301,08	67856,78
		НР - 72%; СП - 8%			290,97	--	36529,28	--		5026,43	
7	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	295	33,76	--	9960,44	--	--	7171,52	18502,51
		НР - 72%; СП - 8%			33,76	--	9960,44	--		1370,56	
8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	142	672,16	27,26	95446,62	3870,81	--	67293,48	175759,31
		НР - 72%; СП - 8%			644,90	13,29	91575,81	1887,35		13019,21	
9	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	2327,2	59,29	--	137977,59	--	--	99343,87	256307,18
		НР - 72%; СП - 8%			59,29	--	137977,59	--		18985,72	
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2327,2	276,01	16,28	642325,35	37886,35	--	448496,53	1178087,63
		НР - 72%; СП - 8%			259,73	7,94	604439,00	18472,85		87265,75	
11	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	2500	223,75	1,51	559373,75	3780,00	--	400027,50	1036153,35
		НР - 72%; СП - 8%			222,24	--	555593,75	--		76752,10	
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	150,35976	70,00	--	10525,18	--		--	11367,20
					--	--	--	--		842,01	
13	4101-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	150,35976	372,00	--	55933,83	--		--	60408,54
					--	--	--	--		4474,71	

Итого :	**Тенге**		**4 041 427**
Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**		**48 497**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**		**4 089 924**
Зимние удорожания 2,079 %	**Тенге**		**85 030**
Итого с :зимними удорожаниями	**Тенге**		**4 174 954**
Непредвиденные расходы 2% :	**Тенге**		**83 499**
Итого сметная стоимость:	**Тенге**		**4 258 453**
Итого по договорной цене :	**Тенге**		**3 832 607**
НДС -12%	**Тенге**	Страниц - 6	**459 913**
Всего по акту :	**Тенге**		**4 292 520**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл 3»

Директор_____Кожаев З.И.

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор_____Жумашев Б.Е.

Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

форма 2В

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания школы № 3 в городе Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы № 3 в городе

Договор № 11/1 от 29.07. 2019г.

АКТ
выполненных работ
за август месяц 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
		Проемы										
14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	482,79		2629,25	155,08	1269376,52	74870,06	720182,67	456875,02	1864351,67
		НР - 90%; СП - 8%				982,46	69,01	474323,79	33315,12		138100,12	
15	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	9,9		3764,99	155,72	37273,36	1541,58	23348,06	11744,55	52939,34
		НР - 90%; СП - 8%				1250,88	67,25	12383,71	665,79		3921,43	
16	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	45,88		2384,63	153,05	109406,93	7022,04	66422,31	35181,39	156155,39
		НР - 90%; СП - 8%				783,84	68,17	35962,58	3127,86		11567,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков алюминевых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	103,33	2499,39 860,79	2,63 --	258261,88 88945,41	271,82 --	169044,65	80050,87 27065,02	365377,77
18	2109-0201-0904 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом энергосберегающим стеклом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	482,79	25064,00 --	-- --	12100648,56 --	-- --	12100648,56	-- 968051,88	13068700,44
19	2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом энергосберегающим стеклом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	9,9	31023,00 --	-- --	307127,70 --	-- --	307127,70	-- 24570,22	331697,92
20	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом энергосберегающим стеклом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	45,88	23886,00 --	-- --	1095889,68 --	-- --	1095889,68	-- 87671,17	1183560,85
21	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей двухкамерным стеклопакетом энергосберегающим стеклом	м2	103,33	35704,00 --	-- --	3689294,32 --	-- --	3689294,32	-- 295143,55	3984437,87
22	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	333	1483,25 197,34	8,77 3,96	493922,42 65713,35	2918,78 1317,05	425290,28	60327,36 44339,98	598589,76
23	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей 450 мм ГОСТ 23166-99	м	333	2179,00	--	725607,00	--	725607,00	--	783655,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		58048,56	
24	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов *НР - 72%; СП - 8%*	м	333	855,46 241,09	1,88 0,88	284868,16 80282,17	625,97 294,61	203960,01	58015,28 27430,67	370314,11
25	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	7,05	1946,49 1707,54	118,95 47,59	13722,73 12038,16	838,63 335,52	845,94	11136,30 1988,72	26847,76
26	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,05	39885,00 --	-- --	281189,25 --	-- --	281189,25	-- 22495,14	303684,39
27	11011-788 РСНБ РК 2001	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2	9247,61 --	-- --	18495,23 --	-- --	18495,23	-- 1479,62	19974,84
28	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	105,1	1478,29 936,29	69,56 28,49	155368,67 98403,87	7310,50 2994,50	49654,30	91258,53 19730,18	266357,37
29	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	13,395	1235,65 797,12	96,54 41,11	16551,49 10677,44	1293,18 550,66	4580,88	10105,29 2132,54	28789,32
30	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	94,5	14856,00 --	-- --	1403892,00 --	-- --	1403892,00	-- 112311,36	1516203,36
31	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,525	14554,00 --	-- --	51302,85 --	-- --	51302,85	-- 4104,23	55407,08
32	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 2350х1400	м2	9,87	14554,00 --	-- --	143647,98 --	-- --	143647,98	-- 11491,84	155139,82
33	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	Страниц - 10 5,2	15450,00	--	80340,00	--	80340,00	--	86767,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6427,20	
34	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,4	14856,00	--	80222,40	--	80222,40	--	86640,19
					--	--	--	--		6417,79	
35	11011-789 РСНБ РК 2001	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	6	4654,84	--	27929,03	--	27929,03	--	30163,35
					--	--	--	--		2234,32	
36	11011-791 РСНБ РК 2001	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	48	4282,45	--	205557,68	--	205557,68	--	222002,29
					--	--	--	--		16444,61	
37	1206-0101-1206 РСНБ РК 2015	Приборы дверные.	шт.	56	907,16	--	50800,96	--	1118,45	35771,40	93498,15
		НР - 72%; СП - 8%			887,19	--	49682,51	--		6925,79	
38	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	56	5439,00	--	304584,00	--	304584,00	--	328950,72
					--	--	--	--		24366,72	
39	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	295	464,79	0,99	137112,58	292,64	117280,50	17702,64	167200,43
		НР - 90%; СП - 8%			66,24	0,44	19539,44	130,15		12385,22	
				Внутрення отделка помещений							
40	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от набелов	м2	6585,73	137,59	--	906156,93	--	--	652432,99	1683277,12
		НР - 72%; СП - 8%			137,59	--	906156,93	--		124687,19	
41	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3977,6	992,95	17,06	3949569,85	67870,19	790686,82	2489179,22	6953849,00
		НР - 80%; СП - 8%			777,11	5,14	3091012,85	20461,17		515099,93	
42	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2327,2	726,38	4,17	1690441,08	9698,84	642962,31	832579,44	2724862,16
		НР - 80%; СП - 8%			445,94	1,27	1037779,93	2944,37		201841,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,93	786,87	37,29	221056,29	10475,21	71704,12	118045,68	366230,13
		НР - 80%; СП - 8%			494,35	30,90	138876,96	8680,15		27128,16	
44	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4258,53	420,45	2,67	1790488,21	11367,29	799335,36	787900,62	2784659,93
		НР - 80%; СП - 8%			230,08	1,20	979785,55	5090,22		206271,11	
45	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1389,42	467,07	2,67	648956,40	3709,75	285439,31	289171,98	1013178,65
		НР - 80%; СП - 8%			258,96	1,20	359804,20	0,00		75050,27	

Итого по смете	**Тенге**	**41 673 464**
Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**	**499 459**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**42 172 923**
Зимние удорожания 2,079 %	**Тенге**	**876 775**
Итого с :зимними удорожаниями	**Тенге**	**43 049 698**
Непредвиденные расходы 2% :	**Тенге**	**860 994**
Итого сметная стоимость:	**Тенге**	**43 910 692**
Итого по договорной цене :	**Тенге**	**39 519 621**
НДС -12%	**Тенге**	**4 742 355**
Всего по акту :	**Тенге**	**44 261 976**

Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл 3»

Директор_____ Кожаев З.И.

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор_____ Жумашев Б.Е.

Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

форма № КС-3

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Наименвание объекта :Капитальный ремонт здания школы № 3 в городе Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		11/1	29.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в в текущих ценах	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**43 352 228**	**39 519 621**		**43 352 228**			**5 202 267**	**48 554 496**
В том числе за отчетный месяц		**39 519 621**					**4 742 355**	**44 261 976**

Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл 3»

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**