Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«14» **августа 2019 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АлиханОйлЗ», г.Актобе, 41 разъезд, уч. 261**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 3 города Шалкар , Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : **ГУ «Отдел образования Шалкарского района »**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Optimum Energy» ГСЛ № 18003798 от 21.02.2018 г.
наименование организации

ТОО «Asco Group» ГСЛ № 19011645 от 28.05.2019 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Батыс инжиниринг» РП 2018-1-АС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел образования Шалкарского района »**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,		По проекту	Фактически

производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основной объект строительства					
Площадь застройки					
Общая площадь					
Строительный объем					
Этажность					
Котельная					
Площадь застройки					
Общая площадь					
Строительный объем					
Этажность					

Жилое здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Рабочий проект на капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №3 города Шалкар выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком. Проектно-сметной документацией предусмотрено:**

Двери –демонтаж наружных и внутренних дверных полотен и коробок, наличников ,установка наружных стальных дверей и внутренних деревянных с установкой наличников, дверных приборов и замков, штукатуркой и окраской дверных откосов;

Окна - снятие оконных коробок, установка окон из ПВХ профилей и ПВХ витражей, монтаж ПВХ подоконников, оконных отливов из оцинкованной стали, штукатурка, отделка и окраска водоэмульсией оконных откосов;
Внутренняя отделка стен и потолков - очистка вручную старого набела со стен, с выравнивание сухими смесями и окраской водоэмульсионными стен и потолков.
Полы – демонтаж дощатого покрытия пола, демонтаж плинтусов, лаг, устройство выравнивающей цементной стяжки ,укладка лаг и устройство покрытий из досок с дальнейшей масляной окраской готового покрытия, устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат, укладка напольного покрытия из керамической плитки и керамогранита на клее, монтаж плинтусов;
Фасад – очистка вручную от набела с земли и лесов, подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка , окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов;
Кровля - разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов, устройство покрытий из цветного профлиста ,устройство планок кровель коньковых из профилированного оцинкованного листа, примыканий, зонтов из листовой оцинкованной стали;
Отмостка –устройство подстилающих слоёв щебёночных с уплотнением, устройство бетонной отмостки с уплотнением.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __**июнь 2019 г.**__;
месяц, год
окончание работ __**август 2019 г.**__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__**5**__;
фактически, месяц:__**2,5**__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 3 города Шалкар , Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» **Кожаев Зулхуза Изымович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.