Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Сарайшык, 47**	**050140003610**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41**	**940140001393**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 46 от 03.05.2024 г.

Номер документа	Дата составления
133	27.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объекта Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск			усл	1	23 309 981,73	23 309 981,73	2 497 498,04
				Итого	1	x	23 309 981,73	2 497 498,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 года №336

Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

Объект: "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				Доп.соглашение №46-1 к договору №46 от 03.05.2024 года	03.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."	723 927 867,26	723 927 867,26	20 812 483,69				2 497 498,04	23 309 981,73
Удержание аванса 30%		217 178 360,18	6 243 745,11				749 249,41	6 992 994,52
Итого к оплате		506 749 507,08	14 568 738,58				1 748 248,63	16 316 987,21

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Мулдашев М.Т.

ПОДРЯДЧИК: АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ Батырханов К.Н.

Технический надзор: ТОО "Мерей-Тайынша"

Эксперт _____

Авторский надзор: ТОО "SG&Design"

Директор _____ Кенесова М.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 370

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 49-22-ЭП Разработка рабочего проекта "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Гидротехнические решения.Берегоукрепительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №46-1 к договору №46 от 03.05.2024 года

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Берегоукрепительные работы. Дамба №1 и №2 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Берегоукрепительная дамба №1. Протяженность 898м										
1	33	214-404-0515 РСНВ РК 2022	Изделие сетчатое габионное коробчатое каркасно-панельное из оцинкованной проволоки диам.8 мм 0,5х2х4-150-8(16Ц) (в комплекте 102 шт. U-образных скоб)	комплект	25,3522016	659 962,0		16 731 489,85		16 731 489,85		18 070 009,04	
											1 338 519,19		
			Итого по разделу 2: Берегоукрепительная дамба №1. Протяженность 898м					16 731 489,85	0,0	16 731 489,85	0,0	18 070 009,04	
								0,0	0,0	0,0	1 338 519,19		
			ИТОГО по акту					16 731 489,85	0,0	16 731 489,85	0,0	18 070 009,04	
								0,0	0,0	0,0	1 338 519,19		

Итого по акту	
Временные здания и сооружения 4,3%	18 070 009,04
Итого с Временными зданиями и сооружениями	777 010,39
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%	18 847 019,43
Итого	133 813,84
Непредвиденные работы и затраты (2%)	18 980 833,27
Итого с непредвиденными работами и затратами	379 616,67
Итого в текущих ценах 2024 года, и = 1,078	19 360 449,94
ВСЕГО	20 812 483,69
НДС (12%)	20 812 483,69
Итого с НДС	2 497 498,04
	23 309 981,73

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН: 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мерей-Тайынша"

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "SG&Dakon"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мухамбетов М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Кенесова М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"
Наименование объекта: "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

РЕЕСТР №2
принятых актов выполненных работ по объекту:

"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

Шифр объекта или локального сметного	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость строительства	Выполнено с начало строительства	2024 год		остаток к выполнению	Процентное отношение (%) с начала строительства
				Акт №1 за октябрь	Акт №2 за декабрь		
1	2	3	4	5		6	7
	"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."	7 215 762 620,64	723 927 867,26	700 617 885,53	23 309 981,73	6 491 834 753,38	10,03259%
	Гидротехнические решения.Берегоукрепительные работы						
02-01-01	Берегоукрепительные работы. Дамба №1 и №2	7 053 712 794,00	723 927 867,26	700 617 885,53	23 309 981,73	6 329 784 926,74	
	ИТОГО	7 053 712 794,00	723 927 867,26	700 617 885,53	23 309 981,73	6 329 784 926,74	
	Устройство дороги						
08-01-01	Устройство дороги	162 049 827,00	-			162 049 827,00	
	ИТОГО	162 049 827,00	-	-		162 049 827,00	
	ВСЕГО	7 215 762 620,64	723 927 867,26	700 617 885,53	23 309 981,73	6 491 834 753,38	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Ахмедов М.Х.**

ПОДРЯДЧИК:

АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**