Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
Наименование строительства и его адрес: «Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
50240007370	**21140006937**	**10**	**20**	**32**	**23.02.2024 г.**	«За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»	003-020-431, 003-034-431, 003-034-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	1 003 850 460,82	1 003 850 461	233 743 075,73	215 897 940			28 049 169,09	261 792 244,82

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370 Ризаханов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039 Мукашев М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)46-08-18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 23.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за декабрь 2024 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета№02-01-02. Конструкции железобетонные. Ниже 0,000 м										
			РАЗДЕЛ №3. Фундаменты										
						Деформационный шов							
1	67	**Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции	1,5	38516,97	1011,90	57775	1518	35589	16239	79935	
			НР - 76%; СП - 8%			13778,85	465,93	20668	699		5921		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				57775	1518	35589	16239	79935	
								20668	699	--	5921		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				57775					
		Материалы		Тенге				35589					
		Всего заработная плата		Тенге					21367				
			Накладные расходы	Тенге				16239					
			Сметная прибыль	Тенге				5921					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79935					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					21367				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				79935					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					21367				
			РАЗДЕЛ №5. Выпуски арматуры										
2	72	**Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015**	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг**	т	0,79413	90036,84	3990,61	71501	3169	534	62524	144746	
			НР - 91%; СП - 8%			85374,23	1144,54	67798	909		10722		
3	73	**Е11-061601-0612 1106-1601-0612 РСНБ РК 2015**	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг**	т	5,46677	29971,41	3373,45	163847	18441	3675	133929	321598	
			НР - 91%; СП - 8%			25925,96	995,74	141731	5443		23822		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				235348	21610	4209	196453	466344	
								209529	6352	--	34544		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				235348					
		Материалы		Тенге				4208					

		Всего заработная плата		Тенге					215881					
			Накладные расходы	Тенге				196453						
			Сметная прибыль	Тенге				34544						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				466345						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196	
			Сметная заработная плата	Тенге					215881					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				466345						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196	
			Сметная заработная плата	Тенге					215881					
		РАЗДЕЛ №6. Устройство инженерного приямка №1												
				Устройство приямка										
4	77	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0203	81843,29	27049,86	1661	549	258	721	2573		
			НР - 69%; СП - 8%			42049,50	9458,90	854	192		191			
5	78	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,0203	919993,00	--	18676	--	18676	--	20170		
			СП - 8%			--	--	--	--		1494			
6	79	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Гильзы и футляры)**	т	0,09518	82989,61	19112,11	7899	1819	--	6200	15227		
			НР - 91%; СП - 8%			63877,50	7708,39	6080	734		1128			
7	80	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	5,55	7062,00	--	39194	--	39194	--	42330		
			СП - 8%			--	--	--	--		3136			
8	81	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	2,56	804,02	32,16	2058	82	980	975	3275		
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	996	41		243			
9	82	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	7,84	1687,43	87,74	13229	688	6569	5715	20459		
			НР - 94%; СП - 8%			761,70	13,77	5972	108		1516			
10	83	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	7,84	1022,47	43,74	8016	343	4070	3445	12378		
			НР - 94%; СП - 8%			459,58	7,85	3603	62		917			
11	84	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	16,86	3056,94	6,83	51540	115	47292	3875	59848		
			НР - 93%; СП - 8%			245,12	2,03	4133	34		4433			
12	85	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	12,8	2080,97	12,72	26636	163	10492	14934	44896		
			НР - 93%; СП - 8%			1248,53	6,01	15981	77		3326			

13	86	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	9	2245,74	4,31	20212	39	18951	1146	23067	
			НР - 93%; СП - 8%			135,73	1,22	1222	11		1709		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				189121	3798	146482	37011	244223	
								38841	1259	--	18093		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				129590					
		Материалы		Тенге				88355					
		Всего заработная плата		Тенге					39054				
			Накладные расходы	Тенге				36290					
			Сметная прибыль	Тенге				13272					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				179152					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					39054				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20337					
		Материалы		Тенге				259					
		Всего заработная плата		Тенге					1046				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18676					
			Накладные расходы	Тенге				721					
			Сметная прибыль	Тенге				1685					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22743					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1046				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				39194					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39194					
			Сметная прибыль	Тенге				3136					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42330					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				244225					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26	
			Сметная заработная плата	Тенге					40100				
			РАЗДЕЛ №7. Устройство инженерного приямка №2										
					Устройство приямка								
14	103	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0609	81843,29	27049,86	4984	1647	776	2164	7720	
			НР - 69%; СП - 8%			42049,50	9458,90	2561	576		572		
15	104	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,0609	919993,00	--	56028	--	56028	--	60510	
			СП - 8%			--	--	--	--		4482		
16	105	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Гильзы и футляры)**	т	0,28554	82989,61	19112,11	23697	5457	--	18601	45682	
			НР - 91%; СП - 8%			63877,50	7708,39	18240	2201		3384		
17	106	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	16,65	7062,00	--	117582	--	117582	--	126989	
			СП - 8%			--	--	--	--		9407		
18	107	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	7,68	804,02	32,16	6175	247	2940	2924	9827	

			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	2988	123		728		
19	108	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,52	1687,43	87,74	39688	2064	19709	17145	61379	
			НР - 94%; СП - 8%			761,70	13,77	17915	324		4547		
20	109	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	23,52	1022,47	43,74	24048	1029	12210	10334	37133	
			НР - 94%; СП - 8%			459,58	7,85	10809	185		2751		
21	110	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	50,58	3056,94	6,83	154620	346	141876	11626	179545	
			НР - 93%; СП - 8%			245,12	2,03	12398	103		13300		
22	111	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	38,4	2080,97	12,72	79909	489	31476	44802	134688	
			НР - 93%; СП - 8%			1248,53	6,01	47944	231		9977		
23	112	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	27	2245,74	4,31	60635	116	56854	3439	69200	
			НР - 93%; СП - 8%			135,73	1,22	3665	33		5126		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				567366	11395	439451	111035	732673	
								116520	3776	--	54274		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				388772					
		Материалы		Тенге				265067					
		Всего заработная плата		Тенге					117159				
			Накладные расходы	Тенге				108871					
			Сметная прибыль	Тенге				39813					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537456					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79	
			Сметная заработная плата	Тенге					117159				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61012					
		Материалы		Тенге				776					
		Всего заработная плата		Тенге					3137				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56028					
			Накладные расходы	Тенге				2164					
			Сметная прибыль	Тенге				5054					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68230					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3137				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				117582					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117582					
			Сметная прибыль	Тенге				9407					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				126989					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				732675					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81	
			Сметная заработная плата	Тенге					120296				
		РАЗДЕЛ №8. Устройство инженерного приямка №3											

24	129	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 150 мм)	м2 покрытия	1,7333333	9137,03	481,76	15838	835	13397	1790	19038	
			НР - 94%; СП - 8%			926,28	172,33	1606	299		1410		
25	130	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,73	37219,95	2280,27	27171	1665	22007	3691	33330	
			НР - 91%; СП - 8%			4792,98	762,50	3499	557		2469		
26	131	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0513	414881,33	1039,29	21283	54	20140	1008	24075	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	1089	19		1783		
27	132	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,3	913,58	20,40	4842	108	3071	1561	6916	
			НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	1663	16		512		
28	133	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,05468	919427,50	10025,46	50274	549	46644	3056	57596	
			НР - 93%; СП - 8%			56343,60	3742,47	3081	205		4266		
29	134	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Обрамление приямка)	т	0,13292	988864,55	1454,55	131440	194	120599	9766	152502	
			НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	10647	85		11296		
30	135	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,628	222,64	3,80	1253	21	901	231	1603	
			НР - 69 %; СП - 8%			58,84	0,60	331	3		119		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				252101	3426	226759	21103	295060	
								21916	1184	--	21855		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				252101					
		Материалы		Тенге				226761					
		Всего заработная плата		Тенге					23100				
			Накладные расходы	Тенге				21103					
			Сметная прибыль	Тенге				21855					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				295059					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					23100				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				295059					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					23100				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-02	Тенге				1301711	41747	852490	381841	1818235	
								407474	13270	--	134687		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1063586					
		Материалы		Тенге				619980					
		Всего заработная плата		Тенге					416561				
			Накладные расходы	Тенге				378956					
			Сметная прибыль	Тенге				115405					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1557947						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									330	
			Сметная заработная плата	Тенге					416561					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81349						
		Материалы		Тенге				1035						
		Всего заработная плата		Тенге					4183					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74704						
			Накладные расходы	Тенге				2885						
			Сметная прибыль	Тенге				6739						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				90973						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3	
			Сметная заработная плата	Тенге					4183					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				156776						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156776						
			Сметная прибыль	Тенге				12543						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				169319						
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-02	Тенге				1818239						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									333	
			Сметная заработная плата	Тенге					420744					
		Локальная смета№02-01-03. Конструкции железобетонные. Выше 0,000 м.												
		РАЗДЕЛ №1. Пилоны												
					Высота до 15 м									
31	1	**Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	297	4454,03	1850,44	1322847	549581	320002	527105	1997948		
			НР - 91%; СП - 8%			1526,14	424,15	453264	125973		147996			
32	2	**Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	34,034	38639,64	1720,56	1315062	58557	47834	1111528	2620717		
			НР - 91%; СП - 8%			35513,64	375,75	1208671	12788		194127			
33	3	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	34,034	22329,80	1409,66	759972	47976	9802	652289	1525242		
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	702194	14607		112981			
34	6	**Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	191,4	37257,86	3953,31	7131154	756663	5848380	735727	8496231		
			НР - 91%; СП - 8%			2748,75	1475,34	526111	282380		629350			
35	7	**Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	35,64	38119,60	3953,31	1358583	140896	1119722	136997	1615227		
			НР - 91%; СП - 8%			2748,75	1475,34	97965	52581		119646			
36	8	**Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	297	2485,50	1325,60	738194	393703	--	395746	1224655		
			НР - 91%; СП - 8%			1159,90	304,36	344490	90395		90715			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12625812	1947376	7345740	3559392	17480020		
								3332695	578724	--	1294815			

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12625812					
		Материалы		Тенге				7345739					
		Всего заработная плата		Тенге					3911419				
			Накладные расходы	Тенге				3559392					
			Сметная прибыль	Тенге				1294815					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17480019					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2819	
			Сметная заработная плата	Тенге					3911419				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17480019					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2819	
			Сметная заработная плата	Тенге					3911419				
			РАЗДЕЛ №2. Шахта лифта										
					Высота до 15 м								
37	16	Е11-061910-0201 1106-1910-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	215,0572222	1628,29	339,07	350176	72920	180229	110037	497030	
			НР - 91%; СП - 8%			451,17	111,10	97027	23893		36817		
38	17	Е11-061910-0101 1106-1910-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование**	т	8,1226667	43337,79	2843,81	352018	23099	11716	293600	697267	
			НР - 91%; СП - 8%			39051,58	668,98	317203	5434		51649		
39	18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	8,1226667	22329,80	1409,66	181378	11450	2340	155678	364020	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	167588	3486		26964		
40	22	Е11-061910-0401 1106-1910-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	74,2	33541,42	1621,50	2488773	120315	2267667	116706	2813917	
			НР - 91%; СП - 8%			1358,37	370,04	100791	27457		208438		
41	23	Е11-061910-0301 1106-1910-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	215,0572222	299,72	160,38	64457	34490	--	34475	106846	
			НР - 91%; СП - 8%			139,34	36,82	29966	7918		7915		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3436802	262274	2461952	710496	4479080	
								712575	68188	--	331783		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3436802					
		Материалы		Тенге				2461951					
		Всего заработная плата		Тенге					780763				
			Накладные расходы	Тенге				710496					
			Сметная прибыль	Тенге				331783					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4479081					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552	
			Сметная заработная плата	Тенге					780763				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4479081					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552	
			Сметная заработная плата	Тенге					780763				
			РАЗДЕЛ №3. Монолитные стены										
					Высота до 15 м								

42	32	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	348,225	4454,03	1850,44	1551005	644370	375195	618017	2342544	
			НР - 91%; СП - 8%			1526,14	424,15	531440	147700		173522		
43	33	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,0198604	38639,64	1720,56	193966	8637	7055	163945	386544	
			НР - 91%; СП - 8%			35513,64	375,75	178274	1886		28633		
44	34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,0198604	22329,80	1409,66	112092	7077	1445	96210	224966	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	103570	2155		16664		
45	38	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	36	37257,86	3953,31	1341283	142319	1100009	138381	1598037	
			НР - 91%; СП - 8%			2748,75	1475,34	98955	53112		118373		
46	40	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	348,225	2485,50	1325,60	865513	461607	--	464002	1435876	
			НР - 91%; СП - 8%			1159,90	304,36	403906	105986		106361		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4063859	1264010	1483704	1480555	5987967	
								1316145	310839	--	443553		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4063859					
		Материалы		Тенге				1483705					
		Всего заработная плата		Тенге					1626984				
			Накладные расходы	Тенге				1480555					
			Сметная прибыль	Тенге				443553					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5987967					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162	
			Сметная заработная плата	Тенге					1626984				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5987967					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162	
			Сметная заработная плата	Тенге					1626984				
			РАЗДЕЛ №4. Перекрытия										
					Высота до 15 м								
47	48	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2347,4	2548,79	62,27	5983030	146173	2033177	3491532	10232527	
			НР - 91%; СП - 8%			1620,38	14,13	3803680	33169		757965		
48	49	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	77,2761	31790,32	1185,84	2456632	91637	626821	1600763	4381987	
			НР - 91%; СП - 8%			22493,04	270,54	1738174	20906		324592		

49	50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	77,2761	22329,80	1409,66	1725560	108933	22256	1481060	3463149	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	1594371	33167		256530		
50	53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,91695	373950,00	--	4830293	--	4830293	--	5216716	
			СП - 8%			--	--	--	--		386423		
51	54	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1932	974026,55	1454,55	188182	281	172426	14194	218566	
			НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	15475	123		16190		
52	55	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	747,7	36296,24	3247,05	27138699	2427819	22902261	2472558	31980158	
			НР - 91%; СП - 8%			2418,91	1215,03	1808619	908478		2368901		
53	56	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2347,4	983,00	31,42	2307494	73756	--	2048104	4704046	
			НР - 91%; СП - 8%			951,58	7,21	2233739	16925		348448		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				44629890	2848599	30587234	11108211	60197149	
								11194058	1012768	--	4459049		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44629890					
		Материалы		Тенге				25756939					
		Всего заработная плата		Тенге					12206826				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4830293					
			Накладные расходы	Тенге				11108211					
			Сметная прибыль	Тенге				4459049					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60197150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9105	
			Сметная заработная плата	Тенге					12206826				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				60197150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9105	
			Сметная заработная плата	Тенге					12206826				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	**Тенге**				64756363	6322259	41878630	16858654	88144216	
								16555473	1970519	--	6529200		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				64756363					
		Материалы		Тенге				37048334					
		Всего заработная плата		Тенге					18525992				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4830293					
			Накладные расходы	Тенге				16858654					
			Сметная прибыль	Тенге				6529200					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88144217					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13638	
			Сметная заработная плата	Тенге					18525992				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	Тенге				88144217					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13638	
			Сметная заработная плата	Тенге					18525992				

			Локальная смета№02-01-04. Общестроительные работы									
			ОТДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС									
			РАЗДЕЛ 1. Устройство внутренних стен и перегородки									
			Подраздел 1. Этаж 1									
54	8	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,83529	22329,80	1409,66	18652	1178	240	16009	37434
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	17234	359		2773	
55	9	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,50587	392319,00	--	983100	--	983100	--	1061748
			СП - 8%			--	--	--	--		78648	
56	10	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной (Расход по прим.3 - 60мл на 1м. АС-7)	м стыка	99,9404762	337,08	0,10	33688	10	13688	18595	56466
			НР - 93%; СП - 8%			200,02	0,05	19990	5		4183	
57	13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6155	22562,33	1039,29	13887	640	177	12098	28064
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	13070	225		2079	
58	14	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,8465	392319,00	--	724417	--	724417	--	782370
			СП - 8%			--	--	--	--		57953	
59	16	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	42,55	8123,51	506,18	345655	21538	50399	259792	653882
			НР - 93%; СП - 8%			6432,86	132,26	273718	5628		48436	
60	17	С1213-301-0103 213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600. Стоимость принята по Кызылжарскому району СКО (Код района 15.08)	м3	125,097	19352,58	--	2420950	--	2420950	--	2614626
			СП - 8%			--	--	--	--		193676	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				324012				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23366			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6217			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4192972		
		Накладные расходы		Тенге							306494	
		Сметная прибыль		Тенге							387748	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								5234591
			Подраздел 2. Этаж 2-9									

61	18	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,57143	22562,33	1039,29	80580	3712	1029	70200	162842	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	75839	1303		12062		
62	19	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	21,42858	392319,00	--	8406839	--	8406839	--	9079386	
			СП - 8%			--	--	--	--		672547		
63	21	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной (Расход по прим.3 - 60мл на 1м. АС-7)	м стыка	291,9146825	337,08	0,10	98399	30	39980	54315	164931	
			НР - 93%; СП - 8%			200,02	0,05	58389	15		12217		
64	25	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	14,1285	392319,00	--	5542879	--	5542879	--	5986309	
			СП - 8%			--	--	--	--		443430		
65	27	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	181,48	8123,51	506,18	1474255	91862	214958	1108037	2788876	
			НР - 93%; СП - 8%			6432,86	132,26	1167435	24003		206583		
66	28	С1213-301-0103 213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600. Стоимость принята по Кызылжарскому району СКО (Код района 15.08)	м3	1067,1024	19352,58	--	20651185	--	20651185	--	22303280	
			СП - 8%			--	--	--	--		1652095		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1301663					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					95604				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					25321				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						34856871			
		Накладные расходы		Тенге							1232552		
		Сметная прибыль		Тенге							2998934		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								40485623	
			Подраздел 3. Технический этаж										
67	31	С1213-301-0103 213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600. Стоимость принята по Кызылжарскому району СКО (Код района 15.08)	м3	123,9798	19352,58	--	2399329	--	2399329	--	2591275	
			СП - 8%			--	--	--	--		191946		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2399329			
		Сметная прибыль		Тенге							191946		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								2591275	

			Подраздел 4. Деформационный шов										
68	32	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	189	133,74	0,24	25277	46	17714	6030	33811	
			НР - 80%; СП - 8%			39,77	0,11	7517	21		2505		
69	33	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	189	405,77	3,50	76691	661	18920	45863	132359	
			НР - 80%; СП - 8%			302,17	1,16	57110	219		9804		
70	34	С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	шт.	2265	28,00	--	63420	--	63420	--	68494	
			СП - 8%			--	--	--	--		5074		
71	35	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	140,175	50750,00	--	7113881	--	7113881	--	7682992	
			СП - 8%			--	--	--	--		569111		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				64627					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					707				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					240				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						7213935			
		Накладные расходы		Тенге							51893		
		Сметная прибыль		Тенге							586493		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								7917655	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				50473084	119677	48663105	1590939	56229145	
								1690302	31778	--	4165122		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				50473084					
		Материалы		Тенге				357107					
		Всего заработная плата		Тенге					1722080				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22834536					
		Местные материалы		Тенге				25471464					
			Накладные расходы	Тенге				1590939					
			Сметная прибыль	Тенге				4165121					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56229144					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1278	
			Сметная заработная плата	Тенге					1722080				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56229144					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1278	
			Сметная заработная плата	Тенге					1722080				
			РАЗДЕЛ 2. Перемычки										
72	36	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	412	655,19	248,74	269938	102481	87871	123067	424445	
			НР - 118%; СП - 8%			193,17	59,97	79586	24708		31440		

73	37	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	14,442	85329,00	--	1232321	--	1232321	--	1330907	
			СП - 8%			--	--	--	--		98586		
74	38	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	4,104	86047,00	--	353137	--	353137	--	381388	
			СП - 8%			--	--	--	--		28251		
75	39	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	7,844	81598,00	--	640055	--	640055	--	691259	
			СП - 8%			--	--	--	--		51204		
76	40	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	5,184	98362,00	--	509909	--	509909	--	550702	
			СП - 8%			--	--	--	--		40793		
77	41	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,12835	818975,00	--	1743065	--	1743065	--	1882510	
			СП - 8%			--	--	--	--		139445		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4748425	102481	4566358	123067	5261211	
								79586	24708	--	389719		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3005360					
		Материалы		Тенге				87871					
		Всего заработная плата		Тенге					104294				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2735422					
			Накладные расходы	Тенге				123067					
			Сметная прибыль	Тенге				250274					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3378701					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77	
			Сметная заработная плата	Тенге					104294				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1743065					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1743065					
			Сметная прибыль	Тенге				139445					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1882510					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5261211					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77	
			Сметная заработная плата	Тенге					104294				
			РАЗДЕЛ 3. Лестничные марши										
78	46	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,3839468	81843,29	27049,86	113267	37436	17637	49187	175450	
			НР - 69%; СП - 8%			42049,50	9458,90	58194	13091		12996		
79	47	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	5,7952259	866616,00	--	5022235	--	5022235	--	5424014	
			СП - 8%			--	--	--	--		401779		
80	48	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,4955073	818975,00	--	405808	--	405808	--	438273	
			СП - 8%			--	--	--	--		32465		

81	49	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,05544	647579,00	--	35902	--	35902	--	38774	
			СП - 8%			--	--	--	--		2872		
82	51	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	108	1591,53	58,93	171885	6364	4441	193374	394479	
			НР - 118%; СП - 8%			1491,48	25,89	161080	2796		29221		
83	52	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	621	3666,00	--	2276586	--	2276586	--	2458713	
			СП - 8%			--	--	--	--		182127		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8025683	43800	7762609	242561	8929703	
								219274	15887	--	661460		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2484373					
		Материалы		Тенге				4441					
		Всего заработная плата		Тенге					163876				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35902					
		Местные материалы		Тенге				2276586					
			Накладные расходы	Тенге				193374					
			Сметная прибыль	Тенге				214220					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2891967					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119	
			Сметная заработная плата	Тенге					163876				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5541310					
		Материалы		Тенге				17637					
		Всего заработная плата		Тенге					71285				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5428043					
			Накладные расходы	Тенге				49187					
			Сметная прибыль	Тенге				447240					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6037737					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					71285				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8929704					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166	
			Сметная заработная плата	Тенге					235161				
			ОТДЕЛ 2. Архитектурная часть. Чертежи АР										
			РАЗДЕЛ 15. Проемы										
			Подраздел 5. Двери										
84	276	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный (Д-5)	м2	214,2	27695,00	--	5932269	--	5932269	--	6406851	
			СП - 8%			--	--	--	--		474582		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5932269			
		Сметная прибыль		Тенге							474582		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								6406851	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5932269	--	5932269	--	6406851	
								--	--	--	474582		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5932269					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5932269					
			Сметная прибыль	Тенге				474582					

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6406851						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				6406851						
		РАЗДЕЛ 16. Кровля												
		Подраздел 6. Кровля на отметке 29,3 м												
		29,3-15=14,3 м (выше 15 м) х 0,5% к=1,07												
85	285	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	18,9108	55748,00	--	1054239	--	1054239	--	1138578		
			СП - 8%			--	--	--	--		84339			
86	290	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,59879	450224,00	--	719814	--	719814	--	777399		
			СП - 8%			--	--	--	--		57585			
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6												
		Материалы, изделия и конструкции		Тенге						1774053				
		Сметная прибыль		Тенге							141924			
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								1915977		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		**Тенге**				1774053	--	1774053	--	1915977		
								--	--	--	141924			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1774053						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1774053						
		Сметная прибыль		Тенге				141924						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1915977						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				1915977						
		ИТОГО ПО ЛС№02-01-04		**Тенге**				70953514	265958	68698394	1956567	78742887		
								1989162	72373	--	5832807			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				57736870						
		Материалы		Тенге				449419						
		Всего заработная плата		Тенге					1990250					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27379913						
		Местные материалы		Тенге				27748050						
		Накладные расходы		Тенге				1907380						
		Сметная прибыль		Тенге				4771539						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64415789						
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1474		
		Сметная заработная плата		Тенге					1990250					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13216644						
		Материалы		Тенге				17637						
		Всего заработная плата		Тенге					71285					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13103377						
		Накладные расходы		Тенге				49187						
		Сметная прибыль		Тенге				1061267						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14327098						
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								47		
		Сметная заработная плата		Тенге					71285					
		ИТОГО ПО ЛС№02-01-04		Тенге				78742887						
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1521		
		Сметная заработная плата		Тенге					2061535					
		Локальная смета№02-01-05. Отделочные работы												
		РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений												

					Подраздел 7. 1 этаж								
					Потолки								
87	58	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	2,58324	33894,00	--	87556	--	87556	--	94561	
			СП - 8%			--	--	--	--		7005		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						87556			
		Сметная прибыль		Тенге							7005		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								94561	
88	64	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	21,529575	33894,00	--	729723	--	729723	--	788101	
			СП - 8%			--	--	--	--		58378		
					Стены								
89	77	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	129,035619	33894,00	--	4373533	--	4373533	--	4723416	
			СП - 8%			--	--	--	--		349883		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5103256			
		Сметная прибыль		Тенге							408261		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								5511517	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5190812	--	5190812	--	5606078	
								--	--	--	415266		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5190812					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5190812					
			Сметная прибыль	Тенге				415266					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5606078					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5606078					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	Тенге				5190812	--	5190812	--	5606078	
								--	--	--	415266		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5190812					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5190812					
			Сметная прибыль	Тенге				415266					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5606078					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	Тенге				5606078					
			Локальная смета№02-01-07. Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 3. Вентиляция										
90	85	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	97,7133333	7817,28	58,26	763853	5693	551651	204680	1046015	
			НР - 98%; СП - 8%			2113,42	24,02	206509	2347		77483		
			Отводы,Врезки,Переходы										

91	100	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (отводы)**	м2 поверхности воздуховодов	36,7717778	7817,28	58,26	287455	2142	207599	77026	393639	
			НР - 98%; СП - 8%			2113,42	24,02	77714	883		29158		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1051308	7835	759250	281706	1439654	
								284223	3230	--	106641		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1051308					
		Материалы		Тенге				759249					
		Всего заработная плата		Тенге					287453				
		Сдача и испытание		Тенге				13908					
			Накладные расходы	Тенге				281706					
			Сметная прибыль	Тенге				106641					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1439655					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219	
			Сметная заработная плата	Тенге					287453				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1439654					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219	
			Сметная заработная плата	Тенге					287453				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07:	Тенге								1439654	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				284223					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7835				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3230				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						759249			
			- Накладные расходы	Тенге							281706		
			- Сметная прибыль	Тенге							106641		
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ№2										
			Подраздел 9. Этаж 1										
92	3	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	279,5	3088,88	294,00	863342	82173	107459	646742	1630890	
			НР - 93%; СП - 8%			2410,41	77,68	673710	21712		120807		
93	4	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	14,1036	99168,00	--	1398626	--	1398626	--	1510516	
			СП - 8%			--	--	--	--		111890		
94	5	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	29,2	14568,69	3199,61	425406	93428	117159	223190	700484	
			НР - 93%; СП - 8%			7356,81	862,00	214819	25170		51888		
95	6	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	11,096	99168,00	--	1100368	--	1100368	--	1188397	
			СП - 8%			--	--	--	--		88029		

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					888529				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						175601			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						46882			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2723611		
		Накладные расходы		Тенге								869932	
		Сметная прибыль		Тенге								372614	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге									5030288
			Подраздел 10. Этаж 2-9										
96	7	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	1226,25	3088,88	294,00	3787740	360517	471457	2837449	7155205	
			НР - 93%; СП - 80%			2410,41	77,68	2955766	95255		530015		
97	8	**С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	123,585	99168,00	--	12255677	--	12255677	--	13236131	
			СП - 80%			--	--	--	--		980454		
98	9	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	111,34	14568,69	3199,61	1622078	356244	446727	851026	2670952	
			НР - 93%; СП - 80%			7356,81	862,00	819107	95975		197848		
99	10	**С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	112,5502	99168,00	--	11161378	--	11161378	--	12054290	
			СП - 80%			--	--	--	--		892910		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					3774873				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						716761			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						191230			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							24335237		
		Накладные расходы		Тенге								3688475	
		Сметная прибыль		Тенге								2601227	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге									35116578
			ИТОГО ПО ПЗ№2	**Тенге**					32614615	892362	27058851	4558407	40146866
									4663402	238112	--	2973841	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					32614615				
		Материалы		Тенге					1142799				
		Всего заработная плата		Тенге						4901514			
		Местные материалы		Тенге					25916049				
			Накладные расходы	Тенге					4558407				
			Сметная прибыль	Тенге					2973841				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					40146863				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3611
			Сметная заработная плата	Тенге						4901514			
			ИТОГО ПО ПЗ№2	Тенге					40146866				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3611	
			Сметная заработная плата	Тенге					4901514				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								215897940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23919630					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7530710				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2297731				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						144398266			
			- Накладные расходы	Тенге							24056893		
			- Сметная прибыль	Тенге							15992441		
			Временные здания и сооружения, (0,9%)	Тенге	0,90%							1943081	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								217841021	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)в зимнее время	Тенге	1,54%							3354752	
			Итого с дополнительными затратыми в зимнее время	Тенге								221195773	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	2%							4423915	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								225619688	
			Итого по сметному расчету на 2022 г. К=1,0500514 85%		1,0500514							201375429	
			Итого по сметному расчету на 2023 г. К=1,0973603 15%		1,0973603							37137913	
			Итого к текущих ценах									238513343	
			НДС 12%	Тенге	12%							28621601	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								267134944	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 2%	Тенге								233 743 075,73	
			НДС 12%	Тенге								28 049 169,09	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	Тенге								261 792 244,82	

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050940007370

_____ Рахимов Е.Д.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039

_____ Мукашев М.К.

Авторский надзор:

Инженер авторского надзора ТОО «НИИТЭП (Институт Жилища)" БИН 050940001702 приказ № 40-П от 20.11.2024г.

_____ Ким В.А.

расценки проверены

Согласовано без увеличения сметной стоимости, при условии согласования Заказчиком.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ Е.С. Махиня