Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция водоснабжения села Перелески Денисовского района Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для чисты воды 150м3-2шт (л.с. 6-3-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 2023-06-01

Акт выполненных работ № 18
за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
12	1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Недостающий грунт для обваловки)	м3 грунта	274,5232		350,70	350,70	96275	96275	--	16793	122113
							--	84,96	--	23323		9046	
13	2	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	494,14177		206,00	--	101793	--		--	109936
							--	--	--	--		8143	
14	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара)	м3 грунта	416,93583		67,63	67,63	28197	28198	--	5912	36836
							--	19,70	--	8214		2727	
15	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки)	м3 уплотненного грунта	416,93583		245,59	118,76	102395	49515	--	53851	168746
							126,83	52,56	52880	21914		12500	
16	5	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара)	м3 грунта	108		209,67	198,50	22644	21438	--	4607	29432
							11,17	48,08	1206	5193		2181	
17	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	108		1184,71	--	127949	--	--	92123	237678
							1184,71	--	127949	--		17606	
18	7	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)	м2 спланированноі	108		167,61	--	18102	--	--	13033	33626

		и Кэм=1,11		площади							
					167,61	--	18102	--		2490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				497355	195426	--	186319	738367
							200137	58644	--	54693	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				497355				
		Всего заработная плата	тенге					258781			
		Транспортные расходы	тенге				101793				
		Накладные расходы	тенге				186319				
		Сметная прибыль	тенге				54693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				738367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	тенге					258781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				738367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	тенге					258781			

РАЗДЕЛ 2.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

34	8	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция								
		РСНБ РК 2022 Кзтр	штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /	м2	132,66	2291,31	368,43	303965	48876	46004	174921	517197
		и Кэм=1,11 ПРИМ.	хамаст/под плитой днища/									
						1576,10	92,97	209085	12333		38311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	9	1141-0101-0104	Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в									
		РСНБ РК 2022 Кзтр	три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите	м2	269,28	2684,49	525,30	722879	141453	135027	380891	1192072
		и Кэм=1,11	покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/									
						1657,75	132,73	446399	35742		88302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	10	1141-0105-0102	Приготовление разжиженного битума РБ-1									
		РСНБ РК 2022 Кзтр		т	0,080388	126200,51	10333,87	10145	831	8577	913	11943
		и Кэм=1,11										
						9167,52	5213,57	737	419		885	
37	11	1141-0105-0107	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2									
		РСНБ РК 2022 Кзтр		т	8,840106	109613,67	10173,92	968996	89939	737274	125593	1182157
		и Кэм=1,11										
						16038,65	1945,18	141783	17196		87567	
38	12	1112-0101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек									
		РСНБ РК 2022 Кзтр	толщиной 15 мм/под плитой днища/	м2	132,66	1083,67	162,82	143760	21600	76931	46353	205322
		и Кэм=1,11										
						340,94	38,85	45229	5154		15209	
39	13	1112-0101-1702	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-									
		РСНБ РК 2022 Кзтр	песчаных стяжек/под плитой днища/	м2	132,66	180,50	12,11	23945	1607	21498	1138	27090
		и Кэм=1,11 К=5										
						6,33	3,00	840	398		2007	

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

40	14	1113-0601-0208	Протравливание металлических поверхностей/вертикадьные								
		РСНБ РК 2022 Кзтр	бетонные поверхности/	м2	269,28	1650,24	--	444377	--	4624	303430	807630
		и Кэм=1,05 прим.										
						1633,07	--	439753	--		59823	
41	15	1113-0601-0208	Протравливание металлических поверхностей /работы по									
		РСНБ РК 2022 Кзтр	защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты	м2	265,32	1815,26	--	481625	--	5012	328864	875328
		и Кэм=1,05 прим.	перекрытия+по плите днища/									
						1796,37	--	476613	--		64839	
42	16	1113-0301-1906	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /									
		РСНБ РК 2022 Кзтр	ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от	м2	132,66	4071,10	70,18	540072	9310	442296	66422	655013

		и Кэм=1,05	коррозии/								
					666,86	58,78	88466	7798		48519	
43	17	1113-0301-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 / ЭД-16/	м2	401,94	3701,01	63,80	1487584	25644	1218268	182955	1804184
						606,24	53,44	243672	21480		133645	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5127348	339260	2695511	1611480	7277936
								2092577	100520	--	539107	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				5127348				
		Материалы		тенге				2695514				
		Всего заработная плата		тенге					2193097			
			Накладные расходы	тенге				1611480				
			Сметная прибыль	тенге				539107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7277935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1361
			Сметная заработная плата	тенге					2193097			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7277935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1361
			Сметная заработная плата	тенге					2193097			

РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

44	18	1113-0501-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/	м2	62,28	4575,25	128,17	284947	7983	196727	57673	370030
						1288,33	53,74	80237	3347		27409	
45	19	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	111,6	1083,67	162,82	120938	18171	64718	38994	172727
						340,94	38,85	38049	4336		12795	
46	20	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=35	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм	м2	111,6	1229,07	84,76	137164	9459	122762	6706	155379
						44,29	21,03	4943	2347		11509	
47	21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,208692	22726,56	2095,84	4743	437	9	4081	9529
						20588,72	898,21	4297	187		706	
48	22	214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	111,6	888,00	--	99101	--	99101	--	107029
						--	--	--	--		7928	
49	23	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	111,6	975,35	81,61	108849	9108	64950	33981	154257
						311,75	19,22	34791	2145		11427	
50	24	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	5,7474	41050,00	--	235931	--	235931	--	254805
						--	--	--	--		18874	
51	25	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	111,6	1083,67	162,82	120938	18171	64718	38994	172727
						340,94	38,85	38049	4336		12795	
52	26	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм	м2	111,6	175,59	12,11	19596	1352	17538	958	22197
						6,33	3,00	706	335		1644	
53	27	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	85,36	2290,10	115,30	195483	9842	103651	78464	295862

		и Кэм=1,05		поверхности							
						960,52	17,36	81990	1482		21915	
54	28	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	85,36	1384,11	57,04	118148	4869	63809	47296	178680
						579,55	9,90	49470	845		13236	
55	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство набетонки по уклону из бетона В15	м3	6,8288	44139,34	1720,35	301419	11748	276737	14026	340681
						1894,10	363,04	12934	2479		25236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				1747257	91140	1310651	321173	2233903
								345466	21839	--	165474	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1747257				
		Материалы		тенге				975617				
		Всего заработная плата		тенге					367305			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				335032				
		Накладные расходы		тенге				321173				
		Сметная прибыль		тенге				165474				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2233904				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								213
		Сметная заработная плата		тенге					367305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				2233904				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								213
		Сметная заработная плата		тенге					367305			

РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Металлоконструкции /АС-13,15/

Отводящий трубопровод/лист 13 АС/

56	30	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,686	4515,74	2127,36	30192	14223	207	12056	45627
						2357,47	598,45	15762	4001		3380	
57	31	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	6,86	6935,00	--	47574	--	47574	--	51380
						--	--	--	--		3806	
58	32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,34	114,41	3,19	382	10	160	147	572
						63,47	0,38	212	1		42	
59	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,34	95,34	2,32	318	7	187	86	437
						37,09	0,38	124	1		32	
60	34	1106-1301-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство (Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб)/	м3	0,16	57453,12	5416,87	9192	866	7370	1181	11203
						5977,46	2134,10	956	341		830	
61	35	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/	т конструкций	0,03596	203300,58	2684,46	7311	97	718	4500	12756
						180638,18	723,72	6496	26		945	
62	36	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса	т	0,03592	973588,00	--	34971	--	34971	--	37769

			сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов)								
						--	--	--	--		2798
63	37	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	м3	4,8	44257,85	2635,16	212438	12649	185388	15659	246345
						3000,22	584,71	14401	2807		18248	
			Камера приборов(1шт) /АС-19/									
			==========									
64	38	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,214	20447,08	10417,34	24823	12646	1348	18471	46757
						8919,80	3973,93	10829	4824		3463	
65	39	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	24415,00	--	97660	--	97660	--	105473
						--	--	--	--		7813	
66	40	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5854,00	--	11708	--	11708	--	12645
						--	--	--	--		937	
67	41	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	37915,00	--	75830	--	75830	--	81896
						--	--	--	--		6066	
68	42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2/	1т	0,0128	1325998,62	1981,38	16973	25	12284	4254	22926
						364395,24	849,58	4664	11		1698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/	т	0,07904	1143199,26	10439,21	90358	825	82250	8786	107076
						92139,77	2062,51	7283	163		7932	
70	44	1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	0,48	274,13	3,19	132	1	108	16	160
						48,26	0,38	23	--		12	
71	45	1113-0301-1419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	6,408	196,57	2,32	1260	14	1094	106	1476
						23,68	0,38	152	2		109	
72	46	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,48	886,88	9,28	426	5	374	33	495
						97,48	1,52	47	1		37	
			КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/									
			==========									
73	47	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,214	20447,08	10417,34	24823	12646	1348	18471	46757
						8919,80	3973,93	10829	4824		3463	
74	48	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	24415,00	--	97660	--	97660	--	105473
						--	--	--	--		7813	
75	49	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5854,00	--	11708	--	11708	--	12645
						--	--	--	--		937	
76	50	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	37915,00	--	75830	--	75830	--	81896
						--	--	--	--		6066	
77	51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/	1т	0,0256	1325998,62	1981,38	33946	51	24566	8509	45851
						364395,24	849,58	9329	22		3396	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/	т	0,016966	1143199,26	10439,21	19396	177	17656	1886	22984
						92139,77	2062,51	1563	35		1703	
79	53	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,161	108742,73	37067,52	17508	5968	2517	7626	27145
						56042,01	12609,46	9023	2030		2011	
80	54	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,161	1004968,00	--	161800	--	161800	--	174744
						--	--	--	--		12944	
81	55	1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	0,96	274,13	3,19	263	3	214	32	319
						48,26	0,38	46	--		24	
82	56	1113-0301-1419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	14,30745	196,57	2,32	2812	33	2440	238	3293
						23,68	0,38	339	5		244	
83	57	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	13,035	886,88	9,28	11560	121	10168	890	13447
						97,48	1,52	1271	20		996	
			Крышка К-1(1+1 шт)/АС-23/									
			==========									
84	58	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ПРИМ	Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1,К2/	м2	4,225184	10481,80	95,47	44288	404	41444	2587	50625
						577,59	40,85	2440	173		3750	
85	59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,00672	1143199,26	10439,21	7682	70	6993	747	9103
						92139,77	2062,51	619	14		674	
86	60	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,0000068	886,88	9,28	1	--	1	--	1
						97,48	1,52	--	--		--	
87	61	1110-0107-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 прим	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны/для К-1/	м2	6	5642,36	9,78	33854	58	27044	6100	43150
						1125,34	4,21	6752	25		3196	
88	62	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	16	33,00	--	528	--	528	--	570
						--	--	--	--		42	
89	63	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой(Шурупы)	кг	0,048	717,00	--	34	--	34	--	37
						--	--	--	--		3	
90	64	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,8	659,00	--	3163	--	3163	--	3416
						--	--	--	--		253	
			Крышка К-2(1 шт)/АС-24/									
			==========									
91	65	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ПРИМ	Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1,К2/	м2	0,725968	10481,80	95,47	7609	70	7120	444	8698
						577,59	40,85	419	30		644	
92	66	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка каркаса из брусьев	м3	0,01	242164,00	1982,89	2422	20	1606	724	3398
						79610,31	820,98	796	8		252	

93	67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,0012	1143199,26	10439,21	1372	12	1249	133	1626
						92139,77	2062,51	111	2		120	
94	68	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,0000012	886,88	9,28	1	--	1	--	1
						97,48	1,52	--	--		--	
95	69	1110-0107-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон/для К-2/	м2	2,6	8587,82	14,09	22328	37	17415	4403	28870
						1875,57	6,06	4876	16		2139	
96	70	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	0,6	19765,02	1401,08	11859	840	--	8657	22157
						18363,94	620,76	11018	372		1641	
97	71	261-107-0718 РСНБ РК 2022	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,05508	3291508,00	--	181296	--	181296	--	195800
						--	--	--	--		14504	
98	72	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой(Шурупы)	кг	0,88	717,00	--	631	--	631	--	681
						--	--	--	--		50	
			Отмостка /АС-5/									
			==========									
99	73	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных	м3	0,84152	12679,26	2584,81	10670	2175	4530	4551	16439
						4711,77	1041,81	3965	877		1218	
100	74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)	м3	0,504912	44139,34	1720,35	22286	868	20462	1037	25189
						1894,10	363,04	956	183		1866	
			УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ /АС-18/									
			==========									
101	75	1106-1301-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа(В25,F100,W6)	м3	0,28	62158,38	5416,87	17404	1517	14213	2067	21029
						5977,46	2134,10	1674	598		1558	
102	76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002528	376202,00	--	951	--	951	--	1027
						--	--	--	--		76	
103	77	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 примен	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05024	1325998,62	1981,38	66618	100	48211	16698	89982
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			364395,24	849,58	18307	43		6665	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				1553851	66538	1342030	151095	1841346
			Стоимость монтажных работ	тенге				145282	21455	--	136396	
			Материалы	тенге				30192				
			Всего заработная плата	тенге				207				
			Накладные расходы	тенге					19763			
			Сметная прибыль	тенге				12056				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				3380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45628				
			Сметная заработная плата	тенге								10
			Стоимость общестроительных работ	тенге					19763			
			Материалы	тенге				1498840				
								537237				

Всего заработная плата	тенге		129399			
Стоимость материалов и конструкций	тенге	801344				
Накладные расходы	тенге	126913				
Сметная прибыль	тенге	130060				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	1755813				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					79
Сметная заработная плата	тенге		129399			
Стоимость металломонтажных работ	тенге	24819				
Материалы	тенге	3235				
Всего заработная плата	тенге		17575			
Накладные расходы	тенге	12126				
Сметная прибыль	тенге	2956				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге	39901				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10
Сметная заработная плата	тенге		17575			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге	1841342				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					99
Сметная заработная плата	тенге		166737			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					**12091548**
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- Зарплата рабочих строителей	тенге	2783462				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге		692364			
- в том числе зарплата машинистов	тенге		202458			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге			5348186		
- Перевозка грузов	тенге	101793				
- Накладные расходы	тенге				2270067	
- Сметная прибыль	тенге				895670	

Итого с временными затратами на строительство зданий и сооружений 2,6%	314 380	12 405 928
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 1,16%	143 909	12 549 837
Итого с непредвиденными затратами 2%	250 997	12 800 834
Итого в текущих ценах на 2023г.-100%,К=1,079	13 812 100	13 812 100
Итого с НДС 12%	1 657 452	15 469 552
Итого с учетом скидки 5%	773 478	**14 696 074**

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

БИН 990340001387
Директор _____ **Токсамбаев К. Б.**

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
района"
строительства акимата Денисовского района"
БИН 060140003741
Руководитель _____ **Гузь К. В.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт _____ Ғаббасов А.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ТОО Redline Pro"

Авторский надзор _____ **Әліпбек Ө. Н.**