Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция водоснабжения села Перелески Денисовского района Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети (л.с.№2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракта) № 28 от 2023-06-01

Акт выполненных работ № 19
за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	26310,253		126,07	119,65	3316934	3148022	--	644338	4278048
							6,42	27,60	168912	726163		316775	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	813,719		1909,69	--	1553951	--	--	1118847	2886619
							1909,69	--	1553951	--		213821	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	332,47		1184,71	--	393881	--	--	283594	731674
							1184,71	--	393881	--		54199	
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	26266,141		47,49	47,49	1247379	1247379	--	261611	1629814
							--	13,84	--	363523		120824	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					6512145	4395401	--	2308390	9526155
			Стоимость общестроительных работ	тенге					2116744	1089686	--	705619	
			Всего заработная плата	тенге					6512145				
			Накладные расходы	тенге						3206430			
			Сметная прибыль	тенге					2308390				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					705619				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9526154				
			Сметная заработная плата	тенге									2011
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						3206430			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9526154				
													2011

			Сметная заработная плата	тенге					3206430		

РАЗДЕЛ 2.Водоснабжения

6	5	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0886	720551,89	359166,45	63841	31822	--	40282	112453
						361385,44	97859,45	32019	8670		8330	
7	6	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	89,486	6560,00	--	587028	--	587028	--	633990
						--	--	--	--		46962	
14	7	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,237	547056,50	248426,20	1223765	555730	--	840631	2229547
						298630,30	80950,29	668036	181086		165152	
15	8	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	2259,37	111,00	--	250790	--	250790	--	270853
						--	--	--	--		20063	
16	9	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3228,60	434,91	6457	870	--	5545	12963
						2793,69	7,01	5587	14		960	
17	10	241-208-0214 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	2	7840,00	--	15680	--	15680	--	16934
						--	--	--	--		1254	
19	11	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	2149,93	304,77	25799	3658	--	21954	51573
						1845,16	2,80	22142	34		3820	
20	12	241-208-0211 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	10	2609,00	--	26090	--	26090	--	28177
						--	--	--	--		2087	
21	13	241-214-0109 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	4054,00	--	8108	--	8108	--	8757
						--	--	--	--		649	
37	14	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	844,02	49,95	844	50	28	759	1731
						766,17	--	766	--		128	
38	15	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2226,00	--	2226	--	2226	--	2404
						--	--	--	--		178	
40	16	251-101-0329 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	40	5902,00	--	236080	--	236080	--	254966
						--	--	--	--		18886	
41	17	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Указатель пожарного гидранта. Установка	шт.	40	7130,06	1174,57	285202	46983	23678	248914	576845
						5363,52	398,38	214541	15935		42729	
				Кольцо опорно-направляющий								
120	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,078	1476275,76	702859,40	115150	54823	1929	75182	205559

					748688,23	224921,55	58398	17544		15227	
121	19	241-229-0405 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм	шт.	30	8121,00	--	243630	--	243630	--	263120
						--	--	--	--		19490	
122	20	241-229-0402 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 76 мм	шт.	21	6942,00	--	145782	--	145782	--	157445
						--	--	--	--		11663	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**3236472**	**693936**	**1541049**	**1233267**	**4827317**
								1001489	**223283**	**--**	**357578**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**3236472**				
			Материалы	тенге				**25636**				
			Всего заработная плата	тенге					**1224772**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1515414**				
			Накладные расходы	тенге				**1233267**				
			Сметная прибыль	тенге				**357578**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**4827317**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**748**
			Сметная заработная плата	тенге					**1224772**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**4827317**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**748**
			Сметная заработная плата	тенге					**1224772**			

РАЗДЕЛ 3.Колодцы

Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм

498	21	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-5	т	0,21392	1004968,00	--	214983	--	214983	--	232182
						--	--	--	--		17199	
499	22	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-6	т	0,72912	1004968,00	--	732742	--	732742	--	791361
						--	--	--	--		58619	
500	23	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-7	т	0,03	1004968,00	--	30149	--	30149	--	32561
						--	--	--	--		2412	
б/н	24	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	850	785,00	--	667250	--	667250	--	720630
						--	--	--	--		53380	
б/н	25	251-101-0329 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	2	5902,00	--	11804	--	11804	--	12748
						--	--	--	--		944	
б/н	26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Указатель пожарного гидранта. Установка	шт.	2	7130,06	1174,57	14260	2349	1184	12446	28842
						5363,52	398,38	10727	797		2136	
б/н	27	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3822,26	273,00	7645	546	998	6272	15031
						3050,50	117,28	6101	235		1113	
б/н	28	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	79867,00	--	159734	--	159734	--	172513
						--	--	--	--		12779	
б/н	29	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	3890,58	304,95	7781	610	323	6819	15768
						3423,81	20,02	6848	40		1168	
б/н	30	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	10240,00	--	20480	--	20480	--	22118

			--	--	--	--	1638	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**			**1866828**	**3505**	**1839647**	**25537**	**2043754**
				23676	**1072**	**--**	**151388**	
Стоимость общестроительных работ	тенге			**1866828**				
Материалы	тенге			**2506**				
Всего заработная плата	тенге				**24748**			
Стоимость материалов и конструкций	тенге			**1837142**				
Накладные расходы	тенге			**25537**				
Сметная прибыль	тенге			**151388**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге			**2043753**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**14**
Сметная заработная плата	тенге				**24748**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			**2043753**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**14**
Сметная заработная плата	тенге				**24748**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							**16397224**
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	тенге			**3141909**				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				**5092842**			
- в том числе зарплата машинистов	тенге				**1314041**			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге					**3380698**		
- Накладные расходы	тенге						**3567194**	
- Сметная прибыль	тенге						**1214585**	

Итого с временными затратами на строительство зданий и сооружений 2,6%	426 328	16 823 552
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 1,16%	195 153	17 018 705
Итого с непредвиденными затратами 2%	340 374	17 359 079
Итого в текущих ценах на 2023г.-100%,К=1,079	18 730 446	18 730 446
Итого с НДС 12%	2 247 654	20 978 100
Итого с учетом скидки 5%	1 048 905	**19 929 195**

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

БИН 990340001387
Директор _____ **Токсамбаев К. Б.**

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
района"
строительства акимата Денисовского района"
БИН 060140003741
Руководитель _____ **Гузь К. В.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт _____ **Ғаббасов А.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ТОО Redline Pro"

Авторский надзор _____ **Әліпбек Ө. Н.**