Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

**Декларация о соответствии**

"28" ноябрь 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алия-Сервис», г. Уральск, ул. Гагарина 2/2 офис 1**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Молгалиевой Венеры Биржановны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель Закарин Р.С. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Х.Чурина 116.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Газсервиси К», №03-17-ГСН
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области»;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Максимальный расход газа | $м^3$/час | 765,28 | | 765,28 | |
| Протяженность сетей высокого давления | км | 88,1 | | 88,1 | |
| Протяженность сетей среднего давления | км | 17,06 | | 17,06 | |
| Протяженность сетей низкого давления | шт | 3 | | 3 | |
| Тип и количество газорегуляторных | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРПШ-400-1 с РДНК 400М | шт | 2 | | 2 | |
| ГРПШ-10МС– 1шт | шт | 1 | | 1 | |
| ГРПШ-05-2У1 с РДНК-400М | шт | 5 | | 5 | |
| ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400 | шт | 1 | | 1 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Надземный газопровод высокого давления Lобщ=21м, труба стальная Ø159х4,5-3м, Ø57х3,5-18м, задвижка стальная 30с41нж Ø150-1шт., задвижка стальная 30с41нж Ø50-10шт., ГРПШ-03БМ-2У1 с РДСК 500БМ – 3шт., ГРПШ-400-1 с РДНК 400М – 2шт., ГРПШ-10МС– 1шт.**

**Подземный газопровод высокого давления Lобщ –88082,39м., труба ПЭ 100 SDR 11 Ø140х12,7-86808,39м, Ø63х5,8-1274м, сигнальная лента – 88082,39м, провод сеч. 2,5мм$^2$-88082,39м.**

**с. Серик: Надземный газопровод низкого давления Lобщ=3м, труба стальная Ø108х3,5-3м, задвижка стальная 30с41нж Ø50-1шт**

**Подземный газопровод низкого давления Lобщ –814м., труба ПЭ 100 SDR 11 Ø110х6,6-74м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø75х4,5-10м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø63х3,8-730м, сигнальная лента – 814м, провод сеч. 2,5мм$^2$-814м.**

**с.Сарыкудук: Надземный газопровод среднего давления Lобщ=12м, труба стальная Ø57х3,5-12м, задвижка стальная 30с41нж Ø50-2шт, ГРПШ-05-2У1 с РДНК-400М-1шт., ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400 -1шт.**

**Подземный газопровод среднего давления Lобщ –538м., труба ПЭ 100 SDR 11 Ø63х5,8-538м, сигнальная лента – 538м, провод сеч. 2,5мм$^2$-538м.**

**с.Сарыкудук: Надземный газопровод низкого давления Lобщ=6м, труба стальная Ø133х4,5-3м, Ø76х3,5-3м.**

**Подземный газопровод низкого давления Lобщ –4546м., труба ПЭ 100 SDR 17 Ø125х7,4-365м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø110х6,6-89м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø75х4,5-2003м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø63х3,8-2089м, сигнальная лента – 4546м, провод сеч. 2,5мм$^2$-4546м.**

**с.Талдыапан: Надземный газопровод среднего давления Lобщ=20м, труба стальная Ø57х3,5-20м, задвижка стальная 30с41нж Ø50-3шт, ГРПШ-05-2У1 с РДНК-400М-3шт.**

**Подземный газопровод среднего давления Lобщ –784м., труба ПЭ 100 SDR 11 Ø63х5,8-784м, сигнальная лента – 784м, провод сеч. 2,5мм$^2$-784м.**

**с. Талдыапан: Надземный газопровод низкого давления Lобщ=9м, труба стальная Ø159х4,5-3м, Ø125х4,5-3м, Ø57х3,5-3м.**

**Подземный газопровод низкого давления Lобщ –7832м., труба ПЭ 100 SDR 17 Ø140х8,3-31,4м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø125х7,4-595,5м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø110х6,6-606м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø90х5,4-1320м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø75х4,5-1989,67м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø63х3,8-3289м, сигнальная лента – 7832м, провод сеч. 2,5мм$^2$-7832м.**

**с. Кайшакудык: Надземный газопровод низкого давления Lобщ=3м, труба стальная Ø108х3,5-3м.**

**Подземный газопровод низкого давления Lобщ –934м., труба ПЭ 100 SDR 17 Ø110х6,6-164м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø75х4,5-160м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø63х3,8-610м, сигнальная лента – 934м, провод сеч. 2,5мм$^2$-934м.**

**с.Кособа: Надземный газопровод среднего давления Lобщ=10м, труба стальная Ø57х3,5-10м, задвижка стальная 30с41нж Ø50-1шт, ГРПШ-05-2У1 с РДНК-400М-1шт.**

**Подземный газопровод среднего давления Lобщ –396м., труба ПЭ 100 SDR 11 Ø63х5,8-396м, сигнальная лента – 396м, провод сеч. 2,5мм$^2$-396м.**

**с. Кособа: Надземный газопровод низкого давления Lобщ=3м, труба стальная Ø108х3,5-3м.**

**Подземный газопровод низкого давления Lобщ –1159м., труба ПЭ 100 SDR 17 Ø90х5,4-49м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø75х4,5-214м, труба ПЭ 100 SDR 17 Ø63х3,8-896м, сигнальная лента – 1159м, провод сеч. 2,5мм$^2$-1159м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «14» июня 2018г:

месяц, год

окончание работ «15» ноября 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 8 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;

фактически, месяц: 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Асаров Н.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличий)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук,Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Молгалиева В.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)