Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АО СПК Байқоңыр (Байконур),г.Кызылорда,Г.Муратбаев 4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110140002973
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000340001900

Договор (контракт) №73 от 13.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
263	25.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-2)»			работа	1	22 821 786,00	22 821 786,00	2 445 191,36
				Итого	1	x	22 821 786,00	2 445 191,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кушенбаев Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-2)"

Договор №73 от 13.06.2024 года

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		73	13.06.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-2)"	604 629 049,99	20 376 594,64							2 445 191,36	22 821 786,00
Удержание аванса										17 845 478,86
Итого к оплате										4 976 307,14

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Кушербаев Б.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Бейембаев Ж.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ Абылаев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байкоцур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-2)"

Наименование объекта: ул. Бектурганова №11

Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Вентиляция									
1	26	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	2	8 857,0		17 714,0		17 714,0		17 714,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					17 714	0	17 714	0	17 714
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					17 714	0	17 714	0	17 714
								0	0	0	0	

Горячее водоснабжение
(Локальная смета №02-01-03)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодный В1									
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466,0		36 842,0		36 842,0		36 842,0
2	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80		1страниц - 4	4 688,0		9 376,0		9 376,0		9 376,0

			размерами 108x4,5 мм	м							
3	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x3,0 мм	м	2,5	2 687,0		6 718,0		6 718,0		6 718,0
4	8	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм	м	8	1 696,0		13 568,0		13 568,0		13 568,0
5	9	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40x3,0 мм	м	44	1 124,0		49 456,0		49 456,0		49 456,0
6	18	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	59 546,0		59 546,0		59 546,0		59 546,0
7	19	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0		254 163,0
8	20	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014,0		412 056,0		412 056,0		412 056,0
9	23	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5 834,0		11 668,0		11 668,0		11 668,0
10	24	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	4	30 995,0		30 995,0		30 995,0		30 995,0
11	25	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239,0		46 478,0		46 478,0		46 478,0
12	26	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2 437,0		9 748,0		9 748,0		9 748,0
13	27	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0
14	28	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434,0		34 340,0		34 340,0		34 340,0
15	29	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366,0		43 660,0		43 660,0		43 660,0
16	30	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380		3	982,0		2 946,0		2 946,0		2 946,0

			наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.								
17	31	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	425,0		425,0		425,0		425,0
18	32	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	5	477,0		2 385,0		2 385,0		2 385,0
19	33	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004,0		2 004,0		2 004,0		2 004,0
20	34	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931,0		931,0		931,0		931,0
21	35	241-113-0104 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	1	1 362,0		1 362,0		1 362,0		1 362,0
22	36	241-114-0116 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	1 074,0		1 074,0		1 074,0		1 074,0
23	39	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,017894	552 642,0		9 889,0		9 889,0		9 889,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодный D1					1 044 310	0	1 044 310	0	1 044 310
								0	0	0	0	
			Раздел 5: Земляные работы, вскрытие и восстановление покрытий									
24	98	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0		35 349,0		35 349,0		35 349,0
			Итого по разделу 5: Земляные работы, вскрытие и восстановление покрытий					35 349	0	35 349	0	35 349
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					1 079 659	0	1 079 659	0	1 079 659
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						1 097 373			1 097 373
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						52 674			52 674
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						1 150 047	0	0	1 150 047
			Сметная прибыль 5%						57 502			57 502

			Непредвиденные работы и затраты 3%						34 501	0	0	34 501
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						1 242 051	0	0	1 242 051
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						1 335 204	0	0	1 335 204
			с учетом тендерной скидки						1 268 444	0	0	1 268 444
			НДС 12%								152 213	152 213
			ИТОГО по акту						1 268 444	0	152 213	1 420 658

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Кусенбаев Б.

м.п.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Бегимбаев

м.п.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственная лаборатория

_____ Кадыров С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ул. Бектурганова №13
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №2

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-02-03 Водопровод**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодный В1									
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466,0		36 842,0		36 842,0		36 842,0
2	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688,0		9 376,0		9 376,0		9 376,0
3	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	2 687,0		6 718,0		6 718,0		6 718,0
4	8	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	25	1 696,0		42 400,0		42 400,0		42 400,0
5	9	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	40	926,0		37 040,0		37 040,0		37 040,0
6	17	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0		254 163,0
7	18	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014,0		412 056,0		412 056,0		412 056,0
8	21	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 517,0		9 034,0		9 034,0		9 034,0

9	22	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995,0		30 995,0		30 995,0		30 995,0
10	23	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239,0		46 478,0		46 478,0		46 478,0
11	24	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434,0		34 340,0		34 340,0		34 340,0
12	25	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366,0		43 660,0		43 660,0		43 660,0
13	26	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 867,0		3 734,0		3 734,0		3 734,0
14	27	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	1	982,0		982,0		982,0		982,0
15	28	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 604,0		2 604,0		2 604,0		2 604,0
16	29	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	425,0		425,0		425,0		425,0
17	30	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	2 004,0		6 012,0		6 012,0		6 012,0
18	31	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
19	32	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931,0		931,0		931,0		931,0
20	33	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,0		770,0		770,0		770,0
21	34	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,		2	533,0		1 066,0		1 066,0		1 066,0

			наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.								
22	37	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Я-В	1000 м²	0,0529	552 642,0		29 235,0		29 235,0		29 235,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодный ВІ					1 011 743	0	1 011 743	0	1 011 743
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
23	95	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0		35 349,0		35 349,0		35 349,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					35 349	0	35 349	0	35 349
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					1 047 092	0	1 047 092	0	1 047 092
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						1 047 092			1 047 092
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						50 260			50 260
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доплатами труда						1 097 352	0	0	1 097 352
			Сметная прибыль 5%						54 868			54 868
			Непредвиденные работы и затраты 3%						32 921	0	0	32 921
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						1 185 141	0	0	1 185 141
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						1 274 026	0	0	1 274 026
			с учетом тендерной скидки						1 210 325	0	0	1 210 325
			НДС 12%								145 239	145 239
			ИТОГО по акту						1 210 325	0	145 239	1 355 564

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Кулешбаев Б.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Туралиев А.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Бестимбаев Ж.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

Абдулаев Т.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ул. Бектурганова №15
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №3

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-03-03 Водопровод**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодный В1									
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466,0		36 842,0		36 842,0		36 842,0
2	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688,0		9 376,0		9 376,0		9 376,0
3	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	2 687,0		6 718,0		6 718,0		6 718,0
4	8	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	17	1 696,0		28 832,0		28 832,0		28 832,0
5	16	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0		254 163,0
6	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014,0		412 056,0		412 056,0		412 056,0
7	20	242-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8 309,0		8 309,0		8 309,0		8 309,0
8	21	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995,0		30 995,0		30 995,0		30 995,0

9	22	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239,0		46 478,0		46 478,0		46 478,0
10	23	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0
11	24	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434,0		34 340,0		34 340,0		34 340,0
12	25	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366,0		43 660,0		43 660,0		43 660,0
13	26	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	1	982,0		982,0		982,0		982,0
14	27	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	425,0		425,0		425,0		425,0
15	28	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004,0		2 004,0		2 004,0		2 004,0
16	29	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
17	30	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-	шт.	1	770,0		770,0		770,0		770,0
18	33	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,008337	552 642,0		4 608,0		4 608,0		4 608,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодный В1					928 120	0	928 120	0	928 120
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
19	95	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0		35 349,0		35 349,0		35 349,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					35 349	0	35 349	0	35 349
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					963 469	0	963 469	0	963 469
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						963 469			963 469

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						46 247			46 247
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						1 009 716	0	0	1 009 716
			Сметная прибыль 5%						50 486			50 486
			Непредвиденные работы и затраты 3%						30 291	0	0	30 291
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						1 090 493	0	0	1 090 493
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 106% к=1,075						1 172 280	0	0	1 172 280
			с учетом тендерной скидки						1 113 666	0	0	1 113 666
			НДС 12%								133 640	133 640
			ИТОГО по акту						1 113 666	0	133 640	1 247 306

Заказчик:

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Жиенбаев Б.

М.П.

Технатор:

ТОО "АДС САПА"

_____ Шаймбаев Ж.К.

М.П.

Авторский надзор:

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

_____ Турылгев А.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор"

Производственный участок

_____ Ибадат С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ул. Бектурганова №17
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №4

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-04-03 Водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодный В1									
1	6	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,97	2 466,0		36 916,0		36 916,0		36 916,0
2	7	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688,0		9 376,0		9 376,0		9 376,0
3	8	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,6	2 687,0		6 718,0		6 718,0		6 718,0
4	9	241-102-0144 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	12,5	1 868,0		23 350,0		23 350,0		23 350,0
5	10	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	55,5	1 124,0		62 382,0		62 382,0		62 382,0
6	19	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	73 055,0		73 055,0		73 055,0		73 055,0
7	20	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0		254 163,0
8	21	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных		4	103 014,0		412 056,0		412 056,0		412 056,0

8			В ЦШТ, со штуцерами, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.								
9	23	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995,0		30 995,0		30 995,0		30 995,0
10	24	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239,0		46 478,0		46 478,0		46 478,0
11	26	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5 834,0		11 668,0		11 668,0		11 668,0
12	27	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366,0		43 660,0		43 660,0		43 660,0
13	28	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434,0		34 340,0		34 340,0		34 340,0
14	29	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 907,0		5 814,0		5 814,0		5 814,0
15	30	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2 437,0		9 748,0		9 748,0		9 748,0
16	31	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	6	477,0		2 862,0		2 862,0		2 862,0
17	32	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	2 004,0		6 012,0		6 012,0		6 012,0
18	33	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931,0		931,0		931,0		931,0
19	34	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
20	35	241-113-0104 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	1	1 362,0		1 362,0		1 362,0		1 362,0

21	36	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,0		770,0		770,0		770,0
22	37	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	477,0		477,0		477,0		477,0
23	40	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0.02354	552 642,0		13 009,0		13 009,0		13 009,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодный В1					1 089 024	0	1 089 024	0	1 089 024
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая (ниже 0,00)									
1	86	Ком *пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	85 097,61		170 195,0				170 195,0
2	99	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,43	82 207,0		35 349,0		170 195,0 35 349,0		35 349,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая (ниже 0,00)					205 544	0	205 544	0	205 544
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					1 294 568	0	1 294 568	0	1 294 568
								0	0	0	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							170 195		
			ИТОГО:						**1 124 373**	**170 195**		**1 294 568**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						**53 970**			**53 970**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**0**
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						**1 178 343**	**170 195**	**0**	**1 348 538**
			Сметная прибыль 5%						**58 917**			**58 917**
			Непредвиденные работы и затраты 3%						**35 350**	**5 106**	**0**	**40 456**
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						**1 272 610**	**175 301**	**0**	**1 447 911**

			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075									
			с учетом тендерной скидки						1 368 056	188 448	0	1 556 505
			НДС 12%						1 299 653	179 026	0	1 478 679
			ИТОГО по акту								177 442	177 442
									1 299 653	179 026	177 442	1 656 121

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Кенжебаев Б.

м.п.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Оспанбаев УК.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО КБ "Мунай'аз Инжиниринг"

_____ Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиратор"
Производственный кооператив

_____ Ахмадаев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ж.д.2 укр (КДП)-3
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №5

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-05-02 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Вентиляция									
1	27	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со инерционным выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	2	8 857,0		17 714,0		17 714,0		17 714,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					17 714	0	17 714	0	17 714
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					17 714	0	17 714	0	17 714
								0	0	0	0	

Водопровод
(Локальная смета №02-05-03)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодный В1									
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466,0		36 842,0		36 842,0		36 842,0
2	7	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80		2	4 688,0		9 376,0		9 376,0		9 376,0

			размерами 108x4,5 мм	м							
3	8	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x3,0 мм	м	2.5	2 687,0		6 718,0		6 718,0		6 718,0
4	9	241-102-0144 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60x3,0 мм	м	16	1 868,0		29 888,0		29 888,0		29 888,0
5	10	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40x3,0 мм	м	30	1 124,0		33 720,0		33 720,0		33 720,0
6	19	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	73 055,0		73 055,0		73 055,0		73 055,0
7	20	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0		254 163,0
8	21	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014,0		412 056,0		412 056,0		412 056,0
9	24	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5 834,0		11 668,0		11 668,0		11 668,0
10	25	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995,0		30 995,0		30 995,0		30 995,0
11	26	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239,0		46 478,0		46 478,0		46 478,0
12	27	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2 437,0		9 748,0		9 748,0		9 748,0
13	28	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 907,0		5 814,0		5 814,0		5 814,0

14	29	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	14	3 434,0		48 076,0		48 076,0		48 076,0
15	30	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366,0		43 660,0		43 660,0		43 660,0
16	31	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	3	982,0		2 946,0		2 946,0		2 946,0
17	32	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	3	477,0		1 431,0		1 431,0		1 431,0
18	33	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004,0		2 004,0		2 004,0		2 004,0
19	34	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931,0		931,0		931,0		931,0
20	35	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
21	36	241-113-0104 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	1	1 362,0		1 362,0		1 362,0		1 362,0
22	37	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,0		770,0		770,0		770,0
23	38	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	477,0		477,0		477,0		477,0
24	41	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,028681	552 642,0		15 850,0		15 850,0		15 850,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодный В1					1 080 910	0	1 080 910	0	1 080 910
								0	0	0	0	
			Раздел 3: Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4									
25	100	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0		35 349,0		35 349,0		35 349,0

			Итого по разделу 3: Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4					35 349	0	35 349	0	35 349
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					1 116 259	0	1 116 259	0	1 116 259
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						1 133 973			1 133 973
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						54 431			54 431
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						1 188 404	0	0	1 188 404
			Сметная прибыль 5%						59 420			59 420
			Непредвиденные работы и затраты 3%						35 652	0	0	35 652
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						1 283 476	0	0	1 283 476
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						1 379 737	0	0	1 379 737
			с учетом тендерной скидки						1 310 750	0	0	1 310 750
			НДС 12%								157 290	157 290
			ИТОГО по акту						1 310 750	0	157 290	1 468 040

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Кушенбаев Б.

М.П.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Бегимбаев Н.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ Абылаев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ул.Панфилова №23
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №6

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-06-03 Водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодный В1									
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,988	2 466,0		7 368,0		7 368,0		7 368,0
2	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	15	4 688,0		70 320,0		70 320,0		70 320,0
3	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	3	2 687,0		8 061,0		8 061,0		8 061,0
4	8	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1 696,0		6 784,0		6 784,0		6 784,0
5	9	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	14	1 124,0		15 736,0		15 736,0		15 736,0
6	17	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0		254 163,0
7	18	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014,0		412 056,0		412 056,0		412 056,0
8	21	242-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8 309,0		8 309,0		8 309,0		8 309,0
9	22	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды		1	30 995,0		30 995,0		30 995,0		30 995,0

			и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.								
10	23	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239,0		46 478,0		46 478,0		46 478,0
11	24	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0
12	25	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3 434,0		27 472,0		27 472,0		27 472,0
13	26	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 366,0		34 928,0		34 928,0		34 928,0
14	27	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	3	477,0		1 431,0		1 431,0		1 431,0
15	28	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004,0		2 004,0		2 004,0		2 004,0
16	29	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
17	30	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,0		770,0		770,0		770,0
18	31	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	477,0		477,0		477,0		477,0
19	34	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,012558	552 642,0		6 940,0		6 940,0		6 940,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодный В1					941 854	0	941 854	0	941 854
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
20	93	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0		35 349,0		35 349,0		35 349,0

			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					35 349	0	35 349	0	35 349
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					977 203	0	977 203	0	977 203
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						977 203			977 203
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						46 906			46 906
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						1 024 109	0	0	1 024 109
			Сметная прибыль 5%						51 205			51 205
			Непредвиденные работы и затраты 3%						30 723	0	0	30 723
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						1 106 037	0	0	1 106 037
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						1 188 990	0	0	1 188 990
			с учетом тендерной скидки						1 129 541	0	0	1 129 541
			НДС 12%								135 545	135 545
			ИТОГО по акту						1 129 541	0	135 545	1 265 086

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байканур)"

Шушенбаев Б.

м.п.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Бегимбаев Ж.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Турдалиев А.

Подрядчик:
ТОО "МЕЛИОРАТОР"
Директор

Ибылаев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ул.Панфилова №25
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №7

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-07-02 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Вентиляция									
1	22	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 857,0		8 857,0		8 857,0		8 857,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					8 857	0	8 857	0	8 857
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					8 857	0	8 857	0	8 857
								0	0	0	0	

Водопровод
(Локальная смета №02-07-03)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодный В1									
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,988	2 466,0		7 368,0		7 368,0		7 368,0
2	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	15	4 688,0		70 320,0		70 320,0		70 320,0

3	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	3	2 687,0		8 061,0		8 061,0	8 061,0
4	8	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	25	1 696,0		42 400,0		42 400,0	42 400,0
5	16	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0	254 163,0
6	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014,0		412 056,0		412 056,0	412 056,0
7	20	242-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15кч9р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8 309,0		8 309,0		8 309,0	8 309,0
8	21	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995,0		30 995,0		30 995,0	30 995,0
9	22	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239,0		46 478,0		46 478,0	46 478,0
10	23	241-110-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340,0		4 680,0		4 680,0	4 680,0
11	24	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3 434,0		27 472,0		27 472,0	27 472,0
12	25	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 366,0		34 928,0		34 928,0	34 928,0
13	26	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	425,0		850,0		850,0	850,0
14	27	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	2 004,0		4 008,0		4 008,0	4 008,0
15	28	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0	2 882,0
	29	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из		1	770,0		770,0		770,0	770,0

16			углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.									
17	32	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,0148	552 642,0			8 179,0		8 179,0		8 179,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодный В1						963 919	0	963 919	0	963 919
									0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая										
18	94	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0			35 349,0		35 349,0		35 349,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая						35 349	0	35 349	0	35 349
									0	0	0	0	
			ИТОГО по акту						999 268	0	999 268	0	999 268
									0	0	0	0	
			ИТОГО:							1 008 125			1 008 125
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%							48 390			48 390
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										0
			Итого с затратами на организацию и управление и доплатами труда							1 056 515	0	0	1 056 515
			Сметная прибыль 5%							52 826			52 826
			Непредвиденные работы и затраты 3%							31 695	0	0	31 695
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами							1 141 036	0	0	1 141 036
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075							1 226 614	0	0	1 226 614
			с учетом тендерной скидки							1 165 283	0	0	1 165 283
			НДС 12%									139 834	139 834
			ИТОГО по акту							1 165 283	0	139 834	1 305 117

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Кушенбаев Б.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Туралиев А.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Бегимбаев Ж.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

Абдрасилов С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ул.Чайковского №1
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ № 8

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-08-03 Водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодный В1									
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466,0		36 842,0		36 842,0		36 842,0
2	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688,0		9 376,0		9 376,0		9 376,0
3	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	2 687,0		6 718,0		6 718,0		6 718,0
4	8	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	14	1 696,0		23 744,0		23 744,0		23 744,0
5	16	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0		254 163,0
6	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014,0		412 056,0		412 056,0		412 056,0
7	20	242-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15кч9рГОСТ		1	8 309,0		8 309,0		8 309,0		8 309,0

			для воды, Т до +130 °С, PN 10, марки 15ч9р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.							
8	21	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995,0		30 995,0		30 995,0		30 995,0
9	22	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239,0		46 478,0		46 478,0		46 478,0
10	23	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434,0		34 340,0		34 340,0		34 340,0
11	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366,0		43 660,0		43 660,0		43 660,0
12	25	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0
13	26	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	425,0		850,0		850,0		850,0
14	27	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	2 004,0		6 012,0		6 012,0		6 012,0
15	28	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 887,0		2 887,0		2 887,0		2 887,0
16	29	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,0		770,0		770,0		770,0
17	32	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,014318	552 642,0		7 912,0		7 912,0		7 912,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодный В1					929 787	0	929 787	0	929 787
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
18	94	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0		35 349,0		35 349,0		35 349,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					35 349	0	35 349	0	35 349
								0	0	0	0	

			ИТОГО по акту					965 136	0	965 136	0	965 136
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						965 136			965 136
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						46 327			46 327
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доплатами труда						1 011 463	0	0	1 011 463
			Сметная прибыль 5%						50 573			50 573
			Непредвиденные работы и затраты 3%						30 344	0	0	30 344
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						1 092 380	0	0	1 092 380
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						1 174 308	0	0	1 174 308
			с учетом тендерной скидки						1 115 593	0	0	1 115 593
			НДС 12%								133 871	133 871
			ИТОГО по акту						1 115 593	0	133 871	1 249 464

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Ушенбаев Б.

м.п.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Бегимбаев Ж.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "КБ "Шушейгаз Инжиниринг"

_____ Турлиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный кооператив

_____ Кенжебаев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ул.Чайковского №6
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №9

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-09-03 водопровод**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодный В1									
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466,0		36 842,0		36 842,0		36 842,0
2	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688,0		9 376,0		9 376,0		9 376,0
3	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	2 687,0		6 718,0		6 718,0		6 718,0
4	8	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	14	1 696,0		23 744,0		23 744,0		23 744,0
5	16	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0		254 163,0
6	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014,0		412 056,0		412 056,0		412 056,0
7	20	242-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8 309,0		8 309,0		8 309,0		8 309,0
8	21	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995,0		30 995,0		30 995,0		30 995,0

9	22	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239,0		46 478,0		46 478,0		46 478,0
10	23	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434,0		34 340,0		34 340,0		34 340,0
11	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366,0		43 660,0		43 660,0		43 660,0
12	25	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0
13	26	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	425,0		850,0		850,0		850,0
14	27	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	2 004,0		6 012,0		6 012,0		6 012,0
15	28	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
16	29	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,0		770,0		770,0		770,0
17	32	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,014318	552 642,0		7 912,0		7 912,0		7 912,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодный В1					929 787	0	929 787	0	929 787
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
18	94	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0		35 349,0		35 349,0		35 349,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					35 349	0	35 349	0	35 349
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					965 136	0	965 136	0	965 136
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						965 136			965 136
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						46 327			46 327
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0

			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						1 011 463	0	0	1 011 463
			Сметная прибыль 5%						50 573			50 573
			Непредвиденные работы и затраты 3%						30 344	0	0	30 344
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						1 092 380	0	0	1 092 380
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						1 174 308	0	0	1 174 308
			с учетом тендерной скидки						1 115 593	0	0	1 115 593
			НДС 12%								133 871	133 871
			ИТОГО по акту						1 115 593	0	133 871	1 249 464

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Кусенбаев Б.

м.п.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Бегимбаев Ж.

м.п.

Авторский надзор:
ГОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный кооператив

_____ Абдуллаев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ул.Чайковского №7
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №10

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-10-02 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Вентиляция									
1	22	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 857,0		8 857,0		8 857,0		8 857,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					8 857	0	8 857	0	8 857
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					8 857	0	8 857	0	8 857
								0	0	0	0	

Водопровод
(Локальная смета №02-10-03)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодный В1									
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466,0		36 842,0		36 842,0		36 842,0
2	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688,0		9 376,0		9 376,0		9 376,0

3	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	2 687,0		6 718,0		6 718,0		6 718,0
4	8	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	33	1 696,0		55 968,0		55 968,0		55 968,0
5	16	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0		254 163,0
6	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014,0		412 056,0		412 056,0		412 056,0
7	20	242-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8 309,0		8 309,0		8 309,0		8 309,0
8	21	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995,0		30 995,0		30 995,0		30 995,0
9	22	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239,0		46 478,0		46 478,0		46 478,0
10	23	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434,0		34 340,0		34 340,0		34 340,0
11	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366,0		43 660,0		43 660,0		43 660,0
12	25	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0
13	26	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	425,0		850,0		850,0		850,0
14	27	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	2 004,0		6 012,0		6 012,0		6 012,0
15	28	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
16	29	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-	шт.	1	770,0		770,0		770,0		770,0

17	32	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,01411	552 642,0		7 798,0		7 798,0		7 798,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодный В1					961 897	0	961 897	0	961 897
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
18	94	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0		35 349,0		35 349,0		35 349,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					35 349	0	35 349	0	35 349
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					997 246	0	997 246	0	997 246
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						1 006 103			1 006 103
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						48 293			48 293
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доплатами труда						1 054 396	0	0	1 054 396
			Сметная прибыль 5%						52 720			52 720
			Непредвиденные работы и затраты 3%						31 632	0	0	31 632
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						1 138 748	0	0	1 138 748
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						1 224 154	0	0	1 224 154
			с учетом тендерной скидки						1 162 946	0	0	1 162 946
			НДС 12%								139 554	139 554
			ИТОГО по акту						1 162 946	0	139 554	1 302 500

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Кулекеев Б.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО КБ "Мунайгаз Инжиниринг"

_____ Туралиев А.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Нурмубаев Ж.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ Мырзаев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ул.Чайковского №8
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №11

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-11-01 общестроительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,052	184 226,0		9 579,75		9 579,75		9 579,75
			ИТОГО по акту					9 579,75	0,0	9 579,75	0,0	9 579,75
								0,0	0,0	0,0	0,0	

Водопровод
(Локальная смета №02-11-03)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3 и Т4 выше 0,00									
1	63	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	95,04	525,0		49 896,0		49 896,0		49 896,0
2	64	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	95,04	319,0		30 318,0		30 318,0		30 318,0
3	65	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224,0		6 653,0		6 653,0		6 653,0
	67	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара,		30	5 949,0		178 470,0		178 470,0		178 470,0

4			нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.							
5	69	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	32	136,0		4 352,0		4 352,0		4 352,0
6	70	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	8	24,0		192,0		192,0		192,0
7	71	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	43,0		344,0		344,0		344,0
8	73	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	30	13 851,0		415 530,0		415 530,0		415 530,0
9	74	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	30	430,0		12 900,0		12 900,0		12 900,0
10	76	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 90°	шт.	30	21 253,0		637 590,0		637 590,0		637 590,0
			Итого по разделу 3: Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3 и Т4 выше 0,00					1 336 245 0	0 0	1 336 245 0	0 0	1 336 245
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
11	79	Ком *пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TM 32/8	шт.	1	85 097,61		85 098,0		85 098,0		85 098,0
12	92	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0		35 349,0		35 349,0		35 349,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					120 447 0	0 0	120 447 0	0 0	120 447
			ИТОГО по акту					1 456 692 0	0 0	1 456 692 85 098	0 0	1 456 692
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							85 098		
			ИТОГО:						1 381 174	85 098		1 466 272
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						66 296			66 296
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0

			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						1 447 470	85 098	0	1 532 568
			Сметная прибыль 5%						72 374			72 374
			Непредвиденные работы и затраты 3%						43 424	2 553	0	45 977
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						1 563 268	87 651	0	1 650 919
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						1 680 513	94 225	0	1 774 738
			с учетом тендерной скидки						1 596 487	89 514	0	1 686 001
			НДС 12%								202 320	202 320
			ИТОГО по акту						1 596 487	89 514	202 320	1 888 321

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Кулпенбаев Б.

м.п.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Ветитнева Ж.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Директор

_____ Ахмедиев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ул. Абая №46
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №12

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-12-01 общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,029765	448 844,0		13 359,75		13 359,75		13 359,75
2	13	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	2,04	70 068,0		142 938,72		142 938,72		142 938,72
3	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	387 658,0		2 170,88		2 170,88		2 170,88
4	23	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00366	448 844,0		1 642,77		1 642,77		1 642,77
			ИТОГО по акту					160 112,12	0,0	160 112,12	0,0	160 112,12
								0,0	0,0	0,0	0,0	

Отопление и вентиляция
(Локальная смета №02-12-02)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Тепловой пункт									
1	4	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	20	3 518,0		70 360,0		70 360,0		70 360,0
2	5	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	20	2 282,0		45 640,0		45 640,0		45 640,0
3	6	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826,0		3 652,0		3 652,0		3 652,0
4	7	241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	4	889,0		3 556,0		3 556,0		3 556,0
5	8	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	425,0		850,0		850,0		850,0
6	10	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	20	1 124,0		22 480,0		22 480,0		22 480,0
7	11	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	20	646,0		12 920,0		12 920,0		12 920,0
8	12	241-113-0219 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	4	4 741,0		18 964,0		18 964,0		18 964,0
9	13	241-113-0104 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	4	1 362,0		5 448,0		5 448,0		5 448,0
10	14	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	4	982,0		3 928,0		3 928,0		3 928,0
11	15	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	4	788,0		3 152,0		3 152,0		3 152,0
12	16	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2	477,0		954,0		954,0		954,0
13	17	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	242,0		484,0		484,0		484,0

14	18	241-113-0219 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	4 741,0		9 482,0		9 482,0		9 482,0
15	19	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931,0		1 862,0		1 862,0		1 862,0
16	20	241-113-0104 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2	1 362,0		2 724,0		2 724,0		2 724,0
17	21	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	364,0		728,0		728,0		728,0
			Итого по разделу 1: Тепловой пункт					207 184	0	207 184	0	207 184
								0	0	0	0	
			Раздел 2: Вентиляция									
18	25	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 857,0		8 857,0		8 857,0		8 857,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					8 857	0	8 857	0	8 857
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					216 041	0	216 041	0	216 041
								0	0	0	0	

Водопровод
(Локальная смета №02-12-03)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодный В1									
1	2	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	14,94	1 660,0		24 800,0		24 800,0		24 800,0
2	6	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2	2 687,0		5 374,0		5 374,0		5 374,0
3	7	241-102-0144 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	2,5	1 868,0		4 670,0		4 670,0		4 670,0
4	8	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80		11	1 124,0		12 364,0		12 364,0		12 364,0

			размерами 40х3,0 мм	м							
5	16	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	73 055,0		219 165,0		219 165,0	219 165,0
6	17	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	84 721,0		338 884,0		338 884,0	338 884,0
7	20	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5 834,0		5 834,0		5 834,0	5 834,0
8	21	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	23 239,0		23 239,0		23 239,0	23 239,0
9	22	242-304-0703 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	18 818,0		37 636,0		37 636,0	37 636,0
10	23	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	10	2 907,0		29 070,0		29 070,0	29 070,0
11	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366,0		43 660,0		43 660,0	43 660,0
12	25	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2 437,0		4 874,0		4 874,0	4 874,0
13	26	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	425,0		425,0		425,0	425,0
14	27	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	1	477,0		477,0		477,0	477,0
15	28	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931,0		931,0		931,0	931,0
16	29	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004,0		2 004,0		2 004,0	2 004,0

17	30	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	477,0		477,0		477,0		477,0
18	33	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,012903	552 642,0		7 131,0		7 131,0		7 131,0
19	35	Прайс	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС CM10-2 A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт.	2	395 826,0		791 652,0		791 652,0		791 652,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодный В1					1 552 667	0	1 552 667	0	1 552 667
								0	0	0	0	
			Раздел 2: Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3и Т4									
20	40	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	30	1 377,0		41 310,0		41 310,0		41 310,0
21	41	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	45	724,0		32 580,0		32 580,0		32 580,0
22	42	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	15	680,0		10 200,0		10 200,0		10 200,0
23	44	241-113-0104 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	7	1 362,0		9 534,0		9 534,0		9 534,0
24	45	241-113-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	7	750,0		5 250,0		5 250,0		5 250,0
25	46	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	3	477,0		1 431,0		1 431,0		1 431,0
26	47	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	3	242,0		726,0		726,0		726,0
27	48	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	8	364,0		2 912,0		2 912,0		2 912,0
28	49	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	8	331,0		2 648,0		2 648,0		2 648,0

29	50	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	1 313,0		10 504,0		10 504,0		10 504,0
30	51	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	1 744,0		15 696,0		15 696,0		15 696,0
31	52	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	3 495,0		3 495,0		3 495,0		3 495,0
32	53	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	16	1 068,0		17 088,0		17 088,0		17 088,0
33	57	234-305-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	33	1 179,0		38 907,0		38 907,0		38 907,0
34	58	234-305-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	33	872,0		28 776,0		28 776,0		28 776,0
35	59	242-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	6 689,0		6 689,0		6 689,0		6 689,0
			Итого по разделу 2: Водопровод хозяйственно питьевой горячий ТЗи Т4					227 746	0	227 746	0	227 746
								0	0	0	0	
			Раздел 3: Водопровод хозяйственно-питьевой горячий ТЗ-Т4									
36	63	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	95,04	525,0		49 896,0		49 896,0		49 896,0
37	64	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	95,04	319,0		30 318,0		30 318,0		30 318,0
38	65	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	31,68	224,0		7 096,0		7 096,0		7 096,0
39	68	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	32	5 751,0		184 032,0		184 032,0		184 032,0

40	69	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм	шт.	32	136,0		4 352,0		4 352,0		4 352,0
41	70	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	8	24,0		192,0		192,0		192,0
42	71	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	43,0		344,0		344,0		344,0
43	73	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	32	13 851,0		443 232,0		443 232,0		443 232,0
44	74	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20x3/4"	шт.	32	430,0		13 760,0		13 760,0		13 760,0
45	76	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса B со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 90°	шт.	32	21 253,0		680 096,0		680 096,0		680 096,0
			Итого по разделу 3: Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4					1 413 318	0	1 413 318	0	1 413 318
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
46	79	Ком *пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	85 097,61		85 098,0				85 098,0
										85 098,0		
47	92	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0		35 349,0		35 349,0		35 349,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					120 447	0	120 447	0	120 447
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					3 314 178	0	3 314 178	0	3 314 178
								0	0	0	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							876 750		

Электроснабжение
(Локальная смета №02-12-04)

№	№ позиции	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

п/п	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	247-102-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4 167,0		8 334,0		8 334,0		8 334,0
2	4	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	583,0		583,0		583,0		583,0
3	5	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	6	101,0		606,0		606,0		606,0
4	6	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	367,0		1 835,0		1 835,0		1 835,0
5	7	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная IP56	шт.	1	1 073,0		1 073,0		1 073,0		1 073,0
6	9	247-201-0138 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн II-24 IP41	шт.	1	4 072,0		4 072,0		4 072,0		4 072,0
7	11	247-204-2822 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	8	3 958,0		31 664,0		31 664,0		31 664,0
8	13	247-301-0119 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Ормая СО-Э711 Т1, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	9 671,0		9 671,0		9 671,0		9 671,0
9	15	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	50,5	88,0		4 444,0		4 444,0		4 444,0
10	17	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20,2	172,0		3 474,0		3 474,0		3 474,0
11	19	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0206	386 467,0		7 961,0		7 961,0		7 961,0
12	20	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,05665	538 962,0		30 532,0		30 532,0		30 532,0
13	21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0206	986 069,0		20 313,0		20 313,0		20 313,0
14	23	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	6	217,0	0,0	1 302,0	0,0			1 302,0
						217,0	0,0	1 302,0	0,0			
			ИТОГО по акту					127 166	0	124 562	0	125 864
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						2 939 445	876 750		3 816 195

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						141 093			141 093
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						3 080 538	876 750	0	3 957 288
			Сметная прибыль 5%						154 027			154 027
			Непредвиденные работы и затраты 3%						92 416	26 303	0	118 719
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						3 326 982	903 053	0	4 230 034
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						3 576 505	970 781	0	4 547 287
			с учетом тендерной скидки						3 397 680	922 242	0	4 319 922
			НДС 12%								518 391	518 391
			ИТОГО по акту						3 397 680	922 242	518 391	4 838 313

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Кушенбаев Б.

М.П.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Бегимбаев Ж.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ "Мунайгаз Инжиниринг"

_____ Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ Абылаев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ул. Абая №50
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №13

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-13-03 Водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодный В1									
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466,0		36 842,0		36 842,0		36 842,0
2	7	241-102-0169 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	2 687,0		6 718,0		6 718,0		6 718,0
3	8	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688,0		9 376,0		9 376,0		9 376,0
4	9	241-102-0144 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	2	1 868,0		3 736,0		3 736,0		3 736,0
5	10	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	49	1 124,0		55 076,0		55 076,0		55 076,0
6	20	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0		254 163,0
7	21	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014,0		412 056,0		412 056,0		412 056,0
8	24	242-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8 309,0		16 618,0		16 618,0		16 618,0
9	25	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды		2	23 239,0		46 478,0		46 478,0		46 478,0

			и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.							
10	26	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995,0		30 995,0		30 995,0		30 995,0
11	27	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 340,0		9 360,0		9 360,0		9 360,0
12	28	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434,0		34 340,0		34 340,0		34 340,0
13	29	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366,0		43 660,0		43 660,0		43 660,0
14	30	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	2	982,0		1 964,0		1 964,0		1 964,0
15	31	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	425,0		2 550,0		2 550,0		2 550,0
16	32	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004,0		2 004,0		2 004,0		2 004,0
17	33	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
18	34	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,0		770,0		770,0		770,0
19	37	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,017549	552 642,0		9 698,0		9 698,0		9 698,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодный В1					979 286	0	979 286	0	979 286
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
20	97	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0		35 349,0		35 349,0		35 349,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					35 349	0	35 349	0	35 349
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					1 014 635	0	1 014 635	0	1 014 635
								0	0	0	0	

			ИТОГО:						1 014 635			1 014 635
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						48 702			48 702
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						1 063 337	0	0	1 063 337
			Сметная прибыль 5%						53 167			53 167
			Непредвиденные работы и затраты 3%						31 900	0	0	31 900
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						1 148 404	0	0	1 148 404
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						1 234 535	0	0	1 234 535
			с учетом тендерной скидки						1 172 808	0	0	1 172 808
			НДС 12%								140 737	140 737
			ИТОГО по акту						1 172 808	0	140 737	1 313 545

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Кушкбаев Б.

М.П.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Бегимбаев Ж.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ Абылаев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр.
Наименование объекта: ул.Абая №54
Договор №73 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №14

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-14-03 Водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод холодной воды В1									
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466,0		36 842,0		36 842,0		36 842,0
2	6	241-102-0169 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	2 687,0		6 718,0		6 718,0		6 718,0
3	7	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 100х4,5 мм	м	2	4 688,0		9 376,0		9 376,0		9 376,0
4	8	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	22	1 696,0		37 312,0		37 312,0		37 312,0
5	16	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0		254 163,0
6	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014,0		412 056,0		412 056,0		412 056,0
7	20	242-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8 309,0		8 309,0		8 309,0		8 309,0
8	21	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна ЗЧ6 воды и		2	23 239,0		46 478,0		46 478,0		46 478,0

			двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.								
9	22	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995,0		30 995,0		30 995,0		30 995,0
10	23	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0
11	24	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434,0		34 340,0		34 340,0		34 340,0
12	25	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366,0		43 660,0		43 660,0		43 660,0
13	26	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	1	982,0		982,0		982,0		982,0
14	27	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	425,0		1 700,0		1 700,0		1 700,0
15	28	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004,0		2 004,0		2 004,0		2 004,0
16	29	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
17	30	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	1	770,0		770,0		770,0		770,0
18	33	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,011626	552 642,0		6 425,0		6 425,0		6 425,0
			Итого по разделу 1: Водопровод холодной воды В1					939 692	0	939 692	0	939 692
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
19	96	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207,0		35 349,0		35 349,0		35 349,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					35 349	0	35 349	0	35 349
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					975 041	0	975 041	0	975 041
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						975 041			975 041

			Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%					46 802			46 802
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда					1 021 843	0	0	1 021 843
			Сметная прибыль 5%					51 092			51 092
			Непредвиденные работы и затраты 3%					30 655	0	0	30 655
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами					1 103 590	0	0	1 103 590
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075					1 186 360	0	0	1 186 360
			с учетом тендерной скидки					1 127 042	0	0	1 127 042
			НДС 12%							135 245	135 245
			ИТОГО по акту					1 127 042	0	135 245	1 262 287

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконур (Байконур)"

_____Кушкибаев Б.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____Тураев А.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____Бегимбаев Ж.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный кооператив

_____Кульбаев С.М.