Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО СПК Байқоңыр (Байконур),г.Кызылорда,Г.Муратбаев 4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110140002973**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340001900**

Договор (контракт) №70 от 13.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
264	25.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-5)»			работа	1	32 969 047,00	32 969 047,00	3 532 397,89
				Итого	1	x	32 969 047,00	3 532 397,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. Южный в Астана г.Кызылорда. Южный-5"

Договор №70 от 13.06.2024 года

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		70	13.06.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. Южный в Астана г.Кызылорда. Южный-5"	535 252 819,15	29 436 649,11							3 532 397,89	32 969 047,00
Удержание аванса										28 199 245,38
Итого к оплате										4 769 801,62

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Кушенбаев Б.

Генеральный директор
ТОО "АДС САПА"
Бегимбаев Ж.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
Абылаев С.М.

10006810

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. Южный и Астана г.Кызылорда.

Наименование объекта: Жилой дом по ул.Бокейхан №64

Договор №70 от 13.06.2024 года

Акт №34 приемки выполненных работ
декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Водопровод **(Локальная смета №2-1-3)** **Жилой дом по ул.Бокейхан №64**				
			Раздел 2. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4				
			из них:				3929535
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
							3929535
1	63	С1241-205-2303 241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	213,84	525	112266
2	64	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	213,84	319	68215
3	65	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	89,1	224	19958
4	68	С1242-202-0302 242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	90	5 751	517590
5	69	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	90	136	12240
6	70	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	18	24	432
7	71	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	18	43	774
8	73	С1242-404-0102 242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	90	13 851	1246590

1		2	3	4	5	6	7
9	74	С1241-224-0201 241-224-0201 РСНБ РК 2022	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	90	430	38700
10	76	С1244-301-0104 244-301-0104 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 90°	шт.	90	21 253	1912770
		Раздел 3.	Канализационные производственно-бытовая				170195
			из них:				
			оборудование	тенге			170195
11	79	Ком пред. Ком пред.	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	85 097,61	170195
		Раздел 4.	Земляные работы, вскрытие и восстановление покрытий				35349
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35349
12	92	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207	35349
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	11.1			4135079
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3964884
			оборудование	тенге			170195
			ИТОГО:	3 964 884	170 195		4 135 079
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепощадочные затраты) 4,8%	190 314			190 314
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0	0
			Итого с затратами на организацию и управление и доплатами труда	4 155 198	170 195	0	4 325 394
			Сметная прибыль 5%	207 760			207 760
			Непредвиденные работы и затраты 3%	124 656	5 106	0	129 762
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	4 487 614	175 301	0	4 662 915
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075	4 824 185	188 449	0	5 012 634
			с учетом тендерной скидки	4 582 976	179 026	0	4 762 002
			НДС 12%			571 440	571 440
			ИТОГО по акту	4 582 976	179 026	571 440	5 333 443

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация
Кушенбаев Б.
м.п.

Технадзор:
ТОО "АДС САНА"
Бегимбаев Ж.
м.п.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор
Абылаев С.

10007110

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. Южный и Астана г.Кызылорда. Южный-5"

Наименование объекта: "Жилой дом по ул.ул.Амангелды №3"

Договор №70 от 13.06.2024 года

Акт №35 приемки выполненных работ

декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы (Локальная смета №2-3-1) Жилой дом по ул.Амангелды №3				
			Раздел 1. Общестроительные работы [02-03-01]				
			из них:				12866
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12866
1	2	С1222-102-0102 222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,052	184 226	9580
2	3	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00732	448 844	3286
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
			из них:				12866
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12866
			Водопровод (Локальная смета №2-3-3) Жилой дом по ул.Амангелды №3				
			Раздел 1. Водопровод холодный В1				1762305

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			970653
			оборудование	тенге			791652
1	2	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466	36842
2	6	С1241-102-0178 241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688	9376
3	7	С1241-102-0160 241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	7,5	2 687	20153
4	8	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	50	926	46300
5	16	С1242-101-1204 242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721	254163
6	17	С1242-101-1205 242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014	412056
7	20	С1242-301-0302 242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 517	4517
8	21	С1242-304-0705 242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995	30995
9	22	С1242-304-0704 242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239	46478
10	23	С1241-116-0205 241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1 867	7468
11	24	С1241-116-0209 241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434	34340
12	25	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366	43660
13	26	С1241-112-0138 241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	2	982	1964
14	27	С1241-112-0112 241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	6	364	2184
15	28	С1241-113-0113 241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	2 004	6012

1	2	3	4	5	6	7	8
16	29	С1241-113-0117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882	2882
17	30	С1241-114-0115 241-114-0115 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	1	1 317	1317
18	33	С1261-105-190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0179975	552 642	9946
19	35	Прайс Прайс	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС CM10-2 A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт.	2	395 826	791652
		Раздел 2.	Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4				4199579
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4199579
20	62	С1241-205-2303 241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	237,6	525	124740
21	63	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	237,6	319	75794
22	64	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	95,04	224	21289
23	67	С1242-202-0302 242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	96	5 751	552096
24	68	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	96	136	13056
25	69	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	24	480
26	70	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	20	43	860
27	72	С1242-404-0102 242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	96	13 851	1329696
28	73	С1241-224-0201 241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	96	430	41280
29	75	С1244-301-0104 244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qп 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	96	21 253	2040288
		Раздел 3.	Канализационные производственно-бытовая				170195
			из них:				
			оборудование	тенге			170195

1	2	3	4	5	6	7	8
30	78	Ком прод. Ком прод.	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	85 097,61	170195
		Раздел 4.	Земляные работы, вскрытие и восстановление покрытий				35349
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35349
31	91	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,43	82 207	35349
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	11.1			6167428
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5822809
			оборудование	тенге			961847
			ИТОГО:	5 218 447	961 847		6 180 294
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	250 485			250 485
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0	0
			Итого с затратами на организацию и управление и доплатами труда	5 468 932	961 847	0	6 430 780
			Сметная прибыль 5%	273 447			273 447
			Непредвиденные работы и затраты 3%	164 068	28 855	0	192 923
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	5 906 447	990 703	0	6 897 150
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075	6 349 431	1 065 005	0	7 414 436
			с учетом тендерной скидки	6 031 959	1 011 755	0	7 043 714
			НДС 12%			845 246	845 246
			ИТОГО по акту	6 031 959	1 011 755	845 246	7 888 960

Заказчик:

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Кушенбаев Б.

м.п.

Технадзор:

ТОО "АДС САПА"

Бегимбаев Ж.

м.п.

Авторский надзор:

ТОО КБ "Мунай Газ Инжиниринг"

Туралиев А.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор

Абылкаев С.

Абдрашитова

10007210

ВДИС РК 8.01-09-2022 Приложение Г Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. Южный и Астана г.Кызылорда. Южный-5"

Наименование объекта: "Жилой дом по ул.ул.Амангелды №84"

Договор №70 от 13.06.2024 года

Акт №36 приемки выполненных работ

декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Водопровод

(Локальная смета №2-4-3)

Жилой дом по ул.Амангелды №84

		Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4**				**1758696**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1758696
1	65	С1241-205-2303 241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	158,4	525	83160
2	66	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	158,4	319	50530
3	67	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	38,61	224	8649

1	2	3	4	5	6	7	8
4	70	С1242-202-0302 242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	39	5 751	224289
5	71	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	39	136	5304
6	72	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	14	24	336
7	73	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	14	43	602
8	75	С1242-404-0102 242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	39	13 851	540189
9	76	С1241-224-0201 241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	39	430	16770
10	78	С1244-301-0104 244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	39	21 253	828867
		Раздел 4.	**Земляные работы, вскрытие и восстановление покрытий**				35349
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35349
11	94	С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	0,43	82 207	35349
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1794045
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1794045
			ИТОГО:	1 794 045	0		1 794 045
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	86 114			86 114
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0	0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда	1 880 159	0	0	1 880 159
			Сметная прибыль 5%	94 008			94 008
			Непредвиденные работы и затраты 3%	56 405	0	0	56 405
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	2 030 572	0	0	2 030 572
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075	2 182 865	0	0	2 182 865
			с учетом тендерной скидки	2 073 722	0	0	2 073 722
			НДС 12%			248 847	248 847

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту	2 073 722	0	248 847	2 322 568

Заказчик:

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ **Кушенбаев Б.**

М.П.

Технадзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Бекимбаев Ж.**

М.П.

Авторский надзор:

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ **Туралиев А.**

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор

_____ **Абылаев С.**

Шалкенова

ШНК РК 8.01-08-2022 Приложение 1 Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. Южный и Астана г.Кызылорда. Южный-5"

Наименование объекта: "Жилой дом по ул.ул.Амангелды №101"

Договор №70 от 13.06.2024 года

Акт №37 приемки выполненных работ
декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Водопровод
(Локальная смета №2-6-3)
Жилой дом по ул.Амангелды №101

			Раздел 2. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4				**522474**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			522474
1	61	С1241-205-2303 241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	26,73	525	14033
2	62	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	26,73	319	8527
3	63	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	11,88	224	2661

1	2	3	4	5	6	7	8
4	66	С1242-202-0302 242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	5 751	69012
5	67	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	12	136	1632
6	68	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	3	24	72
7	69	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	43	129
8	71	С1242-404-0102 242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	12	13 851	166212
9	72	С1241-224-0201 241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	12	430	5160
10	74	С1244-301-0104 244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	12	21 253	255036
		Раздел 3.	**Канализационные производственно-бытовая**				
			из них:				85098
			оборудование	тенге			85098
11	77	Ком *пред.* *Ком пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	85 097,61	85098
		Раздел 4.	**Земляные работы, вскрытие и восстановление покрытий**				
			из них:				35349
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35349
12	90	С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	0,43	82 207	35349
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				642921
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			557823
			оборудование	тенге			85098

			ИТОГО:				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	557 823	85 098		642 921
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	26 776			26 776
						0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда	584 599	85 098	0	669 696
			Сметная прибыль 5%	29 230			29 230
			Непредвиденные работы я затраты 3%	17 538	2 553	0	20 091
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	631 366	87 651	0	719 017
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075	678 719	94 224	0	772 943
			с учетом тендерной скидки	644 783	89 513	0	734 296
			НДС 12%			88 116	88 116
			ИТОГО по акту	644 783	89 513	88 116	822 412

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация
Кушенбаев Б.
м.п.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
Бегимбаев Ж.
м.п.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор
Абылаев С.

Абдрахимова

10007610

ВНИК РК 8.01.08-2022 Приложение 1 Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. Южный и Астана г.Кызылорда. Южный-5"

Наименование объекта: "Жилой дом по ул.ул.Амангелды №103"

Договор №70 от 13.06.2024 года

Акт №38 приемки выполненных работ
декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Водопровод				
			(Локальная смета №2-8-3)				
			Жилой дом по ул.Амангелды №103				
			Раздел 1. Водопровод холодный В1				**1714492**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			922840
			оборудование	тенге			791652
1	2	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466	36842
2	6	С1241-102-0178 241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688	9376
3	7	С1241-102-0160 241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	2 687	6718
4	8	С1241-102-0123 241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	16	1 124	17984

1	2	3	4	5	6	7	8
5	16	С1242-101-1204 242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721	254163
6	17	С1242-101-1205 242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014	412056
7	20	С1242-301-0304 242-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8 309	8309
8	21	С1242-304-0705 242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995	30995
9	22	С1242-304-0704 242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239	46478
10	23	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340	4680
11	24	С1241-116-0209 241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434	34340
12	25	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366	43660
13	26	С1241-112-0117 241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2	477	954
14	27	С1241-113-0113 241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	2 004	6012
15	28	С1241-113-0117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882	2882
16	29	С1241-114-0116 241-114-0116 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	1 074	1074
17	32	С1261-105-190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,011431	552 642	6317
18	34	Прайс Прайс	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС CM10-2 A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт.	2	395 826	791652
		Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4**				1963437
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1963437

1	2	3	4	5	6	7	8
19	62	С1241-205-2303 241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	106,92	525	56133
20	63	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	106,92	319	34107
21	64	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	38,61	224	8649
22	67	С1242-202-0302 242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	45	5 751	258795
23	68	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	45	136	6120
24	69	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	9	24	216
25	70	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	9	43	387
26	72	С1242-404-0102 242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	45	13 851	623295
27	73	С1241-224-0201 241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	45	430	19350
28	75	С1244-301-0104 244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 90°	шт.	45	21 253	956385
		Раздел 3.	Канализационные производственно-бытовая				120447
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35349
			оборудование	тенге			85098
29	78	Ком *пред.* *Ком пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	85 097,61	85098
30	91	С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207	35349
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3798376**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3351354
			оборудование	тенге			876750
			ИТОГО:	2 921 626	876 750		3 798 376

1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	140 238			140 238
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0	0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда	3 061 864	876 750	0	3 938 614
			Сметная прибыль 5%	153 093			153 093
			Непредвиденные работы и затраты 3%	91 856	26 302	0	118 158
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	3 306 813	903 052	0	4 209 865
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075	3 554 824	970 781	0	4 525 605
			с учетом тендерной скидки	3 377 083	922 242	0	4 299 325
			НДС 12%			515 919	515 919
			ИТОГО по акту	3 377 083	922 242	515 919	4 815 244

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация

Кушенбаев Б.

М.П.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Бегимбаев Ж.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Тураниев А

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

Абылаев С.

Шаяхметова

НДЦС РК 8.01.06-2022 Приложение 1 Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. Южный и Астана г.Кызылорда. Южный-5"

Наименование объекта: "Жилой дом по ул.ул.Амангелды №109"

Договор №70 от 13.06.2024 года

Акт №39 приемки выполненных работ
декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Водопровод
(Локальная смета №2-9-4)
Жилой дом по ул.Амангелды №109

			Раздел 1. Водопровод холодный В1				**2085749**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1294097
			оборудование	тенге			791652
1	2	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466	36842
2	6	С1241-102-0178 241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688	9376
3	7	С1241-102-0160 241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	30	2 687	80610

4	8	С1241-102-0151 241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	108	2 282	246456
5	9	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	18	926	16668
6	17	С1242-101-1204 242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721	254163
7	18	С1242-101-1205 242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014	412056
8	21	С1242-301-0302 242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	4 517	18068
9	22	С1242-304-0705 242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995	30995
10	23	С1242-304-0704 242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239	46478
11	24	С1241-116-0205 241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	8	1 867	14936
12	25	С1241-116-0209 241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434	34340
13	26	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 066	40660
14	27	С1241-112-0138 241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	2	982	1964
15	28	С1241-112-0112 241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	13	364	4732
16	29	С1241-113-0113 241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004	2004
17	30	С1241-113-0117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882	2882
18	31	С1241-114-0115 241-114-0115 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	1	1 317	1317
19	34	С1261-105-190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,0661365	552 642	36550

20	36	Прайс Прайс	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС CM10-2 A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт.	2	395 826	791652
			Раздел 3. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4				5360505
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5360505
21	63	С1241-205-2303 241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	427,68	525	224532
22	64	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	427,68	319	136430
23	65	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	118,8	224	26611
24	68	С1242-202-0302 242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	120	5 751	690120
25	69	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм	шт.	120	136	16320
26	70	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	36	24	864
27	71	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	36	43	1548
28	73	С1242-404-0102 242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт	120	13 851	1662120
29	74	С1241-224-0201 241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20x3/4"	шт.	120	430	51600
30	76	С1244-301-0104 244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	120	21 253	2550360
			Раздел 4. Канализационные производственно-бытовая				340390
			из них:				
			оборудование	тенге			340390
31	79	Ком *пред.* *Ком пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	4	85 097,61	340390
			Раздел 5. Земляные работы, вскрытие и восстановление покрытий				35349
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35349

32	92	С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,43	82 207	35349
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	11.1			**7821993**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6689951
			оборудование	тенге			1132042

			ИТОГО:	6 689 951	1 132 042		7 821 993
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	321 118			321 118
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0	0
			Итого с затратами на организацию и управление и доплатами труда	7 011 069	1 132 042	0	8 143 111
			Сметная прибыль 5%	350 553			350 553
			Непредвиденные работы и затраты 3%	210 332	33 961	0	244 293
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	7 571 954	1 166 004	0	8 737 958
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075	8 139 851	1 253 454	0	9 393 305
			с учетом тендерной скидки	7 732 858	1 190 781	0	8 923 639
			НДС 12%			1 070 837	1 070 837
			ИТОГО по акту	7 732 858	1 190 781	1 070 837	9 994 476

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация
Байконыр (Байконур)"
_____ Кушенбаев Б.
М.П.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
_____ Бегимбаев Ж.
М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
_____ Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор
_____ Абылаев С.

Тарагилова Ж. А.

ПДК РК 8.51-08-2022 Приложение 1 Форма 4
Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. Южный и Астана г.Кызылорда. Южный-5"

Наименование объекта: Жилой дом по ул.ул.Амангелды №111

Договор №70 от 13.06.2024 года

Акт №40 приемки выполненных работ
декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Водопровод **(Локальная смета №2-11-3)** **Жилой дом по ул.Амангелды №111**				
			Раздел 2. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4				**1271380**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1271380
1	62	С1241-205-2303 241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	123,75	525	64969
2	63	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	123,75	319	39476
3	64	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	27,72	224	6209
4	67	С1242-202-0302 242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	28	5 751	161028

5	68	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм	шт.	28	136	3808
6	69	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	14	24	336
7	70	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	14	43	602
8	72	С1242-404-0102 242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	28	13 851	387828
9	73	С1241-224-0201 241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20x3/4"	шт.	28	430	12040
10	75	С1244-301-0104 244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	28	21 253	595084
		Раздел 3.	Канализационные производственно-бытовая				120447
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35349
			оборудование	тенге			85098
11	78	Ком *пред.* *Ком пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	85 097,61	85098
12	91	С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	0,43	82 207	35349
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1391827
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1306729
			оборудование	тенге			85098

			ИТОГО:	1 306 729	85 098		1 391 827
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	62 723			62 723
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0	0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда	1 369 452	85 098	0	1 454 550
			Сметная прибыль 5%	68 473			68 473
			Непредвиденные работы и затраты 3%	41 084	2 553	0	43 636
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	1 479 008	87 651	0	1 566 659
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075	1 589 934	94 224	0	1 684 158
			с учетом тендерной скидки	1 510 437	89 513	0	1 599 950

			НДС 12%			191 994	191 994
			ИТОГО по акту	1 510 437	89 513	191 994	1 791 944

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация

Кушенбаев Б.

М.П.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Бегимбаев Ж.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

Абылаев С.

Ибрагимова Ж. А.