Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО СПК Байқоңыр (Байконур),г.Кызылорда,Г.Муратбаев 4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110140002973**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340001900**

Договор (контракт) №67 от 13.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
335	**25.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»			работа	1	7 918 465,00	7 918 465,00	848 406,96
				Итого	1	x	7 918 465,00	848 406,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) нач. упр ГВС / _____ / Кушенбаев Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»

Договор №67 от 13.06.2024 года

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат

за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		67	13.06.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»	402 452 332,31	7 070 058,04							848 406,96	7 918 465,00
Удержание аванса 30%										7 646 440,83
Итого к оплате										**272 024,17**

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ **Кушенбаев Б.**

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»
Наименование объекта: ул. Абулхайырхана №25
Договор №67 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-03-02 Водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4									
1	54	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	59,4	525,0		31 185,0		31 185,0		31 185,0
2	55	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	59,4	319,0		18 949,0		18 949,0		18 949,0
3	56	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	23,76	224,0		5 322,0		5 322,0		5 322,0
4	58	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	24	5 751,0		138 024,0		138 024,0		138 024,0
5	60	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	24	136,0		3 264,0		3 264,0		3 264,0
6	61	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм	шт.	5	117,0		585,0		585,0		585,0
7	62	241-208-4502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 25 мм	шт.	5	271,0		1 355,0		1 355,0		1 355,0
8	64	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	24	2 507,0		60 168,0		60 168,0		60 168,0

9	65	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20	шт.	24	430,0		10 320,0		10 320,0		10 320,0
10	67	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qв 2,5 м³/ч, Tmax 90°	шт.	24	21 253,0		510 072,0		510 072,0		510 072,0
			Итого по разделу 3: Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4					779 244	0	779 244	0	779 244
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					779 244	0	779 244	0	779 244
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						779 244			779 244
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						37 404			37 404
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						816 648	0	0	816 648
			Сметная прибыль 5%						40 832			40 832
			Непредвиденные работы и затраты 3%						24 499	0	0	24 499
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						881 980	0	0	881 980
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						948 128	0	0	948 128
			с учетом тендерной скидки						900 722	0	0	900 722
			НДС 12%								108 087	108 087
			ИТОГО по акту						900 722	0	108 087	1 008 808

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ **Кушенбаев Б.**

М.П.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект"

_____ **Нигиметова А.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ **Абылаев С.Ж.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»
Наименование объекта: ул. Айтеке би №23
Договор №67 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №2

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-10-01 Отопление (тепловой пункт)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,00966	552 642,0		5 339,0		5 339,0		5 339,0
			ИТОГО по акту					5 339	0	5 339	0	5 339
								0	0	0	0	

Водопровод
(Локальная смета № 02-10-02)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	4	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	14,895	829,0		12 348,0		12 348,0		12 348,0
2	6	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	18	926,0		16 668,0		16 668,0		16 668,0

3	9	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	73 055,0		292 220,0		292 220,0		292 220,0
4	10	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2 677,0		5 354,0		5 354,0		5 354,0
5	12	242-304-0703 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	18 818,0		56 454,0		56 454,0		56 454,0
6	13	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	2 907,0		23 256,0		23 256,0		23 256,0
7	14	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	4	788,0		3 152,0		3 152,0		3 152,0
8	15	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	4	364,0		1 456,0		1 456,0		1 456,0
9	16	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1 826,0		1 826,0		1 826,0		1 826,0
10	19	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,007544	552 642,0		4 169,0		4 169,0		4 169,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					416 903	0	416 903	0	416 903
								0	0	0	0	
			Раздел 2: Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3 и Т4 ниже 0									
11	45	234-305-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ	м	48,4	1 036,0		50 142,0		50 142,0		50 142,0
12	46	234-305-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ	м	17,6	872,0		15 347,0		15 347,0		15 347,0
13	47	234-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ	м	66	721,0		47 586,0		47 586,0		47 586,0
14	48	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	8	2 138,0		17 104,0		17 104,0		17 104,0

15	49	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	8	2 060,0		16 480,0		16 480,0		16 480,0
			Итого по разделу 2: Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3 и Т4 ниже 0					146 659	0	146 659	0	146 659
								0	0	0	0	
			Раздел 3: Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4									
16	53	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	51,48	525,0		27 027,0		27 027,0		27 027,0
17	54	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	41,58	319,0		13 264,0		13 264,0		13 264,0
18	55	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	23,76	224,0		5 322,0		5 322,0		5 322,0
19	57	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	24	136,0		3 264,0		3 264,0		3 264,0
20	58	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм	шт.	8	117,0		936,0		936,0		936,0
21	59	241-208-4502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 25 мм	шт.	8	271,0		2 168,0		2 168,0		2 168,0
22	61	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-	шт.	24	5 751,0		138 024,0		138 024,0		138 024,0
23	63	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	24	2 507,0		60 168,0		60 168,0		60 168,0
24	64	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20	шт.	24	430,0		10 320,0		10 320,0		10 320,0
25	66	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	24	21 253,0		510 072,0		510 072,0		510 072,0
			Итого по разделу 3: Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4					770 565	0	770 565	0	770 565
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
26	68	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	14,445	829,0		11 975,0		11 975,0		11 975,0
27	70	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, H 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065,0		60 065,0		60 065,0		60 065,0
28	72	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4 953,0		9 906,0		9 906,0		9 906,0

29	73	242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	11 753,0		23 506,0		23 506,0		23 506,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					105 452	0	105 452	0	105 452
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					1 439 579	0	1 439 579	0	1 439 579
								0	0	0	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							60 065		
			ИТОГО:						**1 384 853**	**60 065**		**1 444 918**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						**66 473**			**66 473**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**0**
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						**1 451 326**	**60 065**	**0**	**1 511 391**
			Сметная прибыль 5%						**72 566**			**72 566**
			Непредвиденные работы и затраты 3%						**43 540**	**1 802**	**0**	**45 342**
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						**1 567 432**	**61 867**	**0**	**1 629 299**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						**1 684 989**	**66 507**	**0**	**1 751 496**
			с учетом тендерной скидки						**1 600 740**	**63 182**	**0**	**1 663 922**
			НДС 12%								**199 671**	**199 671**
			ИТОГО по акту						**1 600 740**	**63 182**	**199 671**	**1 863 592**

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ **Кушенбаев Б.**

М.П.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект"

_____ **Нигиметова А.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»
Наименование объекта: ул. Айтеке би №24
Договор №67 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №3

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Отопление (тепловой пункт)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,005405	552 642,0		2 987,0		2 987,0		2 987,0
2	13	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,01	52 235,0		522,0		522,0		522,0
3	15	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,00292	1 113 438,0		3 251,0		3 251,0		3 251,0
			ИТОГО по акту					6 760	0	6 760	0	6 760
								0	0	0	0	

Водопровод
(Локальная смета № 02-01-02)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									

1	4	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466,0		36 842,0		36 842,0		36 842,0
2	6	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	35	2 282,0		79 870,0		79 870,0		79 870,0
3	9	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	103 014,0		618 084,0		618 084,0		618 084,0
4	10	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	73 055,0		146 110,0		146 110,0		146 110,0
5	12	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	30 995,0		61 990,0		61 990,0		61 990,0
6	13	242-304-0703 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	18 818,0		18 818,0		18 818,0		18 818,0
7	14	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 366,0		52 392,0		52 392,0		52 392,0
8	15	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2 907,0		11 628,0		11 628,0		11 628,0
9	16	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 604,0		10 416,0		10 416,0		10 416,0
10	17	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	4	788,0		3 152,0		3 152,0		3 152,0
11	18	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1 826,0		1 826,0		1 826,0		1 826,0
12	21	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,017514	552 642,0		9 679,0		9 679,0		9 679,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					1 050 807	0	1 050 807	0	1 050 807

								0	0	0	0	
			Раздел 2: Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3 и Т4 ниже 0								
13	36	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	19	1 826,0		34 694,0		34 694,0		34 694,0
14	37	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	19	1 252,0		23 788,0		23 788,0		23 788,0
15	38	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	23	788,0		18 124,0		18 124,0		18 124,0
16	39	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	23	364,0		8 372,0		8 372,0		8 372,0
17	40	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	20	1 203,0		24 060,0		24 060,0		24 060,0
18	41	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	20	331,0		6 620,0		6 620,0		6 620,0
19	42	242-301-1208 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	1	13 572,0		13 572,0		13 572,0		13 572,0
20	43	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677,0		2 677,0		2 677,0		2 677,0
21	44	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	20	1 744,0		34 880,0		34 880,0		34 880,0
22	45	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	20	1 313,0		26 260,0		26 260,0		26 260,0
23	46	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки		60	1 068,0		64 080,0		64 080,0		64 080,0

			для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.								
24	50	234-305-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	90,2	2 043,0		184 279,0		184 279,0		184 279,0
25	51	234-305-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	90,2	1 036,0		93 447,0		93 447,0		93 447,0
26	52	234-305-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	70,4	872,0		61 389,0		61 389,0		61 389,0
27	53	234-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	70,4	721,0		50 758,0		50 758,0		50 758,0
28	54	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	20	2 138,0		42 760,0		42 760,0		42 760,0
29	55	241-210-0614 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	20	5 667,0		113 340,0		113 340,0		113 340,0
			Итого по разделу 2: Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3 и Т4 ниже 0					803 100	0	803 100	0	803 100
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
30	74	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	14,445	829,0		11 975,0		11 975,0		11 975,0
31	75	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, H 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065,0		60 065,0		60 065,0		60 065,0
32	77	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4 953,0		9 906,0		9 906,0		9 906,0

33	78	242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	11 753,0		23 506,0		23 506,0		23 506,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					105 452	0	105 452	0	105 452
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					1 959 359	0	1 959 359	0	1 959 359
								0	0	0	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							60 065		
			ИТОГО:						1 906 054	60 065		1 966 119
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						91 491			91 491
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						1 997 545	60 065	0	2 057 610
			Сметная прибыль 5%						99 877			99 877
			Непредвиденные работы и затраты 3%						59 926	1 802	0	61 728
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						2 157 348	61 867	0	2 219 215
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						2 319 149	66 507	0	2 385 656
			с учетом тендерной скидки						2 203 192	63 182	0	2 266 373
			НДС 12%								271 965	271 965
			ИТОГО по акту						2 203 192	63 182	271 965	2 538 338

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ **Кушенбаев Б.**

М.П.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект"

_____ **Нигиметова А.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ **Абылаев Т.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»
Наименование объекта: ул. Айтеке би №26
Договор №67 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №4

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-08-01 Отопление (тепловой пункт)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,005888	552 642,0		3 254,0		3 254,0		3 254,0
			ИТОГО по акту					3 254	0	3 254	0	3 254
								0	0	0	0	

Водопровод
(Локальная смета № 02-08-02)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	4	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466,0		36 842,0		36 842,0		36 842,0
2	10	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных		4	103 014,0		412 056,0		412 056,0		412 056,0

			В ЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.							
3	11	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721,0		254 163,0		254 163,0		254 163,0
4	13	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5 834,0		11 668,0		11 668,0		11 668,0
5	15	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995,0		30 995,0		30 995,0		30 995,0
6	16	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239,0		46 478,0		46 478,0		46 478,0
7	17	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434,0		34 340,0		34 340,0		34 340,0
8	18	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	10	2 907,0		29 070,0		29 070,0		29 070,0
9	19	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2 437,0		9 748,0		9 748,0		9 748,0
10	20	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	4	982,0		3 928,0		3 928,0		3 928,0
11	21	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	2	2 506,0		5 012,0		5 012,0		5 012,0
12	22	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	5	477,0		2 385,0		2 385,0		2 385,0
13	23	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами		2	2 882,0		5 764,0		5 764,0		5 764,0

			ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.							
14	24	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	2 004,0		6 012,0		6 012,0		6 012,0
15	25	241-113-0104 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	1	1 362,0		1 362,0		1 362,0		1 362,0
16	28	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,027175	552 642,0		15 018,0		15 018,0		15 018,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					904 841	0	904 841	0	904 841
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
17	76	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	2	60 065,0		120 130,0		120 130,0		120 130,0
18	77	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4 953,0		9 906,0		9 906,0		9 906,0
19	79	242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	11 753,0		23 506,0		23 506,0		23 506,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					153 542	0	153 542	0	153 542
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					1 058 383	0	1 058 383	0	1 058 383
								0	0	0	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							120 130		
			ИТОГО:						941 507	120 130		1 061 637
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						45 192			45 192
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						986 699	120 130	0	1 106 829
			Сметная прибыль 5%						49 335			49 335
			Непредвиденные работы и затраты 3%						29 601	3 604	0	33 205

			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами					1 065 635	123 734	0	1 189 369
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075					1 145 558	133 014	0	1 278 572
			с учетом тендерной скидки					1 088 280	126 363	0	1 214 643
			НДС 12%							145 757	145 757
			ИТОГО по акту					1 088 280	126 363	145 757	1 360 400

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ **Кушенбаев Б.**

М.П.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Вод Газ Проект"

_____ **Нигиметова А.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»

Наименование объекта: ул. Айтеке би №38
Договор №67 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №5

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-02-02 Водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	22	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,007935	552 642,0		4 385,0		4 385,0		4 385,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					4 385	0	4 385	0	4 385
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					4 385	0	4 385	0	4 385
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						**4 385**			**4 385**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						**210**			**210**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**0**
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						**4 595**	**0**	**0**	**4 595**
			Сметная прибыль 5%						**230**			**230**
			Непредвиденные работы и затраты 3%						**138**	**0**	**0**	**138**
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						**4 963**	**0**	**0**	**4 963**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						**5 335**	**0**	**0**	**5 335**
			с учетом тендерной скидки						**5 069**	**0**	**0**	**5 069**

			НДС 12%							608	608
			ИТОГО по акту					5 069	0	608	5 677

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ **Кушенбаев Б.**

М.П.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект"

_____ **Нигиметова А.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный Директор

_____ **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»
Наименование объекта: ул. Айтеке би №40
Договор №67 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №6

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-09-02 Водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	19	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,009499	552 642,0		5 250,0		5 250,0		5 250,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					5 250	0	5 250	0	5 250
								0	0	0	0	
			Раздел 2: Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3 и Т4 ниже 0									
2	45	234-305-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	39,6	1 355,0		53 658,0		53 658,0		53 658,0
3	46	234-305-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	80,3	872,0		70 022,0		70 022,0		70 022,0
4	47	234-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	40,7	721,0		29 345,0		29 345,0		29 345,0
			Итого по разделу 2: Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3 и Т4 ниже 0					153 025	0	153 025	0	153 025
								0	0	0	0	

			Раздел 4: Канализационные производственно-бытовая									
5	68	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	14,445	829,0		11 975,0		11 975,0		11 975,0
6	70	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, H 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065,0		60 065,0		60 065,0		60 065,0
			Итого по разделу 4: Канализационные производственно-бытовая					72 040	0	72 040	0	72 040
								0	0	60 065	0	
			ИТОГО по акту					230 315	0	230 315	0	230 315
								0	0	60 065	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							60 065		

Электроосвещение и электрооборудование
(Локальная смета № 02-09-03)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	33	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	5	353,0		1 765,0		1 765,0		1 765,0
			ИТОГО по акту					1 765	0	1 765	0	1 765
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						172 015	60 065		232 080
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						8 257			8 257
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						180 272	60 065	0	240 337
			Сметная прибыль 5%						9 014			9 014
			Непредвиденные работы и затраты 3%						5 408	1 802	0	7 210
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						194 693	61 867	0	256 560

			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075					209 295	66 507	0	275 802
			с учетом тендерной скидки					198 831	63 182	0	262 012
			НДС 12%							31 441	31 441
			ИТОГО по акту					198 831	63 182	31 441	293 454

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ **Кушенбаев Б.**

м.п.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Вод Газ Проект"

_____ **Нигиметова А.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»
Наименование объекта: ул. Алмаганбетова №40
Договор №67 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №7

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-04-01 Отопление (тепловой пункт)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,023115	552 642,0		12 774,0		12 774,0		12 774,0
			ИТОГО по акту					12 774	0	12 774	0	12 774
								0	0	0	0	

Водопровод
(Локальная смета № 02-04-02)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	24	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,042285	552 642,0		23 369,0		23 369,0		23 369,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					23 369	0	23 369	0	23 369
								0	0	0	0	
			Раздел 2: Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3 и Т4 ниже 0									
2	51	234-305-0309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К)		93,5	1 509,0		141 092,0		141 092,0		141 092,0

			при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 54 мм	м							
3	52	234-305-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	93,5	1 036,0		96 866,0		96 866,0		96 866,0
4	53	234-305-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	48,4	872,0		42 205,0		42 205,0		42 205,0
5	54	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18и(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	1 313,0		15 756,0		15 756,0		15 756,0
			Итого по разделу 2: Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3 и Т4 ниже 0					295 919	0	295 919	0	295 919
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					319 288	0	319 288	0	319 288
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						**332 062**			**332 062**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						**15 939**			**15 939**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**0**
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						**348 001**	**0**	**0**	**348 001**
			Сметная прибыль 5%						**17 400**			**17 400**
			Непредвиденные работы и затраты 3%						**10 440**	**0**	**0**	**10 440**
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						**375 841**	**0**	**0**	**375 841**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						**404 029**	**0**	**0**	**404 029**
			с учетом тендерной скидки						**383 828**	**0**	**0**	**383 828**
			НДС 12%								**46 059**	**46 059**
			ИТОГО по акту						**383 828**	**0**	**46 059**	**429 887**

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

м.п. **Кушенбаев Б.**

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"

м.п. **Тайгабаев С.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Вод Газ Проект"

Нигиметова А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

Абылаев С.М.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»
Наименование объекта: ул. Ауэзова №5А
Договор №67 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №8

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-07-01 Отопление (тепловой пункт)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,0046	552 642,0		2 542,0		2 542,0		2 542,0
			ИТОГО по акту					2 542	0	2 542	0	2 542
								0	0	0	0	

Водопровод
(Локальная смета № 02-07-02)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	21	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,005439	552 642,0		3 006,0		3 006,0		3 006,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					3 006	0	3 006	0	3 006
								0	0	0	0	
			Раздел 2: Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3 и Т4 (ниже 0.00)									

2	49	234-305-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	60,5	1 583,0		95 772,0		95 772,0		95 772,0
3	50	234-305-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	60,5	1 036,0		62 678,0		62 678,0		62 678,0
4	51	234-305-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	40,48	872,0		35 299,0		35 299,0		35 299,0
5	52	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	1 313,0		15 756,0		15 756,0		15 756,0
			Итого по разделу 2: Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3 и Т4 (ниже 0.00)					209 505	0	209 505	0	209 505
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					212 511	0	212 511	0	212 511
								0	0	0	0	

Электроосвещение и электрооборудование работы
(Локальная смета № 02-07-03)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	33	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	5	353,0		1 765,0		1 765,0		1 765,0
			ИТОГО по акту					1 765	0	1 765	0	1 765
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						**216 818**			**216 818**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						**10 407**			**10 407**

			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда					227 225	0	0	227 225
			Сметная прибыль 5%					11 361			11 361
			Непредвиденные работы и затраты 3%					6 817	0	0	6 817
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами					245 403	0	0	245 403
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075					263 809	0	0	263 809
			с учетом тендерной скидки					250 618	0	0	250 618
			НДС 12%							30 074	30 074
			ИТОГО по акту					250 618	0	30 074	280 692

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ **Кушенбаев Б.**

М.П.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Вод Газ Проект"

_____ **Нигиметова А.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»
Наименование объекта: ул. Толебаева №20
Договор №67 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №9

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-05-01 Отопление (тепловой пункт)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,123625	552 642,0		68 320,0		68 320,0		68 320,0
			ИТОГО по акту					68 320	0	68 320	0	68 320
								0	0	0	0	

Водопровод
(Локальная смета № 02-05-02)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	27	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,019585	552 642,0		10 823,0		10 823,0		10 823,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					10 823	0	10 823	0	10 823
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					10 823	0	10 823	0	10 823
								0	0	0	0	

Электроосвещение и электрооборудование
(Локальная смета № 02-05-03)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	42	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	10	353,0		3 530,0		3 530,0		3 530,0
			ИТОГО по акту					3 530	0	3 530	0	3 530
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						82 673			82 673
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						3 968			3 968
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						86 641	0	0	86 641
			Сметная прибыль 5%						4 332			4 332
			Непредвиденные работы и затраты 3%						2 599	0	0	2 599
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						93 573	0	0	93 573
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						100 591	0	0	100 591
			с учетом тендерной скидки						95 561	0	0	95 561
			НДС 12%								11 467	11 467
			ИТОГО по акту						95 561	0	11 467	107 028

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ **Кушенбаев Б.**

м.п.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект"

_____ **Нигиметова А.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно центральной площади г. Кызылорда, Кызылординской области (IV группа жилых домов: ул. Айтеке би №23, 24, 26, 38, 40, ул. Толебаева №20, ул. Ауэзова №5А, ул. Чимкентская №24, ул. Абулхайырхана №25, ул. Алмаганбетова №40)»
Наименование объекта: ул. Чимкентская №24
Договор №67 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №10

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-06-01 Отопление (тепловой пункт)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,02944	552 642,0		16 270,0		16 270,0		16 270,0
			ИТОГО по акту					16 270	0	16 270	0	16 270
								0	0	0	0	

Водопровод
(Локальная смета № 02-06-02)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	23	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,01012	552 642,0		5 593,0		5 593,0		5 593,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					5 593	0	5 593	0	5 593
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					5 593	0	5 593	0	5 593

								0	0	0	0	

Электроосвещение и электрооборудование
(Локальная смета № 02-06-03)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Г	33	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	5	353,0		1 765,0		1 765,0		1 765,0
			ИТОГО по акту					1 765	0	1 765	0	1 765
								0	0	0	0	
			ИТОГО:						23 628			23 628
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%						1 134			1 134
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						24 762	0	0	24 762
			Сметная прибыль 5%						1 238			1 238
			Непредвиденные работы и затраты 3%						743	0	0	743
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						26 743	0	0	26 743
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						28 749	0	0	28 749
			с учетом тендерной скидки						27 311	0	0	27 311
			НДС 12%								3 277	3 277
			ИТОГО по акту						27 311	0	3 277	30 589

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Кушенбаев Б.

м.п.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"

Таттибаев С.Б.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект"

Нигиметова А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

Абдиев С.М.