Форма №2

АКТ 1

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

Генподрядчик: **ПК "Канай"**
Субподрядчик: **ТОО "Garant Stroy Company"**

Договор: **№ 1/07-19 от 17.06.2019г.**

Наименование стройки: "Строительство газоснабдения г.ТУРКЕСТАН III-этап (ГРП -1,2,3,4,5)".

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗАПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)									
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
			11574,3369	116,98	106,94	1353920	1237781	378757	0,01		169
		м3 грунта	—	10,03	36,06	116139	417407	59,1	0,03		367
		Накладные расходы -	—	*32,72*		*378757*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	—	*27,24*				*315326*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	—	*5,48*				*63431*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	—	*11,98*		*1871291*					
		Сметная стоимость	—			*1871291*					
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			357,969181	2198,01	--	786821	--	512581	2,98		1065
		м3 грунта	—	2198,01	--	786821	--	59,1	--		--
		Накладные расходы -	—	*1431,91*		*512581*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	—	*1299,03*				*465011*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	—	*132,89*				*47570*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	—	*290,39*		*103952*					
		Сметная стоимость	—			*1403354*					
3	11-010205-0303РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			1024,81056	1831,68		1877123		1222894	2,48		2542
		м3 грунта	—	1831,68		1877123		59,1			
		Накладные расходы -	—	*1193,26*		*1222867*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	—	*1082,52*				*1109380*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	—	*110,74*				*113487*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	—	*242,00*		*247999*					

4	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**									
		м3	2576,08702	870,69	--	2242978	--	1461206	1,21	3117	
		Накладные расходы -		870,69	--	2242978	--	59,1	--	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*567,22*		*1461206*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*514,58*				*1325600*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*52,64*				*135606*			
		Сметная стоимость		*115,03*		*296335*					
						4000519					
5	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**									
		м3	8419,07528	25,83	25,83	217470	217470	55785	--	--	
		Накладные расходы -		--	9,20	--	77464	59,1	0,01	79	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,63*		*55785*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,44*				*45781*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1,19*				*10004*			
		Сметная стоимость		*2,60*		*21860*					
						295115					
6	11-010104-0410 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**									
		м3	8419,07528	5,61	5,61	47250	47250	11020	--	--	
		Накладные расходы -		--	1,79	--	15037	59,1	--	13	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,31*		*11020*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,06*				*8887*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*0,25*				*2133*			
		Сметная стоимость		*0,55*		*4662*					
						62932					
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**									
		м3	8419,07528	119,35	50,94	1004798	428845	506495	0,11	909	
		Накладные расходы -		68,41	22,26	575953	187446	59,1	0,03	221	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,16*		*506495*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*53,59*				*451169*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6,57*				*55327*			
		Сметная стоимость		*14,36*		*120903*					
						1632197					
8	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м разравнивание лишнего грунта**									
		м3	1015,79705	25,83	25,83	26239	26239	6731	--	--	
		Накладные расходы -		--	9,20	--	9346	59,1	0,01	10	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,63*		*6731*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,44*				*5524*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1,19*				*1207*			
				2,60		*2638*					

		Сметная стоимость				*35607*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**								
		м3	452,0731	4567,41	118,78	2064805	53695	300997	1,02	461
		Накладные расходы -		733,97	29,69	331809	13420	62,1	0,04	16
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*665,81*		*300997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*474,23*				*214387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,58*				*86609*		
		Сметная стоимость		*418,66*		*189264*				
10	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**				*2555066*				
		км трубопровода	5,80206	195181,06	48527,34	1132452	281559	651009	179,00	1039
		Накладные расходы -		146606,37	15954,25	850619	92568	62,1	21,05	122
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*112203,13*		*651009*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*100950,14*				*585719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11252,99*				*65290*		
		Сметная стоимость		*24390,74*		*142677*				
11	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**				*1926138*				
		м	7483,973	646,93	--	4841607	--	183981	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*		*183981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,58*				*183981*		
		Сметная стоимость		*53,72*		*402047*				
						5427635				
		Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "Осторожно ГАЗ" - 18829пм								
12	Ц3-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка сигнальной ленты**								
		км	8,28476	17951,47	12364,63	148724	102438	36087	6,30	52
		Накладные расходы -		5586,84	2682,34	46286	22223	42,8	9,04	75
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4355,85*		*36087*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3539,21*				*29321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*816,65*				*6766*		
		Сметная стоимость		*1784,59*		*14785*				
						199596				
13	ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	**Сигнальная лента желтого цвета "Осторожно ГАЗ"**								
		м	8284,76	22,32	--	184928	--	7027	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,85*		*7027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,85*				*7027*		
		Сметная стоимость		*1,85*		*15356*				
						207312				
		Сигнальный медный изолированный провод ВВГ-1х2,5мм2 - 21265пм								

14	13-080201-0201 РСНБ РК 2015' Изм. и доп. вып. 9	**Прокладка сигнального провода**									
			9356,6	211,70	95,99	1980747	898129	595840	0,11	1029
		м		93,30	31,93	872959	298802	42,8	0,04	374
		Накладные расходы -		*63,68*		*595840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*501514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,08*				*94326*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*22,03*		*206127*				
		Сметная стоимость				*2782713*				
15	23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			9,3566	69285,27	--	648275	--	24634	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2632,84*		*24634*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2632,84*				*24634*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*5753,45*		*53833*				
		Сметная стоимость				*726742*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**18558136**	**3293406**			**10383**
			Тенге			**7700686**	**1133713**			**1277**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2777745**				
	Материалы -		Тенге			**209659**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1240269**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**648275**				
		Накладные расходы -	Тенге			**656561**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**530835**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**125726**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**274745**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3709051**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1531**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1240269**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10938784**				
	Материалы -		Тенге			**1679576**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7594130**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**184928**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5114475**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4526783**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**587692**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1284261**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17337519**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7594130**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4841607**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4841607**				

		Накладные расходы -	Тенге			**183981**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**402047**			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5427635**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**26474205**			
	Итого СМР		Тенге			26474205			
	Временные здания и сооружения 2,9 %		Тенге			767752			
	Итого		Тенге			27241957			
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,91%		Тенге			247902			
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 года		Тенге			27489859			
	Итого в текущем уровне цен 2018 года 69%, К=1,0599383		Тенге			29137554			
	ИТОГО СМР		Тенге			29137554			
	ИТОГО СМР с понижающим коэфф. к=0,969999		**Тенге**			**28848219**			
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			3461786			
	ИТОГО СМР с НДС		**Тенге**			**32210005**			

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ПК "Канай"

Куаньшбеков Б.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Garant Stroy company"

Оналбаев Т.О.