Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

110140003535

030140005782

Заказчик **Государственное управление Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области ",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, Микрорайон Жастык, 2Д**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №211 от 11.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
32	23.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ООСШ им.А.Жубанова, по адресу Актюбиннской области, Мугалжарский район, с/о им.К.Жубанова, с.Караколь, Ул.Мектеп зд.34""			Работа	1	12 700 000,00	12 700 000,00	1 360 714,29
				Итого	1	x	12 700 000,00	1 360 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Аманжол Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4
Договор: №211 от 11.06.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		211	11.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4	159 258 400,00	11 339 285,71							1 360 714,29	**12 700 000,00**

Всего к оплате: 12 700 000 (двенадцать миллионов семьсот тысяч) тенге.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель Аманжол Б.К.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель Асан Н.Ж.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: ТОО ""KA Building Group"" Идирисов Н.Т.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: ТОО "ARDAK Building" Жалгас Б.Н.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 1).

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №20

за сентябрь месяц 2024 год

Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 086 030**
		Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			**960 686**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО:	тенге			**960 686**
17	**6109-0306-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**141,7**	**3502**	**496 233**
		неучтенные ресурсы				
17.8	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	144,534	1287,9	186 145
18	**6109-0401-0402 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**151,6**	**765**	**115 974**
		неучтенные ресурсы				
18.10	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	153,116	1060,2	162 334
		Раздел 5. Козырьки, ИТОГО:	тенге			**125 344**

		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге				125 344
55	6107-0109-0109 Кклим = 1,11	Устройство конструкции козырька	м2	6,83	18352		125 344
	ИТОГО:						1 086 030,08
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ						0,00
	Сметная прибыль 5%						53 939
	Итого со сметной прибылью						1 139 969
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075						1 225 467
	Договорная стоимость К=0,97999999534						1 200 957,25
	НДС 12%						144 114,87
	ВСЕГО по акту:						1 345 072,12

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманжол Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ Асан Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KA Building Group"

_____ Идирисов Н.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ARDAK Building"

_____ Жалгас Б.Н.

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 1).

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №21

за сентябрь месяц 2024 год

Локальная смета 2-01-00-06 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 009 338**
		Раздел 2. Горячее водоснабжение, ИТОГО:	тенге			**150 359**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**150 359**
28	**6115-0104-0201** Кклим = 1,05	**Установка смесителя**	**шт.**	**2**	**3902**	**7 804**
		неучтенные ресурсы				
28.7	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	2	0	0
29	**244-104-0403**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	**1 шт.**	**2**	**11136**	**22 272**
30	**6117-0101-0202** Кклим = 1,05	**Установка водонагревателей емкостных**	**шт.**	**1**	**41055**	**41 055**
		неучтенные ресурсы				

30.15	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0	1109851	0
30.16	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0
30.17	261-301-0281	Отводы гнутые	шт.	2	0	0
30.18	261-302-0148	Шиберы	шт.	1	0	0
31	513-106-0202	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	1	79228	79 228
		Раздел 3. Хозяйственно-бытовая канализация, ИТОГО:	тенге			858 978
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			858 978
37	6115-0102-0101 Кклим = 1,05	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	9188	36 752
		неучтенные ресурсы				
37.6	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14800	59 200
37.7	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	2261	9 044
37.8	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	4	0	0
38	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	4	61791	247 164
39	6115-0103-0103 Кклим = 1,05	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	11421	22 842
		неучтенные ресурсы				
39.11	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2	0	0
40	244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	1 комплект	2	21729	43 458
41	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	2	7894	15 788
42	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	12	708	8 496
43	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	124	248
44	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	477	477
45	9203-0302-0101	Септик	объект	1	415509	415 509
ИТОГО:						1 009 337,60

	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		
	Сметная прибыль 5%		79 228,00
	Итого со сметной прибылью		46 195
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		1 055 532
	Договорная стоимость К=0,97999999534		1 134 697
	НДС 12%		1 112 003,46
	ВСЕГО по акту:		133 440,42
			1 245 443,88

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманжол Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KA Building Group"

_____ Идирисов Н.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ Асан Н.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARDAK Building"

_____ Жалгас Б.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г. Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 3).

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №22

за сентябрь месяц 2024 год

Локальная смета 2-03-00-01 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 371 645**
		Раздел 1. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			**-682 096**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**-682 096**
1	1212-0104-0501 Кклим = 1,08	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	-1532,8	445	-682 096
		Раздел 3. Кровля, ИТОГО:	тенге			**2 984 368**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 984 368**
30	6107-0101-0214 Кклим = 1,11	Установка стропилы с изготовлением	м3	26,23159	113770	2 984 368
		Раздел 4. Козырьки, ИТОГО:	тенге			**69 373**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**69 373**
48	6107-0109-0109 Кклим = 1,11	Устройство конструкции козырька	м2	3,83	18113	69 373

	ИТОГО:		**2 371 644,78**
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		**0,00**

	Сметная прибыль 5%		117 790
	Итого со сметной прибылью		2 489 435
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		2 676 143
	Договорная стоимость К=0,97999999534		2 622 619,81
	НДС 12%		314 714,38
	ВСЕГО по акту:		2 937 334,18

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Аманжол Б.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KA Building Group"

_____ **Идирисов Н.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARDAK Building"

_____ **Жалгас Б.Н.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №23

за сентябрь месяц 2024 год

Локальная смета 4-01-00-01 Наружное освещение

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 790 894**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 790 894**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 790 894**
1	6101-0110-0104 Кклим = 1,11	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	8	2362	18 896
2	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,4	16546	6 618
3	6103-0701-0808 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,40677	307609	125 126
		неучтенные ресурсы				
3.4	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,40677	0	0
4	247-306-0924	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	1 шт.	8	16518	132 144
5	1106-0201-0101 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,1	56684	289 088
6	7101-0802-0101 Кклим = 1,11	Установка металлических стоек	шт.	8	18631	391 251
		неучтенные ресурсы				
6.9	261-102-0352	Стойки металлические опорные	т	0	0	0

.10	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	21	0	0
7	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	8	93740	749 920
8	6124-0202-0101 Кклим = 1,08	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	16	34666	554 656
9	6124-0202-0102 Кклим = 1,08	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 2	шт.	5	43988	219 940
10	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	8	10952	87 616
11	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	1 шт.	5	6969	34 845
12	1308-0305-0409 Кклим = 1,08	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	14372	114 976
13	247-103-0263	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-ШБ/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	8	72725	581 800
14	6124-0302-0301 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	8	8468	67 744
15	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	8	702	5 616
16	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117
17	1308-0305-0902 Кклим = 1,08	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	19930	19 930
18	247-203-0206	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP54	1 шт.	1	42612	42 612
19	252-207-3506	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	1 комплект	21	13562	284 802
20	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	32,7	7328	239 626
21	6124-0201-0201 Кклим = 1,08	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	477	770	367 290
22	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	28,626	6735	192 796
23	6124-0201-0101 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	182	1059	192 738
24	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	182	22	7 280
25	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	182	40	7 280
26	6124-0201-3101 Кклим = 1,08	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	63	526	33 138
27	241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм	1 м	63	614	38 682

28	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	32,7	3824	125 045
29	6124-0201-0701 Кклим = 1,08	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	301,067	926	278 788
30	243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	1 км	0,286	500029	143 008
31	243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	1 км	0,685	531606	364 150
32	6124-0203-0104 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7409	59 272
33	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	8	1513	12 104

	ИТОГО:		5 790 894,28
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		0,00
	Сметная прибыль 5%		287 611
	Итого со сметной прибылью		6 078 505
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		6 534 393
	Договорная стоимость К=0,97999999534		6 403 705,20
	НДС 12%		768 444,62
	ВСЕГО по акту:		7 172 149,82

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Аманжол Б.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KA Building Group"

_____ **Идирисов Н.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARDAK Building"

_____ **Жалгас Б.Н.**