Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2015 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"23" сентябрь 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "B.IAД" Лицензия №24002598, 30.01.2024, БИН 980240002283, РК,Актюбинская обл., Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Абдигали Толегенов,д.22

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Бақытжан Шанагат

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Газификация КГУ "Шенбертальская общеобразовательная средняя школа" в селе Шенбертал Иргизского района Актюбинской области »

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", 30100, г.Актобе, район Алматы, проспект Абилхайыр хана 40. Руководитель Муздыбаев Е.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1) строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядные организации: ТОО"BN-Project", Лицензия №23019599 от 06.09.2023 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора: Сакенова Г.Т.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.1) субподрядными организациями ТОО "АрхСтрой-KZ" Лицензия № 16016467 от 27.10.2016г.,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: Бегембетов Е.С.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.2) субподрядными организациями: ТОО"АСК-ПИС", Лицензия №23020445 от 18.09.2023 г.,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора: Нурымбет Н.Н.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "РОСИБ" 05-2022-531-ГСН от 31.08.2021г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области», №372 от 20.11.2023г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____ .

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод среднего давления PN-0,3 МПа

Рабочий проект «Газификация КГУ «Шенберталская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области», разработан всоответствии с техническими условиями № 03-ИГХ-2023-000000051 от 06.06.2023 года выданными АО "КазТрансГаз Аймак" Актюбинский производственный филиал и в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами:

- МСН 4.03-01-2003 "Газораспределительные системы";

- СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы";

- СП РК 4.03–101-2013 "Газораспределительные системы";

Данный объект относятся ко II уровню степени ответственности (нормального) и относящиеся к технически сложным проектируемым объектам. Проектом предусмотрено газоснабжение отдельно стоящей котельной на отопление и горячее водоснабжение, расположенный на территории общеобразовательной средней школы в Актюбинской области, Иргизском районе с.о. Кызылжарский с. Шербентал ул. Бейбитшилик №26.

Врезка предусмотрена от действующего надземного газопровода среднего давления DN100мм (PN=0,3МПа), проложенного вне территории школы. Прокладка газопровода: от точки врезки до ввода в котельную проложен преимущественно подземным способом частично надземным для обвязки ГРПШ и ввод в котельную. На месте врезки предусматривается задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=1,6МПа DN50. Для снижения давления газа с высокого (PN=0,6МПа) на низкое (PN=0,003 МПа) и поддержания его на заданном уровне, проектом предусматривается установка газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М на базе счетчика Common G16(1/50). На месте выхода газопровода из ГРПШ предусматривается установка отключающих устройств - кран шаровый фланцевый DN50 PN=1,6 МПа. Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ, ПЭ 100 SDR 17 Ø63х3,8 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. Выбор труб и конструктивных элементов газопровода выполнен на основании расчетов и требований СН РК 4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» и МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб». Подземный полиэтиленовый газопровод проложен согласно СН РК 4.03-01-2011, с заглублением до верха трубы не менее 1,0 м. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Надземный газопровод запроектирован из стальной электросварной прямошовной трубы ∅57х3,5 мм по ГОСТ 10704-91. цвета, а запорную арматуру покрыть масляной краской красного цвета. Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42А ГОСТ 9467-75.После монтажа надземный газопровод защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев масляной краской желтого цвета, а запорную арматуру покрыть масляной краской красного цвета. Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42А ГОСТ 9467-75.Все работы по монтажу газопровода (сварка, укладка, продувка и др.) контроль качества работ всех видов, испытание и приемка газопровода в эксплуатацию должны производиться в полном соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы". Сварку элементов и трубопроводов на монтаже производить при температуре окружающего воздуха не ниже 0°С. Контроль качества сварных соединений для надземных трубопроводов газа в объеме не менее 5%, (но не менее одного стыка) от общего числа однотипных стыков, сваренных каждым сварщиком по всей длине проверяемых соединений для подземных 100%, в соответствии с требованиями п. 10.3.1 МСН 4.03 01 2003 и п. 8.8 МСП 4.03 103 2005.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2024 год;
месяц, год

окончание работ: сентябрь 2024 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;

фактически, месяц: 1 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделияьсоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

АПФ АО«QAZAQGAZ AIMAQ» директор Бітірбай Ж.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. **Не требуется по проекту. Директор Дауранова А..І. ТОО "РОСИБ" ГСЛ №08627 от 31.08.2021г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газификация Шенберталская общеобразовательная средняя школа в село Шенберталы Иргизского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор «ВЛАД» Бакытжан Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место печати (при наличии)